



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIPIOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
N/A	N/A	AD/DGODU/004/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE EJERCITADORES EN PLANCHAS DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES JALALPA Y CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	28-mar-16	26-abr-16	449,300.86	699.14						10.10%		
N/A	N/A	AD/DGODU/005/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI, CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE EJERCITADORES EN PLANCHAS DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	28-mar-16	26-abr-16	496,609.15	13,390.85						10.77%		
N/A	N/A	AD/DGODU/006/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOLPAT SERVICIOS Y CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE EJERCITADORES EN PLANCHAS DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	28-mar-16	26-abr-16	359,824.07	175.93						11.11%		

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPIOS
1,305,734.08	14,265.92	ANTIPIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	0.00	0.13%	0.00%