



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN				OBSERVACIONES
	CABO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
		AD/DGODU/001/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGCOR, S A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL (CEI) ALVARO OBREGÓN VI PUENTE DE IXTLA UBICADO EN LA CALLE PUENTE DE IXTLA DE LA COLONIA PUENTE COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-feb-17	13-abr-17	879,127.81	0.00						100.00%	0.00%		
		AD/DGODU/002/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGCOR, S A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL CUERNITO, UBICADO EN AVENIDA CHICAGO SIN ESQUINA URANO DE LA COLONIA REACOMODO EL CUERNITO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-feb-17	15-abr-17	725,753.71	0.00						100.00%	0.00%		
		AD/DGODU/003/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGCOR, S A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE ACCESO AL DEPORTIVO BATALLÓN DE SAN PATRICIO, UBICADO EN LA CALLE 10 SIN ENTRE CALLE CANARIO Y ESCUADRON 201 DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-feb-17	17-abr-17	155,098.47	0.00						100.00%	0.00%		
		IR/DGODU/004/17		INVITACIÓN RESTRINGIDA	GAMAC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN, BARRA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL ANDADOR SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COLONIA 26 DE JULIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	23-feb-17	21-abr-17	2,138,832.26	0.00			596,743.87			100.00%	27.90%		
		AD/DGODU/005/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE GAPULA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-abr-17	17-may-17	899,712.90	0.00						51.00%	0.00%		
		LP/DGODU/006/17		LICITACIÓN PÚBLICA	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES LAS ÁGUILAS, JALALPA, TOLTECA, SAN ÁNGEL, LA ERA, CENTENARIO Y PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-abr-17	31-dic-17	7,648,712.67	0.00						7.50%	0.00%		
		LP/DGODU/007/17		LICITACIÓN PÚBLICA	MART INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, ASÍ COMO TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DE ALBAÑALES EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	10-abr-17	08-jun-17	5,448,193.98	0.00						38.00%	0.00%		
		AD/DGODU/008/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN LA 3RA CERRADA ACUEDUCTO DE LA COLONIA ACUEDUCTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	09-may-17	07-jul-17	293,002.78	0.00						0.00%	0.00%		

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
18,188,434.58	0.00	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIO	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	596,743.87	0.00	62.06%	3.49%



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017**

Nº SESIÓN	NÚMERO		R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTECIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES
	CABO	CONTRATO					INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTECIPOS
0.00	0.00	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIDO	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%