



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2018**

N° SESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO: MONTO)			ESTIMACIÓN				OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
5TA SESIÓN ORDINARIA		IRS/DGODU/001/18		INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR REAMU, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE COORDINACIÓN LOGÍSTICA E INGENIERÍA DE COSTOS PARA A).- APOYO LOGÍSTICO E INGENIERÍA DE COSTOS EN LA RECOPIACIÓN, CLASIFICACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS. B).- APOYO LOGÍSTICO E INGENIERÍA DE COSTOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O ADJUDICACIÓN DIRECTA. C).- APOYO LOGÍSTICO E INGENIERÍA DE COSTOS EN LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO POR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA.	16-mar-18	31-ago-18	4,496,294.70							1,258,962.53		31.00%	28.00%	
5TA SESIÓN ORDINARIA		IRS/DGODU/002/18		INVITACIÓN RESTRINGIDA	REVGER, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE COORDINACIÓN EXTERNA A LAS SUPERVISIONES POR CONTRATO PARA LA VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN, INTEGRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS 2018.	16-mar-18	31-dic-18	5,499,722.06							874,347.63		18.00%	15.90%	
5TA SESIÓN ORDINARIA		IR/DGODU/003/18		INVITACIÓN RESTRINGIDA	PÉREZ Y RAMÍREZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RELLENO DE MINAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS UBICADOS EN LAS COLONIAS, BARRIO NORTE, COLONIAS 1RA SECCIÓN Y COLINAS DE TARANGO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	02-abr-18	01-may-18	3,145,469.82							2,083,323.99		98.00%	66.23%	
5TA SESIÓN ORDINARIA		ADS/DGODU/004/18		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQUITECTURA, INGENIERÍA MECÁNICA GRUALVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD CON CONCRETO LANZADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS UBICADO EN LA CALLE DE ESTORNINOS DE LA COLONIA LAS ÁGUILAS AMPLIACIÓN (1RA ETAPA), ASÍ COMO EN LA COLONIA ATLAMAXAC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	02-abr-18	04-may-18	245,997.88							0.00		95.00%	0.00%	
5TA SESIÓN ORDINARIA		IR/DGODU/005/18		INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCION ES ORENSE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD CON CONCRETO LANZADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS UBICADO EN LA CALLE DE ESTORNINOS DE LA COLONIA LAS ÁGUILAS AMPLIACIÓN (1RA ETAPA), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	02-abr-18	01-may-18	2,801,929.19							0.00		98.00%	0.00%	
5TA SESIÓN ORDINARIA		LP/DGODU/006/18		licitación pública	CONASOSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD CON CONCRETO LANZADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS UBICADO EN LA COLONIA ATLAMAXAC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	02-abr-18	01-may-18	1,294,571.07							0.00		98.00%	0.00%	
5TA SESIÓN ORDINARIA		ADS/DGODU/007/18		ADJUDICACIÓN DIRECTA	HIGH QUALITY INTEGRATED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTACIONES EN VIALIDADES SECUNDARIAS A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, ADOQUINADO Y EMPEDRAO UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS ÁGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ÁNGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	02-abr-18	03-jul-18	348,593.48							0.00		0.00%	0.00%	

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2018**

[illegible]

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
84,072,859.57	0.00	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
	PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
0.00	4,216,634.18	0.00	36.50%	5.02%

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2018**

[illegible]

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
35,604,074.04	0.00	ANTICIPO	
		AMORTIZADO	
		POR AMORTIZAR	

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
	PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%