

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-1-124-19	FAIS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CR44, S. A. DE C. V.	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA PRESIDENTES 2A AMPLIACIÓN; Y REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS: TLACUITLAPA 2DO REACOMODO, PRESIDENTES 2A AMPLIACIÓN Y LA JOYA, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	30-oct-19	09-dic-19	24,303,855.84	10-dic-19	31-dic-19		100%	6.54%