

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO  
EJERCICIO 2019**

| CONTRATO                | F.F. | MODALIDAD            | EMPRESA                | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |           |       | FÍSICO | FINANCIERO |
|-------------------------|------|----------------------|------------------------|---|----------------------|-----------|------------------|----------------------------|-----------|-------|--------|------------|
|                         |      |                      |                        |   | INICIO               | TÉRMINO   |                  | INICIO                     | TÉRMINO   | MONTO |        |            |
| AAO-DGODU-AD-L-1-125-19 | FAIS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | FRANCISCO JORGE GENCHI | REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA PILOTO AMPLIACIÓN LÓPEZ MATEOS; Y REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS: BELÉM DE LAS FLORES, PUEBLO TETELPAN, PUEBLO SAN BARTOLO AMEYALCO, EL CUERVO Y LA ARAÑA, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. | 30-oct-19            | 09-dic-19 | 23,607,915.93    | 10-dic-19                  | 31-dic-19 |       | 100%   | 90.00%     |