

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-AD-L-2-129-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO DEVOLCA, S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS: COOPERATIVA CEHUAYO, TLACOYAQUE AMPLIACIÓN, ATLAMAYA, JALALPA 2A AMPLIACIÓN, JALALPA EL GRANDE, ARTURO MARTÍNEZ, CARLOS A. MADRAZO, CALZADA JALALPA, BELÉM DE LAS FLORES Y CEDROS; Y REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS: LLANO REDONDO, PALMAS AXOTITLA, LOMAS DE LA ERA, LA PALMITA, LA ARAÑA Y XOCOMECATLA, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	30-oct-19	14-dic-19	727,556.58	15-dic-19	31-dic-19		100%	90.00%