

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2019**

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-1-133-19	DEUDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO, S. A. DE C. V.	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS: OLIVAR DEL CONDE, LOMAS DE LOS ÁNGELES TETELPA Y MARÍA G. DE GARCÍA, UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	31-oct-19	07-dic-19	13,170,881.99	08-dic-19	28-dic-19		100%	100.00%