



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SECCIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
N/A		AD0G0DU001/15	5 P 20	ADJUDICACION DIRECTA	ONICE 29 CONSTRUCTORE S.S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL CONECTOR DEL CARRILLO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	343,878.31	6,121.69	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		AD0G0DU002/15	5 P 20	ADJUDICACION DIRECTA	CONASOSA S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SANITARIOS Y REGADERAS EN EL VIVERO MAJOR CARRILLO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	550,000.00	0.00	ANTICIPO					550,000.00	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		AD0G0DU003/15	5 P 20	ADJUDICACION DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCION ES S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LOS BAÑOS DEL CAMPAMENTO DE OBRAS VALES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	350,000.00	0.00	ANTICIPO					313,430.19	0.00	100.00%	89.55%	
N/A		IR0G0DU004/15	5 P 20	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN CALLE 6 COLONIA MARTINICA DENTRO DEL PERIMETRO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PREDIO COLPA ETAPA II DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	09-Feb-15	25-Mar-15	2,271,840.05	0.00	AMORTIZADO				701,647.58	0.00	100.00%	30.88%		
N/A		AD0G0DU005/15	5 P 20	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION ES PERSA, S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LA ENRA COL. SAN BARTOLO AMEYALCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	23-Mar-15	06-May-15	591,489.85	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	96.00%	0.00%	
N/A		AD0G0DU0029/15	5 P 20	ADJUDICACION DIRECTA	CONASOSA S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA PERIMETRAL PARA DELIMITAR ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA LA ANGOSTURA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	689,535.11	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		AD0G0DU0029/15	5 P 20	ADJUDICACION DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCION ES S.A DE C.V	TRABAJOS DE REGENERACION DE CAVIDAD UBICADA EN LA CALLE DUNA ESQ. CERRADA DE LAS AGUILAS COLONIA AGUILAS 1er PARQUE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	448,057.27	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		AD0G0DU0039/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA COLONIA SANTA LUCIA (PRLO.) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA TEPEACA (AMPJ) Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS EN LA COLONIA TETELPAN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	704,608.12	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	70.00%	0.00%	
N/A		AD0G0DU0040/15	5 P 20	ADJUDICACION DIRECTA DE SERVICIOS	INTERSECCION ARQUITECTOS S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COLONIA AMPLIACION SEGUNDO REACCION DUNA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	20-Abr-15	03-Jun-15	181,199.80	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	18.90%	0.00%	

FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DE 2015

N° VERSION	CASO	NOMBRE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPO	COMPRIO (PERIODO / MONTO)		ESTIMACION PASADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO					
N/A		ADIDGODU041/15	2 1 1 0	ADJUDICACION DIRECTA DE SERVICIOS	REYGER S A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA ADECUACIONES GEOMETRICAS Y VIALES EN LA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ALTA TENSION EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Abr-15	25-Jun-15	342,599.79	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	15.00%	0.00%	
N/A		ADIDGODU042/15	2 1 1 0	ADJUDICACION DIRECTA DE SERVICIOS	CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO S A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10, COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	20-Abr-15	18-Jun-15	382,566.41	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	15.00%	0.00%	
N/A		IRIDGODU043/15	5 P 2 0	INVITACION RESTRINGIDA	DESARROLLO TG S A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA CASA DEL AGUADO MAYOR EN LA COLONIA TLACUILAPA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	31-May-15	2,997,202.71	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	13.80%	0.00%	
N/A		IRIDGODU044/15	2 1 1 0	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO CORPORATIVO AMODHER S A DE C.V	TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA ADECUACIONES GEOMETRICAS Y VIALES EN LA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ALTA TENSION EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	20-Jun-15	5,705,528.30	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	10.00%	0.00%	
N/A		IRIDGODU045/15	2 1 1 0	INVITACION RESTRINGIDA	CONTRATISTA DEL ISTMO S A DE C.V	TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, TRABAJOS DE REHABILITACION, CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 10, COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	15-Jun-15	6,410,068.58	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	10.00%	0.00%	
N/A		ADIDGODU046/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL S A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN ANDADORES DE LAS COLONIAS LA MILAGROSA, EL RUEDO Y GARCIMARRERO, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	298,989.62	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	34.00%	0.00%	
N/A		ADIDGODU047/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ITSEN S A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE DESCARGAS Y DRENAJE SANITARIO, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ANDADOR 18 DE JULIO Y CALLE SAN ISIDRO ALTO LERMA, EN LA COLONIA SANTA LUCIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	641,948.89	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	48.00%	0.00%	
N/A		ADIDGODU048/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ITSEN S A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL COLECTOR EN CALLE NIÑA DE COBRE Y AUTOTORCHA, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA COLONIA BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	699,220.81	-0.80	AMORTIZADO			0.00	0.00	25.00%	0.00%	
N/A		ADIDGODU049/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL S A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE REGISTROS, COLOCACION DE VALVULAS CHECK Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GOLONDRINAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	534,800.05	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	28.00%	0.00%	
N/A		ADIDGODU050/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ITSEN S A DE C.V	TRABAJOS DE SUSTITUCION DE TUBERIA DE DRENAJE, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GOLONDRINAS DE LOS ACANTILADOS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA GOLONDRINAS, TIRA AMPLIACION, DENTRO DEL PERIMETRO	24-Abr-15	23-May-15	129,975.51	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	5.94%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

Nº SESIÓN	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO - MONTOS			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
N/A	N/A	AD/DGODU/051/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL, S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BEBEDEROS CON SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA EN EL PARQUE DE LA JUVENTUD, UBICADO EN CALLE 10 CASI ESQUINA CON CALLE CANARIO, EN LA COLONIA TOLTECA DENTRO DEL PERIMETRO	24-Abr-15	23-May-15	606,479.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	8.65%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/052/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, COLONIA PUENTE COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, COLONIA REACOMODO EL CUERNITO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.09	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	18.15%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/053/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA SAN CLEMENTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,768.46	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	18.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/054/15	2110	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	INTERSECCION ARQUITECTOS, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA ALTA DE CHAMONTOVA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	04-May-15	17-Jun-15	427,999.95	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/055/15	2110	ADJUDICACION DIRECTA DE SERVICIOS	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA VITO ALESSIO ROBLES, COLONIA LA FLORIDA, ASI COMO, EN LA AVENIDA TOLUCA ENTRE SAN PABLO Y DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, Y EN LA AVENIDA SANTA LUCIA, AVENIDA DEL ROSAL, ENTRE CALLE 23 Y ALTA TENSION, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1RA Y 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	04-May-15	17-Jun-15	411,999.88	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/056/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEIN, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAJILLA PERIMETRAL EN AREAS RECREATIVAS, COLONIA DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL, COLONIA LA HUERTA, DENTRO DEL PERIMETRO	24-Abr-15	23-May-15	469,471.17	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	15.35%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/057/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEIN, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BARANDAL Y CONSTRUCCION DE ESCALINATAS, COLONIA LA CASCADA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATA CON BARANDAL, COLONIA LA MILAGROSA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTO, COLONIA LA PALMITA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	704,240.47	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	18.00%	0.00%	



Alvaro Oregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DE 2015

N° VERSION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTRO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO - MONTO		ESTIMACION		FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE					
N/A	N/A	AD0G0DU058/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTE S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE UN MODULO DE VIGILANCIA, COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL INN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	224.883.27	0.00	ANTICIPO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	15.60%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G0DU059/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTE S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL INN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS COLONIA OLIVAR DEL CONDE 204 SECCION II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA PONCIANO ARRIAGA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704.651.06	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	18.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G0DU060/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LAS COLONIAS EL BOSQUE Y EL BOSQUE 204 SECCION (AMPLI) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS, COLONIA EL MIRADOR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704.656.09	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	18.50%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G0DU061/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, COLONIA FLOR DE MARIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION EN MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO EN CARLOS A MADRAZO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETA Y ANDADOR, COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704.655.84	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	18.21%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G0DU062/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	MN PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LAS OFICINAS SINDICALES, DENTRO DEL EDIFICIO DELEGACIONAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	120.549.96	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	17.59%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G0DU063/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO BELYCHO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, COLONIAS TLACOVAQUE Y UNION OLIVOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, COLONIA TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704.650.89	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	18.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G0DU064/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO BELYCHO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA BARRA PERIMETRAL PARA DELIMITAR BARRANCA, COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CLAVE 10-235 CENTENARIO.	24-Abr-15	23-May-15	224.885.16	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	17.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G0DU065/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR AMAHUAC, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA A TRAVES DE PARQUES DE BOSILLO EN LAS COLONIAS COOPERATIVA CEUAVO Y OOTULLOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469.771.26	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	18.50%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G0DU067/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL, COLONIA EL BOSQUE SECCION TORRES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	223.209.47	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	10.50%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	NÚMERO		P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTERIORES		GOBIERNO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		PAGO	EN TRÁMITE	PAGO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	CLASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO			ANTERIORES	ANTERIORES	INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGO	EN TRÁMITE					
N/A	N/A	ADDG00DU058/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUJIVA CONSTRUCTORA S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL EN BARRANCA RIO GUADALUPE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	224,885.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	14.25%	0.00%			
N/A	N/A	ADDG00DU059/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUJIVA CONSTRUCTORA S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS, COLONIA LA LADERA GRANDE O LA CEBADITA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA CUESTA, COLONIA LOMAS DE LOS ANGELES, TETELPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	14.80%	0.00%			
N/A	N/A	ADDG00DU070/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S.S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, COLONIA ATLAMAYA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO (HIDPAULCO), COLONIA AXOTLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	16.50%	0.00%			
N/A	N/A	ADDG00DU071/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S.S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL SOBRE CIRCUITO ARRABALES, COLONIA ATLAMAYAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL PARA DELIMITAR ÁREA, COLONIA BELLEN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	16.42%	0.00%			
N/A	N/A	ADDG00DU072/15	5 P 2.0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROHEAL S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA LA CÁMERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	30-Abr-15	29-May-15	298,956.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	0.00%	0.00%			
N/A	N/A	ADDG00DU073/15	5 P 2.0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SALON DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN AVENIDA CENTENARIO	30-Abr-15	29-May-15	249,493.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	0.00%	0.00%			
N/A	N/A	ADDG00DU074/15	5P20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 2.9 CONSTRUCTORE S.S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANOS Y VESTIDORES DEL CAMPAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA, UBICADO EN CALLE SUR DE LA COLONIA TOTOLTECA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	30-Abr-15	29-May-15	497,693.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	0.00%	0.00%			

TOTAL CONTRATADOS		TOTAL DE ECONOMÍAS		TOTAL DE ANTERIORES	
34,637,517.23		6,120.89		ANTICIPO	
				AMORTIZADO	
				POR AMORTIZAR	

TOTAL GOBIERNO		TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
0.00		PAGOS EN TRÁMITE		FÍSICO	
		1,566,077.77		30.09%	
				FINANCIERO	
				5.25%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	CASO	ADARBO CONTRATO	F.P.	MOTIVADO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIARIO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO			INICIO	TERMINO	MONTOS	PARCIAL	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	ADIDGODU006/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSLA EN LA COLONIA ALFARAR, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS ALFONSO XIII Y MERCED GOMEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,645.92	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU007/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSLA EN LAS COLONIAS ESTADO DE ROSAS Y COLONIAS DE ROSAS (AMPL) Y COVE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,641.29	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU008/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA EL CAPULIN	01-Abr-15	30-Abr-15	704,633.11	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU009/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS JOSE MARIA PINO SUAREZ Y ARVIDE, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA	01-Abr-15	30-Abr-15	704,650.70	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU010/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & H R ARQUITECTOS S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS ROSA ABILA Y ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSLA EN LA COLONIA 2DA JALAPA TEPTO (AMPL) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,737.30	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU011/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSLA EN LAS COLONIAS JALAPA (AMPL) Y JALAPA TEPTO, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA JALAPA EL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,571.27	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU012/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & H R ARQUITECTOS S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS BALCONES DE CEHUAYO Y MARGARITA M. DE JUAREZ DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,704.21	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU013/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSLA EN LAS COLONIAS GUADALUPE INN Y MARTINICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,035.77	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU014/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & H R ARQUITECTOS S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA MINAS DE CRISTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	234,527.61	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU015/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA COMANDO S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSLA EN LAS COLONIAS PILOTO ADOLOFO LOPEZ MATEOS (AMPL) Y PILOTO ADOLOFO LOPEZ MATEOS, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSLA EN LAS COLONIAS PRESIDENTES Y PRESIDENTES 1A (AMPL), ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA	01-Abr-15	30-Abr-15	704,140.47	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU016/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA COMANDO S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSLA EN LAS COLONIAS PRESIDENTES Y PRESIDENTES 1A (AMPL), ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA	01-Abr-15	30-Abr-15	704,108.04	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N. SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F. E.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO PERÍODO		ESTIMACIÓN		ESTATUS	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	INICIO	FIN				
N/A	N/A	AD00000U017/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS LAS CUENTITAS Y LOMAS DE SANTA FE II, ASÍ COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA PASEO DE LAS LOMAS SAN CARLOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,556.31	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00000U018/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO HERRADURA EN LAS COLONIAS LA TECOLALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00000U019/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC EN LA COLONIA LORETO	01-Abr-15	30-Abr-15	468,839.07	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00000U020/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA MARTINES DE TACUBAYA, ASÍ COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA MOLINO DE SANTO	01-Abr-15	30-Abr-15	469,327.69	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00000U021/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LOMAS DE SANTO DOMINGO, LOMAS DE BECERRA Y POLVORA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00000U022/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUERTA GRANDE Y SANTA MARIA NONOLCO, ASÍ COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA SAN CARLOS, PROVIDENCIA Y PUNTA DE CERILAYO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,108.04	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00000U023/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS SAN CARLOS, PROVIDENCIA Y PUNTA DE CERILAYO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00000U024/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LAS AGUILAS Y LAS AGUILAS SECCION HORNO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00000U025/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS OBREGON, PROLETARIA Y LOMAS DEL CERRILAYO, ASÍ COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA VILLA VERDUN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,141.56	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00000U026/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS OLIVAR DE COMPE, LA SECCION OLIVAR DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00000U027/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS TLACOVAQUE (JAPUL) Y TLACOVAQUE (BARR), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	



GOBIERNO REGIONAL
Arequipa
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DE 2015

N° SESIÓN	CAJO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		RÍSCO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							RECIBO	TERMINO			ANTICIPO	AMORTIZADO	RECIBO	TERMINO	MONTOS	PARADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD0G00U030/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL.) Y LOS CERROS DELEGACIONAL DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	93.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G00U031/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS MARIA G. DE GARCIA RUIZ Y OCHO DE AGOSTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	93.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G00U032/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA EL PIRU (FRAC.) Y LA CEBADA (AMPL.), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	93.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G00U033/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA MEXICANA (AMPL.) Y LAS PALMAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	93.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G00U034/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGN INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS LA VICTORIA Y ALCANTARILLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	704,129.21	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	93.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G00U035/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGN INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS BELÉN DE LAS FLORES Y LOMAS DE LOS CERROS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,271.26	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	93.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G00U036/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGN INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS LOMAS DE TETEPAN Y MILPA DEL CERRO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,124.60	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	93.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G00U037/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGM S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS PODER POPULAR Y BARTOLO AYAVALCO (PBL.O.), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,387.19	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	93.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G00U038/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGM S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS SANTA ROSA KOCHAC (PBL.O.) Y TEPAKA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,485.22	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	93.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
11,264,512.71	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO FINANCIERO
0.00	0.00	62.48%



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° REGION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTOS CONTRATO	ECONOMIA	ANTICIPOS			COMPLETOS (PERIODO - MONTO)			ESTIMADOS			OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			ANTICIPOS	ANTICIPOS	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCERO		
N/A		AD0G00U00715	5 P 20	ADJUDICACION DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL CONJUNTO DEL CARRILLO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	343,878.31	6,121.69	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		AD0G00U00215	5 P 20	ADJUDICACION DIRECTA	CONASOSA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SANITARIOS Y REGADERAS EN EL VIVERO LABOR CARRILLO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	550,000.00	0.00	AMORTIZADO						550,000.00	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		AD0G00U00315	5 P 20	ADJUDICACION DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCION ES.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LOS BANOS DEL CAMPAMENTO DE OBRAS VIALES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	350,000.00	0.00	AMORTIZADO						313,430.19	0.00	100.00%	89.55%	
N/A		IR0G00U00415	5 P 20	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO, EN CALLE 6, COLONIA MARTINICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PREDIO COLIPA ETAPA II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	09-Feb-15	25-Mar-15	2,271,840.05	0.00	AMORTIZADO						2,271,840.05	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		AD0G00U00515	5 P 20	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION ESPERSA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LA ERA COL. SAN BARTOLO AMETALCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	23-Mar-15	06-May-15	591,489.85	0.00	AMORTIZADO						559,863.38	0.00	100.00%	94.65%	
N/A		AD0G00U02815	5 P 20	ADJUDICACION DIRECTA	CONASOSA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA PERIMETRAL PARA DELIMITAR ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA LA ANOSTUFA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	689,535.11	0.00	AMORTIZADO						689,535.11	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		AD0G00U02915	5 P 20	ADJUDICACION DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCION ES.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REGENERACION DE CAVIDAD UBICADA EN LA CALLE DUNA ESQ. CERRADA DE LAS AGUILAS COLONIA AGUILAS 1er PARQUE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	449,057.27	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		AD0G00U03915	5010	ADJUDICACION DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO, EN LA COLONIA SANTA LUCIA (PBL), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA TEPACA (AMP) Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS EN LA COLONIA TETELPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	704,608.12	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		AD0G00U04015	5 P 20	ADJUDICACION DIRECTA DE SERVICIOS	INTERSECCION ABOQUEADOS S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COLONIA AMPLIACION SEGUNDO REACOMODO TLACUAPALA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	20-Abr-15	03-Jun-15	181,199.80	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	94.73%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° OBRAS	CANTO	F. E.	MODALIDAD	EJECUTORA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		CANTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTERIORES	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION			OBRAS EN EJECUCION
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PASADO	
N/A	ADODGOU04/15	2 1 10	ADJUDICACION DIRECTA DE SERVICIOS	REVER S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA ADECUACIONES GEOMETRICAS Y VIALES EN LA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ALTA TENSION EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Abr-15	25-Jun-15	342,999.79	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	50.00%	0.00%
N/A	ADODGOU04/15	2 1 10	ADJUDICACION DIRECTA DE SERVICIOS	CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HOMOLOGO EN LA CALLE 10 COLONIA TOLTECA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	20-Abr-15	18-Jun-15	382,966.41	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	65.00%	0.00%
N/A	ADODGOU04/15	5 P 2 0	INVITACION RESTRINGIDA	DESARROLLO TO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COLONIA TLACUILAPA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	31-May-15	2,997,202.71	0.00	ANTICIPO				483,351.85	0.00	99.22%	16.13%
N/A	IRDOGOU04/15	2 1 10	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO CORPORATIVO AMOHER S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA ADECUACIONES GEOMETRICAS Y VIALES EN LA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ALTA TENSION EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	20-Jun-15	5,705,529.30	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	50.00%	0.00%
N/A	IRDOGOU04/15	2 1 10	INVITACION RESTRINGIDA	CONTRATISTA DELISTMO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HOMOLOGO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE REHABILITACION DE LA SECCION DE DRENAJE, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 10 COLONIA TOLTECA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	15-Jun-15	6,410,068.58	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	70.00%	0.00%
N/A	ADODGOU04/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLO TO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN ANDADORES DE LAS COLONIAS LA MILAGROSA, EL RUEDO Y GARCIMARRERO, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	299,999.62	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	ADODGOU04/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO TISEN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE DESCARGAS Y DRENAJE SANITARIO, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ANDADOR 18 DE JULIO Y CALLE SAN ISIDORO ALTO LERMA, EN LA COLONIA SANTA LUCIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	641,349.89	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	ADODGOU04/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO TISEN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL COLECTOR EN CALLE MINA DE COBRE Y ANTORCHA, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA COLONIA BARRIO NORTE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	699,230.81	-0.80	ANTICIPO				0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	ADODGOU04/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLO TO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE REGISTROS Y REHABILITACION DE DRENAJE Y GOLFOIRIAS EN LA COLONIA DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	534,800.05	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	100.00%	0.00%



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° OBRA	CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ESPONDA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTOS)		ESTIMACIÓN		FINANCIERO	OBSERVACIONES		
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTOS	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE			PLAZO	
N/A	N/A	AD00G00U050715	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUSTITUCION DE TUBERIA DE DRENAJE, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GOLONDRINAS DE LOS ACANTILADOS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA GOLONDRINAS 1RA AMPLIACION DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	129,975.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO					0.00	100.00%	0.00%		
N/A	N/A	AD00G00U051715	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BEBEDEROS CON SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA EN EL PARQUE DE LA JUVENTUD, UBICADO EN CALLE 10 CASI ESCUINA CON CALLE CANARIO, EN LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO	24-Abr-15	23-May-15	606,479.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO					84,910.40	0.00	100.00%	14.00%	
N/A	N/A	AD00G00U052715	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, COLONIA PUENTE COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, COLONIA REACOMODO EL CUERITO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G00U053715	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLONIA SAN CLEMENTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,768.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G00U054715	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	INTERSECCION ARQUITECTOS, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ZONA ALTA DE CHAMONTOVA, COLONIA LOMAS DE CHAMONTOVA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	04-May-15	17-Jun-15	427,999.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO					0.00	0.00	65.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G00U055715	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA VITO ALESSIO ROBLES, COLONIA LA FLORIDA, ASÍ COMO, EN LA AVENIDA TOLUCA ENTRE SAN PABLO Y DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, Y EN LA AVENIDA SANTA LUCIA, AVENIDA DEL ROSAL ENTRE CALLE 23 Y ALTA TENSION, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1RA Y 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	04-May-15	17-Jun-15	411,999.88	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	65.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G00U056715	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEIN S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL EN AREAS RECREATIVAS, COLONIA ANAGOSTURA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL, COLONIA LA HUERTA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,471.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G00U057715	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEIN S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BARANDAL Y CONSTRUCCION DE ESCALINATAS, COLONIA LA CASCAIDA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATA CON BARANDAL, COLONIA LA MILAGROSA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTO, COLONIA LA PALMITA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	704,240.47	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	EDIFICADA	ANTICIPOS		CANTIDAD PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	GAO	CONTRATO					INICIO	TERMINO			ANTICIPOS		INICIO	TERMINO	MONTOS	PASADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	ADDGODU058/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE UN MODULO DE VIGILANCIA, COLONIA HORIZONTE S.A DE C.V. PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	224,883.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU059/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO), COLONIA LOMAS DE SANTA FE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS, COLONIA OLIVAR DEL CONDE, 20A SECCION II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA PONCIANO ARRAGA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704,651.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU060/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LAS COLONIAS EL BOSQUE Y EL BOSQUE 20A SECCION (CAMPL), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS, COLONIA EL MIRADOR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704,655.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU061/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, COLONIA FLOR DE MARIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO EN CAMPOS, COLONIA GENERAL MADRADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704,655.84	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU062/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	IN PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LAS OFICINAS SINDICALES, DENTRO DEL EDIFICIO DELEGACIONAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	120,545.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU063/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO BELCHIO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, COLONIAS TLACUAYALE Y UNION OLIVOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, COLONIA TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704,655.89	0.00	AMORTIZADO					224,338.59	0.00	100.00%	33.26%	
N/A	N/A	ADDGODU064/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO BELCHIO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA BARRA PERIMETRAL PARA DELIMITAR BARRANCA, COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 19-235 CENTENARIO.	24-Abr-15	23-May-15	224,885.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU067/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MALA PERIMETRAL, COLONIA EL BOSQUE SECCION TORRES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	223,209.47	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

Nº SERIOH	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PREVILO - MONTO			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EXTRÁNEA			
N/A	N/A	ADDGDDU/068/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUJIVA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RÍO PERIMETRAL EN BARRANCA DE GUADALUPE COLONIA LOMAS DE GUADALUPE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	234,885.63	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU/069/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUJIVA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS COLONIA LA LADERA GRANDE O LA CEBADITA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA CUESTA COLONIA LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU/070/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS COLONIA ATLAMAYA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO (HIDRAULICO), COLONIA AYOTLA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO				443,808.14	0.00	100.00%	94.47%	
N/A	N/A	ADDGDDU/071/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL SOBRE CINTURÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA LA CAÑADA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALA PERIMETRAL PARA DELIMITAR AREA COLONIA BELÉN DE LAS FLORES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO				234,885.63	0.00	100.00%	50.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU/072/15	5 P 2.0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROHEAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA LA CAÑADA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	30-Abr-15	29-May-15	298,956.77	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU/073/15	5 P 2.0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGUX S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN AVENIDA CENTENARIO	30-Abr-15	29-May-15	249,493.44	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU/074/15	5P20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 2.9 CONSTRUCTORE S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANCOS DE VESTIDORES DEL COMPLEJO DE RECREACIÓN HIDRAULICA UBICADO EN CALLE 10 DE OCTUBRE DE LA COLONIA TOLTECA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	30-Abr-15	29-May-15	497,693.36	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU/075/15	2110	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MULTINACIONAL ES SANITARIA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA ALTA DE CHAMONTOVA, COLONIA LOMAS DE CHAMONTOVA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	06-May-15	14-Jun-15	6,404,729.61	0.00	AMORTIZADO				2,451,272.71	0.00	70.00%	38.27%	
N/A	N/A	ADDGDDU/076/15	2110	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SERRANO & HERRERA ARQUITECTOS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETA ASFALTADA EN LA AVENIDA VITO ALESSIO ROLES COLONIA LA FLORIDA ASÍ COMO EN LA AVENIDA TOLUCA ENTRE SAN PABLO Y DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, Y EN LA AVENIDA SANTALUCIA AVENIDA DEL ROSAL ENTRE CALLE 23 Y ALTA TENSION, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1RA Y 2DA SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	06-May-15	14-Jun-15	6,304,767.78	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	70.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SECCIÓN	CADO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CANTIDAD (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		RÍSCO	FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PLAZA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	IRDOG00U07715	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DESARROLLO RADE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDAONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALUD EN LA CALLE PRINCIPAL, COLONIA LOMAS DE BECERRA SEGUNDA ETAPA, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-May-15	24-Jun-15	1,297,269.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO				0.00	0.00	42.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOG00U07815	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MACONSER DEL CENTRO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MITIGACIÓN DE RIESGO A TRAVÉS DE ESCALINATA EN CALLE PETRELES EN LA COLONIA SAN CLEMENTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL A BASE DE EURORELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA CALLE SOCORUSCO EN LA COLONIA ZENON DELGADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-May-15	24-Jun-15	706,933.99	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	45.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOG00U07915	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DAMIRO ARQUITECTOS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, UBICADO EN LA COLONIA TIZAPÁN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-May-15	24-Jun-15	1,814,302.35	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	47.37%	0.00%	
N/A	N/A	ADDOG00U08015	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIA ALPES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIA ALPES (AMPLI), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-May-15	10-Jun-15	468,994.33	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	70.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDOG00U08115	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN, COLONIA CAUTILLO PREDIO LA PRESA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN RAMPA DE ACCESO, COLONIA DE TARRAGO (RINCONADA), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA EL ARBOL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-May-15	10-Jun-15	703,757.00	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	70.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDOG00U08215	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO TISEN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES DE PISO EN CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES ESQUINA AVENIDA TOLUCA COLONIA ALCANTARILLA, PRIVADA ALCANTARILLA ESQUINA CALZADA DE DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA ALCANTARILLA, CALLE MAGNOLIA ESQUINA RAJOLCA, COLONIA GARCIAARRERO, COLONIA JURISTA, PONTON 85 Y SUR 124 CASA DEL ADULTO MAYOR COLONIA COVE, LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO TOLUCA, COLONIA PASEO DE LAS LOMAS, AVENIDA VASCO DE QUIROGA, COLONIA LA ROSITA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-May-15	01-Jun-15	349,418.60	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDOG00U08315	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOVELY S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE BARANDIL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA PATINO VUOLA DE CUMEDRO, UBICADA EN LAS CALLES DE SAN PEDRO Y SAN AGUSTIN SAN EN LA COLONIA EL VIVIR DE LOS PADRES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-May-15	06-Jun-15	56,170.12	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	70.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SERCIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN PAGAR						
N/A		ADIDGDDU/084/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	DAMIRO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN UBICADA EN LA CALLE LA PURISIMA SIN EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	16-Jun-15	690,560.21	0.00	AMORTIZADO						0.00	47.37%	0.00%		
										ANTICIPO											
										AMORTIZADO											
										POR AMORTIZAR											
N/A		ADIDGDDU/087/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMBAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, SAN ANGEL Y CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	15-May-15	13-Jul-15	797,854.64	0.00	AMORTIZADO						0.00	18.00%	0.00%		
										ANTICIPO											
										AMORTIZADO											
										POR AMORTIZAR											
N/A		ADIDGDDU/088/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMBAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES LAS AGUILAS Y PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	15-May-15	13-Jul-15	797,983.75	0.00	AMORTIZADO						0.00	18.00%	0.00%		
										ANTICIPO											
										AMORTIZADO											
										POR AMORTIZAR											
N/A		ADIDGDDU/089/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL S, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMBAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES LA ENA, JALAPA Y SANTA FE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	15-May-15	13-Jul-15	797,119.83	0.00	AMORTIZADO						0.00	18.00%	0.00%		
										ANTICIPO											
										AMORTIZADO											
										POR AMORTIZAR											

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS		TOTAL DE ANTICIPO	
55,357,587.45		6,120.89		AMORTIZADO	
				POR AMORTIZAR	

TOTAL CONVENIOS		TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
0.00		8,317,236.05	0.00	FÍSICO	84.16%
				FINANCIERO	13.52%



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO			INICIO	TERMINO	MONTOS	PASAJA				
N/A	N/A	AD00G0DU008/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA ALFAFAR ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS ALFONSO XIII Y MERCED GOMEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,645.92	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU007/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS MOLINO DE ROSAS, MOLINOS DE ROSAS (AMPLI Y COVE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,641.29	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU008/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS ESTADO DE HIDALGO Y CRISTO REY, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA EL CAPULIN (AMPLI) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,633.11	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU009/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS JOSE MARIA PINO SUAREZ Y ARVIDE, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA CAROLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,650.70	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU010/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA ISIDRO FABELA, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA 2DA JALAPA TEPTO (AMPLI), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,737.30	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU011/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS JALAPA (AMPLI) Y JALAPA TEPTO, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA JALAPA EL GRANDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,571.27	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU012/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS BALCONES DE CEHUAYO Y MARGARITA M. DE JUAREZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,704.21	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU013/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS GOLODRINAS, GUADALUPE INN Y MARTINICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,035.77	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU014/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA MINAS DE CRISTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	234,527.81	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU015/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PILOTO ADOLFO LOPEZ MATEOS (AMPLI) Y PILOTO ADOLFO LOPEZ MATEOS, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA LOMAS DE CAPULA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,140.47	0.00	AMORTIZADO						704,140.47	0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	BAJO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MANTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		COMANDO PERÍODO - MONTO				ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO		INICIO	TERMINO	MONTO		PACIA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD00000U/018/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PRESIDENTES Y PRESIDENTES 1A (AMPL), ASI COMO TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA PASO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704,108.04	0.00	ANTICIPO						704,108.04	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00000U/017/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS PASO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704,556.31	0.00	AMORTIZADO						704,556.30	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00000U/018/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PASO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO						703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00000U/019/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA CIVIL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA PASO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	468,839.07	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00000U/020/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA PASO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	469,327.69	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00000U/021/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PASO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO						703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00000U/022/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PASO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704,108.04	0.00	AMORTIZADO						704,108.04	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00000U/023/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PASO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO						703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00000U/024/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PASO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO						703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00000U/025/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PASO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704,141.56	0.00	AMORTIZADO						704,141.56	0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			GOBIERNO PREPAGO - MONTO			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPOS			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD0G00U/03/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSAJE EN LAS COLONIAS VILLAS DEL CONDÉ 1A SECC I Y OLIVAR DEL CONDÉ 1A SECC II, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	AMORTIZADO						469,255.94	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0G00U/02/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSAJE EN LAS COLONIAS TLACUAYACUE (AMPL.) Y TLACUAYACUE (BARRI) DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	AMORTIZADO						469,255.94	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0G00U/03/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS REPARTILES EN LAS COLONIAS LOMAS DE DOMINGO (AMPL.) Y LOS CERROS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO						469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0G00U/03/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS REPARTILES EN LAS COLONIAS MARÍA G. DE GARCÍA RUÍZ Y OCHO DE AGOSTO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO						469,980.52	0.00	100.00%	98.98%	
N/A	N/A	AD0G00U/03/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOLA CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA EL PIRU (FRACC.) Y LA CEBADA (AMPL.), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO						448,195.26	0.00	100.00%	95.41%	
N/A	N/A	AD0G00U/03/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOLA CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA MEXICANA (AMPL.) Y LAS PALMAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO						469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0G00U/03/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCIONES INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS 1A VICTORIA Y ARCOS DE CENTENARIO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. ASÍ COMO TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA COLONIA LA MEXICANA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	704,129.21	0.00	AMORTIZADO						234,764.78	0.00	100.00%	33.34%	
N/A	N/A	AD0G00U/03/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCIONES INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS BELÉN DE LAS FLORES Y LOMAS DE LOS CERROS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,271.26	0.00	AMORTIZADO						460,457.87	0.00	100.00%	98.12%	
N/A	N/A	AD0G00U/03/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCIONES INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS LOMAS DE TETELPAN Y MILPA DEL CEDRO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,124.60	0.00	AMORTIZADO						469,768.53	0.00	100.00%	97.57%	
N/A	N/A	AD0G00U/03/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ROMAX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS PODER PUELO Y BARTOLO ARRIALDO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,387.19	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G00U/03/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ROMAX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS PODER PUELO Y BARTOLO ARRIALDO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,495.22	0.00	AMORTIZADO						469,495.22	0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	CARGO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CUMPLIMIENTO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO		INICIO	TERMINO	MONTOS	PASADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD000000065/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR AVANUAC, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE LAS COLONIAS COOPERATIVA CEHUAHO Y OCCOTILLAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD000000065/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LAS COLONIAS GRAL. A ROSALES Y PALMAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	18-May-15	16-Jun-15	469,771.20	0.06	AMORTIZADO					0.00	0.00	50.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD000000065/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL ASÍ COMO TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA HOGAR Y REDENCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, Y TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUES DE BOLSILLO EN LA COLONIA A MANA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	18-May-15	16-Jun-15	704,656.88	0.01	AMORTIZADO					0.00	0.00	66.66%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
12,908,712.06	0.07	AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO FINANCIERO
0.00	10,749,296.53	0.00
		FINANCIERO



Delegación Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2015

Nº SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO: MONTO)			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PLAZA	EN TRÁMITE	PLAZO		FINANCIERO
N/A	N/A	AD00G0DU001H15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORE S. S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AL COMEDOR DEL CAMPEAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	343,878.31	6,121.69	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU002H15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SANITARIOS Y REGADERAS EN EL VIVERO NABOR CARRILLO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	550,000.00	0.00	AMORTIZADO				550,000.00	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU003H15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCION ES. S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LOS BAÑOS DEL CAMPEAMENTO DE OBRAS VIALES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	350,000.00	0.00	AMORTIZADO				350,000.00	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	IR00G0DU004H15	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN CALLE 6, COLONIA MARTINICA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. ASÍ COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PREDIO COLIPA ETAPA II, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	08-Feb-15	25-Mar-15	2,271,840.05	0.00	AMORTIZADO				2,271,840.05	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU005H15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCION ESPERSA S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LA ERA COL. SAN BARTOLO AMEVALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	23-Mar-15	06-May-15	591,499.85	0.00	AMORTIZADO				591,499.85	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU0028H15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL PARA DELIMITAR ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA LA ANGIUSTURA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	689,535.11	0.00	AMORTIZADO				689,535.11	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU0029H15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCION ES. S.A DE C.V	TRABAJOS DE REGENERACIÓN DE CAMPIO UBICADA EN LA CALLE DUNA ESQ. CERRADA DE LAS AGUILAS COLONIA AGUILAS 1er PARQUE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	449,057.27	0.00	AMORTIZADO				449,056.27	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU0039H15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA COLONIA SANTA LUCIA (PULO) DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA TEPEACA (AMPU) Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA TETELPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	704,608.12	0.00	AMORTIZADO				704,607.19	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU0040H15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	INTERSECCION ARQUITECTOS S.A DE C.V	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COLONIA AMPLIADO SEGUNDO REACOMODO TLACUILAPA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	20-Abr-15	03-Jun-15	181,199.80	0.00	AMORTIZADO				95,965.45	0.00	99.65%	52.96%	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	CADO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTERIORES		CONVENIO PREVIENDO - MONTOS			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTERIORES		INICIO	TERMINO	MONTOS	PARAJA	EN TRÁMITE			
N/A		AD06000U041/15	2 110	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	REVER, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ADECUACIONES GEOMÉTRICAS Y VALES EN LA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ALTA TENSIÓN EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	17-Abr-15	25-Jun-15	342,599.79	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO					59,554.94	0.00	50.00%	17.50%	CONVENIO POR MODIFICACIONES DE PEMEX
N/A		AD06000U042/15	2 110	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO PAVIMENTADO EN LA CALLE 10, COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	20-Abr-15	18-Jun-15	382,566.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		IR06000U043/15	5 P 20	INVITACIÓN RESTRICTADA	DESARROLLO TOLTECA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COLONIA AMPLIACIÓN, SEGUNDO REACOMODO TLACUITLAPA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	31-May-15	2,997,202.71	0.00	AMORTIZADO					965,449.75	0.00	100.00%	32.21%	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO
N/A		IR06000U044/15	2 110	INVITACIÓN RESTRICTADA	GRUPO CORPORATIVO AMOCHER, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PARA ADECUACIONES GEOMÉTRICAS Y VALES EN LA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ALTA TENSIÓN EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	20-Jun-15	5,705,528.30	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	50.00%	0.00%	CONVENIO POR MODIFICACIONES DE PEMEX
N/A		IR06000U045/15	2 110	INVITACIÓN RESTRICTADA	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 10, COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	15-Jun-15	6,410,668.58	0.00	AMORTIZADO					1,744,106.13	0.00	100.00%	27.21%	
N/A		AD06000U046/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN ANDADORES DE LAS COLONIAS LA MILAGROSA, EL RUEDO Y GARCIMARRERO, ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	299,989.62	0.00	AMORTIZADO					48,804.39	0.00	100.00%	16.27%	
N/A		AD06000U047/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DESCARGAS Y DRENAJE SANITARIO, ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ANDADOR 18 DE JULIO Y CALLE SAN ISIDRO ALTO LERMA, EN LA COLONIA SANTA LUCÍA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	641,949.89	0.00	AMORTIZADO					523,849.52	0.00	100.00%	81.60%	
N/A		AD06000U048/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EN CALLE MINA DE COBRE Y ANTOCHIA, ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA COLONIA BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	689,230.81	-0.80	AMORTIZADO					109,512.72	0.00	100.00%	15.66%	
N/A		AD06000U049/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REJISTROS Y ADECUACIÓN DE VALVULAS CHECK Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA COLONIAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	534,800.05	0.00	AMORTIZADO					450,083.77	0.00	100.00%	84.16%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SECCIÓN	CASO	ALÍNEA CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		COMPROBADO (PÉRDIDA, MONTO)		ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIARIO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTO	PÉRDIDA	EN TRÁMITE		
N/A	N/A	AD0300DU0501/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GOLONDRINAS DE LOS ACANTILLADOS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA GOLONDRINAS IRA AMPLIACION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	129,975.51	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0300DU051/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL, S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BEBEDEROS, CON SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA EN EL PARQUE DE LA JUVENTUD, UBICADO EN CALLE 10 CASI ESQUINA CON CALLE CANABO, EN LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO	24-Abr-15	23-May-15	606,479.05	0.00	AMORTIZADO				84,910.40	0.00	100.00%	14.00%	
N/A	N/A	AD0300DU052/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, COLONIA PUENTE COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, COLONIA REACOMODO EL CUERPO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,771.09	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0300DU053/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SAN CLEMENTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,768.46	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0300DU054/15	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	INTERSECCIÓN ARQUITECTOS, S.A DE C.V	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ZONA ALTA DE CHAMONTOYA, COLONIA LOMAS DE CHAMONTOYA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-May-15	17-Jun-15	427,999.95	0.00	AMORTIZADO				121,995.35	0.00	100.00%	28.50%	
N/A	N/A	AD0300DU055/15	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A DE C.V	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA VITO ALESSIO ROBLES, COLONIA LA FLORIDA, ASI COMO EN LA AVENIDA TOLUCA ENTRE SAN PABLO Y DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, Y EN LA AVENIDA SANTA LUCIA, AVENIDA DEL ROSAL, ENTRE CALLE 23 Y ALTA TENSION, COLONIA OLIVAR DEL CONDE, 1RA Y 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-May-15	17-Jun-15	411,999.88	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0300DU056/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEN S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL EN AREAS RECREATIVAS, COLONIA ANGOSTURA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL, COLONIA LA HUERTA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,471.17	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0300DU057/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEN S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BARANDAL Y CONSTRUCCION DE ESCALINATAS, COLONIA LA CASCADA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATA CON BARANDAL, COLONIA LA MILAGROSA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTO, COLONIA LA PALMITA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704,240.47	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	CANTO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PRECISO - MONTOS			ESTIMACIÓN			PAGO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE						
N/A	N/A	AD/0600U/058/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTE S.A DE C.V.	TRABAOS DE REHABILITACIÓN DE UN MODULO DE VIGILANCIA, COLONIA LOMAS DE SAN ANGELES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.		24-Abr-15	23-May-15	224 893.27	0.00	ANTICIPO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%		
N/A	N/A	AD/0600U/059/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTE S.A DE C.V.	TRABAOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO), COLONIA LOMAS DE SANTA FE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS, COLONIA OLIVAR DEL CONDE, 2DA SECCIÓN II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA PONCIANO ARRIAGA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.		24-Abr-15	23-May-15	704 651.06	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%		
N/A	N/A	AD/0600U/060/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A DE C.V.	TRABAOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LAS COLONIAS EL BOSQUE Y EL BOSQUE 2DA SECCIÓN (AMPL), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS, COLONIA EL MIRADOR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.		24-Abr-15	23-May-15	704 656.09	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				635 514.83	0.00	100.00%	90.19%		
N/A	N/A	AD/0600U/061/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A DE C.V.	TRABAOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, COLONIA FLOR DE MARIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO, TRABAOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO EN ANDADORES, COLONIA GENERAL CARLOS A MADRAZO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, Y TRABAOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETA Y ANDADOR, COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.		24-Abr-15	23-May-15	704 656.84	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				132 271.69	0.00	100.00%	18.77%		
N/A	N/A	AD/0600U/062/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MN PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	TRABAOS DE REHABILITACIÓN EN LAS OFICINAS SINDICALES, DENTRO DEL EDIFICIO DELEGACIONAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.		24-Abr-15	23-May-15	120 549.96	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%		
N/A	N/A	AD/0600U/063/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO BEYCHO, S.A DE C.V.	TRABAOS DE REHABILITACIÓN DE CALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, COLONIAS TLACOVAQUE Y UNION OLIVOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, COLONIA TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.		24-Abr-15	23-May-15	704 650.89	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				224 848.59	0.00	100.00%	33.33%		
N/A	N/A	AD/0600U/064/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO BEYCHO, S.A DE C.V.	TRABAOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA BARRA PERIMETRAL, PARA DELIMITAR BARRANCA, COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-235 CENTENARIO		24-Abr-15	23-May-15	234 895.16	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				224 895.14	0.00	100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD/0600U/067/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A DE C.V.	TRABAOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL, COLONIA EL BOSQUE SECCIÓN TORRES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.		24-Abr-15	23-May-15	233 209.47	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%		



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SECCIÓN	CANTO	NÚMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PÉRDIDA - MONTO)			ESTIMACIÓN			FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE				
N/A		ADDDGDU068/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUJIVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL EN BARRANCA RÍO GUADALUPE COLONIA LOMAS DE GUADALUPE DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	234,885.63	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00		100.00%	0.00%	
											POA AMORTIZAR									
N/A		ADDDGDU069/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUJIVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS, COLONIA LA LADERA GRANDE O LA CEBADITA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARDACORRERES Y CARRILES DE LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00		100.00%	0.00%	
											POA AMORTIZAR									
N/A		ADDDGDU070/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, COLONIA ATLAMAYA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO (HIDRÁULICO), COLONIA AXOTLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO				469,771.26	0.00		100.00%	100.00%	
											POA AMORTIZAR									
N/A		ADDDGDU071/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL SOBRE CIRCUITO ARRABALES, COLONIA ATLAMAYA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL PARA DELIMITAR ÁREA COLONIA BELÉN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO				234,885.63	0.00		100.00%	50.00%	
											POA AMORTIZAR									
N/A		ADDDGDU072/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROHEAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA LA CAÑADA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	30-Abr-15	29-May-15	298,956.77	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00		100.00%	0.00%	
											POA AMORTIZAR									
N/A		ADDDGDU073/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN AVENIDA CENTENARIO	30-Abr-15	29-May-15	249,493.44	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00		100.00%	0.00%	
											POA AMORTIZAR									
N/A		ADDDGDU074/15	5P20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 2.9 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES DEL CAMPAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA UBICADO EN CALLE SUR DE LA COLONIA TOLTECA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	30-Abr-15	29-May-15	487,693.36	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00		100.00%	0.00%	
											POA AMORTIZAR									
N/A		IRDDGDU075/15	2 1 1 0	INVITACIÓN A RESTINGIDA	MULTIACIONAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ZONA ALTA DE CHAMONTOVA, COLONIA LOMAS DE CHAMONTOVA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	06-May-15	14-Jun-15	6,404,729.61	0.00	AMORTIZADO				2,451,272.71	0.00		100.00%	38.27%	
											POA AMORTIZAR									
N/A		IRDDGDU076/15	2 1 1 0	INVITACIÓN A RESTINGIDA	SERRANO & HERRERA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA VITO ALESSIO ROBLES, COLONIA LA FLORIDA, ASÍ COMO, EN LA AVENIDA TOLUCA, ENTRE SAN PABLO Y DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, Y EN LA AVENIDA SANTALUCÍA, AVENIDA DEL ROSAL, ENTRE CALLE 23 Y ALTA TENSIÓN, COLONIA OLIVAR DEL CONDE, IRA Y 2DA SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	06-May-15	14-Jun-15	6,304,767.78	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00		100.00%	0.00%	
											POA AMORTIZAR									



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° OBRA	CANTO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPOS	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGAR	EN TRÁMITE	FÍSICO		FINANCIERO
N/A	N/A	IRDOG00U077/15	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE CONCRETO HORMIGALTO EN ANDADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALLOMOS DE RECERRA SEGUNDA ETAPA, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	11-May-15	24-Jun-15	1,297,259.27	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOG00U078/15	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MACONSER DEL CENTRO, S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MITIGACIÓN DE RIESGO A TRAVÉS DE ESCALINATA SAN CLEMENTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL, A BASE DE EURORELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA CALLE SOCONUSCO EN LA COLONIA ZENÓN DELGADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	11-May-15	24-Jun-15	706,933.99	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOG00U079/15	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DAMIRO ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, UBICADO EN LA COLONIA TIZAPÁN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	11-May-15	24-Jun-15	1,814,302.35	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDOG00U080/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA, S.A DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIA ALPES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BARRIJAS Y GUARNICIONES, COLONIA ALPES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-May-15	10-Jun-15	468,984.33	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDOG00U081/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA, S.A DE C.V.	TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN, COLONIA CANUTILLO, PREDIO LA PRESA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN RAMPA DE ACCESO, COLONIA DEL TABAÑO, RINCONADA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA EL ARBOL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-May-15	10-Jun-15	703,757.00	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDOG00U082/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO TISEN, S.A DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES DE PISO EN CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA ALCANTARILLA, PRIVADA ALCANTARILLA, ESCUQUINA CALZADA DE DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA ALCANTARILLA, CALLE MAGNOLIA, ESCUQUINA ARAUQUARIA, COLONIA GARCIMARRERO, COLONIA JURISTA, PONENTE 85 Y SUR 124, CASA DEL ADULTO MAYOR, COLONIA COVE, LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO TOLUCA, COLONIA PASO DE LAS LOMAS, AVENIDA VASCO DE QUIROGA, COLONIA LA ROSITA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	01-Jun-15	349,418.60	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDOG00U083/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOVELY, S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE BARRANDIL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA PATINO VILDA DE OLMEDO, UBICADA EN LAS CALLES DE SAN PEDRO	18-May-15	06-Jun-15	56,170.12	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2015

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2015

29



Delegación Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2015

Nº SERVICIO	CANTO	NÚMERO CONTRACTIVO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		PAGO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTOS	PASADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	ADODGODU095/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE BARANDAL O PASAMANOS, COLONIA ESTADO DE HIDALGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-247 JALAPA, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ESCALINATAS COLONIA SANTILLANA	01-Jun-15	30-Jun-15	704 656 18	0.00	ANTICIPO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADODGODU096/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S. S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON LA COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA ARTURO GAMIZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-017 JALAPA	01-Jun-15	30-Jun-15	234 885 63	0.00	ANTICIPO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOGDU097/15		INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA PRITAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO, UBICADO EN LA CALLE HEROES DE 1914, ESQUINA AVENIDA CENTRAL, EN LA COLONIA 8 DE AGOSTO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO SOCIAL AGUILAS, SECCIÓN HORNOS, EN LA COLONIA AGUILAS, SECCIÓN HORNOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-Jun-15	26-Jun-15	1 993 369 42	0.00	ANTICIPO						0.00	0.00	41.72%	0.00%	
N/A	N/A	ADODGODU098/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBO PERIMETRAL (CONTINUACIÓN DEL PROYECTO 2014) COLONIA EL RODEO, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA GALEANA, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANDADOR Y GUARNICIÓN, COLONIA GARCIMARRERO NORTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-Jun-15	17-Jul-15	704 656 09	0.00	ANTICIPO						0.00	0.00	55.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADODGODU099/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON LA COLOCACIÓN DE BARANDALES EN ANDADORES DE LA COLONIA AGUILAS, TERCER PARQUE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-005 LAS AGUILAS	18-Jun-15	17-Jul-15	234 026 26	0.00	ANTICIPO						0.00	0.00	45.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADODGODU100/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTAL DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-154 SAN ANGEL	18-Jun-15	17-Jul-15	234 885 58	0.00	ANTICIPO						0.00	0.00	42.35%	0.00%	
N/A	N/A	ADODGODU101/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, Y MANTENIMIENTO Y PINTA DE ESTACIONAMIENTOS (IMAGEN URBANA) DE LA COLONIA PRIVADA CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-180 CENTENARIO	18-Jun-15	17-Jul-15	234 885 63	0.00	ANTICIPO						0.00	0.00	52.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADODGODU102/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON LA COLOCACIÓN DE PASAMANOS EN ANDADORES DE LA COLONIA TETELPAN (PBLO), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-214 SAN ANGEL	18-Jun-15	17-Jul-15	234 885 63	0.00	ANTICIPO						0.00	0.00	55.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SECCION	NUMERO		F. R.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRACTADO	ECONOMIA	ANTICIPO		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	ORDEN	CONTRATO					INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE					
N/A	N/A	ADDDGDDU/103/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	TRABAOS DE CONSTRUCCIÓN 2DA ETAPA EN LOS PREDIOS UBICADOS EN AVENIDA CENTENARIO NUMEROS 2111 Y 2113 DE LA COLONIA 200 REACOMADO TLACUILTLAPA PARA LA MITIGACION DE RIESGOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-Jun-15	17-Jul-15	499,999.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	51.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDDGDDU/104/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S, S.A DE C.V	TRABAOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA COLONIA BELLEN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-Jun-15	17-Jul-15	503,767.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	58.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
67,233,295.26	6,120.89	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
0.00	14,204,620.74	0.00
		91.57%
		21.75%



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2015

N° SECCIÓN	CASO	CONTRATO	F.I.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	RECUPERA	ANTICIPO		CARGA PRECISO - MONTOS			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	ADIDGODU009/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA ALFALAR, ASÍ COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS ALFONSO XIII Y MERCED GOMEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704.645.92	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU007/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS ESTADO DE HIDALGO Y CRISTO REY, ASÍ COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA EL GUAYULIN (AMPLI) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704.641.29	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU009/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS JOSE MARIA PINO SUAREZ Y ARVIDE, ASÍ COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA CAROLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704.633.11	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU009/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA SIDRO FABELA, ASÍ COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA 20A JALAPA TIPTO (AMPLI) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704.650.70	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU010/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & HERRERA ARQUITECTOS S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA JALAPA (AMPLI) Y JALAPA TIPTO, ASÍ COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA JALAPA EL GRANDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	469.737.30	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU017/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & HERRERA ARQUITECTOS S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS BACONES DE CEHUAJO Y MARGARITA M. DE JUAREZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	469.704.21	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU013/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS JALAPA (AMPLI) Y JALAPA TIPTO, ASÍ COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA JALAPA EL GRANDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704.571.27	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU014/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & HERRERA ARQUITECTOS S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA MINAS DE CRISTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	234.527.81	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADIDGODU015/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA COMODOS S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PILOTO ADOFO LOPEZ MATEOS (AMPLI) Y PILOTO ADOFO LOPEZ MATEOS, ASÍ COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA LOMAS DE CAPULA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704.140.47	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					704.140.47	0.00	100.00%	100.00%	



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2015

N° SECCIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	ACORDADO	EMISITA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PRÉCIO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CÓMPUTO PRÉCIO - MONTOS			ESTIMACIÓN		RISGO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD0000016/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOM. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PRESIDENTES Y PRESIDENTES 1A (AMPL), ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA BALIZA EN LAS COLONIAS LAS CUENTAS Y LOMAS DE SANTA FE II, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PASO DE VASO EN LA COLONIA PASO DE VASO LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704,108.04	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				704,108.04	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0000017/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOM. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS LAS CUENTAS Y LOMAS DE SANTA FE II, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PASO DE VASO EN LA COLONIA PASO DE VASO LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704,556.31	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				704,556.30	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0000018/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOM. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LA HERABUJA, LA OTRA BANDA Y TITZAPAN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0000019/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA TITZAPAN- TIZAPAN SAN ANGELO, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PASO DE VASO EN LA COLONIA LORETO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	468,839.07	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				224,197.30	0.00	100.00%	49.95%	
N/A	N/A	AD0000020/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS MAESTROS DE TACUBAYA, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA MOLINO DE SOSTE EN DOMINGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	460,327.69	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				468,537.77	0.00	100.00%	99.83%	
N/A	N/A	AD0000021/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOM. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LOMAS DE SAN DOMINGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0000022/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOM. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LOMAS DE PUERTA GRANDE Y SANTA MARIA NONOALCO, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA LLANO REDONDO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704,108.04	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				704,108.04	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0000023/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOM. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS UNIDAD POPULAR TEPEACA, PRADOS LA PROVIDENCIA Y PUNTA DE CENUAYO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0000024/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOM. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS TOTILCA LAS AGUILAS Y LAS AGUILAS SECCION HORNO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0000025/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOM. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LIBERACION PROLETARIA Y LOMAS DEL CAPULIN, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA VILLA VERDUN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704,141.56	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				704,141.56	0.00	100.00%	100.00%	



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2015

N° SERVICIO	CASO	MANEJO	F.E.	MODALIDAD	ENTREGA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRACTUAL	RECUPERA	ANTICIPO	CONTENIDO PERIODO - MONTOS			ESTIMACIÓN			FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGO		
N/A	N/A	AD06G0DU026/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA COMANDO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS OLIVAR DEL MONTE SECC. I Y OLIVAR DEL MONTE SECC. II DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				469,255.94	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G0DU027/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA COMANDO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS TLACOYAUQUE (BARR.) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				469,255.94	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G0DU030/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTES EN LAS COLONIAS LOMAS DE SANITO DOMINGO (AMPL.) Y LOS CEDROS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G0DU031/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTES EN LAS COLONIAS LA G. DE SANCTA DE LOS PANDOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G0DU032/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOLA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA EL PIHU (FRACC.) Y LA CEBADA (AMPL.) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G0DU034/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOLA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS 1A VICTORIA Y ARCOS DE CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA COLONIA ALCANTARILLA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	704,129.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				704,129.20	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G0DU035/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS BELÉN DE LAS FLORES Y LOMAS DE LOS CEDROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,271.26	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				469,271.25	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G0DU036/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS LOMAS DE TELTEL PAN Y MILPA DEL CERRO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,124.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				469,124.53	0.00	100.00%	97.57%	
N/A	N/A	AD06G0DU037/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS POER POPULAR Y BARTOLO AMATECO (PILO) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,387.19	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD06G0DU039/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS SANTA ROSA XOCNAC (PILO) Y TEPEACA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,485.22	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				469,485.22	0.00	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SECCIÓN	CASO	NOMBRE CONTRATO	F.L.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO COMITADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMITADO PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		RISCO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO		INICIO	TERMINO	MONTOS	PRÁDIA	EN VALORTE			
N/A	N/A	AD000000036/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS SAN JOSE DE LOS RIOS, SECC. II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	ANTICIPO					469,255.94	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD000000037/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS TACOVAYUE (BARRI), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	ANTICIPO					469,255.94	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD000000038/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS LOMAS DE SAN PEDRO (AMPL.) Y LOS PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO					469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD000000039/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS LOMAS DE SAN PEDRO (AMPL.) Y LOS PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO					469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD000000040/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOLA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA EL PIRU (FACC.) Y LA CEBADA (AMPL.), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO					469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD000000041/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOLA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA MEXICANA (AMPL.) Y LAS PALMAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO					469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD000000042/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS LA VICTORIA Y ARCOS DE CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUE DE BOSQUE EN LA COLONIA ALCAHUAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-Abr-15	12-May-15	704,129.21	0.00	AMORTIZADO					704,129.20	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD000000043/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS DE LAS FLORES Y LOMAS DE LOS CERROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-Abr-15	12-May-15	469,271.26	0.00	AMORTIZADO					469,271.25	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD000000044/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS LOMAS DE TETELPAN Y MILPA DEL CERRO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-Abr-15	12-May-15	469,124.60	0.00	AMORTIZADO					469,124.60	0.00	100.00%	97.57%	
N/A	N/A	AD000000045/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS SAN JOSE DE LOS RIOS, SECC. II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-Abr-15	12-May-15	469,387.19	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD000000046/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS SAN JOSE DE LOS RIOS, SECC. II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-Abr-15	12-May-15	469,485.22	0.00	AMORTIZADO					469,485.22	0.00	100.00%	100.00%	



Delegación Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2015

N° SESIÓN	CASO	NOMBRE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMPROBANTE PERÍODO - MONTOS		ESTIMACIÓN		RÍSCO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA				EN TALANTE
N/A	N/A	AD/DGODU/085/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ANAHUAC, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUES DE BOSILLO EN LAS COLONIAS COOPERATIVA CENILUJO Y OCOTILLOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/085/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LAS COLONIAS GRAL. A ROSALES Y PALMAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	16-Jun-15	469,771.20	0.06	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/086/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO, TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS PARA EL COMBATE AL HOGAR Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	16-Jun-15	704,656.88	0.01	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/085/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PSIQUE CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS TIPO O.V. A PUNTA DE POSTE DEL PROGRAMA LUMENOS TU CIUDAD EN VARIAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-Jun-15	17-Jul-15	599,814.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	45.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/086/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS TIPO O V. PUNTA DE POSTE DEL PROGRAMA LUMENOS TU CIUDAD EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	19-Jun-15	16-Jul-15	15,899,051.22	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	50.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/107/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PSIQUE CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN TODO EL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-Jun-15	17-Jul-15	195,534.18	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	53.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/08/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA CIVIL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS BALIZA EN TODO EL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	19-Jun-15	16-Jul-15	3,282,228.79	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	49.58%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/08/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GERARDO RAMIREZ BENITEZ	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSIULA EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-Jun-15	17-Jul-15	193,961.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	58.60%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/10/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	19-Jun-15	16-Jul-15	9,703,085.26	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR					0.00	0.00	53.27%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS		TOTAL DE ANTICIPOS	
49,591,783.29		0.07		AMORTIZADO	
				POR AMORTIZAR	

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
0.00		11,956,576.24		92.74%	5.18%