

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA: 30 DE ABRIL DE 2017

N.º SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	P.º	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONTENIDO FÍSICO - MONTO			ESTIMACIÓN		FISCAL	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	MAJORA	EN TRÁMITE			
		AD0G00U001/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANCOR S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL (CEI) ÁLVARO OBREGÓN VI. PUENTE DE IXTLA UBICADO EN LA CALLE PUENTE DE IXTLA DE LA COLONIA PUENTE DE IXTLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-abr-17	13-abr-17	879,127.81	0.00							100.00%	0.00%	
		AD0G00U002/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANCOR S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE COMUNITARIO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE DESARROLLO EN AVENIDA CHICAGO SAN ESQUIVA URANO DE LA COLONIA REACOMOMO EL CUERNTIO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL COLORADO. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-feb-17	15-abr-17	725,753.71	0.00							100.00%	0.00%	
		AD0G00U003/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANCOR S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASITA DE ACCESO AL DEPORTIVO BATALLON DE SAN PATRICIO, UBICADO EN LA CALLE 10 SAN ENTRE CALLE CANARIO Y SQUADRON 201 DE LA COLONIA SAN PATRICIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-feb-17	17-abr-17	155,098.47	0.00							100.00%	0.00%	
		RD0G00U004/17		INVITACIÓN RESTRINGIDA	GAMAC CONSTRUCTORA S. SA DE C.V	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN, BANDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CARRILLO DE LA COLONIA 20 DE JULIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	23-feb-17	21-abr-17	2,138,832.26	0.00					596,743.87		100.00%	27.80%	
		AD0G00U005/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO TISEN S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE DELEGACIONAL.	03-abr-17	17-may-17	899,712.90	0.00							51.00%	0.00%	
		LP0G00U006/17		LICITACIÓN PÚBLICA	DESARROLLADO RADE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, SA DE C.V.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES LAS AGUILAS, JALAPA, TOLTECA, SAN ANGELO, LA ERA, TENDERO Y PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-abr-17	31-dic-17	7,648,712.67	0.00							7.50%	0.00%	
		LP0G00U007/17		LICITACIÓN PÚBLICA	MART INGENIERIA, SA DE C.V.	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, ASÍ COMO TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE DESAGÜE DE ALBAÑILES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	10-abr-17	08-jun-17	5,448,193.98	0.00							38.00%	0.00%	
		AD0G00U008/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERANTIL, SA DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN LA COLONIA ACUEDUCTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	09-may-17	07-jul-17	290,002.78	0.00							0.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
18,188,434.86	0.00	ANTICIPO POR AMORTIZAR

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE ESTIMACIÓN	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
0.00	596,743.87	0.00%
		FINANCIERO
		3.49%

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017**

[illegible]

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
0,00	0,00	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONFINADOS	TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS		AVANCE GENERAL AL PLAN DE INVESTIGACION	
	PARALELA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



CEMEX
CIUDAD DE MEXICO



Delegación Alvaro Obregón
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Subcomité de Obras Públicas

Informe de Avance Físico para Obra Pública en Bienes del Dominio Público.
Ejercicio 2017

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Fecha: 31 de Mayo de 2017

N° SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATO	ECONOMIA	ANTIGUOS	CONVENIO PERIODO		MONTO PAGADA	ESTIMACION EN TRAMITE	FISCO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO					
		AD0000000017		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ANCOR S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL (CEI) ALVARO OBREGON VI PUNTE DE XITLA UBICADO EN LA CALLE PUENTE DE XITLA DE LA COLONIA PUENTE DE XITLA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Feb-17	13-Abr-17	879,127.81	0.00						100.00%	26.72%	
		AD0000000017		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ANCOR S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL CUERNTIO, UBICADO EN AVENIDA CHICAGO SIN ESQUINA URANO DE LA COLONIA REACOMOCO EL CUERNTIO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-Feb-17	15-Abr-17	725,753.71	0.00					\$413,751.15	100.00%	57.01%	
		AD0000000017		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ANCOR S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE ACCESO AL DEPORTIVO BATALLON DE SAN PATRICK, UBICADO EN LA CALLE 10 SIN ENTRE CALLE CANARIO Y ESCUADRON 201 DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Feb-17	17-Abr-17	155,098.47	0.00					\$0.00	100.00%	0.00%	
		IR00000000417		INVITACION RESTRICTADA	GAMAC CONSTRUCTORES S. SA DE C.V	TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN, BARCA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL AVDADOR SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COLONIA 28 DE JULIO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	23-Feb-17	21-Abr-17	2,138,832.26	0.00					\$1,627,851.36	100.00%	76.10%	
		AD0000000017		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COLONIA TOMAS DE MORA EN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Abr-17	17-May-17	899,712.90	0.00					\$465,524.65	100.00%	50.63%	
		LP0000000017		LUCTACION PUBLICA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL S.A DE C.V	TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES LAS AGUILAS, JALISCO Y SAN JUAN DE LOS RIOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	07-Abr-17	31-Dic-17	7,648,712.67	0.00					\$1,524,759.39	22.00%	19.93%	
		LP0000000017		LUCTACION PUBLICA	MART INGENIERIA S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, ASI COMO TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DE ALBAÑALES EN DIVERSAS CALES DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	10-Abr-17	08-Jun-17	5,448,193.98	0.00					0.00	96.80%	0.00%	
		AD0000000017		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL S.A DE C.V	TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE LA REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA COLONIA ACUEDUCTO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	09-May-17	07-Jul-17	293,002.78	0.00					0.00	18.00%	0.00%	

TOTAL CONVENIO	0.00	4,582,637.36	0.00	70.76%	25.60%
TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS					
EN TRAMITE					
AVANCE GENERAL AL FISICO FINANCIERO					

TOTAL COMISSÃO	TOTAL EM R\$ MILHÕES		ANUENTE GERALDADE DE DEVEDORES	
	PRINCIPAL	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCEIRO
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

N° SESIÓN	NÚMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE					
		AD00000000117		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGORC S.A DE C.V	TRABAOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL (CEI) DE IXTLA UBREGON V. PUENTE DE IXTLA EN LA CALLE PUENTE DE IXTLA DE LA COLONIA PUENTE DE IXTLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-feb-17	13-abr-17	879,127.81	0.00						234,890.11		100.00%	26.72%	
		AD00000000217		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGORC S.A DE C.V	TRABAOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE DESARROLLO EN AVENIDA CHICAGO SIN ESCUANA EN LA COLONIA REACOMODO EL CUERNO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-feb-17	15-abr-17	725,753.71	0.00						413,751.15		100.00%	57.01%	
		AD00000000317		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGORC S.A DE C.V	TRABAOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE ACCESO AL DEPORTIVO BATALLON DE SAN PATRICK, UBICADO EN LA CALLE 10 SIN ENTRE CALLE CANARO Y ESCUADORON 201 DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-feb-17	17-abr-17	155,098.47	0.00						0.00		100.00%	0.00%	
		IR00000000417		INVITACION RESTRINGIDA	GAMAC CONSTRUCTORE S. S.A DE C.V	TRABAOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN, BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL ANODOR SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COLONIA 28 DE JULIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	23-feb-17	21-abr-17	2,138,832.26	0.00						1,627,651.36		100.00%	76.10%	
		AD00000000517		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V	TRABAOS DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OMAS DE CAPULA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-abr-17	17-may-17	889,712.90	0.00						455,524.65		100.00%	50.63%	
		LP00000000617		licitacion PUBLICA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL S.A DE C.V	TRABAOS DE REPARACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS DE LAS AGUILAS, JALAPA, TOLTECA, SAN ANGELO, LA ERA CENTENARIO Y PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-abr-17	31-dic-17	7,648,712.67	0.00						1,524,759.39		83.00%	19.93%	
		LP00000000717		licitacion PUBLICA	MART INGENIERIA S.A DE C.V	TRABAOS DE SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, ASI COMO TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DE ALIVIALES EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 20A, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	10-abr-17	08-jun-17	5,448,193.98	0.00						0.00		100.00%	0.00%	
		AD00000000817		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL S.A DE C.V	TRABAOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE LA REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN LA COLONIA ACUEDUCTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	09-may-17	07-jul-17	293,002.78	0.00						0.00		45.00%	0.00%	

38

63



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

N° SESIÓN	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE				
		LP0000001517		LICITACION PUBLICA	CONASOSA, S.A DE C.V	TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN CALLE BARRANCA DEL MUERTO Y MIGUEL GARCIA DE LA COLONIA ZOTOLITLA, CLAVE 10-240. TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL V/O MALLA PERIMETRAL EN CALLE PINGÜINOS, GAVIOTA Y QUETZAL DE LA COLONIA GOLONDRINAS, CLAVE 10-079. CALLE GUILA DE LA COLONIA LA CASCAIDA, CLAVE 10-097. TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN LA LÍMITROPE DE LA COLONIA Y EL CLUB CASABLANCA DE LA COLONIA HERRERA, CLAVE 10-200. TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA SANTA LUCIA, CLAVE 10-200. ANDADOR GUANAJUATO DE LA COLONIA VILLA SOLIDARIDAD, CLAVE 10-237. TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA V/O MALLA PERIMETRAL EN CALLE MINAS Y AVENIDA ROMULO OTARRIL DE LA COLONIA AGUILAS PILARES, CLAVE 10-006. TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN CALLE BILGAMILLAS Y CLAVEL DE LA COLONIA COOPERATIVA CEHUAYO, CLAVE 10-046. ASÍ COMO TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL V/O MALLA PERIMETRAL EN 1RA CERRADA DE FLOR DE MARIA DE LA COLONIA FLOR DE MARIA, CLAVE 10-072. TODOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (2DA ETAPA) DE LA COLONIA PROF. JOSE ARTURO LOPEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-181.	12-jun-17	11-sep-17	2,354,208.02	\$0.00						0.00		17.50%	0.00%	
		AD0000001617		ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-029. ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GALEANA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-075.	16-jun-17	15-jun-17	262,251.29	\$0.00						0.00		43.77%	0.00%	
		AD0000001717		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OCOTILLOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-162. ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-162.	16-jun-17	14-ago-17	524,479.31	\$0.00						0.00		22.23%	0.00%	
		AD0000001817		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUAYMA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OCOTILLOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-162. ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-162.	16-jun-17	14-ago-17	524,043.21	\$0.00						0.00		13.84%	0.00%	
		AD0000001917		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN LEYVA, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OCOTILLOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-162. ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-162.	15-jun-17	22-sep-17	140,082.74	\$0.00						0.00		0.00%	0.00%	

14



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

N° SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTTO CONTRATO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTTO)			ESTIMACION		FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONE	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTTO	PAGADA	EN TRÁMITE				
		LP0600DU02217		LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA ANSCOR S.A DE C.V	TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGO EN TALUD EN CALLE MARTINES DE 1969 DE LA COLONIA GRAL. CARLOS A MADRAZO, CLAVE 10-083. TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA JALAPA, CLAVE 10-084. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS CON BARANDAL EN COLONIAS PROVIDENCIA DE LA COLONIA LOMAS DE LA ERA, CLAVE 10-132. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS (BARANDAL Y PASAMANO) EN CALLE 1 Y 2, PUENTE NACIONAL Y PASO DE OVEJAS DE LA COLONIA PUENTE COLORADO, CLAVE 10-194. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ANODADOR (BARANDAL Y PASAMANO) EN AV. JACARANDAS DE LA COLONIA RINCON DE LA BOLA, CLAVE 10-190. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS CON BARANDAL EN CALLE DEL ROSAL DE LA COLONIA TLACOVAQUE (BARR), CLAVE 10-221. ASÍ COMO TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS (ZAMPEO) EN EL CIRCUITO DE LA COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE 10-235. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	17-ago-17	1,827,339.18	\$0.00						0.00		5.31%	0.00%	
		LP0600DU02317		LICITACION PUBLICA	SERVICIOS JORO S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE TECHUMBRE EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE, CLAVE 10-140. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO (AREA DE JUEGOS) DE LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, CLAVE 10-197. TRABAJOS DE REHABILITACION CON LA COLOCACION DE VELARIA EN LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, CLAVE 10-091. TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CARRERA DE VELARICA DE LA COLONIA LOMAS DE TARAMO, CLAVE 10-143. TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEIBOL EN LA CALLE JALAPA NORTE DE LA COLONIA JALAPA ELGRANDE, CLAVE 10-089. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	17-ago-17	1,310,529.24	\$0.00						0.00		15.15%	0.00%	
		LP0600DU02417		LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA ANSCOR S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA AULA DIGITAL Y ESPACIOS FISICOS PARA LA INSTALACION DE BIOMETRICOS (RELOJES CHECADORES), DENTRO DE LA SEDE DELEGACIONAL, EN LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	16-ago-17	2,333,451.20	\$0.00						0.00		11.22%	0.00%	
		AD0600DU02717		ADJUDICACION DIRECTA	ANDRÉS ALBERTO BELTRAN VILLOSOLA	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO INTERACTIVO (CONTINUIDAD DE PP 2016) DE LA COLONIA AVE REAL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-022.	21-jun-17	19-ago-17	262,253.31	\$0.00						0.00		8.88%	0.00%	
		AD0600DU02817		ADJUDICACION DIRECTA	INTERSECCION S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA LAS AGUILAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	28-jun-17	05-sep-17	289,999.65	\$0.00						0.00		0.00%	0.00%	

TOTAL	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
47,177,118.89	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR

TOTAL	TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL
0.00	4,582,637.36	FÍSICO 31.51% FINANCERO 8.99%

