



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.**  
**EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
N/A	N/A	AD/DGODU/004/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE EJERCITADORES EN PLANCHAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES JALALPA Y CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	28-mar-16	26-abr-16	449,300.86	699.14					100.00%	0.00%		
N/A	N/A	AD/DGODU/005/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI, CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE EJERCITADORES EN PLANCHAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	28-mar-16	26-abr-16	496,609.15	13,390.85				496,609.15	100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD/DGODU/006/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOLPAT SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE EJERCITADORES EN PLANCHAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	28-mar-16	26-abr-16	359,824.07	175.93				359,729.92	100.00%	99.97%		
N/A	N/A	AD/DGODU/007/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE BANDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA COLONIA LA COVE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-abr-16	06-may-16	441,359.12	640.88				441,359.12	100.00%	100.00%		
N/A	N/A	LP/DGODU/008/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; Y TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADOS EN LA CALLE 10 DE LA COLONIA PONCIANO ARRIAGA; ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGO A TRAVÉS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADOS EN DESIERTO DE LOS LEONES (BRIGADA SIETE) DE LA COLONIA LOMAS DE LA ERA; Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADOS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1A. SECCIÓN, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-abr-16	09-jun-16	13,670,383.01	9,616.99				4,099,105.02	30.00%	29.99%	LOS TRABAJOS DE AGUA ESTAN SUSPENDIDOS HASTA NUEVO AVISO	
N/A	N/A	LP/DGODU/009/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-abr-16	15-dic-16	9,994,770.73	5,229.27				2,122,187.65	22.30%	21.23%		



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.  
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
N/A	N/A	IR/DGODU/011/16	5P26	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LA CALLE BARRANCA PILARES DE LA COLONIA AGUILAS PILARES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	29-abr-16	30-may-16	1,468,153.62	1,846.38					1,468,153.62		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/013/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BEBEDEROS PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN UBICADOS EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-may-16	12-jun-16	405,977.15	22.85					405,977.14		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/016/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DELEGACIONAL UBICADO EN LA COLONIA TOLTECA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	23-jun-16	22-jul-16	315,195.03	0.00					0.00		20.20%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/017/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE ABASTECIDA POR MANANTIALES CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA CUTZAMALA, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN EL PUEBLO DE SANTA ROSA XOCHIAC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	23-jun-16	22-ago-16	633,601.57	0.00					0.00		2.80%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
28,235,174.31	31,622.29	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	9,393,121.62	0.00	67.53%	55.12%