



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.**  
**EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO
N/A	N/A	AD/DGODU/004/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE EJERCITADORES EN PLANCHAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES JALALPA Y CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	28-mar-16	26-abr-16	449,300.86	699.14				449,300.86		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/005/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI, CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE EJERCITADORES EN PLANCHAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	28-mar-16	26-abr-16	496,609.15	13,390.85				496,609.15		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/006/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOLPAT SERVICIOS Y CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE EJERCITADORES EN PLANCHAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	28-mar-16	26-abr-16	359,824.07	175.93				359,729.92		100.00%	99.97%	
N/A	N/A	AD/DGODU/007/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE BORDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA COLONIA LA COVE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-abr-16	06-may-16	441,359.12	640.88				441,359.12		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	LP/DGODU/008/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; Y TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADOS EN LA CALLE 10 DE LA COLONIA PONCIANO ARRIAGA; ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGO A TRAVÉS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADOS EN DESIERTO DE LOS LEONES (BRIGADA SIETE) DE LA COLONIA LOMAS DE LA ERA; Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADOS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1A. SECCIÓN, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-abr-16	09-jun-16	13,670,383.01	9,616.99				2,437,628.08		68.46%	17.83%	LOS TRABAJOS DE AGUA ESTÁN EN PROCESO DE UN CONVENIO POR CAMBIO DE FRENTE
N/A	N/A	LP/DGODU/009/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO ITSEN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-abr-16	15-dic-16	9,994,770.73	5,229.27				2,122,187.65		49.60%	21.23%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.**  
**EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO
N/A	N/A	IR/DGODU/011/16	5P26	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LA CALLE BARRANCA PILARES DE LA COLONIA AGUILAS PILARES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	29-abr-16	30-may-16	1,468,153.62	1,846.38				1,468,153.62		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/013/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BEBEDEROS PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN UBICADOS EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-may-16	12-jun-16	405,977.15	22.85				405,977.14		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/016/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DELEGACIONAL UBICADO EN LA COLONIA TOLTECA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	23-jun-16	22-jul-16	315,195.03	0.00				315,195.03		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/017/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE ABASTECIDA POR MANANTIALES CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA CUITZAMALA, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN EL PUEBLO DE SANTA ROSA XOCHIAH, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	23-jun-16	22-ago-16	633,601.57	0.00				633,601.57		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/018/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE: REPARACIÓN DE CANALETA EN LA COLONIA CEDRO CHICO; REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE MINA ZOYAPAN COLONIA LOMAS DE SANTO DOMINGO AMPL.; SUSTITUCIÓN DE COLADERAS EN LA COLONIA LORETO; CAMBIO DE DRENAJE EN 3RA. CDA. DE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA TLACOYAQUE; CAMBIO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PIRU (FRACC); DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FLOR DE MARIA; REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GALEANA; CAMBIO DE TUBERÍA EN LA COLONIA LADERA GRANDE O LA CEBADITA; CAMBIO DE TUBERÍA EN LA RED HIDRÁULICA EN LA COLONIA LOMAS DE LOS CEDROS; CAMBIO Y REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED HIDRÁULICA EN LA COLONIA REAL DEL MONTE; CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TETELPAN (PBLO); Y CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BELEN DE LAS FLORES.; TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	2,992,449.05	499.27				1,496,353.10		95.00%	50.00%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/019/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	CONASOSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LAS COLONIAS ATLAMAXAC, AVE REAL AMPLIACIÓN (AMPL) BELEN DE LAS FLORES, BOSQUES DE TARANGO, GOLONDRINAS 2DA SECCIÓN Y LA CONCHITA, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,496,270.40	203.76				1,496,270.39		100.00%	100.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.**  
**EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/020/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	VACS CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LAS COLONIAS CANUTILLO PREDIO LA PRESA LA PRESA SECCIÓN HORNOS, LIBERACIÓN PROLETARIA Y LOMAS DE CAPULA. ASÍ COMO, TRABAJOS DEL CENTRO COMUNAL EN LA COLONIA EMANCIPACIÓN DEL PUEBLO, TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,246,206.14	855.66				706,547.64		100.00%	56.70%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/021/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	GAMAC CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LAS COLONIAS LOMAS DE GUADALUPE, LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN, LOMAS DE PUERTA GRANDE Y OCHO DE AGOSTO. ASÍ COMO, LA REHABILITACIÓN DE ESCALERAS EN LA COLONIA CANUTILLO (AGUASCALIENTES), Y TRABAJOS DE REEMPLAZO DE PORTON Y PUERTA PEATONAL EN LA COLONIA TARANGO (RNCDA), TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,496,400.00	74.16				1,496,400.00		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/022/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	GRUPO GFMX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LAS COLONIAS PRESIDENTES 1RA, AMPL., TEJOCOTE, TEPEACA, UNIDAD POPULAR TEPEACA Y VILLA SOLIDARIDAD. ASÍ COMO, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA COLONIA 26 DE JULIO, TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,496,044.98	429.18				0.00		100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/023/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN CONDESA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA COLONIA COOPERATIVA CEHUAYO; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA COLONIA VILLA VERDUM; CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA ACUEDUCTO; MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL PARQUE DE LA CURVA EN LA COLONIA ARTURO MARTÍNEZ; REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA MARÍA G. DE GARCÍA RUIZ; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO SOCIAL EN LA COLONIA JALALPA; Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA PODER POPULAR; TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,496,044.98	429.18				0.00		100.00%	0.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.**  
**EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES		
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/024/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y OBRA, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS ALPES (AMPL.), JALALPA (AMPL.), ARVIDE Y 2DA. JALALPA TEPITO (AMPL.); BANQUETAS Y ESCALERAS EN CALLE 1 Y 2, NIVELACIÓN DE TERRENO Y JARDÍN EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE 4, EN LA COLONIA ARTURO GAMIZ; REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS Y BALIZAMIENTO EN LA COLONIA GUADALUPE INN. ASI COMO, TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MANTUANOS Y CALLE ABRUZOS EN LA COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ; PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA ACUILOTLA; REHABILITACIÓN DE LA ENTRADA DE LA COLONIA ARBOLEDAS POLITOCO; BACHEO (EMPEDRADO) EN LA COLONIA ATLAMAYA; PAVIMENTACIÓN 1RA. ETAPA EN LA COLONIA AXOTLA; Y REPAVIMENTACIÓN EN CALLE FLOR DE LIZ, EN LA COLONIA LOS CEDROS; TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	2,990,514.23	2,434.09					0.00		100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/025/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	SOLUCIONES CUBIKA, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA BALCONES DE CEHUAYO; REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN LA CALLE SAN MIGUEL DE LA COLONIA CORPUS CHRISTY AMPL. XOCOMECATLA; COLOCACIÓN DE BARANDALES Y PASAMANOS DE LA COLONIA EL CAPULÍN (AMPL.); REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA EL PIRUL; REHABILITACIÓN DE ANDADOR Y COLOCACIÓN DE BARANDAL EN LA COLONIA EL RUEDO; Y REPAVIMENTACIÓN EN LA BAJADA TECALCAPA EN LA COLONIA EL MIRADOR; TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,496,276.15	198.01					0.00		100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/028/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS Y COLOCACIÓN DE BARANDAL EN LAS COLONIAS DESARROLLO URBANO, GOLONDRINAS, LA ARAÑA, LA CASCADA Y LOMAS DE LA ERA. ASI COMO, COLOCACIÓN DE BARANDALES EN LA COLONIA MIGUEL GAONA ARMENTA, TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,494,637.09	1,837.07					0.00		100.00%	0.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.  
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/027/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	CONSTRUCTORA ANGCOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA HERÓN PROAL. ASI COMO, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS JALALPA EL GRANDE, JALALPA TEPITO, JARDINES DEL PEDREGAL, LA MARTINICA Y PUENTE COLORADO, TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,488,779.43	7,694.73				497,097.79		100.00%	33.39%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/028/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	SERVICIOS JORO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE: INSTALACIÓN DE PASAMANOS Y BARANDAL EN LA COLONIA HOGAR Y REDENCIÓN; COLOCACIÓN DE BARANDALES EN LA COLONIA LOMAS DE BECERRA; REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO; REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS Y COLOCACIÓN DE BARANDAL EN LA COLONIA OCOTILLOS; COLOCACIÓN DE BARANDALES O PASAMANOS EN LAS COLONIAS SAN CLEMENTE Y OLIVAR DEL CONDE 2DA. SECCIÓN II; TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,496,399.93	74.23				0.00		100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/029/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN EN CALLE NOCHE BUENA EN LA COLONIA BELEN DE LAS FLORES SECCIÓN RELLENO; PAVIMENTACIÓN 1RA. ETAPA EN LA COLONIA BONANZA; PAVIMENTACIÓN EN LAS COLONIAS CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS, EL BOSQUE, CAPULÍN Y LA HUERTA; PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN SAN FRANCISCO EN LA COLONIA CORPUS CHRISTY; CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA EL BOSQUE 2DA. SECCIÓN (AMPL.); BACHEO DE EMPEDRADO EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE; CAMBIO DE PAVIMENTO POR CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA MINAS DE CRISTO; TERMINACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA PALMAS AXOTITLA; CAMBIO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA PRADOS PROVIDENCIA; Y SUSTITUCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA UNIÓN OLIVOS; TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	3,231,825.17	10,535.51				744,891.89		100.00%	23.05%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.  
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/030/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE; PAVIMENTACIÓN EN LAS COLONIAS PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, SAN PEDRO DE LOS PINOS, TETELPAN Y TLACOYAQUE (AMPL.); REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA TEPEACA (AMPL.) Y TLACOYAQUE BARRIO; Y REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO REAL A TOLUCA DE LA COLONIA SANTA FE KM 8.5.; TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,743,844.90	2,041.62				249,276.14		100.00%	14.29%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/034/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DFE RIEGOS A TRAVÉS DE REGENERACIÓN DE CAVIDADES DE ALTO RIESGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA CALLE PUERTO CANDELARIA DE LA COLONIA PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) AMPL. DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	4,587,281.93	62,718.07				1,466,280.10		100.00%	31.96%	
N/A	N/A	AD/DGODU/035/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE TABIQUE APARENTE EN LA COLONIA BEJERO Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO DE CONVIVENCIA EN LA COLONIA CONCIENCIA PROLETARIA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	14-jul-16	31-ago-16	498,411.45	413.27				0.00		100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/036/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	BAUSTEIN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA COLONIA DOS RÍOS; TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL KIOSCO "LAS ÁGUILAS" EN LA COLONIA LAS ÁGUILAS Y CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE LOS LAVADEROS EN LA COLONIA LAS ÁGUILAS (AMPL), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	14-jul-16	31-ago-16	747,652.32	584.76				249,234.54		100.00%	33.34%	
N/A	N/A	AD/DGODU/037/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA PROF. JOSÉ ARTURO LÓPEZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	14-jul-16	31-ago-16	249,399.88	12.48				0.00		100.00%	0.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.**  
**EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO
N/A	N/A	AD/DGODU/038/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD GARAVITO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS Y COLOCACIÓN DE BARANDAL EN LA COLONIA PUNTA DE CEHUAYO Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA RINCÓN DE LA BOLSA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	14-jul-16	31-ago-16	498,800.00	24.72				0.00		100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/039/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	ONCE 2.9 CONSTRUCTORES	CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AULA DIGITAL EN LA COLONIA REACOMODO PINO SUÁREZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	14-jul-16	31-ago-16	249,287.61	124.75				0.00		100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/040/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD GARAVITO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONTINUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA SANTA LUCÍA (PBLO) Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE II, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	14-jul-16	31-ago-16	498,800.00	24.72				0.00		100.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
59,730,499.95	122,831.53	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	17,532,093.73	0.00	97.10%	42.73%