

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
 EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIPOIS		CONVENIO (PERIODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
N/A	N/A	AD/DGODU/001/16	1116	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (LUMINARIAS TIPO; OV, BALIZAS, MENSULAS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1a SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	25-feb-16	15-mar-16	931,828.00	0.00						100.00%		
N/A	N/A	AD/DGODU/002/16	1116	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (LUMINARIAS TIPO; OV, BALIZAS, MENSULAS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2a SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	25-feb-16	15-mar-16	931,828.00	0.00						100.00%		
N/A	N/A	AD/DGODU/003/16	1116	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (LUMINARIAS TIPO; OV, BALIZAS, MENSULAS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS COLONIAS LOMAS DE LAS AGUILAS 1a Y 2a SECCIÓN, AMPLIACIÓN LAS AGUILAS Y AMPLIACIÓN ALPES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	25-feb-16	15-mar-16	931,828.00	0.00						100.00%		

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOIS
2,795,484.00	0.00	ANTIPOSO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%