



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO
N/A	N/A	AD/DGODU/001/16	1116	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (LUMINARIAS TIPO; OV, BALIZAS, MENSULAS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1a. SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	25-feb-16	15-mar-16	931,828.00	#REF!				930,569.68		100.00%	99.86%	
N/A	N/A	AD/DGODU/002/16	1116	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (LUMINARIAS TIPO; OV, BALIZAS, MENSULAS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2a. SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	25-feb-16	15-mar-16	931,828.00	#REF!				929,651.04		100.00%	99.77%	
N/A	N/A	AD/DGODU/003/16	1116	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (LUMINARIAS TIPO; OV, BALIZAS, MENSULAS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS COLONIAS LOMAS DE LAS AGUILAS 1a Y 2a SECCIÓN, AMPLIACIÓN LAS AGUILAS Y AMPLIACIÓN ALPES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	25-feb-16	15-mar-16	931,828.00	#REF!				929,971.35		100.00%	99.80%	
N/A	N/A	LP/DGODU/010/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL PLATEROS, JALALPA Y TOLTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-abr-16	03-jun-16	6,992,905.77	#REF!				6,339,157.76		100.00%	90.65%	
N/A	N/A	LP/DGODU/012/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD SANTA FE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-may-16	01-jul-16	6,897,836.03	#REF!				6,893,683.26		100.00%	99.94%	
N/A	N/A	LP/DGODU/014/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE ADITIVOS METÁLICOS DE 175 WATTS A 140 WATTS, PARA HOMOLOGACIÓN AL PROGRAMA ILUMINEMOS TU CIUDAD, EN LA COLONIA PRESIDENTES 2DA, AMPLIACIÓN, VILLA VERDUM, PILOTO Y AMPLIACIÓN PILOTO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	21-jun-16	20-jul-16	2,246,664.22	#REF!				1,724,255.42		100.00%	76.75%	
N/A	N/A	LP/DGODU/015/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LUMINARIAS DE MENSULA EN FACHADA EN TODO EL PERÍMETRO DE LA DELEGACIÓN EN ÁLVARO OBREGÓN	21-jun-16	19-ago-16	21,495,823.67	#REF!				3,832,638.23		100.00%	17.83%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/031/16	5O16	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	ROHEAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS EN LAS COLONIAS BELLAVISTA, EL POCITO, GARCIMARRERO, GENERAL CARLOS A. MADRAZO, PONCIANO ARRIAGA, PROGRESO TIZAPAN Y VALENTÍN GÓMEZ FARIAS; ASÍ COMO, TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS GARCIMARRERO REACOMODO, LA ANGOSTURA, LOMAS AXOMIATLA, OLIVAR DE LOS PADRES; Y TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN EN LA COLONIA LAS PALMAS; TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	2,992,693.98	#REF!				2,494,043.70		100.00%	83.34%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIPOSO		CONVENIO (PERIODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/032/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS EN LAS COLONIAS LLANO REDONDO, LOS GAMITOS Y PALMAS; TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS ALCANTARILLA BARRIO NORTE, CANUTILLO 3RA SECCIÓN, PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) Y LA HERRADURA; TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUES DE BOLSILLO EN LAS COLONIAS EL RODEO, LOMAS DE TARANGO, PARAJE EL CABALLITO, PRESIDENTES 2DA. (AMPL.) Y ZOTOLTLILA; TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN EN LAS COLONIAS ESTADO DE HIDALGO, 1RA VICTORIA SECCIÓN BOSQUES Y OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN I; TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE ECOCRETO EN LAS COLONIAS HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC Y TECOLALCO; ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA SANTA LUCÍA Y TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN PLAZA SAN JACINTO EN LA COLONIA SAN ÁNGEL; TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	4,987,884.53	#REF!					4,987,884.53		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/033/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	COSUAN CONSTRUCCION ES SUPREMAS ANGELOPOLITANAS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS LA CEBADA (AMPL), LIBERALES DE 1857, PASEO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, TOLTECA Y OLIVAR DEL CONDE 1RA. SECCIÓN I; TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS SAN GABRIEL, SANTA FÉ, GOLONDRINAS 1RA SECCIÓN, MERCED GOMEZ, SANTA MARÍA NONOALCO Y ALPES; TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LAS COLONIAS MÁRTIRES DE TACUBAYA, PÓLVORA, COLINAS DEL SUR Y FLORIDA; TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	3,741,106.21	#REF!					3,709,600.98		100.00%	99.16%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOSO
52,150,398.41	#REF!	ANTIPOSO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	32,771,455.95	0.00	100.00%	86.71%