



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO			ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
ADS/DGODU/001/14	5 P 10 5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INTERSECCIÓN ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL PLATEROS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	07-Feb-14	22-May-14	155,084.74	0.26	ANTICIPO						155,084.74	0.00	100.00%	100.00%	CONVENIO EN PLAZO
									AMORTIZADO										
									POR AMORTIZAR										
LP/DGODU/002/14	5 P 20	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL PLATEROS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-Feb-14	14-May-14	3,669,661.55	3,050.45	ANTICIPO						3,669,661.55	0.00	100.00%	100.00%	CONVENIO EN PLAZO
									AMORTIZADO										
									POR AMORTIZAR										
ADS/DGODU/003/14	5 P 10 5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUADVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (1era. ETAPA), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	10-Mar-14	17-Jun-14	298,462.94	1,537.06	ANTICIPO						298,462.94	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO										
									POR AMORTIZAR										
IR/DGODU/004/14	5 P 20	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA NEBO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (1era. ETAPA), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	10-Mar-14	07-Jun-14	5,031,647.15	5,780.85	ANTICIPO						5,004,447.13	0.00	100.00%	99.46%	CONVENIO EN PLAZO
									AMORTIZADO										
									POR AMORTIZAR										
ADS/DGODU/005/14	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN: 1.- PARQUE MOLINO DE ROSAS, 2.- CRISTO REY (PARQUE BATALLÓN DE SAN PATRICIO), 3.- ÁREA DEPORTIVA DE EMILIANO ZAPATA, 4.- PARQUE DEPORTIVO LAS ÁGUILAS JAPÓN, 5.- ÁREA DEPORTIVA BELEN DE LAS FLORES, 6.- ÁREA DEPORTIVA DE LA PERA XOCHINAHUAC, ASÍ COMO, TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE DENTRO DEL PARQUE DEPORTIVO MIGUEL HIDALGO, TODOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	31-Mar-14	29-Abr-14	994,015.30	2,984.70	ANTICIPO						994,015.30	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO										
									POR AMORTIZAR										
AD/DGODU/009/14	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN AVENIDA ALTA TENSION, ESQUINA CON CALLE FLOX EN LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1a. SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	07-May-14	21-May-14	648,999.94	0.00	ANTICIPO						648,999.94	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO										
									POR AMORTIZAR										
ADS/DGODU/010/14	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SAIN INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN PARA LA VIVIENDA UBICADA EN CALLE PINGUINOS, MANZANA 28 LOTE 06, COLONIA GOLONDRINAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	07-May-14	21-May-14	73,360.37	0.00	ANTICIPO						73,360.37	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO										
									POR AMORTIZAR										
ADS/DGODU/011/14	5 P 10 5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VACS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (BACHEO) EN LA COLONIA TLACOYACQUE AMPLIACIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	09-May-14	17-Jul-14	138,971.86	0.00	ANTICIPO						138,971.80	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO										
									POR AMORTIZAR										



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014**

NÚMERO CONTRATO	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
LP/DGODU/012/14	5 P 2 0	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN LA COLONIA TLACOYAUQUE AMPLIACIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	14-May-14	12-Jul-14	2,950,824.97	0.00	ANTICIPO					2,950,821.99	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO									
									POR AMORTIZAR									
ADS/DGODU/015/14	5 P 2 0 5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA ABASTECER A LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL POBLADO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, A PARTIR DEL SISTEMA CUTZAMALA (ETAPA II), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-May-14	01-Nov-14	645,246.14	0.00	ANTICIPO					645,246.13	0.00	100.00%	100.00%	CONVENIO
									AMORTIZADO									
									POR AMORTIZAR									
AD/DGODU/016/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA ABASTECER A LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL POBLADO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, A PARTIR DEL SISTEMA CUTZAMALA (ETAPA II), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-May-14	17-Oct-14	12,987,728.17	0.00	ANTICIPO					12,987,728.17	0.00	100.00%	100.00%	CONVENIO
									AMORTIZADO									
									POR AMORTIZAR									
ADS/DGODU/017/14	5 M 9 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DAMIRKO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, PARA LAS VIALIDADES AGUA, BOULEVARD DE LA LUZ Y PASEOS DEL PEDREGAL, EN LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-Jun-14	20-Sep-14	166,955.03	0.00	ANTICIPO					166,955.02	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO									
									POR AMORTIZAR									
LP/DGODU/018/14	5 M 9 3	LICITACIÓN PÚBLICA	TOLCAN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO PARA LAS VIALIDADES AGUA, BOULEVARD DE LA LUZ Y PASEOS DEL PEDREGAL, EN LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-Jun-14	15-Sep-14	9,804,061.10	0.00	ANTICIPO					9,804,002.81	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO									
									POR AMORTIZAR									
ADS/DGODU/019/14	5 M 9 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INTERSECCIÓN ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE DIVERSAS VIALIDADES EN LA COLONIA LOMAS DE CAPULA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-Jun-14	20-Sep-14	167,190.60	0.00	ANTICIPO					167,190.60	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO									
									POR AMORTIZAR									
LP/DGODU/020/14	5 M 9 3	LICITACIÓN PÚBLICA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE DIVERSAS VIALIDADES EN LA COLONIA LOMAS DE CAPULA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-Jun-14	15-Sep-14	9,808,641.07	0.00	ANTICIPO					9,808,638.25	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO									
									POR AMORTIZAR									
ADS/DGODU/021/14	5 M 9 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DAMIRKO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA VIALIDAD EMILIANO ZAPATA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-Jun-14	20-Sep-14	83,547.03	0.00	ANTICIPO					83,547.03	0.00	100.00%	100.00%	CONVENIO
									AMORTIZADO									
									POR AMORTIZAR									



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	MATERIAL DE LICITACIÓN	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	PAGADO	ACTIVOS	CONVENIO (P. C. - M. - M. - M.)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
LP/DGODU/022/14	5 M 9 3	LICITACIÓN PÚBLICA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA VIALIDAD EMIANO ZAPATA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-Jun-14	15-Sep-14	4,902,410.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				4,902,407.97	0.00	100.00%	100.00%	CONVENIO
ADS/DGODU/023/14	5 P 1 0 5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VACS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA DE LAS ROSAS, COLONIA TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	09-Jul-14	17-Ago-14	61,392.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				61,392.91	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/024/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA DE LAS ROSAS, COLONIA TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	14-Jul-14	12-Ago-14	1,039,474.68	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				1,033,420.12	0.00	100.00%	99.42%	
AD/DGODU/025/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOVELY, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN EL CENTRO CULTURAL COLINAS DEL SUR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	14-Jul-14	12-Ago-14	823,384.01	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				823,384.01	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/026/14	5 P 2 2	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA ALTAVISTA, COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	10-Jul-14	08-Ago-14	429,910.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				428,093.91	0.00	100.00%	99.58%	
AD/DGODU/027/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA NEBO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN CALLE PASO OLMO Y CIUDAD UNIVERSITARIA EN LA COLONIA PROFESOR ARTURO LOPEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	10-Jul-14	08-Ago-14	252,606.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				252,020.94	0.00	100.00%	99.77%	
AD/DGODU/028/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EJERCITADORES Y MÓDULO DE JUEGO INFANTIL MULTIFUNCIONAL, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE RIO GUADALUPE Y PUENTE METLAC, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PUENTE COLORADO, CENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	10-Jul-14	08-Ago-14	861,715.02	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				861,715.02	0.00	100.00%	100.00%	
IR/DGODU/029/14	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MEYAHIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE LA BOMBILLA COLONIA CHIMALISTAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-Jul-14	09-Ago-14	3,143,524.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				3,143,524.05	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/030/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOVELY, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO SOCIAL TEZONTLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	14-Jul-14	12-Ago-14	807,321.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				807,321.06	0.00	100.00%	100.00%	

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014**

NÚMERO DE CONTRATO	CATEGORÍA	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
					INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
IR/DGODU/031/14	5 M 93	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUETZLCOATL, TUKURUTAI ACATL Y NEZAHUALCÓYOTL, EN LA UNIDAD POPULAR TEPEACA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-Jul-14	18-Oct-14	2,350,325.72	0.00	ANTICIPO					2,350,385.72	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO									
									POR AMORTIZAR									
AD/DGODU/032/14	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOVELY, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RAHABILITACIÓN DEL CENTRO SOCIAL OLIVAR DEL CONDE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-Jul-14	16-Ago-14	501,958.80	0.00	ANTICIPO					501,958.80	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO									
									POR AMORTIZAR									
AD/DGODU/033/14	5 P 22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA AXOTLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-Jul-14	16-Ago-14	696,414.20	0.00	ANTICIPO					696,414.20	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO									
									POR AMORTIZAR									
AD/DGODU/034/14	5 P 22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL RODEO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-Jul-14	06-Ago-14	310,990.46	0.00	ANTICIPO					310,990.25	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO									
									POR AMORTIZAR									
AD/DGODU/035/14	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CRISTO REY, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-Jul-14	16-Ago-14	279,930.41	0.00	ANTICIPO					279,930.41	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO									
									POR AMORTIZAR									
AD/DGODU/036/14	5 P 22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATISTA DEL ITSMQ, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AV. MOLINOS DE LA COLONIA MOLINO DE ROSAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	08-Ago-14	06-Sep-14	519,596.27	0.00	ANTICIPO					519,596.23	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO									
									POR AMORTIZAR									
IR/DGODU/037/14	5 M 93	INVITACIÓN RESTRINGIDA	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDEROS DE AGUA, CON SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA, EN DIFERENTES PLANTELES ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	04-Ago-14	17-Sep-14	2,934,745.19	0.00	ANTICIPO					2,934,745.19	0.00	100.00%	100.00%	CONVENIO EN PLAZO
									AMORTIZADO									
									POR AMORTIZAR									
LP/DGODU/039/14	5 P 22	LICITACIÓN PÚBLICA	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA BRECHA COLONIA SANTA ROSA XOCHIAH, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	13-Ago-14	11-Sep-14	1,262,907.00	0.00						1,262,235.15	0.00	100.00%	99.95%	
LP/DGODU/040/14	5 P 22	LICITACIÓN PÚBLICA	DAMIRO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS LOMAS DE SAN ÁNGEL INN Y OLIVAR DE LOS PADRES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	13-Ago-14	01-Oct-14	5,282,024.89	0.00						5,282,024.89	0.00	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE OBRA	CÓDIGO DE SUBCATEGORÍA	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR	CONVENIO (CONVENIO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
										INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO	
LP/DGODU/041/14	5 P 2 2	LICITACIÓN PÚBLICA	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA LA ERA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	13-Ago-14	26-Sep-14	2,568,820.10	0.00					2,568,819.80	0.00	100.00%	100.00%	
ADS/DGODU/043/14	5 M A 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGCON S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (2a ETAPA), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	22-Ago-14	29-Nov-14	139,500.00	0.00					139,500.00	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/044/14	5 M A 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA NEBO S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (2a ETAPA), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	27-Ago-14	24-Nov-14	6,843,809.05	0.00					6,843,809.05	0.00	100.00%	100.00%	
ADS/DGODU/045/14	5 M A 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INTERSECCIÓN ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL DEPORTIVO AMPLIACIÓN LA MEXICANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COLONIA LIBERACIÓN PROLETARIA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	22-Ago-14	29-Nov-14	139,719.23	0.00					139,719.23	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/046/14	5 M A 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MICA CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL DEPORTIVO AMPLIACIÓN LA MEXICANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COLONIA LIBERACIÓN PROLETARIA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	27-Ago-14	24-Nov-14	6,840,236.80	0.00					6,840,236.80	0.00	100.00%	100.00%	
ADS/DGODU/047/14	5 M A 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INTERSECCIÓN ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DEPORTIVO EN PARQUE FRANCISCO P. MIRANDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	22-Ago-14	29-Nov-14	139,719.23	0.00					139,619.23	0.00	100.00%	99.93%	
AD/DGODU/048/14	5 M A 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MICA CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DEPORTIVO EN PARQUE FRANCISCO P. MIRANDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	27-Ago-14	24-Nov-14	6,839,775.38	0.00					6,839,774.88	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/050/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL PARA DELIMITAR ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS COLONIAS: LOMAS DE LOS ÁNGELES TETELPAN 10-134, LA ANGOSTURA 10-094 (PRIMERA ETAPA) Y ATLAMAXAC 10-020 (PRIMERA ETAPA). ASÍ COMO, TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA DELIMITAR ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS COLONIAS: LOMAS DE LOS CEDROS 10-135 (PRIMERA ETAPA) Y VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (PRIMERA ETAPA). TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-Sep-14	20-Oct-14	1,084,537.55	1,620.25					1,084,537.55	0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE OBRA	CÓDIGO DE SUBCOMITÉ	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTOS CONTRACTADOS	MONTOS PAGADOS	MONTOS EN TRÁMITE	MONTOS POR PAGAR	CONVENIO	TERMINO	MONTOS	ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
														PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
AD/DGODU/051/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR LEFORT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS PARA DELIMITAR ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS COLONIAS; GENERAL A ROSALES 10-082, TETELPAN PUEBLO 10-214, TIZAMPAMPAÑO 10-216, RINCÓN DE LA BOLSA 10-190 Y EL RUEDO 10-068, TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-Sep-14	20-Oct-14	1,084,334.45	1,823.35						1,084,336.45	0.00	100.00%	100.00%	
IR/DGODU/053/14	5 M 93	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FRAGUA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	10-Sep-14	08-Dic-14	1,961,007.78	0.00						1,960,880.18	0.00	100.00%	99.99%	
IR/DGODU/054/14	5 A 23	INVITACIÓN RESTRINGIDA	HORSAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA / ANDADOR QUE COMUNIQUEN A LAS COLONIAS DESARROLLO URBANO Y LOMAS DE CAPULA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	10-Sep-14	08-Dic-14	3,473,364.08	0.00						3,473,364.08	0.00	100.00%	100.00%	
IR/DGODU/055/14	5 A 23	INVITACIÓN RESTRINGIDA	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO SOCIAL (LAVADEROS) UBICADO EN CALLE 20 SIN ENTRE SANTA LUCÍA Y CALLE 5, COL. OLIVAR DEL CONDE 1a SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	10-Sep-14	08-Dic-14	1,147,747.37	0.00						1,147,747.30	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/058/14	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA TERRANOER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REGENERACIÓN DE LA MINA UBICADA EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, ESQUINA FELIPE ÁNGELES, COLONIA CALZADA JALALPA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	15-Sep-14	05-Oct-14	1,209,798.76	0.00						1,209,798.76	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/059/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO BELYCHO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EN LAS COLONIAS; EL ÁRBOL (10-054), TLACOYAQUE BARRIO (10-221) Y LOMAS DEL CAPULÍN (10-128), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	22-Sep-14	10-Nov-14	651,646.24	0.00						651,611.73	0.00	100.00%	99.99%	
AD/DGODU/060/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROARQ SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS COLONIAS; SANTA LUCIA (PBLO) 10-202 Y PUENTE COLORADO 10-184, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	22-Sep-14	10-Nov-14	434,462.47	0.66						434,462.46	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/061/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA, CHIMALISTAC 10-042, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	22-Sep-14	10-Nov-14	217,230.02	1.54						217,230.01	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/063/14	5 M E 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BRAGA INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL INFANTIL EN EL PARQUE DEPORTIVO JAPÓN 2A. SECCIÓN LAS ÁGUILAS COLONIA LAS ÁGUILAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Oct-14	01-Nov-13	583,906.60	0.00						583,906.60	0.00	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE OBRA	CATEGORÍA	MODALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	MONTO EN PROCESO	MONTO TOTAL	CONVENIO	TERMINO	MONTO	ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
														PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
AD/DGODU/073/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ZAMPEO PARA PROTECCIÓN DE TALUD Y CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, ASÍ COMO CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA PARA ACCESAR A ÁREA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, EN AV. DE LAS TORRES Y PROLONGACIÓN DE LA FABRICA EN LA COLONIA REAL DEL MONTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	09-Oct-14	07-Nov-14	684,348.79	0.00						684,348.79	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/074/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUUVKA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO SOCIAL Y RECREATIVO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CENTRO SOCIAL TEZONTLA, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL Y JACARANDAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	09-Oct-14	07-Nov-14	489,382.95	0.00						489,382.94	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/078/14	1 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO TG, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REMODELACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 60, UBICADA EN AVENIDA CENTENARIO, COLONIA PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Oct-14	22-Nov-14	500,000.00	0.00						499,989.03	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/079/14	1 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO TG, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REMODELACION DE LA ESCUELA LUIS R. ALARCON, COLONIA, COLONIA MERCED GOMEZ, ASÍ COMO TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA TELESECUNDARIA No. 40, COLONIA PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Oct-14	22-Nov-14	249,998.76	0.00						249,962.95	0.00	100.00%	99.98%	
AD/DGODU/080/14	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL PARA DELIMITAR ESPACIOS EN LAS COLONIAS; EL RODEO, TEJOCOTE Y VILLA SOLIDARIDAD, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Oct-14	22-Nov-14	651,693.80	0.88						651,692.79	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/081/14	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALINATAS CON BARANDAL EN LAS COLONIAS; GALEANA Y GARCIMARRERO NORTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Oct-14	22-Nov-14	432,689.34	1,773.78						432,689.34	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/082/14	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE (CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL), EN LA COLONIA ALCANTARILLA 10-007, ASÍ COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE (RED DE DRENAJE), EN LA COLONIA RINCONADA DE TARANGO 10-051 Y TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN SEARS ROEBUCK UNIDAD HABITACIONAL 10-205, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Oct-14	12-Dic-14	651,694.68	0.00						651,670.97	0.00	100.00%	100.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014**

				CONTRATO		MONTOS		COMUNICACIÓN MONTO			ESTIMACIÓN			AVANCE %		OBSERVACIONES	
AD/DGODU/083/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO BELYCHO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LOMAS DE CENTENARIO (UNIDAD HABITACIONAL) 10-129. ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLUMA AUTOMATIZADA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (U.H.) 10-169 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS AUTOMATIZADAS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TARANGO (U.HAB.) 10-206, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-Oct-14	12-Dic-14	651,636.76	57.92					651,636.71	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/085/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PSJ PROYECTOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL MODULO DEPORTIVO MINAS DE CRISTO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-Oct-14	22-Nov-14	592,000.00	0.00					592,000.00	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/086/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN CALLE ZAPATA, ESQUINA REAL DE GUADALUPE, COLONIA SANTA ROSA XOCHIAAC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-Oct-14	22-Nov-14	843,203.61	0.00					843,203.61	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/087/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN CALLE BUENAVISTA, COLONIA SANTA ROSA XOCHIAAC Y EN CALLE TOPOLOBAMPO, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-Oct-14	22-Nov-14	1,049,439.43	0.00					1,049,439.43	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/088/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEIN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN CALLE GARDENIA, COLONIA ARCOS CENTENARIO Y EN CALLE MANZANO, COLONIA MINAS LOS COYOTES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-Oct-14	12-Nov-14	299,999.54	0.00					299,999.54	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/089/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADOR A DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIÁMETRO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-Oct-14	22-Nov-14	398,058.94	0.00					398,058.94	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/091/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO BELYCHO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL KIOSKO DE LA COLONIA TIZAPAN-TIZAPAN SAN ÁNGEL 10-217, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	27-Oct-14	15-Dic-14	217,231.26	0.30					217,231.26	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/092/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR LEFORT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS PARA DELIMITAR ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA PUENTE COLORADO (AMPL) 10-185, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	27-Oct-14	15-Dic-14	216,854.98	376.58					216,854.98	0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

ANEXO CONTRATO	CÓDIGO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
AD/DGODU/121/24	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO SOCIAL 1a VICTORIA 10-242, ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CASETA DE VIGILANCIA DE LA COLONIA SAN ÁNGEL 10-192, Y TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA ALPES AMPLIACIÓN 10-011, Y TRABAJOS DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LA COLONIA UNIÓN OLIVOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	12-Dic-14	868,397.44	528.80						868,363.09	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/122/14	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL PARA DELIMITAR ESPACIOS EN LAS COLONIAS: BEJERO 10-028, TEPOPTLA 10-212, LA ARANA 10-095 Y TEPEACA 10-210. ASÍ COMO, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y BANQUETAS EN LA COLONIA OCOTILLOS 10-162, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	12-Dic-14	1,086,154.72	3.08						1,086,153.49	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/123/14	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROARQ SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO SOCIAL LA PALMITA 10-109, TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA MARTINICA 10-105. ASÍ COMO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUGAR PARA ADULTOS MAYORES EN LA COLONIA PODER POPULAR 10-173, Y TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO) 10-194, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	12-Dic-14	867,708.25	1,217.99						855,065.78	0.00	100.00%	98.54%	
AD/DGODU/124/14	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DAMIRKO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL PROGRESO TIZAPÁN (1ERA ETAPA) 10-182, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	12-Dic-14	217,231.56	0.00						217,231.01	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/125/14	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	G.M. CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA ALFALFAR, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	18-Dic-14	44,900.00	0.00						44,900.00	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/126/14	5P20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA ALFALFAR, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	07-Nov-14	14-Dic-14	642,324.21	0.00						642,324.21	0.00	100.00%	100.00%	



DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITE DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2014

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014**

CONTRATADO						ESTIMACIÓN				AVANCE %		RESERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	INICIAL	ACTUAL	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
AD/DGODU/127/14	5 P 6 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO CENTENARIO No. 407, UBICADO EN AVENIDA CENTENARIO, ESQUINA JOSÉ GÁLVEZ MOYA, COLONIA LA MARTINICA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	22-Nov-14		129,920.00	0.00			
								129,920.00	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/128/14	5 P 6 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO OLIVAR DEL CONDE No. 181, UBICADO EN CALLE AGUSTÍN LARA Y JOAQUÍN PARDAVE, COLONIA OLIVAR DEL CONDE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	22-Nov-14		221,099.99	0.00			
								221,099.99	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/129/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA ACUILLOTLA 10-003, ASÍ COMO, TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN LAS COLONIAS EL PILUL 10-065 Y TEPEACA (AMPL) 10-211, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	12-Dic-14		651,692.36	0.00			
								651,692.36	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/130/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN GABRIEL 10-196, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	12-Dic-14		217,230.87	0.69			
								217,230.87	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/131/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO SOCIAL COOPERATIVA CEHUAYO 10-046, ASÍ COMO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA ZONA DENOMINADA "LAVADEROS" DE LA COLONIA MERCED GÓMEZ 10-151, Y TRABAJOS DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	12-Dic-14		651,693.34	1.34			
								651,692.58	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/132/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUUVKA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA EL POGITO, ASÍ COMO, TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA CORPUS CHRISTI, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	12-Dic-14		434,463.11	0.01			
								434,463.10	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/133/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA SANTA MARÍA NONOALCO 10-203, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	12-Dic-14		217,230.71	0.85			
								217,229.67	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/141/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE (RED DE DRENAJE), EN LA COLONIA JURISTAS 10-093, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	12-Dic-14		216,163.02	1,068.54			
								215,973.42	0.00	100.00%	99.91%	
AD/DGODU/142/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL PARA DELIMITAR ESPACIOS EN LA COLONIA LA JOYA 10-103, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	12-Dic-14		217,230.39	1.17			
								217,230.39	0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

ESTADO DE AVANCE										ESTIMACIÓN					AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DE OBRA	CATEGORÍA	MODALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PORCENTAJE DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	ESTIMACIÓN	AVANCE	RECORRIDO	EN TRÁMITE	RECIBO	FINANCIERO	
AD/DGODU/144/14	5 P 6 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO ESTAMPADO (BACHEO) EN LA CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, COLONIA DE SANTA ROSA XOCHIAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	12-Dic-14	148,079.22	0.00					148,079.22	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/145/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA TERRANOER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA ALFONSO XIII, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	22-Nov-14	269,000.00	0.00					268,999.99	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/146/14	1 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA LA CONCHITA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	02-Dic-14	1,099,833.94	166.06					1,099,831.58	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/147/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO DE ESTRUCTURA MODULAR TIPO CARPA DESMONTABLE PARA EVENTOS EN LA EXPLANADA DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA SEDE DELEGACIONAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	12-Dic-14	727,138.75	0.00					727,138.75	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/148/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES PERSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR SUSTITUCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN ÁREA DE EVENTOS PÚBLICOS DE LA CAPILLA DEL SR. DEL VENENO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	12-Dic-14	349,890.13	0.00					349,890.13	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/149/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONTENCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, SOBRE VIALIDAD EN CALLE PINO, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA COLONIA POLITOCO, ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE SEBASTIAN CABOT, COLONIA SEGUNDA, AMPLIACIÓN GOLONDRINAS, EN CALLE 2 Y CALLE 5, COLONIA PRIMERA VICTORIA, SECCIÓN BOSQUES, EN ABELARDO RODRÍGUEZ, COLONIA PRESIDENTES Y EN AV. JARDÍN MOLINO DE SANTO DOMINGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	12-Dic-14	960,186.82	0.00					960,186.82	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/150/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE JÓN LAZARO CÁRDENAS, ESQUINA RÍO BECERRA, COLONIA EL ÁRBOL Y LÓPEZ VELARDE, ESQUINA RÍO BECERRA, COLONIA AMPLIACIÓN LA CEBADA, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	12-Dic-14	810,401.16	0.00					809,206.31	0.00	100.00%	99.85%	
AD/DGODU/151/14	1 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADOR A DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE FRANCISCO VILLA, COLONIA FRANCISCO VILLA; CALLE CAMINO A MINAS, COLONIA ISABEL ARVIDE Y EN LA TERCERA CERRADA DE MINAS, COLONIA LA JOYA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	12-Dic-14	928,070.56	0.00					928,070.56	0.00	100.00%	100.00%	

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014**

CONCEPTO DE GASTOS										ESTIMACION				AVANCE %		OBSERVACIONES
										PACATA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
AD/DGODU/152/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA PROF. JOSÉ ARTURO LÓPEZ, 10-181, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	12-Dic-14	217,231.15	0.00		217,231.15	0.00	100.00%	100.00%			
IR/DGODU/155/14	5 ME 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO LA ERA, COLONIA LOMAS DE LA ERA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	07-Nov-14	28-Dic-14	2,304,205.63	0.00		2,304,205.63	0.00	100.00%	100.00%			
AD/DGODU/157/14	2 11 2 5 P 10 5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS QUADRA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIA, HIDRAULICA, ELECTRICA Y DE GAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MERCADO MELCHOR MUZQUIZ, COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	31-Dic-14	22,435,938.19	0.00		22,435,938.19	0.00	100.00%	100.00%			
AD/DGODU/158/14	2 11 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA TERRANOER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION (SEGUNDA ETAPA) DE LA CLINICA DE ATENCION A LA SALUD T-III, EN LA COLONIA JALAPPA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	31-Dic-14	26,515,511.16	0.00		26,515,511.16	0.00	100.00%	100.00%			
AD/DGODU/159/14	1 1 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES PERSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA JUVENTUD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN CALLE 10 SN, COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	31-Dic-14	2,899,999.80	0.20		2,899,998.59	0.00	100.00%	100.00%			
AD/DGODU/160/14	5 P 20 5 O 11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOCALES Y TECHUMBRE DEL MERCADO MELCHOR MUZQUIZ (LAS FLORES) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN AV. REVOLUCIÓN SN, ENTRE AV. DE LA PAZ Y CRACOVIA, COLONIA SAN ÁNGEL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	31-Dic-14	4,812,381.20	0.00		4,812,381.20	0.00	100.00%	100.00%			
AD/DGODU/161/14	2 1 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARTHA PATRICIA BAZÁN CRUZ	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIA, HIDRAULICA, ELECTRICA Y DE GAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MERCADO MELCHOR MUZQUIZ, COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	31-Dic-14	1,326,584.64	0.00		1,326,584.64	0.00	100.00%	100.00%			
AD/DGODU/173/14	5 O 11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (BACHEO) DE CARPETA ASFALTICA EN LA COLONIA LA ANGSTURA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	12-Dic-14	999,500.00	500.00		999,500.00	0.00	100.00%	100.00%			
AD/DGODU/174/14	5 O 11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA PARA DELIMITAR CALLE HUAYTILACO, Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, EN LA COLONIA PUEBLO DE SANTA ROSA KOCHIAC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	12-Dic-14	119,584.18	0.00		119,584.18	0.00	100.00%	100.00%			

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014**

CONTRATADO										COMPROMETIDO (MON. Q.)			ESTIMACION		AVANCES		OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA	MON. Q.	MON. Q.	FECHA	MON. Q.	MON. Q.	FECHA	MON. Q.	FECHA	MON. Q.	FECHA	MON. Q.	FECHA	MON. Q.	FECHA	
AD/DGODU/175/14	5 0 1 1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES PERSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN Y PINTURA DE PASAMANOS, Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LAS COLONIAS PUEBLO TETELPAN Y BELEM DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	12-Dic-14	153,328.25	0.00					153,328.25	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/176/14	5 0 1 1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA NEBO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO CENTENARIO No. 407, UBICADO EN AVENIDA CENTENARIO, ESQUINA JOSÉ GÁLVEZ MOYA, COLONIA LA MARTINICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	12-Dic-14	45,997.87	2.13					45,997.87	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/177/14	5 0 1 1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA TORIBIO VELASCO FRIAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	12-Dic-14	649,675.01	324.99					649,675.01	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/178/14	5 0 1 1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL "SANTA ROSA XOCHIA" Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	12-Dic-14	534,954.68	45.32					534,954.68	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/179/14	5 0 1 1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BRAGA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CALZADA DE LOS CORCELES, COLONIA COLINAS DEL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	12-Dic-14	484,216.77	242.23					484,216.77	0.00	100.00%	100.00%	
ADS/DGODU/180/14	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA DOTAR DE AGUA POTABLE AL PUEBLO DE SANTA ROSA XOCHIA, A PARTIR DEL SISTEMA CUTZAMALA (ETAPA III).	03-Nov-14	31-Dic-14	1,057,883.31	0.00					1,057,883.30	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/181/14	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADOR A DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA DOTAR DE AGUA POTABLE AL PUEBLO DE SANTA ROSA XOCHIA, A PARTIR DEL SISTEMA CUTZAMALA (ETAPA III).	04-Nov-14	30-Dic-14	17,631,393.89	0.00					17,631,393.89	0.00	100.00%	100.00%	
ADS/DGODU/182/14	2 1 1 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROARQ SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN EL PREDIO LA ANGOSTURA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	31-Dic-14	248,875.49	0.00					248,875.49	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/183/14	2 1 1 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN EL PREDIO LA ANGOSTURA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-Nov-14	30-Dic-14	4,148,924.50	0.00					4,148,919.53	0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

NÚMERO DE OBRA	CATEGORÍA	MODALIDAD	EMPRESA CONTRATADORA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					Inicio	Terminó					Inicio	Termino	Monto	Pagada	En Trámite	Físico	Financiero	
ADS/DGODU/184/14	2 1 1 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REVGER, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA HIDALGO EN EL PUEBLO DE SANTA ROSA XOCHIAH, Y TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LA "PLAZA SAN LUIS POTOSÍ" EN LA COLONIA CHIMALISTAC, Y TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LA CALLE CABRIO DE LA COLONIA LOMAS DE SAN ÁNGEL INN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	31-Dic-14	543,122.30	0.00						543,122.30	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/185/14	2 1 1 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	04-Nov-14	30-Dic-14	4,714,623.51	0.00						4,714,623.51	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/186/14	2 1 1 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA NEBO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA PLAZA HIDALGO, EN EL PUEBLO DE SANTA ROSA XOCHIAH, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	04-Nov-14	30-Dic-14	1,885,849.61	0.00						1,885,849.60	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/187/14	2 1 1 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LA "PLAZA SAN LUIS POTOSÍ" EN LA COLONIA CHIMALISTAC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	04-Nov-14	30-Dic-14	942,925.30	0.00						942,925.29	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/188/14	2 1 1 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA NEBO, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LA CALLE CABRIO DE LA COLONIA LOMAS DE SAN ÁNGEL INN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	04-Nov-14	30-Dic-14	1,508,679.28	0.00						1,508,679.28	0.00	100.00%	100.00%	
ADS/DGODU/189/14	2 1 1 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y CALLEJÓN MINA DE PLATINO DE LA COLONIA BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	04-Nov-14	15-Dic-14	198,013.95	0.00						198,013.95	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/190/14	2 1 1 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y CALLEJÓN MINA DE PLATINO DE LA COLONIA BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	04-Nov-14	13-Dic-14	3,300,236.05	0.00						3,300,236.05	0.00	100.00%	100.00%	

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO		VALOR PRESUPUESTADO		VALOR PAGADO		VALOR POR PAGAR		VALOR POR PAGAR		VALOR POR PAGAR		VALOR POR PAGAR		VALOR POR PAGAR	
PROYECTO	ACTIVIDAD	GRUPO	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	VALOR POR PAGAR	VALOR POR PAGAR	VALOR POR PAGAR	VALOR POR PAGAR	VALOR POR PAGAR	VALOR POR PAGAR	VALOR POR PAGAR	VALOR POR PAGAR	VALOR POR PAGAR	VALOR POR PAGAR	VALOR POR PAGAR	
AD/DGODU/191/14	5 0 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO BELYCHO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANENIMIENTO EN CASETA DE LA COLONIA COLINAS DE TARANGO 10-043, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	04-Nov-14	13-Dic-14	217,122.94	108.62							217,122.94	0.00	100.00%	100.00%			
AD/DGODU/192/14	5 0 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARDAS O REJAS PERIMETRALES PARA DELIMITAR ESPACIOS EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR 10-044, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	04-Nov-14	13-Dic-14	217,122.94	108.62							217,122.94	0.00	100.00%	100.00%			
AD/DGODU/193/14	5 0 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUVIKA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA GOLONDRINAS 2A SECCIÓN 10-081, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	04-Nov-14	13-Dic-14	217,122.94	108.62							217,122.94	0.00	100.00%	100.00%			
AD/DGODU/194/14	5 0 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEIN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CANCHAS DEPORTIVO (TROTAPISTA) DE LA COLONIA EL CUERNITO 10-081, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	04-Nov-14	13-Dic-14	217,122.94	108.62							217,122.77	0.00	100.00%	100.00%			
AD/DGODU/195/14	5 0 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARDAS O REJAS PERIMETRALES PARA DELIMITAR ESPACIOS EN LA COLONIA CANUTILLO PREDIO LA PRESA 10-039, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	04-Nov-14	13-Dic-14	217,122.94	108.62							217,122.94	0.00	100.00%	100.00%			
IR/DGODU/196/14	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ZAPATA, ASÍ COMO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ÁREA DEL R.T.P. (LA BRECHA), TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE BUENAVISTA, TODOS EN LA COLONIA PUEBLO DE SANTA ROSA XOCHILAC, Y TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TEMPRANILLO, DENTRO DEL PERIMETRO DLEGACIONAL	03-Nov-14	28-Dic-14	6,216,730.81	0.00							6,216,730.81	0.00	100.00%	100.00%			
IR/DGODU/197/14	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS COLONIAS, TLACOYAHQUE Y LOMAS DE CHAMONTIYA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	28-Dic-14	5,495,791.38	0.00							5,495,791.38	0.00	100.00%	100.00%			
IR/DGODU/198/14	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA SAN ÁNGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	28-Dic-14	1,581,521.07	0.00							1,581,520.98	0.00	100.00%	100.00%			



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

CONTRATACIÓN										PAGACIÓN				AVANCE		OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTAÑO	TERCER	QUINTO	PAGADA	EN TRÁMITE	ISSICO	FINANCIERO				
IR/DGODU/199/14	2 1 1 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A. DE C.V.	03-Nov-14	28-Dic-14	5,076,714.67	0.00		5,076,714.66	0.00	100.00%	100.00%				
IR/DGODU/200/14	2 1 1 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	HORSAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	03-Nov-14	28-Dic-14	3,769,382.44	0.00		3,769,382.43	0.00	100.00%	100.00%				
IR/DGODU/201/14	2 1 1 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	03-Nov-14	28-Dic-14	6,274,825.61	0.00		6,274,825.60	0.00	100.00%	100.00%				
IR/DGODU/202/14	2 1 1 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	03-Nov-14	28-Dic-14	2,746,062.04	0.00		2,746,062.04	0.00	100.00%	100.00%				
IR/DGODU/203/14	2 1 1 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA TERRANOER, S.A. DE C.V.	03-Nov-14	28-Dic-14	2,998,333.52	0.00		2,998,333.52	0.00	100.00%	100.00%				
IR/DGODU/204/14	5 P 2 2	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN,	03-Nov-14	28-Dic-14	4,998,073.86	0.00		4,998,073.86	0.00	100.00%	100.00%				
AD/DGODU/205/14	5 0 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	04-Nov-14	13-Dic-14	651,694.59	0.09		651,694.59	0.00	100.00%	100.00%				



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014**

CONTRATANTE		CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		MONTAÑO		ESTRATEGIA		PUNTO DE PARTIDA		PUNTO DE DESTINO		PUNTO DE DESTINO		PUNTO DE DESTINO	
CONTRATANTE	CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	MONTAÑO	ESTRATEGIA	PUNTO DE PARTIDA	PUNTO DE DESTINO	PUNTO DE DESTINO	PUNTO DE DESTINO	PUNTO DE DESTINO	PUNTO DE DESTINO	PUNTO DE DESTINO	PUNTO DE DESTINO	PUNTO DE DESTINO	PUNTO DE DESTINO	PUNTO DE DESTINO	PUNTO DE DESTINO	PUNTO DE DESTINO	PUNTO DE DESTINO
AD/DGODU/206/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	G.M. CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA MARGARITA M. DE JUAREZ 10-148. TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (CANCHA DEPORTIVA) DE LAS COLONIAS REACOMODO PINO SUÁREZ 10-188 Y LA HUERTA 10-102, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ANDADOR CANTEROS EN LA COLONIA LOMAS DE NUEVO MÉXICO 10-136, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	04-Nov-14	13-Dic-14	868,925.29	0.95					868,925.28	0.00	100.00%	100.00%			
AD/DGODU/209/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO SOCIAL EN LA COLONIA SANTA LUCÍA 10-200. ASÍ COMO, TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN CASETA DE VIGILANCIA DE LA COLONIA VILLA VERDUM 10-238, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	04-Nov-14	03-Dic-14	434,452.68	10.44					434,447.46	0.00	100.00%	100.00%			
AD/DGODU/212/14	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA JURISTAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	04-Nov-14	13-Dic-14	753,840.33	0.00					753,840.33	0.00	100.00%	100.00%			
IR/DGODU/213/14	5 M E 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ROHEAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPORTIVO BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (3er. ETAPA), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	12-Nov-14	29-Dic-14	3,919,099.58	0.00					3,919,099.58	0.00	100.00%	100.00%			
IR/DGODU/214/14	5 M 9 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA CANUTILLO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	12-Nov-14	31-Dic-14	1,469,980.42	0.00					1,469,980.42	0.00	100.00%	100.00%			
LP/DGODU/220/14	5 M E 3	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCCIONES PERSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 7, EN EL PARQUE DEPORTIVO JAPÓN - LAS ÁGUILAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA LAS ÁGUILAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-Nov-14	31-Dic-14	12,612,743.72	0.00					12,552,743.72	0.00	100.00%	99.52%			
AD/DGODU/225/14	5 M E 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DAMIRKO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ÁREA PARA JUEGOS ACUÁTICOS TIPO VORTEX (INFANTILES) EN EL PARQUE JAPÓN 2a SECCIÓN LAS ÁGUILAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-Nov-14	28-Dic-14	11,751,657.26	0.00					11,751,657.26	0.00	100.00%	100.00%			
ADS/DGODU/227/14	5 M B 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INTERSECCIÓN ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL ATRIO DE LA IGLESIA DE SANTA FE, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL PUEBLO DE SANTA FE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-Nov-14	31-Dic-14	279,400.00	0.00					279,400.00	0.00	100.00%	100.00%			

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		CÓDIGO DE ACTIVIDAD		CÓDIGO DE DELEGACIÓN		CÓDIGO DE DELEGACIÓN		CÓDIGO DE DELEGACIÓN		CÓDIGO DE DELEGACIÓN		CÓDIGO DE DELEGACIÓN		CÓDIGO DE DELEGACIÓN		CÓDIGO DE DELEGACIÓN		CÓDIGO DE DELEGACIÓN		CÓDIGO DE DELEGACIÓN	
AD/GODU/228/14	5 M B 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA TERRANOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL ATRIO DE LA IGLESIA DE SANTA FE, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL PUEBLO DE SANTA FE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	12-Nov-14	30-Dic-14	13,692,555.35	0.00						13,692,555.34	0.00	100.00%	100.00%				
AD/GODU/229/14	5 M E 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES PERSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE BARANDAL EN CALLE 33 DE LA COL. OLIVAR DEL CONDE 2da. SECCIÓN, ASÍ COMO, TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOMAS DE CHAMONTOYA, COL. LOMAS DE CHAMONTOYA, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS COMUNES EN LA CASETA DE VIGILANCIA EN LA AV. ROMULO O'FARRIL COL. OLIVAR DE LOS PADRES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-Nov-14	10-Dic-14	427,713.99	0.00						427,713.99	0.00	100.00%	100.00%				
ADS/GODU/231/14	5 M E 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGCOR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPORTIVO BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (3er. ETAPA), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	11-Nov-14	31-Dic-14	79,999.92	0.00						79,999.92	0.00	100.00%	100.00%				
AD/GODU/234/14	5 M E 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA LOMAS DE LAS ÁGUILAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	11-Nov-14	10-Dic-14	999,973.33	0.00						999,973.33	0.00	100.00%	100.00%				
AD/GODU/235/14	5 M E 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CALLE 22 (PUENTE PEATONAL), COLONIA HOGAR Y REDENCIÓN, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	11-Nov-14	10-Dic-14	290,689.31							290,689.31		100.00%	100.00%				
AD/GODU/236/14	5 M E 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQUITECTURA INGENIERIA MECÁNICA GRUJALVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA TIZAPÁN SAN ÁNGEL, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	11-Nov-14	10-Dic-14	151,094.56							151,094.56		100.00%	100.00%				
AD/GODU/237/14	5 M E 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE UNA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, COLONIA TECOLALCO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	11-Nov-14	10-Dic-14	785,000.00	0.00						785,000.00	0.00	100.00%	100.00%				



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE OBRA	CATEGORÍA	MODALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTANTO PRESUPUESTADO	MONTANTO PAGADO	MONTANTO A PAGAR	CONVENIO	CÓDIGO DE MONITORIO	ESTADO	AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
													EN TRÁMITE	FINANCERO	
AD/DGODU/238/14	5 M E 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES PERSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN AVENIDA DE LAS TORRES ESQUINA DALIAS, COLONIA TORRES DE POTRERO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-Nov-14	10-Dic-14	699,999.56						699,884.90	100.00%	99.98%
AD/DGODU/239/14	5 M E 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES PERSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN AVENIDA LOMAS DE CAPÚLA (REJA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA LOMAS DE CAPÚLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-Nov-14	10-Dic-14	650,000.00						650,000.00	100.00%	100.00%
IR/DGODU/242/14	5 M E 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	AGNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS DEPORTIVOS: ALEY, COLONIA BELEN DE LAS FLORES Y CAÑA, COLONIA LA OTRA BANDA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	14-Nov-14	31-Dic-14	2,391,559.63						2,391,559.63	100.00%	100.00%
ADS/DGODU/254/14	5 P 6 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	J&S-ESPACIOS E INTERIORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, EN LA COLONIA LOMAS DEL CAPULÍN, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Nov-14	31-Dic-14	219,447.54	0.00					219,447.53	0.00	100.00%
AD/DGODU/255/14	5 P 6 0 5 P 6 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADOR A DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, EN LA COLONIA LOMAS DEL CAPULÍN, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	07-Nov-14	31-Dic-14	7,313,293.27	0.00					7,313,293.26	0.00	100.00%
IR/DGODU/260/14	5 M E 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA TERRANOER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN 3RA. CERRADA DE ALCANFORES Y AZUCENA (POLVORÍN - COLUMPIO), Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA LOMAS DE LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-Nov-14	31-Dic-14	4,999,998.85	0.00					4,999,998.85	0.00	100.00%



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

PERIODO DE EJECUCIÓN										CONSTRUCCIÓN PERIODO - MONTO				ESTIMACIÓN				AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
N/A	ADS/DGODU/006/14	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	G.M. CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN CERRADA SANTA LUCIA, COL. OLIVAR DEL CONDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO, SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	26-Mar-14	03-Jul-14	419,521.97	0.00	ANTICIPO						419,521.47	0.00	100.00%	100.00%				
										AMORTIZADO													
										POR AMORTIZAR													
N/A	ADS/DGODU/007/14	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN CERRADA SANTA LUCIA, COLONIA OLIVAR DEL CONDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	31-Mar-14	19-Abr-14	513,584.95	0.00	ANTICIPO						506,504.93	0.00	100.00%	98.62%				
										AMORTIZADO													
										POR AMORTIZAR													
N/A	LP/DGODU/008/14	5010	LICITACIÓN PÚBLICA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	31-Mar-14	26-Jun-14	6,214,302.00	0.00	ANTICIPO						6,207,610.54	0.00	100.00%	99.89%				
										AMORTIZADO													
										POR AMORTIZAR													
N/A	ADS/DGODU/013/14	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA TLATILCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN AVENIDA GLACIAR Y AVENIDA ROMULO O'FARRIL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	09-May-14	16-Ago-14	366,316.92	0.00	ANTICIPO						366,316.85	0.00	100.00%	100.00%				
										AMORTIZADO													
										POR AMORTIZAR													
N/A	LP/DGODU/014/14	5010	LICITACIÓN PÚBLICA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN AVENIDA GLACIAR Y AVENIDA ROMULO O'FARRIL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	14-May-14	11-Ago-14	6,124,972.93	0.00	ANTICIPO						6,124,230.34	0.00	100.00%	99.99%				
										AMORTIZADO													
										POR AMORTIZAR													
N/A	LP/DGODU/038/14	5M93	LICITACIÓN PÚBLICA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO COLGANTE EN CALLE FRONTERA Y LUMINARIAS TIPO BALIZA EN CALLE AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA SAN ANGEL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	11-Ago-14	24-Sep-14	2,097,863.27	0.00	ANTICIPO						2,097,863.27	0.00	100.00%	100.00%				
										AMORTIZADO													
										POR AMORTIZAR													
N/A	IR/DGODU/042/14	5010	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA TERRITORIAL CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-Ago-14	26-Sep-14	1,253,240.42	0.00	ANTICIPO						1,253,237.79	0.00	100.00%	100.00%				
										AMORTIZADO													
										POR AMORTIZAR													
N/A	IR/DGODU/049/14	5010	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA LAPIZ Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, EN LA AVENIDA ROMULO O'FARRIL DEL TRAMO DE ALTA TENSION A PERIFÉRICO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Sep-14	15-Oct-14	1,648,427.06	0.00	ANTICIPO						1,648,425.69	0.00	100.00%	100.00%				
										AMORTIZADO													
										POR AMORTIZAR													
	AD/DGODU/052/14	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN FACHADA EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA BARRIO NORTE	01-Sep-14	20-Sep-14	449,000.01	0.00							449,000.01	0.00	100.00%	100.00%				

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014**

				CONVENIO DE FIANZA - MONTEF				ESTIMACION				AVANCE				OBLIGACIONES			
PROYECTO	ACTIVIDAD	MONTO	VALOR	ENTRADA	PROG	FINANCIO	DEBERIAN												
IR/DGODU/056/14	5 O 10	INVITACIÓN RESTRINGIDA	COBRAJA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BALIZA EN LAS COLONIAS: 1.- EL BOSQUE 2a. SECCIÓN (AMPL.), 2.- LA CONCHITA, 3.- LOMAS DE CAPULA, 4.- OLIVAR DEL CONDE 1a. SECCIÓN I, 5.- OLIVAR DEL CONDE 1a. SECCIÓN II, 6.- PILITO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 7.- REACOMODO EL CUERNITO, 8.- LA CASCADA, 9.- CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS, 10.- CERRO CHICO, 11.- CORPUS CRISTI XOCOMECATLA, 12.- LA CEBADA (AMPL.), 13.- LOS CEBROS, 14.- PASEO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, 15.- PUEBLO NUEVO, 16.- SANTA LUCIA REACOMODO, 17.- BALCONES DE CEHAYO, 18.- EL MIRADOR, 19.- LOMAS DE CHAMONTOYA, 20.- LOMAS DE GUADALUPE, 21.- OLIVAR DE LOS PADRES, 22.- TLACUILAPA, 23.- REACOMODO (AMPL.), 23.- MOLINO DE SANTO DOMINGO (U.H.), 24.- CANADA DEL OLIVAR (U.H.) Y 25.- UNIÓN POPULAR EMILIANO ZAPATA (U.H.) ASÍ COMO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MÉRULA EN LAS COLONIAS: 1.- BELÉN DE LAS FLORES (U.H.), 2.- EN FACHADA BELÉN DE LAS FLORES SECCIÓN RELLENO, 3.- EL PIRO FRACC., 4.- LA MEXICANA AMPL., 5.- PARAJE EL CABALLITO, 6.- ESTADO DE HIDALGO, Y 7.- BELLAVISTA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CHAPULTEPEC EN LA COLONIA AYOTL A TODAS LAS SECCIONES.	11-Sep-14	10-Oct-14	7,160,033.03	0.00	7,160,033.00	0.00	100.00%	100.00%							
IR/DGODU/057/14	5 P 60	INVITACIÓN RESTRINGIDA	AGHI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE DOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL (2 PARQUES Y SUS GIMNASIOS AL AIRE LIBRE)	12-Sep-14	30-Nov-14	1,894,797.74	0.00	1,894,797.74	0.00	100.00%	100.00%							
AD/DGODU/062/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN DE LA CALLE TRANSMISIONES DE SALVATIERRA A CERRADA, TRANSMISIONES, COLONIA SAN ÁNGEL INN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Oct-14	01-Nov-14	248,299.92	0.00	248,299.92	0.00	100.00%	100.00%							
AD/DGODU/064/14	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS COLONIAS, TLAPECHICO, LA JOYA, OLIVAR DEL CONDE Y LA PERA XOCHINAHUAC U. HAB, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	08-Oct-14	16-Nov-14	1,109,500.00	0.00	1,109,500.00	0.00	100.00%	100.00%							
AD/DGODU/065/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOVELY S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COLONIA SANTA FE (U.HAB) SANTA FE IMSS, LOMAS DE PLATEROS (U.HAB) SECCIÓN H Y UNIÓN OLIVOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	08-Oct-14	06-Nov-14	213,550.42	0.00	213,550.42	0.00	100.00%	100.00%							
AD/DGODU/066/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AFGANI EDIFICA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COLONIAS, ANTONIO FLORES Y BELÉN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	08-Oct-14	06-Nov-14	682,316.41	0.00	682,316.41	0.00	100.00%	100.00%							
AD/DGODU/067/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRIJALVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, EN LAS COLONIAS, GOLONDRINAS 1a. SECCIÓN Y HOGAR Y REDENCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS, METROPOLITANA (U.HAB) Y MIGUEL GAONA ARMENTA, DENTRO DEL PERÍMETRO	09-Oct-14	17-Nov-14	868,915.98	0.00	868,915.95	0.00	100.00%	100.00%							
AD/DGODU/068/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, EN LA COLONIA UNIDAD POPULAR TEPEACA, DENTRO DEL PERÍMETRO, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS, LADERA GRANDE O LA CEBADITA Y ARTURO GAMIZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	09-Oct-14	17-Nov-14	651,544.35	0.00	651,543.85	0.00	100.00%	100.00%							
AD/DGODU/069/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, EN LAS COLONIAS, TECOLCALCO, JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ Y LAS PALMAS DENTRO EL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	09-Oct-14	17-Nov-14	651,681.07	0.00	651,477.13	0.00	100.00%	99.97%							
AD/DGODU/070/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COLONIAS SANTA FE KM 85, LOMAS DE LA ERA Y TLACOYAUQUE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	09-Oct-14	17-Nov-14	651,676.33	0.00	651,676.33	0.00	100.00%	100.00%							

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

CONTRATOS DE SERVICIOS										MONEDAS		ESTIMACION		FINANCIAMIENTO		AVANCE	
CONTRATO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ESTIMADO	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO POR CONTRATO	VALOR PAGADO POR CONTRATO	VALOR PAGADO POR CONTRATO	VALOR PAGADO POR CONTRATO	VALOR PAGADO POR CONTRATO	VALOR PAGADO POR CONTRATO	VALOR PAGADO POR CONTRATO	VALOR PAGADO POR CONTRATO	VALOR PAGADO POR CONTRATO	VALOR PAGADO POR CONTRATO	VALOR PAGADO POR CONTRATO	VALOR PAGADO POR CONTRATO	VALOR PAGADO POR CONTRATO
AD/IGODU/071/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, EN LA COLONIA AVE REAL, DENTRO EL PERIMETRO DELEGACIONAL.	09-Oct-14	17-Nov-14	217,231.56	0.00						217,231.56	0.00	100.00%	100.00%
AD/IGODU/072/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, EN LAS COLONIAS PRIV. CENTENARIO, HERÓN PROAL, PRESIDENTES 2da AMPLIACIÓN Y TORRES DE SAN ANTONIO (J.HAB), DENTRO EL PERIMETRO DELEGACIONAL.	09-Oct-14	17-Nov-14	868,915.59	0.00						868,915.58	0.00	100.00%	100.00%
LP/IGODU/075/14	5 O 10	LICITACIÓN PÚBLICA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA LÁPIZ EN AVENIDA DEL ROSAL Y ROSA DE CASTILLA ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-Oct-14	14-Dic-14	3,112,376.54	0.00						3,112,376.53	0.00	100.00%	100.00%
ADS/IGODU/076/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA TLATILCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA LÁPIZ EN AVENIDA DEL ROSAL Y ROSA DE CASTILLA ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-Oct-14	19-Dic-14	53,311.65	0.00						53,311.52	0.00	100.00%	100.00%
LP/IGODU/077/14		LICITACIÓN PÚBLICA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA TERRITORIAL LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Oct-14	15-Dic-14	9,868,016.01	0.00						9,867,983.28	0.00	100.00%	100.00%
AD/IGODU/084/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUWKA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS: MOLINO DE ROSAS AMPL, ARBOLEDAS POLITOCO Y TETLALPAN, ASI COMO, TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA TLACUYAQUE AMPL., DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Oct-14	02-Dic-14	868,926.21	0.00						868,926.20	0.00	100.00%	100.00%
AD/IGODU/090/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO TG, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BALIZA EN LAS COLONIAS: SAN PEDRO DE LOS PINOS, LOMAS DE SANTA FE, LOMAS DE SANTA FE II Y GARCIMARREO REACOMODO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	27-Oct-14	25-Nov-14	868,164.88	0.00						868,164.88	0.00	100.00%	100.00%
AD/IGODU/098/14	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS: BELEN DE LAS FLORES, BOSQUES DE TARANGO Y LA PRESA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	27-Oct-14	25-Nov-14	651,533.73	0.00						434,302.17	0.00	100.00%	66.66%
ADS/IGODU/109/14		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GNSY INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES, EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Oct-14	31-Dic-14	299,999.15	0.00						299,999.20	0.00	100.00%	100.00%
IR/IGODU/110/14		INVITACIÓN RESTRINGIDA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCION AMBIENTAL Y RESTAURACION, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	28-Oct-14	26-Dic-14	4,695,679.88	0.00						4,695,699.88	0.00	100.00%	100.00%
ADS/IGODU/111/14		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GERARDO RAMIREZ BENITEZ	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIÓN DE POSTES CÓNICOS EN LA COLONIA SANTA FE CIUDAD, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	31-Oct-14	31-Dic-14	274,906.93	0.00						274,906.91	0.00	100.00%	100.00%



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PAGADO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE PRESUPUESTADO (%)	AVANCE REAL (%)	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE PRESUPUESTADO (%)	AVANCE REAL (%)				
IR/DGODU/112/14			INVTACIÓN RESTRINGIDA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIÓN DE POSTES CÓNICOS EN LA COLONIA SANTA FE CIUDAD, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	26-Dic-14	9,087,582.98	0.00				9,087,582.98	0.00	100.00%	100.00%
ADS/DGODU/114/14	5 M 93		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA TLATILCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO COLUMNA EN LAS COLONIAS: ALTAVISTA, SAN ÁNGEL Y SAN ÁNGEL INN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	29-Oct-14	27-Nov-14	90,033.47	0.00				90,033.43	0.00	100.00%	100.00%
AD/DGODU/115/14	5 M 93		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA NEBO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO COLUMNA EN LAS COLONIAS: ALTAVISTA, SAN ÁNGEL Y SAN ÁNGEL INN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	30-Nov-14	4,501,142.72	0.00				4,501,064.00	0.00	100.00%	100.00%
AD/DGODU/119/14	5 O 10		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA URBANIZADORA HJC, S. A. DE C. V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUES DE BOLSILLO EN LA COLONIA LOMAS DE BECERRA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	17-Dic-14	498,168.75	0.00				498,168.75	0.00	100.00%	100.00%
AD/DGODU/120/14	5 O 10		ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA MEDIANTE COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN LA COLONIA MOLINO DE ROSAS, ASÍ COMO TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUES DE BOLSILLO EN LA COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	02-Dic-14	599,787.45	0.00				599,787.45	0.00	100.00%	100.00%
AD/DGODU/134/14	5 O 10		ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION DE IMAGEN URBANA A TRAVES DE PARQUES DE BOLSILLO EN LAS COLONIAS DESARROLLO URBANO Y GOLONDRINAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	12-Dic-14	434,426.92	0.00				434,426.91	0.00	100.00%	100.00%
AD/DGODU/135/14	5 O 10		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA TERRANOER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA GRAL. CARLOS A. MADRAZO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	12-Dic-14	217,229.70	0.00				217,229.70	0.00	100.00%	100.00%
AD/DGODU/136/14	5 O 10		ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS: LA PRESA SECCIÓN HORNOS, ZOTOLITLA, POLVORA Y LOMAS DE PUERTA GRANDE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	03-Nov-14	02-Dic-14	868,925.84	0.00				868,925.83	0.00	100.00%	100.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

										MONTO CONTRATADO		P.C.O.		TERMINO	MONTO	PAGADA		EN TRAMITE	FISICO		FINANCERO		OBSERVACIONES
	AD/DGODU/164/14	5 O 1 O	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS COLONIAS: JALALPA, ARCOS DE CENTENARIO, LOMAS DE TETELPAN Y SAN CLEMENTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	12-Dic-14	868,924.59	0.00							868,924.59	0.00	100.00%	100.00%				
	AD/DGODU/165/14	5 O 1 O	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS: CONCIENCIA PROLETARIA TLACUITLAPA Y TORRES DE POTRERO, ASI COMO, TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUES DE BOLSILLO EN LA COLONIA EMANCIPACION DEL PUEBLO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	02-Dic-14	868,924.76	0.00							868,924.75	0.00	100.00%	100.00%				
	AD/DGODU/166/14	5 O 1 O	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS: ZONA JALALPA TEPTITO (AMPL.) Y JALALPA (AMPL.), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	02-Dic-14	434,245.88	0.00							434,232.74	0.00	100.00%	100.00%				
	AD/DGODU/167/14	5 O 1 O	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN, ASESORIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA EL BOSQUE SECCIÓN TORRES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	12-Dic-14	217,122.94	0.00							217,122.93	0.00	100.00%	100.00%				
	AD/DGODU/168/14	5 O 1 O	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS TIPO O.V. EN LA TERRITORIAL SAN ÁNGEL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	22-Nov-14	499,750.01	0.00							499,749.62	0.00	100.00%	100.00%				
	AD/DGODU/169/14	5 O 1 O	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCION AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA LA OTRA BANDA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	22-Nov-14	249,875.00	0.00							249,875.00	0.00	100.00%	100.00%				
	AD/DGODU/170/14	5 O 1 O	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES EN LA COLONIA PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS AMPL), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	02-Dic-14	217,122.94	0.00							217,122.94	0.00	100.00%	100.00%				
	AD/DGODU/171/14	5 O 1 O	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INTERSECCIÓN ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA MINAS DE CRISTO, ASI COMO, TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA TETELPAN, PALMAS AXOTITLA, PRESIDENTES 1A (AMPL.) Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL) 10-142, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	02-Dic-14	1,085,614.72	543.08							1,085,452.67	0.00	100.00%	99.99%				
	AD/DGODU/172/14	5 O 1 O	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA PUNTA DE CEHUAYO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	02-Dic-14	217,218.67	0.00							216,218.65	0.00	100.00%	99.54%				
	AD/DGODU/207/14	5 O 1 O	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS: CRISTO REY, OLIVAR DEL CONDE 2A SECC. SECC. I Y Y COVE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-Nov-14	03-Dic-14	651,694.67	0.00							651,694.66	0.00	100.00%	100.00%				



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

PROYECTO	CLASIFICACIÓN	MODALIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTIMACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO	PROGRESO FÍSICO (%)	PROGRESO PRESUPUESTAL (%)	PROGRESO PRESUPUESTAL (%)	PROGRESO PRESUPUESTAL (%)
AD/DGODU/208/14	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS: PONCIANO ARRIAGA, GARCIMARRERO, JALAPA TEPITO Y MILPA DEL CEDRO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	04-Nov-14	03-Dic-14	868,923.93	0.00	868,923.76	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/210/14	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR LEFORT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA VILLA PROGRESISTA, 10-236, ASÍ COMO, TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA SANTA FE Y TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA EL PARAISO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	04-Nov-14	03-Dic-14	651,692.00	0.00	651,689.22	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/211/14	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR LEFORT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA EL BOSQUE, ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA CALZADA JALAPA Y TRABAJOS DE ÁREAS VERDES Y CAMELONES (ANDADOR CENTRAL DE ECOCRETO) EN LA COLONIA HACIENDA GUADALUPE CHIMALISTAC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	04-Nov-14	03-Dic-14	651,690.44	0.00	651,690.44	0.00	100.00%	100.00%	
IR/DGODU/215/14	5010	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DAMIRO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUES DE BOLSILLO EN LA COLONIA PROGRESO TIZAPÁN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	12-Nov-14	31-Dic-14	1,491,456.32	0.00	1,491,456.32	0.00	100.00%	100.00%	
IR/DGODU/216/14	5010	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HORIZONTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA PRESIDENTES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	12-Nov-14	31-Dic-14	1,496,625.23	0.00	1,496,625.16	0.00	100.00%	100.00%	
IR/DGODU/217/14	5ME3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PEGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA MOLINO DE SANTO DOMINGO, ASÍ COMO, TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LOMAS DE TARANGO (U.HAB.), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	12-Nov-14	11-Dic-14	1,018,318.48	0.00	1,018,318.48	0.00	100.00%	100.00%	
ADS/DGODU/218/14	5ME3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GERARDO RAMÍREZ BENÍTEZ	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS O.V. EN LAS TERRITORIALES: LAS ÁGUILAS, PLATEROS, SAN ÁNGEL Y TOLTECA, ASÍ COMO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN TODO EL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-Nov-14	15-Dic-14	257,420.99	0.00	257,420.99	0.00	100.00%	100.00%	
LP/DGODU/219/14	5ME3	LICITACIÓN PÚBLICA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS O.V. EN LAS TERRITORIALES: LAS ÁGUILAS, PLATEROS, SAN ÁNGEL Y TOLTECA, ASÍ COMO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN TODO EL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-Nov-14	10-Dic-14	12,866,937.48	0.00	12,866,786.60	0.00	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

[illegible]



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA	CLAVE DE OBRA
AD/DGODU/232/14	5 M E 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUES DE BOLSILLO EN LA COLONIA LA OTRA BANDA, ASÍ COMO, TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA PRIMERA VICTORIA SECCIÓN BOSQUES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-Nov-14	10-Dic-14	749,342.31	0.00							749,342.31	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/243/14	5 M E 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA MOLINO DE ROSAS, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2ª SECCIÓN II, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL; ASÍ COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA PALMAS AXOTITLA Y TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA EN LA COLONIA SAN CLEMENTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	12-Dic-14	949,178.28	0.00							949,178.28	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/244/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS DOS RIOS, FRANCISCO VILLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	02-Dic-14	434,332.78	0.00							434,267.55	0.00	100.00%	99.98%	
AD/DGODU/245/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO YACALLI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (ANDADOR EN CAMELLON) EN LA COLONIA FLORIDA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	02-Dic-14	217,166.40	0.00							217,166.40	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/246/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA & INVERSIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE PARQUES DE BOLSILLO EN LA COLONIA MOLINO DE ROSAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	02-Dic-14	760,748.45	0.00							760,748.45	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/247/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS COLONIAS PRESIDENTES, CHIMALISTAC Y TOLTECAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	02-Dic-14	4,388,324.11	0.00							4,388,324.12	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/248/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JONATHAN LÓPEZ SALAZAR	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA DOS RIOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	02-Dic-14	319,904.00	0.00							319,904.00	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/249/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROHEAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA LOMAS DE LOS ANGELES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	02-Dic-14	134,959.50	0.00							134,959.50	0.00	100.00%	100.00%	
AD/DGODU/250/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE PARQUES DE BOLSILLO EN LA COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	02-Dic-14	699,790.01	0.00							699,790.01	0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2014

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	CATEGORÍA	MODALIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	COMPROBADO	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIAL	FINAL	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
	AD/DGODU/251/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA ARVIDE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	02-Dic-14	465,860.20	0.00						445,733.85	0.00	100.00%	95.66%	
	AD/DGODU/252/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUWKA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA ARBOLEDAS POLITOCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	02-Dic-14	349,895.00	0.00						349,895.00	0.00	100.00%	100.00%	
	AD/DGODU/253/14	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACION, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA MEDIANTE EL BALIZAMIENTO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Nov-14	02-Dic-14	3,998,800.00	0.00						3,998,800.00	0.00	100.00%	100.00%	
	IR/DGODU/258/14	5 M E 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RAFAEL CARRILLO ZAMORA	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PARQUE ECOLÓGICO MOLINO DE ROSAS	18-Nov-14	31-Dic-14	5,994,896.77	0.00						5,994,896.77	0.00	100.00%	100.00%	
	IR/DGODU/259/14	5 M E 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONASOSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PARQUE ECOLÓGICO MINESTONGO	18-Nov-14	31-Dic-14	6,993,975.84	0.00						6,993,973.81	0.00	100.00%	100.00%	
	IR/DGODU/261/14	5 M E 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES PERSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN PUERTO YUCALPETEN, COLONIA AMPLIACIÓN PILOTO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-Nov-14	31-Dic-14	1,499,924.42	0.00						1,499,924.00	0.00	100.00%	100.00%	
	IR/DGODU/269/14	5 M E 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIÓN, ASESORIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE (PARQUE TOLTECA) ENTRE CANARIO Y SUR 112, COLONIA TOLTECA, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-Nov-14	31-Dic-14	1,325,201.01	0.00						1,325,201.01	0.00	100.00%	100.00%	
	AD/DGODU/270/14	5 M E 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MICA CONSTRUCCIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS COLONIAS PUEBLO NUEVO Y TLACUTLAPA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO RECUPERACION DE IMAGEN URBANA A TRAVES DE PARQUES DE BOLSILLO EN LA COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	28-Nov-14	31-Dic-14	1,032,723.00	0.00						1,031,189.53	0.00	100.00%	99.85%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE BANCOS	TOTAL DE ANTICIPOS
149,836,058.92	544.94	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	148,364,260.87	0.00	98.88%	97.42%



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015**

N° SESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN				OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
N/A	N/A	AD/DGODU/001/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 2 9 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AL COMEDOR DEL CAMPAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	343,878.31	6,121.69	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/002/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SANITARIOS Y REGADERAS EN EL VIVERO NABOR CARRILLO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	550,000.00	0.00	ANTICIPO					550,000.00	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/003/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LOS BAÑOS DEL CAMPAMENTO DE OBRAS VIALES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	350,000.00	0.00	ANTICIPO					313,430.19	0.00	100.00%	89.55%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	IR/DGODU/004/15	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO, EN CALLE 6, COLONIA MARTINICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PREDIO COLIPA ETAPA II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	09-Feb-15	25-Mar-15	2,271,840.05	0.00	ANTICIPO					701,647.58	0.00	100.00%	30.88%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/005/15	5P20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCION ES PERSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LA ERA, COL SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	23-Mar-15	06-May-15	591,499.85	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	11.00%	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/028/15	5P20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL PARA DELIMITAR ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA LA ANGOSTURA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	689,535.11	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/029/15	5P20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REGENERACIÓN DE CAVIDAD UBICADA EN LA CALLE DUNA ESQ. CERRADA DE LAS ÁGUILAS, COLONIA ÁGUILAS 1er. PARQUE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	449,057.27	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
5,245,810.59	6,121.69	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIO	TOTAL DE ESTIMACIONES			
0	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	1,565,077.77	0.00	2.35%	1.26%



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
 EJERCICIO 2015**

Nº REGIÓN	NÚMERO		P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
N/A	N/A	AD/DGODU/006/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA ALFALFAR, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS ALFONSO XIII Y MERCED GOMEZ DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,645.92	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/007/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS MOLINO DE ROSAS, MOLINOS DE ROSAS (AMPL) Y COVE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,641.29	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/008/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS ESTADO DE HIDALGO Y CRISTO REY, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA EL CAPULIN	01-Abr-15	30-Abr-15	704,633.11	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/009/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS JOSE MARIA PINO SUAREZ Y ARVIDE, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA	01-Abr-15	30-Abr-15	704,650.70	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/010/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA ISIDRO FABELA, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA 2DA JALALPA TEPITO (AMPL) DENTRO DEL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,737.30	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/011/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS JALALPA (AMPL) Y JALALPA TEPITO, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA JALALPA EL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,571.27	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/012/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS BALCONES DE CEHUAYO Y MARGARITA M. DE JUÁREZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,704.21	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/013/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS GOLONDRINAS, GUADALUPE INN Y MARTINICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,035.77	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/014/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA MINAS DE CRISTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	234,527.81	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/015/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AMPL) Y PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO	01-Abr-15	30-Abr-15	704,140.47	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SECCIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
N/A	N/A	AD/DGODU/016/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PRESIDENTES Y PRESIDENTES 1A (AMPL), ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA	01-Abr-15	30-Abr-15	704,108.04	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/017/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS LAS CUEVITAS Y LOMAS DE SANTA FE II, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA PASEO DE LAS LOMAS SAN CARLOS, DENTRO DEL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,556.31	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/018/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LA HERRADURA, LA OTRA BANDA Y TECOLALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/019/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA TIZAPANTIZAPAN SAN ANGEL, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC EN LA COLONIA	01-Abr-15	30-Abr-15	468,839.07	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/020/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA MARTIRES DE TACUBAYA, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA MOLINO DE SANTO	01-Abr-15	30-Abr-15	469,327.69	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/021/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LOMAS DE SANTO DOMINGO, LOMAS DE BECERRA Y POLVORA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/022/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LOMAS DE PUERTA GRANDE, Y SANTA MARIA NONOALCO, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA	01-Abr-15	30-Abr-15	704,108.04	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/023/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS UNIDAD POPULAR TEPEACA, PRADOS DEL PROVIDENCIA Y PUNTA DE CEHUAYO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/024/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS TOLTECA, LAS AGUILAS Y LAS AGUILAS SECCIÓN HORNOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/025/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LIBERACIÓN PROLETARIA Y LOMAS DEL CAPULIN, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA VILLA VERDE, DENTRO DEL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,141.56	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	NÚMERO		F.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
N/A	N/A	AD/DGODU/026/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS OLIVAR DEL CONDE 1A SECC I Y OLIVAR DEL CONDE 1A SECC II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGODU/027/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS TLACOYAQUE (AMPL.) Y TLACOYAQUE (BARR), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
13,614,416.08	0.00	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
AD/DGODU/001/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 2.9 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AL COMEDOR DEL CAMPAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Feb-15	04-Mar-15	343,878.31	6,121.69	ANTICIPO							100.00%	0.00%	
									AMORTIZADO									
									POR AMORTIZAR									
AD/DGODU/002/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SANITARIOS Y REGADERAS EN EL VIVERO NABOR CARRILLO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Feb-15	04-Mar-15	550,000.00	0.00								100.00%	0.00%	
AD/DGODU/003/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LOS BAÑOS DEL CAMPAMENTO DE OBRAS VIALES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Feb-15	04-Mar-15	350,000.00	0.00								100.00%	0.00%	
IR/DGODU/004/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIÁMETRO, EN CALLE 6, COLONIA MARTINICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL; ASÍ COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PREDIO COLIPA ETAPA II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	09-Feb-15	25-Mar-15	2,271,840.05	0.00								95.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
3,515,718.36	6,121.69	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIO	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	0.00	2.26%	0.00%