



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO
N/A	N/A	AD/DGODU/004/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE EJERCITADORES EN PLANCHAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES JALALPA Y CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	28-mar-16	26-abr-16	449,300.86	699.14				449,300.86		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/005/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI, CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE EJERCITADORES EN PLANCHAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	28-mar-16	26-abr-16	496,609.15	13,390.85				496,609.15		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/006/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOLPAT SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE EJERCITADORES EN PLANCHAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	28-mar-16	26-abr-16	359,824.07	175.93				359,729.92		100.00%	99.97%	
N/A	N/A	AD/DGODU/007/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE BARRA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA COLONIA LA COVE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-abr-16	06-may-16	441,359.12	640.88				441,359.12		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	LP/DGODU/008/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; Y TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADOS EN LA CALLE 10 DE LA COLONIA PONCIANO ARRIAGA; ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGO A TRAVÉS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADOS EN DESIERTO DE LOS LEONES (BRIGADA SIETE) DE LA COLONIA LOMAS DE LA ERA; Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADOS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1A. SECCIÓN, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	11-abr-16	09-jun-16	13,670,383.01	9,616.99				13,670,383.01		100.00%	100.00%	SE REALIZO CONVENIO
N/A	N/A	LP/DGODU/009/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO ITSEN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-abr-16	15-dic-16	12,056,979.25	5,229.27				12,056,979.25		100.00%	100.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
N/A	N/A	IR/DGODU/011/16	5P26	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LA CALLE BARRANCA PILARES DE LA COLONIA AGUILAS PILARES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	29-abr-16	30-may-16	1,468,153.62	1,846.38					1,468,153.62		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/013/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BEBEDEROS PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN UBICADOS EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-may-16	12-jun-16	405,977.15	22.85					405,977.14		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/016/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DELEGACIONAL UBICADO EN LA COLONIA TOLTECA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	23-jun-16	22-jul-16	315,195.03	0.00					315,195.03		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/017/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE ABASTECIDA POR MANANTIALES CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA CUTZAMALA, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN EL PUEBLO DE SANTA ROSA XOCHIAH, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	23-jun-16	22-ago-16	633,601.57	0.00					633,601.57		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/018/16	5O16	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE: REPARACIÓN DE CANALETA EN LA COLONIA CEDRO CHICO; REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE MINA ZOYAPAN COLONIA LOMAS DE SANTO DOMINGO AMPL.; SUSTITUCIÓN DE COLADERAS EN LA COLONIA LORETO; CAMBIO DE DRENAJE EN 3RA. CDA. DE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA TLACOYAGUE; CAMBIO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PIRU (FRACC); DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FLOR DE MARIA; REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GALEANA; CAMBIO DE TUBERÍA EN LA COLONIA LADERA GRANDE O LA CEBADITA; CAMBIO DE TUBERÍA EN LA RED HIDRÁULICA EN LA COLONIA LOMAS DE LOS CEDROS; CAMBIO Y REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED HIDRÁULICA EN LA COLONIA REAL DEL MONTE; CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TETELPAN (PBL0); Y CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BELEN DE LAS FLORES.; TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	2,992,449.05	499.27					2,992,449.05		100.00%	100.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/019/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	CONASOSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LAS COLONIAS ATLAMAXAC, AVE REAL AMPLIACIÓN (AMPL), BELEN DE LAS FLORES, BOSQUES DE TARANGO, GOLONDRINAS ZDA, SECCIÓN Y LA CONCHITA, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,496,270.40	203.76				1,496,270.39		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/020/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	VACS CONSTRUCCION ES.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LAS COLONIAS CANUTILLO PREDIO LA PRESA, LA PRESA SECCIÓN HORNOS, LIBERACIÓN PROLETARIA Y LOMAS DE CAPULA. ASI COMO, TRABAJOS DEL CENTRO COMUNAL EN LA COLONIA EMANCIPACIÓN DEL PUEBLO, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,246,206.14	855.66				1,246,206.14		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/021/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	GAMAC CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LAS COLONIAS LOMAS DE GUADALUPE, LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN, LOMAS DE PUERTA GRANDE Y OCHO DE AGOSTO. ASI COMO, LA REHABILITACIÓN DE ESCALERAS EN LA COLONIA CANUTILLO (AGUASCALIENTES), Y TRABAJOS DE REEMPLAZO DE PORTON Y PUERTA PEATONAL EN LA COLONIA TARANGO (RNCDA), TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,496,400.00	74.16				1,496,400.00		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/022/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	GRUPO GFMX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LAS COLONIAS PRESIDENTES 1RA. AMPL., TEJOCOTE, TEPEACA, UNIDAD POPULAR TEPEACA Y VILLA SOLIDARIDAD. ASI COMO, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA COLONIA 26 DE JULIO, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,496,044.98	429.18				1,496,044.98		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/023/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN CONDESA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA COLONIA COOPERATIVA CEHUAYO; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA COLONIA VILLA VERDUM; CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA ACUEDUCTO; MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL PARQUE DE LA CURVA EN LA COLONIA ARTURO MARTÍNEZ; REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA MARÍA G. DE GARCÍA RUIZ; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO SOCIAL EN LA COLONIA JALALPA; Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA PODER POPULAR; TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,742,690.10	0.00				1,493,694.23		100.00%	85.71%		



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/024/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y OBRA, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS ALPES (AMPL.), JALALPA (AMPL.), ARVIDE Y 2DA. JALALPA TEPITO (AMPL.); BANQUETAS Y ESCALERAS EN CALLE 1 Y 2, NIVELACIÓN DE TERRENO Y JARDÍN EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE 4, EN LA COLONIA ARTURO GAMIZ; REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS Y BALIZAMIENTO EN LA COLONIA GUADALUPE INN; ASI COMO, TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MANTUANOS Y CALLE ABRUZOS EN LA COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ; PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA ACUILTLA; REHABILITACIÓN DE LA ENTRADA DE LA COLONIA ARBOLEDAS POLITOCO; BACHEO (EMPEDRADO) EN LA COLONIA ATLAMAYA; PAVIMENTACIÓN 1RA. ETAPA EN LA COLONIA AXOTLA; Y REPAVIMENTACIÓN EN CALLE FLOR DE LIZ, EN LA COLONIA LOS CEDROS; TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	2,990,514.23	2,434.09					2,990,514.23		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/025/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	SOLUCIONES CUBIKA, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA BALCONES DE CEHUAYO; REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN LA CALLE SAN MIGUEL DE LA COLONIA CORPUS CHRISTY AMPL. XOCOMECATLA; COLOCACIÓN DE BARANDALES Y PASAMANOS DE LA COLONIA EL CAPULÍN (AMPL.); REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA EL PIRUL; REHABILITACIÓN DE ANDADOR Y COLOCACIÓN DE BARANDAL EN LA COLONIA EL RUEDO; Y REPAVIMENTACIÓN EN LA BAJADA TECALCAPA EN LA COLONIA EL MIRADOR; TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,496,276.15	198.01					1,496,276.15		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/026/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS Y COLOCACIÓN DE BARANDAL EN LAS COLONIAS DESARROLLO URBANO, GOLONDRINAS, LA ARANA, LA CASCADA Y LOMAS DE LA ERA, ASI COMO, COLOCACIÓN DE BARANDALES EN LA COLONIA MIGUEL GAONA ARMENTA, TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,494,637.09	1,837.07					1,494,637.09		100.00%	100.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO
N/A	N/A	AD- EXC/DGODU/027/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	CONSTRUCTORA ANGCOR, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA HERÓN PROAL, ASI COMO, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS JALALPA EL GRANDE, JALALPA TEPITO, JARDINES DEL PEDREGAL, LA MARTINICA Y PUENTE COLORADO, TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,488,779.43	7,694.73				1,488,779.43		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD- EXC/DGODU/028/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	SERVICIOS JORO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE: INSTALACIÓN DE PASAMANOS Y BARANDAL EN LA COLONIA HOGAR Y REDENCIÓN; COLOCACIÓN DE BARANDALES EN LA COLONIA LOMAS DE BECERRA; REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO; REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS Y COLOCACIÓN DE BARANDAL EN LA COLONIA OCOTILLOS; COLOCACIÓN DE BARANDALES O PASAMANOS EN LAS COLONIAS SAN CLEMENTE Y OLIVAR DEL CONDE 2DA. SECCIÓN II; TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,496,399.93	74.23				673,379.37		100.00%	45.00%	
N/A	N/A	AD- EXC/DGODU/029/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN EN CALLE NOCHE BUENA EN LA COLONIA BELEN DE LAS FLORES SECCIÓN RELLENO; PAVIMENTACIÓN 1RA. ETAPA EN LA COLONIA BONANZA; PAVIMENTACIÓN EN LAS COLONIAS CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS, EL BOSQUE, CAPULÍN Y LA HUERTA; PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN SAN FRANCISCO EN LA COLONIA CORPUS CHRISTY; CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA EL BOSQUE 2DA. SECCIÓN (AMPL.); BACHEO DE EMPEDRADO EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE; CAMBIO DE PAVIMENTO POR CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA MINAS DE CRISTO; TERMINACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA PALMAS AXOTITLA; CAMBIO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA PRADOS PROVIDENCIA; Y SUSTITUCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA UNIÓN OLIVOS; TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	3,231,825.17	10,535.51				3,231,825.17		100.00%	100.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/030/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE; PAVIMENTACIÓN EN LAS COLONIAS PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, SAN PEDRO DE LOS PINOS, TETELPAN Y TLACOYAQUE (AMPL.); REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA TEPEACA (AMPL.) Y TLACOYAQUE BARRIO; Y REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO REAL A TOLUCA DE LA COLONIA SANTA FE KM 8.5.; TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	1,743,844.90	2,041.62				1,743,844.90		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/034/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DFE RIESGOS A TRAVÉS DE REGENERACIÓN DE CAVIDADES DE ALTO RIESGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. UBICADO EN LA CALLE PUERTO CANDELARIA DE LA COLONIA PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) AMPL. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	4,587,281.93	62,718.07				4,587,257.47		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD/DGODU/035/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE TABIQUE APARENTE EN LA COLONIA BEJERO Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO DE CONVIVENCIA EN LA COLONIA CONCIENCIA PROLETARIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	14-jul-16	31-ago-16	498,411.45	413.27				498,411.44		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD/DGODU/036/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	BAUSTEIN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA COLONIA DOS RÍOS; TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL KIOSKO "LAS ÁGUILAS" EN LA COLONIA LAS ÁGUILAS Y CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE LOS LAVADEROS EN LA COLONIA LAS ÁGUILAS (AMPL), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	14-jul-16	31-ago-16	747,652.32	584.76				747,652.32		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD/DGODU/037/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA PROF. JOSÉ ARTURO LÓPEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	14-jul-16	31-ago-16	249,399.88	12.48				249,199.82		100.00%	99.92%		



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD/DGODU/038/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD GARAVITO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS Y COLOCACIÓN DE BARANDAL EN LA COLONIA PUNTA DE CEHUAYO Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA RINCÓN DE LA BOLSA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	14-jul-16	31-ago-16	498,800.00	24.72				498,800.00		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD/DGODU/039/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	ONCE 2.9 CONSTRUCTORES	CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AULA DIGITAL EN LA COLONIA REACOMODO PINO SUÁREZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	14-jul-16	31-ago-16	249,287.61	124.75				249,287.61		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD/DGODU/040/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD GARAVITO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONTINUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA SANTA LUCÍA (PBO) Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE II, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	14-jul-16	31-ago-16	498,800.00	24.72				498,800.00		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	IR/DGODU/041/16	5016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONJUNTO EMPRESARIAL VENDABAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO MODULAR DE USOS MÚLTIPLES G3 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (1ª ETAPA), UBICADO EN ESCUADRÓN 201 S/N COL. 1A, VICTORIA SECC. BOSQUES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	02-sep-16	15-nov-16	13,966,604.17	0.00				13,966,604.17		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD/DGODU/042/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA SANITARIA DE DRENAJE, UBICADO EN EL ANTIGUO CAMINO REAL A TOLUCA DE LA COLONIA KILOMETRO 8.5 (1RA ETAPA), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-oct-16	09-nov-16	596,255.14	0.00				596,255.14		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD/DGODU/043/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA y URBANIZADORA HJC, S. A. DE C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, UBICADA EN LA CALLE ENCINAL DE LA COLONIA JALALPA TEPITO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-oct-16	09-nov-16	549,650.31	0.00				549,650.31		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD/DGODU/044/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOLPAT SERVICIOS Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN LA COLONIA TEPOPOTLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, COMITÉ CIUDADANO CON CLAVE 10-212	17-oct-16	15-nov-16	248,996.32	0.00				248,996.32		100.00%	100.00%		



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD/DGODU/045/16	5P16	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COLORES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA SEDE DELEGACIONAL UBICADO EN LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	17-oct-16	15-nov-16	551,155.23	0.00				0.00		100.00%	0.00%		
N/A	N/A	AD/DGODU/046/16	5O16	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ANDRÉS ALBERTO BELTRÁN VILDÓSOLA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CENTRO INTERACTIVO 1a. ETAPA EN LA COLONIA AVE REAL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. COMITÉ CIUDADANO CON CLAVE 10-022.	17-oct-16	15-nov-16	249,412.30	0.00				0.00		100.00%	0.00%		
N/A	N/A	IR/DGODU/047/16	5O16	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN LA COLONIA BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	22-oct-16	29-dic-16	2,477,652.53	0.00				2,477,652.53		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	IR/DGODU/048/16	5O16	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA. SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	22-oct-16	29-dic-16	2,223,271.06	0.00				2,223,271.06		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	ADS/DGODU/050/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGCOR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADOS EN LAS COLONIAS: LOMAS DE BECERRA, FRANCISCO VILLA, GOLONDRINAS, ISIDRO FABELA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS INTERACTIVOS UBICADOS EN LAS COLONIAS: LIBERACIÓN PROLETARIA, MOLINO DE SANTO DOMINGO, AMPL. TLAPECHICO Y DESARROLLO URBANO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-oct-16	31-Dic-16	226,697.42	0.00				226,697.42		100.00%	100.00%		



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO
N/A	N/A	ADS/DGODU/051/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA TLATILCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADOS EN LAS COLONIAS: AMPLIACIÓN AGUILAS TERCER PARQUE, BALCONES DE CEHUAYO, REACOMODO EL CUERNITO, BELEN DE LAS FLORES Y MOLINO DE ROSAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS INTERACTIVOS UBICADOS EN LAS COLONIAS: 1RA. VICTORIA SECCIÓN BOSQUES, 1RA. VICTORIA, MINAS DE CRISTO Y AGUILAS SECCIÓN HORNOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-oct-16	31-Dic-16	226,999.83	0.00				194,901.16		100.00%	85.86%	
N/A	N/A	ADS/DGODU/052/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DARECER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADOS EN LAS COLONIAS: PRESIDENTES, DESARROLLO URBANO, OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION, OLIVAR DEL CONDE 2DA. SECCIÓN. Y COLINAS DEL SUR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS INTERACTIVOS UBICADOS EN LAS COLONIAS: LA PALMITA, LOMAS DE BECERRA, ARTURO MARTINEZ Y 8 DE AGOSTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-oct-16	31-Dic-16	226,999.83	0.00				202,824.49		100.00%	89.35%	
N/A	N/A	ADS/DGODU/053/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ANDRÉS ALBERTO BELTRÁN VILDÓSOLA	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADOS EN LAS COLONIAS: UNIDAD BELEM DE LAS FLORES, ZENON DELGADO, PUEBLO DE SANTA FÉ, MOLINO DE SANTO DOMINGO Y LA CONCHITA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS INTERACTIVOS UBICADOS EN LAS COLONIAS: LA JOYA, LOMAS DE CAPULA, LOMAS DE BECERRA Y MARIA G. DE GARCÍA RUIZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-oct-16	31-Dic-16	226,999.78	0.00				204,278.27		100.00%	89.99%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	ADS/DGODU/054/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INTERSECCIÓN ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADOS EN LAS COLONIAS : PUEBLO DE SANTA ROSA XOCHIAH, TIZAPAN, LOMAS DE LA ERA, LOMAS DE CHAMONTOYA, LOMAS DE PUERTA GRANDE, EL MIRADOR, ESTADO DE HIDALGO, JALALPA EL GRANDE, JALALPA BARRIO, MIGUEL GAONA, PUEBLO DE SANTA LUCIA Y ACUILOTLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS INTERACTIVOS UBICADOS EN LAS COLONIAS: SANTA LUCIA, TETLALPAN, TETELPAN, TLACUILTLAPA, TEPEACA, PROVIDENCIA, AMPLIACION PILOTO Y BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-oct-16	31-Dic-16	453,999.49	0.00				381,314.20		100.00%	83.99%		
N/A	N/A	IR/DGODU/055/16	5MR6	INVITACIÓN RESTRINGIDA	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL ARTURO LÓPEZ 2DA. ETAPA DE LA COLONIA ARTURO LÓPEZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	25-oct-16	29-dic-16	2,471,364.48	0.00				2,471,364.48		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	IR/DGODU/056/16	5MR6	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ONCE 2.9 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR FRANCISCO VILA 2DA. ETAPA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	25-oct-16	29-dic-16	1,186,525.13	0.00				1,186,525.13		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	LP/DGODU/057/16	5O16	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES CENTENARIO, TOLTECA, PLATEROS, JALALPA, SAN ÁNGEL, LA ERA Y LAS AGUILAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	26-oct-16	29-dic-16	4,998,129.89	0.00				4,998,129.89		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	LP/DGODU/058/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCCION ES SUPREMAS ANGELOPOLITANAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADOS EN LAS COLONIAS: LOMAS DE BECERRA, FRANCISCO VILLA, GOLONDRINAS, ISIDRO FABELA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS INTERACTIVOS UBICADOS EN LAS COLONIAS: LIBERACIÓN PROLETARIA, MOLINO DE SANTO DOMINGO, AMPL. TLAPECHICO Y DESARROLLO URBANO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	26-oct-16	29-Dic-16	3,513,119.06	0.00				3,513,119.06		100.00%	100.00%		



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO
N/A	N/A	LP/DGODU/059/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA TANEMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADOS EN LAS COLONIAS: AMPLIACIÓN AGUILAS TERCER PARQUE, BALCONES DE CEHUAYO, REACOMODO EL CUERNITO, BELEN DE LAS FLORES Y MOLINO DE ROSAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS INTERACTIVOS UBICADOS EN LAS COLONIAS: 1RA. VICTORIA SECCIÓN BOSQUES, 1RA. VICTORIA, MINAS DE CRISTO Y AGUILAS SECCIÓN HORNOS, DENTRO DEL PERIMETRO	26-oct-16	29-Dic-16	3,511,591.44	0.00				0.00		100.00%	0.00%	
N/A	N/A	LP/DGODU/060/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	COMERCIALIZADORA MAXBEL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADOS EN LAS COLONIAS: PRESIDENTES, DESARROLLO URBANO, OLIVAR DEL CONDE 2DA. SECCIÓN, OLIVAR DEL CONDE 1RA. SECCIÓN Y COLINAS DEL SUR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS INTERACTIVOS UBICADOS EN LAS COLONIAS: LA PALMITA, LOMAS DE BECERRA, ARTURO MARTINEZ Y 8 DE AGOSTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	26-oct-16	29-Dic-16	3,516,867.77	0.00				3,132,408.30		100.00%	89.07%	
N/A	N/A	LP/DGODU/061/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADOS EN LAS COLONIAS: UNIDAD BELEN DE LAS FLORES, ZENON DELGADO, PUEBLO DE SANTA FÉ, MOLINO DE SANTO DOMINGO Y LA CONCHITA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS INTERACTIVOS UBICADOS EN LAS COLONIAS: LA JOYA, LOMAS DE CAPULA, LOMAS DE BECERRA Y MARIA G. DE GARCÍA RUIZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	26-oct-16	29-Dic-16	3,516,867.77	0.00				2,789,393.86		100.00%	79.31%	
N/A	N/A	LP/DGODU/062/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADOS EN LAS COLONIAS : PUEBLO DE SANTA ROSA XOCHIAC, TIZAPAN, LOMAS DE LA ERA, LOMAS DE CHAMONTOYA, LOMAS DE PUERTA GRANDE, EL MIRADOR, ESTADO DE HIDALGO, JALALPA EL GRANDE, JALALPA BARRIO, MIGUEL GAONA, PUEBLO DE SANTA LUCIA Y ACUILOTLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS INTERACTIVOS UBICADOS EN LAS COLONIAS: SANTA LUCIA, TETLALPAN, TETELPAN, TLACUITLAPA, TEPEACA, PRADOS PROVIDENCIA, AMPLIACION PILOTO Y BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	26-oct-16	29-Dic-16	8,635,528.92	0.00				8,635,528.92		100.00%	100.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
N/A	N/A	LP/DGODU/064/16	5MR6	LICITACIÓN PÚBLICA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO TECHADO, UBICADO EN LA ANTIGUA VÍA LA VENTA CON ESQUINA TAPATIOS DE LA COLONIA ARTURO MARTÍNEZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	28-oct-16	29-dic-16	1,777,396.47	0.00					1,777,396.47		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	LP/DGODU/065/16	5MR6	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ÁGUILAS TARANGO, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN LAS ÁGUILAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	28-oct-16	29-dic-16	2,960,517.68	0.00					2,960,517.68		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	LP/DGODU/066/16	5MR6	LICITACIÓN PÚBLICA	GAMAC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTERACTIVO LA ARÁÑA DE LA COLONIA LA ARÁÑA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	28-oct-16	29-dic-16	3,461,001.02	0.00					3,461,001.02		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	LP/DGODU/67/16	5P64	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA COLONIA JALALPA EL GRANDE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	29-dic-16	8,998,549.54	0.00					8,998,549.54		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/068/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ANAHUAC, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN UBICADA EN LA CALLE CRACOVIA ENTRE LAS AVENIDAS INSURGENTES Y REVOLUCIÓN DE LA COLONIA SAN ÁNGEL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-nov-16	31-dic-16	698,790.26	0.00					618,174.60		100.00%	88.46%	
N/A	N/A	AD/DGODU/069/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO TG, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN UBICADA EN LA CALLE MESETA ENTRE LA CALLE COLINA Y LA CALZADA LAS ÁGUILAS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN LAS ÁGUILAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	697,659.40	0.00					697,659.40		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/070/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ANAHUAC, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN UBICADA EN LA CALLE CHECOSLOVACOS ENTRE CAMINO REAL A TOLUCA Y CALLE PÓLVORA DE LA COLONIA EL PÁRAISO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	997,864.59	0.00					791,740.15		100.00%	79.34%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD/DGODU/071/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO TG, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN UBICADA EN LA CALLE PUERTO PEÑASCO HASTA LA AVENIDA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ DE LA COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS AMPL; DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	998,149.69	0.00				930,789.70		100.00%	93.25%		
N/A	N/A	AD/DGODU/072/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE 4" DE TUBO DE POLIETILENO UBICADA EN LAS CALLES 4,5 Y SANTO DESIERTO DE LA COLONIA LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	999,911.16	0.00				932,551.16		100.00%	93.26%		
N/A	N/A	AD/DGODU/073/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE 6" DE TUBO DE POLIETILENO UBICADA EN AVENIDA TOLUCA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO DE LA MAZA Y SAN JUAN DE LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES , DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	932,618.78	0.00				932,618.78		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD/DGODU/074/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE 4" DE TUBO DE POLIETILENO UBICADA EN LA CALLE JOSÉ GALVEZ MOYA DE LA COLONIA LA MARTINICA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	932,551.16	0.00				932,551.16		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD/DGODU/075/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE 4" DE TUBO DE POLIETILENO UBICADA EN LA CALLE INFORME DE GOBIERNO ENTRE LAS CALLES FRANCESSES Y 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA LA CONCHITA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	932,551.16	0.00				932,551.16		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD/DGODU/076/16	5P26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGO A TRAVÉS DE MURO GAVIÓN UBICADO EN LA CALLE ACAYUCAN ENTRE LA CALLE OJAPAN Y LA BARRANCA DE LA COLONIA ZENÓN DELGADO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	449,867.72	0.00				449,867.72		100.00%	100.00%		



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES		
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO
1a. EXTRAORDINARIA	011	ADS/DGODU/077/16		ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	P. C. C. TRUMI, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), UBICADA EN BOULEVARD DE LA LUZ, SANTA TERESA Y CRATER DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL; EN CALLE LERDO DE TEJADA DE LA COLONIA PRESIDENTES Y EN CAMINO A MINAS, ROSARINOS Y 3RA. CERRADA DE MINAS DE LA COLONIA ARVIDE, ASÍ COMO, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN COLONIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	706,252.79	0.00					593,111.07		100.00%	83.98%	
N/A	N/A	LP/DGODU/078/16	5P64	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA ANGOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA COLONIA LA MEXICANA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	29-dic-16	4,981,772.62	0.00					4,981,772.62		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	LP/DGODU/079/16	5P64	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA COLONIA GOLONDRINAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	29-dic-16	4,496,613.04	0.00					4,496,613.04		100.00%	100.00%	
		LP/DGODU/080/16	5P64	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA COLONIA JALALPA TEPITO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	29-Dic-16	5,997,160.94	0.00					5,997,160.94		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	LP/DGODU/081/16	5P64	LICITACIÓN PÚBLICA	SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS AVANZADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE LOS CEDROS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	29-dic-16	9,994,569.18	0.00					9,994,569.18		100.00%	100.00%	
		LP/DGODU/082/16	5P64	LICITACIÓN PÚBLICA	INDESIS CONSTRUCCION ES INGENIERIA DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COLONIA PARAJE EL CABALLITO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	29-dic-16	3,097,003.29	0.00					3,097,003.29		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	LP/DGODU/083/16	5P64	LICITACIÓN PÚBLICA	MICA CONSTRUCCION ES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COLONIA PUEBLO DE SANTA LUCÍA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	29-dic-16	9,993,230.69	0.00					9,993,230.69		100.00%	100.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
1RA. EXTRAORDINARIA	001	AD-EXC/DGODU/084/16	5P64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN LA CALLE PASEO LOMAS ENTRE CALZADA JALALPA Y PASEO LOMAS, DE LA COLONIA JALALPA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	3,279,649.76	0.00				3,279,649.76		100.00%	100.00%		
1RA. EXTRAORDINARIA	002	AD-EXC/DGODU/085/16	2116	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	CONTRATISTAS ASOCIADOS DE SAN JERONIMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALCANFORES ENTRE AZUCENA Y ORQUIDEA, DE LA COLONIA LA ERA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	4,333,536.99	0.00				3,759,011.24		100.00%	86.74%		
1RA. EXTRAORDINARIA	003	AD-EXC/DGODU/086/16	2116	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	CONTRATISTAS ASOCIADOS DE SAN JERONIMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE DESIERTO DE LOS LEONES Y 29 DE OCTUBRE, DE LA COLONIA TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	3,784,487.34	0.00				3,436,377.04		100.00%	90.80%		
1RA. EXTRAORDINARIA	004	AD-EXC/DGODU/087/16	2116	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SAN MARCOS ENTRE SANTA BALBINA Y SAN MIGUEL ARCANGEL, DE LA COLONIA MOLINO DE SANTO DOMINGO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	4,585,007.80	0.00				4,585,007.80		100.00%	100.00%		
1RA. EXTRAORDINARIA	005	AD-EXC/DGODU/088/16	2116	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA AVENIDA DEL ROSAL ENTRE CAMINO A CEHUAYO E IBIS DE LA COLONIA TEPEACA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	7,162,007.28	0.00				7,162,007.28		100.00%	100.00%		
1RA. EXTRAORDINARIA	006	AD-EXC/DGODU/089/16	2116	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO, UBICADA EN LA CALLE TEMIXCO, 3 DE MAYO, 1ER. CALLEJON BAJO, BAJO, ATENCINGO, ANDADOR DEL SOL BARRANCA, IGUALA, 1RA. CDA, IGUALA, CUERNAVACA KAPA Y 1ER. ANDADOR KAPA, DE LA COLONIA LOMAS DE BECERRA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	7,697,210.79	0.00				7,697,210.79		100.00%	100.00%		
1RA. EXTRAORDINARIA	007	AD-EXC/DGODU/090/16	2116	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO (ESTAMPADO) UBICADO EN LA CALLE IZTACCHUATL DE LA COLONIA LA FLORIDA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	5,063,604.24	0.00				5,063,604.24		100.00%	100.00%		



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
1RA. EXTRAORDINARIA	008	AD-EXC/DGODU/091/16	2116	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	CONSTRUCTORA ANGCOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO, UBICADA EN LA CALLE DEL ARBOL, DE LA COLONIA BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-nov-16	31-dic-16	3,765,553.37	0.00				3,765,553.37		100.00%	100.00%		
1RA. EXTRAORDINARIA	009	AD-EXC/DGODU/092/16	2116	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	BLOQUE, INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA. SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-nov-16	31-dic-16	2,357,895.53	0.00				2,357,895.53		100.00%	100.00%		
1RA. EXTRAORDINARIA	010	AD-EXC/DGODU/093/16		ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	INDUSTRIAS MANUFACTURERA ALLEFF, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICA (BACHEO), UBICADA EN BOULEVARD DE LA LUZ, SANTA TERESA Y CRATER DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL; EN CALLE LERDO DE TEJADA DE LA COLONIA PRESIDENTES Y EN CAMINO A MINAS, ROSARINOS Y 3RA. CDA DE MINAS DE LA COLONIA ARVIDE, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN COLONIAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	24,292,106.56	0.00				24,292,106.56		100.00%	100.00%		
1RA. EXTRAORDINARIA	012	AD-EXC/DGODU/094/16	5P64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	ARQUITECTURA XTREMA 7, S. A. DE C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE ASFALTO UBICADO EN LA COLONIA JALALPA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-nov-16	31-dic-16	7,498,541.34	0.00				7,498,541.34		100.00%	100.00%		
1RA. EXTRAORDINARIA	018	AD-EXC/DGODU/100/16	5P26 2116	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO OLIVAR DEL CONDE N° 181, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-Dic-16	24,503,559.84	0.00				24,503,559.84		100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD/DGODU/101/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROHEAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS, MALLA CICLÓNICA Y/O EUROREJA UBICADAS EN LAS COLONIAS FLOR DE MARÍA, ATLAMAYA, MERCED GOMEZ, PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LOMAS DE GUADALUPE (PARQUE LA "L"), PALMAS, LA JOYA Y SANTA MARÍA NONOALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	483,182.64	0.00				483,182.64		100.00%	100.00%		



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
N/A	N/A	AD/DGODU/102/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROHEAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS UBICADA EN LA CALLE MARÍA LUISA DE LA COLONIA TLACOPAC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	297,190.11	0.00					297,190.11		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/103/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADA EN LA COLONIA PROGRESO TIZAPÁN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	300,000.00	0.00					300,000.00		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/104/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS UBICADA EN LAS COLONIAS CARLOS A. MADRAZO Y AMPLIACIÓN TLACOYAQUE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	399,110.50	0.00					399,110.50		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADS/DGODU/105/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	SAIN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE DICTÁMENES DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN DE LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO (PUEBLO), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	158,607.96	0.00					158,607.96		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/106/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HORSAN CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENDI CEHUAYO (2DA ETAPA) UBICADO EN LA COLONIA COOPERATIVA CEHUAYO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	379,394.34	0.00					379,394.34		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/107/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HORSAN CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TEATRO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	194,833.09	0.00					194,833.09		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/108/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RSAMA ARQUITECTOS, S.C.	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA ALBERCA SEMIOLÍMPICA EN EL PARQUE MINESTONGO DE LA COLONIA PRESIDENTES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	698,961.62	0.00					698,961.62		100.00%	100.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
N/A	N/A	AD/DGODU/109/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REVGER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	127,687.73	0.00					127,687.73		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/110/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CALLE LUÍS ALCONEDO DE LA COLONIA SAN CLEMENTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	498,991.23	0.00					498,991.23		100.00%	100.00%	
10ma. ORDINARIA	022	AD-EXC/DGODU/113/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCION	GRUPO ESPECIALIZADO EN SUMINISTROS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE UBICADA EN LA COLONIA CORPUS CRISTY, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	1,466,075.19	0.00					1,466,075.19		100.00%	100.00%	
10ma. ORDINARIA	023	ADS-EXC/DGODU/114/16		ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCION	RSAMA ARQUITECTOS, S.C.	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT Y PROYECTO EJECUTIVO DE LOS MERCADOS OLIVAR DEL CONDE Y CENTENARIO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	2,055,784.58	0.00					2,055,784.58		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/115/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCION	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PLANTA DE COMPOSTA UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE TARANGO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICOS EN ALTO LERMA Y GUADALUPE VICTORIA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-Dic-16	1,053,996.82	0.00					1,053,996.82		100.00%	100.00%	
10ma. ORDINARIA	025	ADS-EXC/DGODU/116/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCION	SAIN INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE DICTÁMENES DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS EN LA COLONIA BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	1,877,446.92	0.00					1,877,446.92		100.00%	100.00%	
10ma. ORDINARIA	024	ADS-EXC/DGODU/117/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCION	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE PLANOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CLÍNICA DE SALUD T-III DE LA COLONIA JALALPA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	3,498,975.72	0.00					3,498,975.72		100.00%	100.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
N/A	N/A	AD/DGODU/121/16	2116	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEIN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN LA CALLE MINA DE CROMO DE LA COLONIA PALMAS AXOTILA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	554,937.93	0.00					554,937.93		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/123/16	2116	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEIN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADOR CAPITANEJO ENTRE DAUDA Y VIOLETA DE LA COLONIA TLAPECHICO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	902,471.93	0.00					902,471.92		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	IR/DGODU/124/16		INVITACIÓN RESTRINGIDA	SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS UBICADAS EN LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-nov-16	10-dic-16	1,193,658.41	0.00					1,193,658.41		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	LP/DGODU/125/16		LICITACIÓN PÚBLICA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA EN EL PARQUE MINESTONGO	12-nov-16	31-dic-16	15,495,580.65	0.00					15,495,580.65		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	LP/DGODU/129/16	5016	LICITACIÓN PÚBLICA	CONJUNTO EMPRESARIAL VENDABAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO MODULAR DE USOS MÚLTIPLES G-3 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (2DA. ETAPA), UBICADO EN LA CALLE ESCUADRÓN 201 S/N DE LA COLONIA 1RA. VICTORIA SECCIÓN BOSQUES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	22-nov-16	31-dic-16	11,498,072.31	0.00					9,370,333.31		100.00%	81.49%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/131/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCION	TAT CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA REVOLUCIÓN ESQ. DR. GÁLVEZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	30-nov-16	31-dic-16	13,499,349.12	0.00					13,499,349.12		100.00%	100.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
334,675,542.25	122,402.35	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	324,442,457.12	0.00	100.00%	94.67%