

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SEÑAL	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO			ANTICIPO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		
N/A	N/A	AD/DGODU/001/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORES S. S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AL COMEDOR DEL CAMPAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-feb-15	04-mar-15	343,978.31	6,121.69	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00%				0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/002/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SANITARIOS Y REGADERAS EN EL INVERTEBOR CARRILLO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-feb-15	04-mar-15	550,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	100.00%				550,000.00	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/003/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LOS BAÑOS DEL CAMPAMENTO DE OBRAS VIALES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-feb-15	04-mar-15	350,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	100.00%				350,000.00	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	IR/DGODU/004/15	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIÁMETRO, EN CALLE 6, COLONIA MARQUES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PREDIO COLPA ETAPA II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	09-feb-15	25-mar-15	2,271,840.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	100.00%				2,271,840.06	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/005/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES PERSA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LA ERA, COL SAN BARTOLO AÑEALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	23-mar-15	06-may-15	591,499.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	100.00%				591,499.85	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/028/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL PARA DELIMITAR ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA LA ANGOSTURA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	689,535.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	100.00%				689,535.11	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/029/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REGENERACIÓN DE CAVIDAD URJICADA EN LA CALLE DUNA ESQ. CERRADA DE LAS AGUILAS, COLONIA AGUILAS IV, PARQUE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	449,057.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	100.00%				449,057.27	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/039/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO, EN LA COLONIA SANTA LUCIA (PELO), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA TEPEACA (AMPL) Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA TETELPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-abr-15	12-may-15	704,608.12	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	100.00%				704,607.19	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/040/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	INTERSECCION ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SEGUNDO REACOMODO TIACUTLAPA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	20-abr-15	03-jun-15	181,199.80	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	52.96%				95,965.45	0.00	100.00%	52.96%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FINANCIERO		OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO				
N/A	N/A	AD/DG000U/041/15	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	REVGER, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ADECUACIONES GEOMÉTRICAS Y VIALES EN LA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ALTA TENSION EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-abr-15	25-jun-15	342,599.79	0.00	ANTICIPO				204,532.02	0.00	50.00%	59.70%	CONVENIO POR MODIFICACIONES DE PEMEX	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DG000U/042/15	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10, COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	20-abr-15	18-jun-15	382,566.41	0.00	ANTICIPO				123,568.96	0.00	100.00%	32.30%		
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	IR/DG000U/043/15	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DESARROLLO TIG S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SEGUNDO REACOMODO TLACUITLAPA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	22-abr-15	31-may-15	2,997,202.71	0.00	ANTICIPO				1,628,235.83	0.00	100.00%	54.33%	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	IR/DG000U/044/15	2 1 1 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ADECUACIONES GEOMÉTRICAS Y VIALES EN LA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ALTA TENSION EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	22-abr-15	20-jun-15	5,705,528.30	0.00	ANTICIPO				2,148,770.06	0.00	50.00%	37.66%	CONVENIO POR MODIFICACIONES DE PEMEX	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	IR/DG000U/045/15	2 1 1 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZANDO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, DE LA RED REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 10, COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	22-abr-15	15-jun-15	6,410,068.58	0.00	AMORTIZADO				1,744,106.13	0.00	100.00%	27.21%		
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DG000U/046/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN ANDADORES DE LAS COLONIAS LA MILAGROSA, EL RUEDO Y GARCIMARRERO, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-abr-15	23-may-15	299,989.62	0.00	ANTICIPO				48,804.39	0.00	100.00%	16.27%		
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DG000U/047/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE DESCARGAS Y DRENAJE SANITARIO, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ANDADOR 18 DE JULIO Y CALLE SAN ISIDRO ALTO LERMA, EN LA COLONIA SANTA LUCIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-abr-15	23-may-15	641,949.89	0.00	AMORTIZADO				641,933.75	0.00	100.00%	100.00%		
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DG000U/048/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL COLECTOR EN CALLE MINA DE COBRE Y ANTORCHA, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA COLONIA BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-abr-15	23-may-15	699,230.81	-0.80	ANTICIPO				696,625.31	0.00	100.00%	99.63%		
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DG000U/049/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE REGISTROS, COLOCACION DE VALVULAS CHECK Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GOLONDRINAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-abr-15	23-may-15	534,800.05	0.00	ANTICIPO				450,083.77	0.00	100.00%	84.16%		
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESION	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	AMORTIZOS	ESTIMACION			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				PAGADA	EN TRAMITE	FINICO	FINANCIERO			
																INICIO	TERMINO	
N/A	N/A	AD/DGDDU/050/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUSTITUCION DE TUBERIA DE DRENAJE, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE COLONORINAS DE LOS ACANTILADOS COLONORINAS EN LA COLONIA COLONORINAS PARA LA RECONSTRUCCION DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-abr-15	23-may-15	129,975.51	0.00	AMORTIZADO	129,975.51	0.00	100.00%	100.00%			
N/A	N/A	AD/DGDDU/051/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES CON SISTEMA DE PURIFICACION EN EL PARQUE DE LA JUVENTUD, UBICADO EN CALLE 10 CASI ESQUINA CON CALLE CANARIO, EN LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-abr-15	23-may-15	606,479.05	0.00	AMORTIZADO	606,479.05	0.00	100.00%	100.00%			
N/A	N/A	AD/DGDDU/052/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, COLONIA PUENTE COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, COLONIA REACOMODO EL CUERNITO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-abr-15	23-may-15	469,771.09	0.00	AMORTIZADO	0.00	0.00	100.00%	0.00%			
N/A	N/A	AD/DGDDU/053/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA SAN GLEMANTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-abr-15	23-may-15	469,768.46	0.00	AMORTIZADO	0.00	0.00	100.00%	0.00%			
N/A	N/A	AD/DGDDU/054/15	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	INTERSECCION ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA ALTA DE CHAMONTUYA, COLONIA, LOMAS DE CHAMONTUYA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	04-may-15	17-jun-15	427,999.95	0.00	AMORTIZADO	258,004.32	0.00	100.00%	60.28%			
N/A	N/A	AD/DGDDU/055/15	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA VITO ALESSIO ROBLES, COLONIA LA FLORIDA, ASI COMO, EN LA AVENIDA TOLUCA, ENTRE SAN PABLO Y DESERTO DE LOS LEONES, COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, Y EN LA AVENIDA SANTA LUCIA, AVENIDA DEL ROSAL ENTRE CALLE 23 Y AVENIDA DEL ROSAL, COLONIA OLIVAR DEL CONDOR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	04-may-15	17-jun-15	411,999.88	0.00	AMORTIZADO	0.00	0.00	100.00%	0.00%			
N/A	N/A	AD/DGDDU/056/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEIN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA PERIMETRAL EN AREAS RECREATIVAS, COLONIA ANGOSTURA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL, COLONIA LA HUERTA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-abr-15	23-may-15	469,471.17	0.00	AMORTIZADO	0.00	0.00	100.00%	0.00%			
N/A	N/A	AD/DGDDU/057/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEIN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BARANDAL Y CONSTRUCCION DE ESCALINATAS, COLONIA LA CASCADA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATA CON BARANDAL, COLONIA LA MILAGROSA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTO, COLONIA LA PALMITA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-abr-15	23-may-15	704,240.47	0.00	AMORTIZADO	0.00	0.00	100.00%	0.00%			

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
N/A	N/A	AD/DGDDU/058/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HORIZONTE S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UN MÓDULO DE VIGILANCIA, COLONIA LOMAS DE SAN ANGELO INN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-abr-15	23-may-15	234,883.27	0.00	ANTICIPO					208,176.23	0.00	100.00%	88.63%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGDDU/059/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HORIZONTE S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO), COLONIA LOMAS DE SANTA FE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN II, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA PONCIANO ARRIAGA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-abr-15	23-may-15	704,651.06	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGDDU/060/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LAS COLONIAS EL BOSQUE Y EL BOSQUE 2DA SECCIÓN (AMPL), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS, COLONIA EL MIRADOR, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-abr-15	23-may-15	704,656.09	0.00	ANTICIPO					635,514.83	0.00	100.00%	90.19%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGDDU/061/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, COLONIA FLOR DE MARIA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO EN ANDADORES, COLONIA GENERAL CARLOS A. MADRAZO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETA Y ANDADOR, COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-abr-15	23-may-15	704,656.84	0.00	ANTICIPO					132,271.69	0.00	100.00%	18.77%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGDDU/062/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INPROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LAS OFICINAS SINDICALES, DENTRO DEL EDIFICIO DELEGACIONAL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-abr-15	23-may-15	120,549.96	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGDDU/063/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO BELYCHO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, COLONIAS TLACOYAUQUE Y UNION OLIVOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, COLONIA TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-abr-15	23-may-15	704,650.89	0.00	ANTICIPO					234,848.59	0.00	100.00%	33.33%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGDDU/064/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO BELYCHO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA CONTINUACIÓN DE LA BARRICA PERIMETRAL PARA LA DELIMITAR BARRANCA, COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. CLAVE 10-235 CENTENARIO.	24-abr-15	23-may-15	234,885.16	0.00	ANTICIPO					234,885.14	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	AD/DGDDU/067/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL, COLONIA EL BOSQUE SECCIÓN TORRES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-abr-15	23-may-15	233,209.47	0.00	ANTICIPO					233,209.47	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO, MONTO)		ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FINANCIERO
N/A	N/A	AD/DGDDU/068/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUJIVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL EN BARRANCA RÍO GUADALUPE, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-abr-15	23-may-15	234,885.63	0.00					234,885.63	0.00	100.00%
N/A	N/A	AD/DGDDU/069/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUJIVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL EN BARRANCA RÍO GUADALUPE, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-abr-15	23-may-15	469,771.26	0.00					234,885.63	0.00	50.00%
N/A	N/A	AD/DGDDU/070/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, COLONIA ATLAMAYA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO, TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO (HIDRAULICO), COLONIA AXOTLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-abr-15	23-may-15	469,771.26	0.00					469,771.26	0.00	100.00%
N/A	N/A	AD/DGDDU/071/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL SOBRE CIRCUITO ARRABALES, COLONIA ATLAMAXAC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL PARA DELIMITAR ÁREA, COLONIA BELEN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-abr-15	23-may-15	469,771.26	0.00					469,771.26	0.00	100.00%
N/A	N/A	AD/DGDDU/072/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROHEAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA LA CANCHA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	30-abr-15	29-may-15	298,956.77	0.00					298,956.77	0.00	100.00%
N/A	N/A	AD/DGDDU/073/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RCIM S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN AVENIDA CENTENARIO	30-abr-15	29-may-15	249,493.44	0.00					0.00	0.00	0.00%
N/A	N/A	AD/DGDDU/074/15	5P20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES DEL CAMPAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA, UBICADO EN CALLE SUR DE LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	30-abr-15	29-may-15	497,693.36	0.00					0.00	0.00	0.00%
N/A	N/A	IR/DGDDU/075/15	2 1 1 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MULTINACIONAL ES SANTANA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA ALTA DE CHAMONTOVA, COLONIA LOMAS DE CHAMONTOVA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	06-may-15	14-jun-15	6,404,729.61	0.00					3,878,534.48	0.00	60.56%
N/A	N/A	IR/DGDDU/076/15	2 1 1 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SERRANO & HR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA VITO ALESSIO ROBLES, COLONIA LA FLORIDA, ASÍ COMO, EN LA AVENIDA TOLUCA, ENTRE SAN PABLO Y DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, Y EN LA AVENIDA SANTALUCIA, AVENIDA DEL ROSAL ENTRE CALLE 23 Y ALTA TENSION, COLONIA OLIVAR DEL CONEPTO Y 2da SECCION, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	06-may-15	14-jun-15	6,304,767.78	0.00					0.00	0.00	0.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FINCDO	FINANCIERO
N/A	N/A	IR0000U07715	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALUD EN LA CALLE PRINCIPAL, COLONIA LOMAS DE BECERRA SEGUNDA ETAPA, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-may-15	24-jun-15	1,297,259.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	N/A	IR0000U07815	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MACONER DEL CENTRO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA MITIGACION DE RIESGO A TRAVES DE ESCALINATA EN CALLE PETRELES EN LA COLONIA SAN CLEMENTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE EUROREJA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA CALLE SOCONUSCO EN LA COLONIA ZENON DELGADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-may-15	24-jun-15	706,933.99	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	N/A	IR0000U07915	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DAMIRO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, UBICADO EN LA COLONIA TIZAPAN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-may-15	24-jun-15	1,814,302.35	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	N/A	AD0000U08015	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIA ALPES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIA ALPES (AMPLI) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-may-15	10-jun-15	468,984.33	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	N/A	AD0000U08115	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE PAVIMENTACION, COLONIA CANUTILLO PREDIO LA PRESA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTO EN RAMPA DE ACCESO, COLONIA DE TARANZO (RINCONADA), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA EL ARBOL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-may-15	10-jun-15	703,757.00	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	N/A	AD0000U08215	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES DE PISO EN CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES ESQUINA AVENIDA TOLUCA, COLONIA ALCANTARILLA, PRIVADA ALCANTARILLA ESQUINA CALZADA DE DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA ALCANTARILLA, CALLE MAGNOLIA ESQUINA ARAUCARIA COLONIA GARCIMARRERO, COLONIA JURISTA, PONIENTE 85 Y SUR 124, CASA DEL ADULTO MAYOR COLONIA COVE LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO TOLUCA, COLONIA PASEO DE LAS LOMAS, AVENIDA VASCO DE QUIROGA, COLONIA LA ROSITA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-may-15	01-jun-15	349,418.60	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR			344,246.98	0.00	100.00%	98.52%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESION	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTOS CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
N/A	N/A	AD/DGODU/083/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	JOVELY, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE BARANDAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA PATINO VIUDA DE OLMEDO, UBICADA EN LAS CALLES DE SAN PEDRO Y SAN AGUSTIN S/N EN LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-may-15	06-jun-15	56,170.12	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/084/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	DAMIRO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN UBICADA EN LA CALLE LA PURISIMA S/N EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-may-15	16-jun-15	690,560.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/087/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	AGUATOTAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TONAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, SAN ANGEL Y CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	15-may-15	13-jul-15	797,854.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	85.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/088/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TONAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES LAS AGUILAS Y PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	15-may-15	13-jul-15	797,983.75	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	85.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/089/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TONAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES LA ERA, JALALPA Y SANTA FE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	15-may-15	13-jul-15	797,119.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	90.00%	0.00%	
N/A	N/A	IR/DGODU/090/15	5 P 2 0	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DRENAJE COMBINADO, ESTRUCTURAS DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA CALLE MINA PLATINO, COLONIA BARRIO NORTE, SEGUNDA ETAPA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-jun-15	15-jul-15	3,196,843.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	72.50%	0.00%	
N/A	N/A	IR/DGODU/091/15	5 P 2 0	INVITACION RESTRINGIDA	HORSAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TONAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LA CALLE BOSCANILLO DE LA COLONIA DOS RIOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-jun-15	15-jul-15	988,203.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	86.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/092/15	5 O 1 0	ADJUDICACION DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESCALINATA, COLONIA 2DA EL PIRUL (AMPL) ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS, COLONIA CORPUS CRISTY Y TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y REHABILITACION DE ANADOR, COLONIA CORPUS CRISTY AMPLIACION XOCOMEACATLA, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-jun-15	30-jun-15	703,381.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	100.00%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
N/A	N/A	AD/DGODU/003/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL PARA DELIMITAR ÁREA COLONIA 19 DE MAYO, ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBO PERIMETRAL EN LA ORILLA DE RIO MIXCOAC, COLONIA CEDRO CHICO Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BARANDALES	01-jun-15	30-jun-15	702,606.79	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/004/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BARANDALES DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-185 LAS AGUILAS, ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASADIZOS	01-jun-15	30-jun-15	704,656.44	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/005/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASADIZOS DE BARANDAL O PASAMANOS, COLONIA ESTADO DE HIDALGO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-247 JALAPA, ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ESCALINATAS, COLONIA SANTALUCIA	01-jun-15	30-jun-15	704,656.18	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/006/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S. S. A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON LA COLOCACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN LA COLONIA AGUILAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-017 JALAPA	01-jun-15	30-jun-15	234,885.63	0.00	AMORTIZADO				234,885.63	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	IR/DGODU/007/15	5 P 20	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA PRITAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO, UBICADO EN LA CALLE HERÓES DE 1914, ESQUINA AVENIDA CENTRAL EN LA COLONIA 8 DE AGOSTO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO SOCIAL AGUILAS SECCION HORNOS, EN LA COLONIA AGUILAS	12-jun-15	26-jul-15	1,993,369.42	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	41.72%	0.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/008/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBO PERIMETRAL (CONTINUACIÓN DEL PROYECTO 2014) COLONIA EL RODEO, ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA GALEANA, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANDADOR Y GUARNICIÓN, COLONIA GARCIMARRERO NORTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	18-jun-15	17-jul-15	704,656.09	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	55.00%	0.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/009/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON LA COLOCACIÓN DE BARANDALES EN ANDADORES DE LA COLONIA AGUILAS TERCER PARQUE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-005 LAS AGUILAS	18-jun-15	17-jul-15	234,026.26	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	45.00%	0.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/100/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTE S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-154 SAN ÁNGEL	18-jun-15	17-jul-15	234,885.58	0.00	AMORTIZADO				126,120.23	0.00	42.36%	53.69%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
N/A	N/A	AD0600U101/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y PINTA DE ESTACIONAMIENTOS (IMAGEN URBANA) DE LA COLONIA PRIVADA CENTENARIO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-180 CENTENARIO.	18-jun-15	17-jul-15	234,885.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	52.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0600U102/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON LA COLOCACIÓN DE PASAMANOS EN ANDADORES DE LA COLONIA TETELPAN (PBLO), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-214 SAN ANGEL.	18-jun-15	17-jul-15	234,885.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	55.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0600U103/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION 2DA ETAPA EN LOS PREDIOS UBICADOS EN AVENIDA CENTENARIO NUMEROS 2111 Y 2113 DE LA COLONIA 200 REACOMODO TLACUITLAPA PARA LA MITIGACION DE RIESGOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-jun-15	17-jul-15	499,999.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	51.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0600U104/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BORDA PERIMETRAL DE LA COLONIA BELEN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-jun-15	17-jul-15	503,767.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				486,200.09	0.00	58.00%	96.51%	
N/A	N/A	AD0600U112/15	5 A 23	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Y ANDADORES UBICADOS EN RIO SAN BORJA QUE CONECTAN LOS POLIGONOS DE LAS COLONIAS DE BARRIO NORTE DESARROLLO URBANO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	09-jul-15	22-ago-15	3,447,899.48	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	50.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0600U113/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION, ASI COMO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACION DE LA DELEGACION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO (HERBERIA ESTRUCTURAL Y MALLA ONDULADA INCLUYE PINTURA) UBICADA EN AVENIDA CANARIOS ESQUINA CALLE 10 DE LA COLONIA TOLTECA, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE ENSEÑANZA DE OFICIOS EN LA ARANA, FERTIMEX UBICADO EN LA CALLE MIXCOAC ESQUINA ROSA CHECA LA ARANA DE LA COLONIA EL PIRUL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	16-jul-15	14-ago-15	482,513.89	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	50.50%	0.00%	
N/A	N/A	AD0600U114/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UN INMUEBLE (ALBANILERÍA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA, ELÉCTRICA, ACABADOS, TECHUMBRE DE MULTIPANEL), UBICADO EN LA CALLE MEXICO 68 SIN DE LA COLONIA LOS CEDROS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	16-jul-15	14-ago-15	599,830.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	47.13%	0.00%	
N/A	N/A	AD0600U115/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UN INMUEBLE (ALBANILERÍA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA, ELÉCTRICA, ACABADOS, TECHUMBRE DE MULTIPANEL), UBICADO EN LA AVENIDA SANTA LUCIA ESQUINA CALLE 29 DE LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	16-jul-15	14-ago-15	584,553.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	46.67%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° RESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
N/A	N/A	AD/DGDDU/17/15	5 M L 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN PASO PEATONAL O ANDADOR, UBICADA EN LA CERRADA DE LA CALLE 30 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA. SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-jul-15	14-ago-15	685 313.93	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	88.00%	0.00%
											POR AMORTIZAR						
N/A	N/A	AD/DGDDU/18/15	5 M L 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATISTA DEL ISTIMO. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN PASO PEATONAL O ANDADOR, UBICADA EN LA CALLE EPSILON, KM. 8.5 SANTA FE DE LA COLONIA CARLOS A MADRAZO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-jul-15	14-ago-15	587 411.10	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	60.00%	0.00%
											POR AMORTIZAR						

TOTAL CONTRATADOS	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
73,620,817.84	6,120.89	TOTAL DE ANTICIPOS
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONTENCIONES	TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
0.00	PAGADAS	FÍSICO
	22,840,786.93	0.00
		88.81%
		37.53%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	NÚMERO CONTRATO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		FÍSICO		OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD/DGODU/006/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA ALEAFAR, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS ALFONSO XIII Y MERCED GOMEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	704.645.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/007/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS MOLINO DE ROSAS, MOLINOS DE ROSAS (AMPL) Y COVEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	704.641.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/008/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS ESTADO DE HIDALGO Y CRISTO REY, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA EL CAPULIN (AMPL), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	704.633.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/009/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS JOSE MARIA PINO SUAREZ Y ARVIDE, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA CAROLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	704.650.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/010/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA ISIDRO FABELA, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA ZOA JALAPA, TEPITO (AMPL), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	469.737.30	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/011/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS JALAPA, JALAPA, TEPITO, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA JALAPA, EL GRANDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	704.571.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/012/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS BALCONES DE CEHUAYO Y MARGARITA M. DE JUAREZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	469.704.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/013/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS GOLONDRINAS, GUADALUPE INN Y MARTINICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	704.035.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/014/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LAS COLONIAS DE CRISTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	234.527.81	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/015/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PILOTO ADOLFO LOPEZ MATEOS (AMPL) Y PILOTO ADOLFO LOPEZ MATEOS, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA LOMAS DE CAPULA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	704.140.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				704.140.47	0.00	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° REGISTRO	NÚMERO CONTRATO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO - MONTO		ESTIMACIÓN		FINCADO		OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO			ANTICIPO	FINCADO	INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FINCADO	FINCADO	
N/A	N/A	AD/DGDDU/016/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PRESIDENTES Y PRESIDENTES 1A (AMPL.) ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA SAN GABRIEL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	704.108.04	0.00	ANTICIPO	100.00%			704.108.04	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGDDU/017/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO CUEVITAS Y LOMAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA PASEO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	704.556.31	0.00	ANTICIPO	100.00%			704.556.31	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGDDU/018/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LA HERRADURA LA OTRA BANDA Y TECOLALCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	703.883.91	0.00	ANTICIPO	100.00%			703.883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGDDU/019/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA CIVIL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO CUEVITAS Y LOMAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC EN LA COLONIA LORETO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	468.839.07	0.00	ANTICIPO	100.00%			234.197.30	0.00	100.00%	48.95%	
N/A	N/A	AD/DGDDU/020/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA CIVIL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA MARTINEZ DE TACURAYASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA MOLINO DE SANTO DOMINGO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	469.327.69	0.00	ANTICIPO	100.00%			468.537.77	0.00	100.00%	99.83%	
N/A	N/A	AD/DGDDU/021/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LOMAS DE SAN GABRIEL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	703.883.91	0.00	ANTICIPO	100.00%			703.883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGDDU/022/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LOMAS DE SAN GABRIEL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	704.108.04	0.00	ANTICIPO	100.00%			704.108.04	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGDDU/023/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS UNIDAD POPULAR TEPEACA PRADOS LA PROVIDENCIA Y PUNTA DE CEHUAYO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	703.883.91	0.00	ANTICIPO	100.00%			703.883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGDDU/024/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS TORRECA LAS AGUILAS Y LAS AGUILAS SECCION HORNO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	703.883.91	0.00	ANTICIPO	100.00%			703.883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGDDU/025/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LIBERACION PROLETARIA Y LOMAS DE CAPULIN ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA VILLA VERDUN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	704.141.56	0.00	ANTICIPO	100.00%			704.141.56	0.00	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SEÑOR	NÚMERO CONTRATO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO - MONTO		ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
N/A	N/A	AD/DGODU/028/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS OLIVAR DEL CONDE 1A SECC I Y OLIVAR DEL CONDE 1A SECC II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	469,255.94	0.00	ANTICIPO				469,255.94	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/027/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS TLACOYAHQUE (AMPL.) Y TLACOYAHQUE (BARR.), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-abr-15	30-abr-15	469,255.94	0.00	AMORTIZADO				469,255.94	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/030/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS DOMINGO (AMPL.) Y LOS CEDROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-abr-15	12-may-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO				469,771.26	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/031/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS MARIA RUÍZ Y OCHO DE AGOSTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-abr-15	12-may-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO				469,771.26	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/032/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOLA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA EL PIRO (FRACC.) Y LA CEBADA (AMPL.), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-abr-15	12-may-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO				469,771.26	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/033/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOLA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA (AMPL.) Y LAS PALMAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-abr-15	12-may-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO				469,771.26	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/034/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS LA VICTORIA Y ARCOS DE CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVES DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA COLONIA ALCANTARILLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-abr-15	12-may-15	704,129.21	0.00	AMORTIZADO				704,129.21	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/035/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS BELEN DE LAS FLORES Y LOMAS DE LOS CEDROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-abr-15	12-may-15	469,271.26	0.00	AMORTIZADO				469,271.25	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/036/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS TETELPAN Y MILPA DEL CONDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-abr-15	12-may-15	468,124.60	0.00	AMORTIZADO				468,124.60	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/037/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS PODER POPULAR Y BARTOLO AMEYALCO (PBLO.), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-abr-15	12-may-15	469,387.19	0.00	AMORTIZADO				469,387.19	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU/038/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS SANTA ROSA XOCHIMAC (PBLO.) Y TEPECACA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-abr-15	12-may-15	469,495.22	0.00	AMORTIZADO				469,495.22	0.00	100.00%	100.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTECIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO			MONTO	ANTECIPOS		INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO		FINANCIERO
												ANTECIPO	AMORTIZADO								
N/A	N/A	AD/DGDDU/085/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO IMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ANAHUAC S.A DE C.V	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUES DE BOLSILLO EN LAS COLONIAS COOPERATIVA CEHAYO Y OCOTILLOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-abr-15	23-may-15	469,771.26	0.00	ANTECIPO					0.00	100.00%	0.00%			
N/A	N/A	AD/DGDDU/085/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO S.A DE C.V	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LAS COLONIAS ORAL A, ROSALES Y PALMAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-may-15	16-jun-15	469,771.20	0.06	ANTECIPO					234,885.59	0.00	100.00%	50.00%		
N/A	N/A	AD/DGDDU/086/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA HOGAR Y REDENCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL Y TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUES DE BOLSILLO EN LA COLONIA LA ADARSA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-may-15	16-jun-15	704,656.88	0.01	AMORTIZADO					469,771.25	0.00	100.00%	66.67%		
N/A	N/A	AD/DGDDU/105/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PSIQUE CONSTRUCCION ES S.A DE C.V	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS TIPO OV 6 PUNTA DE POSTE DEL PROGRAMA "LUMINAMOS TU CIUDAD" EN VARIAS COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-jun-15	17-jul-15	599,814.77	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%		
N/A	N/A	AD/DGDDU/106/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS TIPO OV 0 PUNTA DE POSTE DEL PROGRAMA "LUMINAMOS TU CIUDAD" EN DIFERENTES COLONIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	19-jun-15	16-jul-15	15,899,051.22	0.00	AMORTIZADO					15,992,815.67	0.00	100.00%	99.96%		
N/A	N/A	AD/DGDDU/107/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PSIQUE CONSTRUCCION ES S.A DE C.V	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN TODO EL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-jun-15	17-jul-15	195,534.18	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%		
N/A	N/A	AD/DGDDU/108/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA CIVIL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS BALIZA EN TODO EL PERIMETRO DELEGACIONAL	19-jun-15	16-jul-15	3,282,228.79	0.00	AMORTIZADO					3,282,081.10	0.00	100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD/DGDDU/109/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GERARDO RAMIREZ BENTEZ	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE MENSULA EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-jun-15	17-jul-15	193,961.13	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%		
N/A	N/A	AD/DGDDU/110/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS MENSULA EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	19-jun-15	16-jul-15	9,703,085.26	0.00	AMORTIZADO					9,700,988.28	0.00	100.00%	99.98%		
N/A	N/A	AD/DGDDU/111/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULA CON ZANCO PARA LUMINARIA TIPO CHAPULTEPEC EN LA COLONIA TLACOPAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	09-jul-15	07-ago-15	234,776.51	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	80.00%	0.00%		

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTECIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES		
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
N/A	N/A	AD/DGODU/116/15	5 0 1 0	ADJUDICACION DIRECTA	AGNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-jul-15	14-ago-15	229,560.04	0.00	ANTECIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION				198,600.34	0.00	100.00%	86.51%
N/A	N/A	AD/DGODU/119/15	5 A 2 3	ADJUDICACION DIRECTA	ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRUJALVA S.A DE C.V.	REHABILITACION DE AREA VERDE (PARQUE Y/O PLAZA PUBLICA)	27-jul-15	09-sep-15	2,017,589.16	0.00	ANTECIPO AMORTIZADO POR AMORTIZACION				0.00	0.00	3.00%	0.00%

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTECIPOS
52,073,715.00	0.07	ANTICIPO AMORTIZADOS POR AMORTIZACION

TOTAL CONVENIO	TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
0.00	PAGADAS 42,216,471.73	FÍSICO 97.28%
		FINANCIERO 61.70%



Delegación Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2015

N° SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRACTUAL	ECONOMIA	ANTICIPO	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACION		FINANCIERO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PARADA	EN TRAMITE			
N/A	N/A	AD0600U001/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORES S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL COMEDOR DEL CAMPAMENTO DE OPERACION HIDRAULICA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	343,878.31	6,121.69	ANTICIPO AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD0600U002/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	CONASOSA S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SANITARIOS Y REGADERAS EN EL VIVERO MAYOR CARRILLO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	550,000.00	0.00	AMORTIZADO				550,000.00	0.00	100.00%	100.00%	
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD0600U003/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCION ES S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LOS BANOS DEL CAMPAMENTO DE OBRAS VIALES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	350,000.00	0.00	AMORTIZADO				350,000.00	0.00	100.00%	100.00%	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	IR0600U004/15	5 P 2 0	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO TISEN S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN CALLE 6, COLONIA MARTINICA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PREDIO COLIPA ETAPA II DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	09-Feb-15	25-Mar-15	2,271,940.05	0.00	AMORTIZADO				2,271,940.05	0.00	100.00%	100.00%	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD0600U005/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION ES PERSA S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LA ERA COL SAN BARTOLO AMEVALCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	23-Mar-15	06-May-15	591,499.85	0.00	AMORTIZADO				591,499.85	0.00	100.00%	100.00%	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD0600U028/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	CONASOSA S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA PERIMETRAL PARA DELIMITAR ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA LA ANOSITURA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	699,535.11	0.00	AMORTIZADO				699,535.11	0.00	100.00%	100.00%	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD0600U029/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCION ES S.A DE C.V	TRABAJOS DE REGENERACION DE CAVIDAD UBICADA EN LA CALLE DUNA ESQ. CERRADA DE LAS AGUILAS COLONIA AGUILAS 1er PARQUE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	449,057.27	0.00	AMORTIZADO				449,056.27	0.00	100.00%	100.00%	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD0600U039/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA COLONIA SANTA LUCIA (P.B.O.) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA TEPACA (AMPL) Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS EN LA COLONIA TETELPAN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	704,608.12	0.00	AMORTIZADO				704,607.19	0.00	100.00%	100.00%	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD0600U040/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA DE SERVICIOS	INTERSECCION ARQUITECTOS S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COLONIA AMPLIACION SEGUNDO REACOMODO TLACUILAPA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	20-Abr-15	03-Jun-15	181,199.80	0.00	AMORTIZADO				95,965.45	0.00	100.00%	52.96%	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2015

N.º REGION	CANTO	NUMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERÍODO		ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE				
N/A	N/A	AD06G0DU04/15	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	REVGER, S.A DE C.V	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA ADECUACIONES GEOMETRICAS Y VALES EN LA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ALTA TENSION EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Abr-15	25-Jun-15	342,599.79	0.00	ANTICIPO				204,532.02	0.00	50.00%	59.70%	CONVENIO POR MODIFICACIONES DE PEMEX
N/A	N/A	AD06G0DU042/15	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	CONSTRUCTORA BLOC-KE CUARTO S.A DE C.V	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10, COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	20-Abr-15	18-Jun-15	382,566.41	0.00	ANTICIPO				123,568.96	0.00	100.00%	32.30%	
N/A	N/A	IR06G0DU043/15	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DESARROLLO TG S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COLONIA AMPLIACION SEGUNDO REACOMODO TLACUILAPA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	22-Abr-15	31-May-15	2,997,202.71	0.00	ANTICIPO				2,683,677.43	0.00	100.00%	89.54%	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO
N/A	N/A	IR06G0DU044/15	2 1 1 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CORPORATIVO AMOHER, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA ADECUACIONES GEOMETRICAS Y VALES EN LA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ALTA TENSION EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	22-Abr-15	20-Jun-15	5,705,528.30	0.00	ANTICIPO				3,410,033.80	0.00	50.00%	59.77%	CONVENIO POR MODIFICACIONES DE PEMEX
N/A	N/A	IR06G0DU045/15	2 1 1 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 10, COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	22-Abr-15	15-Jun-15	6,410,068.58	0.00	ANTICIPO				3,687,244.08	0.00	100.00%	57.52%	
N/A	N/A	AD06G0DU046/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN ANDADORES DE LAS COLONIAS LA MILAGROSA, EL RUEDO Y GARCIMARREO, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	299,989.62	0.00	ANTICIPO				299,989.62	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G0DU047/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO TISEN, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE DESCARGAS Y DRENAJE SANITARIO, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ANDADOR 18 DE JULIO Y CALLE SAN ISIDRO ALTO LERMA, EN LA COLONIA SANTA LUCIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	641,349.89	0.00	ANTICIPO				641,333.75	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G0DU048/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO TISEN, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL COLECTOR EN CALLE MINA DE COBRE Y ANTOCHIA, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA COLONIA BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	699,239.81	-0.80	ANTICIPO				696,625.31	0.00	100.00%	99.63%	
N/A	N/A	AD06G0DU049/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE REGISTROS, COLOCACION DE VALVULAS CHECK Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GOLONDRINAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	534,800.05	0.00	ANTICIPO				534,800.05	0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	P.R.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		GOBIERNO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTO	PORCENTAJE	EN TRÁMITE	FINANCIERO	
N/A	N/A	AD/DGODU0501/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GOLONDRINAS DE LOS ACANTILLADOS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA GOLONDRINAS 1RA AMPLIACION DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	129,975.51	0.00	AMORTIZADO					129,975.51	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU051/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BEBEDEROS CON SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA EN EL PARQUE DE LA JUVENTUD UBICADO EN CALLE 10 CASI ESQUINA CON CALLE CANARIO EN LA COLONIA TOLTECA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	606,479.05	0.00	AMORTIZADO					469,770.98	0.00	100.00%	77.46%
N/A	N/A	AD/DGODU052/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, COLONIA PUENTE COLORADO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, COLONIA REACOMODO EL CLEMENTE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,771.09	0.00	AMORTIZADO					469,770.98	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU053/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE GUARDERIAS Y BANQUETAS COLONIA SAN ANGEL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE CALE CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA SAN CLEMENTE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,768.46	0.00	AMORTIZADO					469,768.46	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	AD/DGODU054/15	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	INTERSECCION ARQUITECTOS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA ALTA DE CHAMONTOVA, COLONIA LOMAS DE CHAMONTOVA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-May-15	17-Jun-15	427,999.95	0.00	AMORTIZADO					385,198.89	0.00	100.00%	90.00%
N/A	N/A	AD/DGODU055/15	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA VITO ALESSIO ROBLES COLONIA LA FLORIDA, ASI COMO EN LA AVENIDA TOLLUCA ENTRE SAN PABLO Y DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, Y EN LA AVENIDA SANTA LUCIA, AVENIDA DEL ROSAL ENTRE CALLE 23 Y ALTA TENSION, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1RA Y 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-May-15	17-Jun-15	411,999.88	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	N/A	AD/DGODU056/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEIN S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL EN AREAS RECREATIVAS, COLONIA ANGOSTURA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL, COLONIA LA HUERTA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,471.17	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	N/A	AD/DGODU057/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEIN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BARANDAL Y CONSTRUCCION DE ESCALINATAS, COLONIA LA CASCADA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATA CON BARANDAL, COLONIA LA MALAGROSA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTO, COLONIA LA PALMITA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704,240.47	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPA		GOBIERNO (PERIODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	RÍSGO	FINANCIERO		
N/A	N/A	AD/DG/ODU/06/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTE S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE UN MODULO DE VIGILANCIA, COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	234,893.27	0.00	AMORTIZADO				234,893.27	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DG/ODU/06/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTE S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHO), COLONIA LOMAS DE SANTA FE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS, COLONIA OLIVAR DEL CONE, 2DA SECCION II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA PONCIANO ARRIAGA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704,651.06	0.00	AMORTIZADO			229,509.76	0.00	100.00%	32.57%		
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD/DG/ODU/06/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LAS COLONIAS EL BOSQUE Y EL BOSQUE 2DA SECCION (AMPLI, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS, COLONIA EL MIRADOR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704,656.09	0.00	AMORTIZADO			1,504,658.08	0.00	100.00%	213.53%		
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD/DG/ODU/06/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, COLONIA FLOR DE MARIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO EN ADONQUES, COLONIA GENERAL CARLOS A MADRAZO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704,656.84	0.00	AMORTIZADO			704,656.82	0.00	100.00%	100.00%		
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD/DG/ODU/06/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MN PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LAS OFICINAS SINDICALES, DENTRO DEL EDIFICIO DELEGACIONAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	120,549.96	0.00	AMORTIZADO			120,549.96	0.00	100.00%	100.00%		
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD/DG/ODU/06/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO BELCHO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, COLONIAS TLACOTALVE Y UNION OLIVOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, COLONIA TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704,650.89	0.00	AMORTIZADO			234,646.59	0.00	100.00%	33.33%		
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD/DG/ODU/06/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO BELCHO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA BARRIDA PERIMETRAL, PARA DELIMITAR BARRANCA, COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-235 CENTENARIO.	24-Abr-15	23-May-15	234,895.16	0.00	AMORTIZADO			234,895.14	0.00	100.00%	100.00%		
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD/DG/ODU/06/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL, COLONIA EL BOSQUE SECCION TORRES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	233,209.47	0.00	AMORTIZADO			233,209.47	0.00	100.00%	100.00%		
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

SECCIÓN	CASO	ALVARO OBREGÓN	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO (PREPAGO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	ADODGODU068/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GLWKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL EN BARRANCA RIO GUADALUPE COLONIA LOMAS DE GUADALUPE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	234,885.63	0.00	AMORTIZADO				234,885.63	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADODGODU069/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GLWKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS, COLONIA LA LADERA GRANDE O LA CEBADITA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, COMO TENDIDO DE TERRELLAS, ASO. DE GUARDACHOS Y BANQUETAS, LA CUESTA, COLONIA LOMAS DE LOS ANGELES, TETEPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO				469,771.25	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADODGODU070/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, COLONIA PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO (HIDRAULICO), COLONIA AXOTLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO				469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADODGODU071/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL SOBRE CIRCUITO ARRABALES, COLONIA ATLAMAYAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL PARA DELIMITAR AREA COLONIA BELLEN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO				469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADODGODU072/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROHEAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA LA CAÑADA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	30-Abr-15	29-May-15	298,956.77	0.00	AMORTIZADO				298,956.77	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADODGODU073/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES UBICADO EN AVENIDA CENTENARIO	30-Abr-15	29-May-15	249,493.44	0.00	AMORTIZADO				124,746.72	0.00	100.00%	50.00%	
N/A	N/A	ADODGODU074/15	5P20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 2.9 CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANOS Y VESTIDORES DEL CAMPAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA UBICADO EN CALLE SUR DE LA COLONIA TOLTECA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	30-Abr-15	29-May-15	497,693.36	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOGODU075/15	2 110	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MULTINACIONAL ES SANTIANA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO Y MANTENIMIENTO EN LA ZONA VIAL DE CHAMONTOVA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	06-May-15	14-Jun-15	6,404,729.61	0.00	AMORTIZADO				3,678,534.48	0.00	100.00%	60.56%	
N/A	N/A	IRDOGODU076/15	2 110	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SERRANO & HR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA VITO ALESSIO ROBLES, COLONIA LA FLORIDA, ASI COMO, EN LA AVENIDA TOLUCA ENTRE SAN PABLO Y DESERTEO DE LOS LEONES, COLONIA OLIVA DE LOS PADRES, Y EN LA AVENIDA SANTIAGO, ENTRE EL ROSA ENTRE CALLE 23 Y CALLE 24, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	06-May-15	14-Jun-15	6,304,767.78	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	P. /	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		GOBIERNO (PÉRDIDA - GASTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	GASTO	PÉRDIDA	EN TRÁMITE					
N/A	N/A	IRDOGDU077/15	5 P 20	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALUD EN LA CALLE PRINCIPAL, COLONIA LOMAS DE BECERRA SEGUNDA ETAPA, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-May-15	24-Jun-15	1,297,259.27	0.00	ANTICIPO					311,693.61	0.00	100.00%	24.04%	
N/A	N/A	IRDOGDU078/15	5 P 20	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MACONSER DEL CENTRO S A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MITIGACIÓN DE RIESGO A TRAVÉS DE ESCALINATA EN CALLE PETRELES EN LA COLONIA SAN CLEMENTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL A BASE DE EUROREJA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA CALLE SOCORUSCO EN LA COLONIA ZENÓN DELGADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-May-15	24-Jun-15	706,933.99	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOGDU079/15	5 P 20	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DAMIRKO ARQUITECTOS, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR UBICADO EN LA COLONIA TIZAPAN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-May-15	24-Jun-15	1,814,302.35	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDOGDU080/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA ALPES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL,ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES COLONIA ALPES (AMPL) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-May-15	10-Jun-15	468,984.33	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDOGDU081/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A DE C.V	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN, COLONIA CANUTILLO PREDIO LA PRESA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN RAMPA DE ACCESO, COLONIA DE TAMPAN (RINCONADO), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA EL ARBOL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-May-15	10-Jun-15	703,757.00	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDOGDU082/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES DE PISO EN CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES ESQUINA AVENIDA TOLUCA, COLONIA ALCANTARILLA, PRIVADA ALCANTARILLA ESQUINA CALZADA DE DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA ALCANTARILLA, CALLE MAGNOLIA ESQUINA ARACUARA, COLONIA GARCIMARRERO, COLONIA JURISTA PONENTE 85 Y SUR 124, CASA DEL ADULTO MAYOR COLONIA COVE, LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO TOLUCA, COLONIA PASEO DE LAS LOMAS, AVENIDA VASCO DE QUIROGA, COLONIA LA ROSITA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-May-15	01-Jun-15	349,418.60	0.00	AMORTIZADO					349,418.60	0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESION	CISO	NUMERO CONTRATO	Y.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ESPONALIA	ANTICIPO		CUMPLIMIENTO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		FÍSICO	FINACIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A		AD08G00U083/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	JOVEL Y S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE BARANDAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA PATINO VUOLA DE OLMEDO UBICADA EN LAS CALLES DE SAN PEDRO Y SAN AGUSTIN SIN EN LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	06-Jun-15	56,170.12	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		AD08G00U084/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	DAMIRKO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN UBICADA EN LA CALLE LA PURISIMA SIN EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEVALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	16-Jun-15	990,560.21	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		AD08G00U087/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	AQUATOTAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, SAN ANGEL Y CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	15-May-15	13-Jul-15	797,954.64	0.00	AMORTIZADO					560,669.91	0.00	100.00%	70.27%	
N/A		AD08G00U088/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES LAS AGUILAS Y PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	15-May-15	13-Jul-15	797,983.75	0.00	AMORTIZADO					599,445.70	0.00	100.00%	75.12%	
N/A		AD08G00U089/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLADO RADE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES LA ENA, JALAPA Y SANTA FE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	15-May-15	13-Jul-15	797,119.83	0.00	AMORTIZADO					797,119.83	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		IR08G00U090/15	5 P 2 0	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DRENAL COMBINADO, ESTRUCTURAS DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA CALLE MINA PLATINO, COLONIA BARRIO NORTE, SEGUNDA ETAPA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Jun-15	15-Jul-15	3,196,943.05	0.00	AMORTIZADO					2,097,985.98	0.00	100.00%	65.63%	
N/A		IR08G00U091/15	5 P 2 0	INVITACION RESTRINGIDA	HORSAN CONSTRUCCION ES, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LA CALLE BOSCANILLO DE LA COLONIA DOS RIOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, UBICADO EN LA CALLE BOSCANILLO DE LA COLONIA DOS RIOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Jun-15	15-Jul-15	998,203.13	0.00	AMORTIZADO					998,203.02	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		AD08G00U092/15	5 0 1 0	ADJUDICACION DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESCALINATA COLONIA 2DA EL PIRUL (AMPLI), ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS, COLONIA CORPUS CRISTY Y TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y REHABILITACION DE ANDADOR, COLONIA CORPUS CRISTY Y AMPLIACION XOCOMECATLA, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Jun-15	30-Jun-15	703,381.25	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	



DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2015**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2015

N° ORDEN	CADU	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	Monto CONTRATADO	EPISODIA	ANTICIPOS	CONTINIO (PERIODO MONTO)	ES TRACCIÓN	FINACIACIÓN	FINACIACIÓN	OBSERVACIONES
												MONTO	TERMINO	MONTO		
N/A	N/A	ADDG00DU/093/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S A DE C V	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL PARA DELIMITAR AREA COLONIA 19 DE MAYO. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBO PERIMETRAL EN LA ORILLA DE RIO MXCOAC. COLONIA CEDRO CHICO Y	01-Jun-15	30-Jun-15	702,606.79	0.00	AMORTIZADO		0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	N/A	ADDG00DU/094/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BARANDALES COLONIA PUENTE COLORADO (AMPLI) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CLAVE 10-155 LAS AGUILAS. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	01-Jun-15	30-Jun-15	704,656.44	0.00	AMORTIZADO		0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	N/A	ADDG00DU/095/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACION DE BARRANCO PASAMOS ESTADO DE HIDALGO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CLAVE 10-247 JALAPA. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACION DE PASAMOS EN ESCALINATAS COLONIA SANTALUCIA	01-Jun-15	30-Jun-15	704,656.18	0.00	AMORTIZADO		0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	N/A	ADDG00DU/096/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTOIRE S. S A DE C V	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON LA COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA ARTURO GANZ. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CLAVE 10-011 JALAPA	01-Jun-15	30-Jun-15	234,895.63	0.00	AMORTIZADO		234,895.63	0.00	100.00%	100.00%
N/A	N/A	ADDG00DU/097/15	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA PRITAL S A DE C V	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE HEROES DE 1914, ESQUINA AVENIDA CENTRAL, EN LA COLONIA 8 DE AGOSTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO SOCIAL AGUILAS SECCION HORROS, EN LA COLONIA AGUILAS SECCION HORROS DENTRO DEL	12-Jun-15	26-Jun-15	1,993,369.42	0.00	AMORTIZADO		1,137,313.69	0.00	100.00%	57.05%
N/A	N/A	ADDG00DU/098/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S A DE C V	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBO PERIMETRAL (CONTINUACIÓN DEL PROYECTO 2014) COLONIA EL ROBO. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CLARINONES Y BANQUETTES COLONIA CALENA Y	18-Jun-15	17-Jul-15	704,656.09	0.00	AMORTIZADO		0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	N/A	ADDG00DU/099/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON LA COLOCACION DE BARANDALES EN ANDADORES DE LA COLONIA AGUILAS TERCER PARQUE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CLAVE 10-005 LAS AGUILAS	18-Jun-15	17-Jul-15	234,026.26	0.00	AMORTIZADO		0.00	0.00	100.00%	0.00%
N/A	N/A	ADDG00DU/100/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HIDALGO DE C V	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA MIGUEL DELEGACIONAL. CLAVE 10-154 SAN ANGEL	18-Jun-15	17-Jul-15	234,895.58	0.00	AMORTIZADO		215,132.42	0.00	100.00%	91.59%



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° REGION	CICLO	NOMBRE CONTRATO	F.V.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		RÍSCO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD03G00U10715	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBRA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y PINTA DE MANTENIMIENTO (IMAGEN URBANA) DE LA COLONIA PRIVADA CENTENARIO DENTRO DEL PERIMETRO DEL CLAVE 10-180 CENTENARIO	18-Jun-15	17-Jul-15	234,885.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD03G00U10275	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON LA COLOCACIÓN DE PASAMANOS EN ANDADORES DE LA COLONIA TETELPAN (PBL0). DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-214 SAN ANGEL	18-Jun-15	17-Jul-15	234,885.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD03G00U10375	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION 2DA ETAPA EN LOS PREDIOS UBICADOS EN AVENIDA CENTENARIO NUMEROS 2111 Y 2113 DE LA COLONIA 200 RECOMODO TLACUILAPA PARA LA MITIGACION DE RIESGOS. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-Jun-15	17-Jul-15	499,999.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD03G00U10475	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA COLONIA BELLEN DE LAS FLORES. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-Jun-15	17-Jul-15	503,767.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO				503,767.70	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD03G00U11275	5 A 2 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMASOSA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Y ANDADORES UBICADOS EN RIO SAN BORDA QUE CONECTAN LOS POLIGONOS DE LAS COLONIAS DE BARRIO NORTE DESARROLLO URBANO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	09-Jul-15	22-Ago-15	3,447,899.48	0.00	AMORTIZADO				2,690,114.37	0.00	100.00%	78.02%	
N/A	N/A	AD03G00U11375	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT ES. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACIÓN. ASI COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO (HERRERIA ESTRUCTURAL Y MALLA ONDULADA INCLUYE PINTURA). UBICADA EN AVENIDA CANARIOS ESQUINA CALLE 10 DE LA COLONIA TOLTECA Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE ENSEÑANZA DE OFICIOS EN LA ARANA FERTIMEX UBICADO EN LA CALLE MIXCOAC ESQUINA ROSA CHECA LA ARANA DE LA COLONIA EL PIRUL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-Jul-15	14-Ago-15	492,513.89	0.00	AMORTIZADO				492,513.89	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD03G00U11475	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMASOSA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UN INMUEBLE (ALBANILERIA, INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA, ELECTRICA ACABADOS, TECHUMBRE DE MULTIPANEL). UBICADO EN LA CALLE MEXICO 08 SIN DE LA COLONIA LOS CENOS. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-Jul-15	14-Ago-15	589,930.32	0.00	AMORTIZADO				589,930.32	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD03G00U11575	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UN INMUEBLE (ALBANILERIA, INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA, ELECTRICA ACABADOS, TECHUMBRE DE MULTIPANEL). UBICADO EN LA AVENIDA SANTA LUCIA ESQUINA CALLE 29 DE LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-Jul-15	14-Ago-15	584,553.86	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	46.67%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONTRIBUCIÓN PÚBLICA - EJERCICIO			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	%PAGO	
N/A	N/A	AD06G0DU/17/15	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARDERÍA EN PASO PEATONAL O ANDADOR UBICADA EN LA CERRADA DE LA CALLE 30 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 20A SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-Jul-15	14-Ago-15	685,313.93	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%
											POR AMORTIZAR							
N/A	N/A	AD06G0DU/18/15	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATISTA DELISTMO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARDERIA EN PASO PEATONAL O ANDADOR UBICADA EN LA CALLE ESPILON, KM. 8.5 SANTA FE DE LA COLONIA CARLOS A MADRAZO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-Jul-15	14-Ago-15	587,411.10	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%
											POR AMORTIZAR							
N/A	N/A	AD06G0DU/20/15	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANCOR S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CENDE UBICADA EN LA COLONIA ARTURO LOPEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Ago-15	01-Oct-15	48,932.50	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	45.45%	0.00%
											POR AMORTIZAR							
N/A	N/A	IR06G0DU/21/15	5 M.L.3	INVITACION RESTRINGIDA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CENDE UBICADA EN LA COLONIA ARTURO LOPEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Ago-15	01-Oct-15	2,446,228.73	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	43.77%	0.00%
											POR AMORTIZAR							
N/A	N/A	AD06G0DU/22/15	2 111	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REVER S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LAS COLONIAS JALAPA Y AMPLIACION PILOTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	30-Sep-15	39,921.98	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	25.15%	0.00%
											POR AMORTIZAR							
N/A	N/A	AD06G0DU/23/15	2 111	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA PRITAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LAS COLONIAS JALAPA Y AMPLIACION PILOTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	23-Ago-15	21-Sep-15	624,857.71	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	26.93%	0.00%
											POR AMORTIZAR							
N/A	N/A	AD06G0DU/24/15	2 111	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROHEAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANCHAS DE CONCRETO EN DIFERENTES FRENTES LA CUESTA U.H SEARS ROEBUCK (LA COVE), U.H LOMAS DE CENTENARIO, U.H SAN LORENZO, FRACCIONAMIENTO VILLA VERDUN Y U.H LOMAS DE PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	23-Ago-15	21-Sep-15	386,552.75	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	23.57%	0.00%
											POR AMORTIZAR							
N/A	N/A	AD06G0DU/27/15	2 111	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HORSAN CONSTRUCCION ES.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARDERIA EN PASO PEATONAL O ANDADOR UBICADA EN LA CALLE SANTA CECILIA DE LA COLONIA HOGAR Y REDENCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	30-Sep-15	244,732.00	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	38.50%	0.00%
											POR AMORTIZAR							
N/A	N/A	AD06G0DU/31/15	2 111	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REVER S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA U.H MOLINO DE SANTO DOMINGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	30-Sep-15	80,338.91	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	29.15%	0.00%
											POR AMORTIZAR							



Delegación Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2015

N° SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERÍODO: MONTOS		ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIARIO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE		
N/A	N/A	RI/DGODU/132/15	2 1 1 1	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONASOSA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASE PLATA DEL PARQUE DE LA JUVENTUD (ALBANTERÍA, INSTALACION HIDRÁULICA, SANITARIA, ELÉCTRICA, ACABADOS, TECHUMBRE DE MÚLTIPANEL, UBICADO EN LA AVENIDA CANONIS ESCOLAR CALLE 1 DE LA COLONIA GUADALUPE INN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA U.H. MOLINO DE SANTO DOMINGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO	17-Ago-15	30-Sep-15	2,295,696.36	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	29.18%	0.00%	
N/A	N/A	RI/DGODU/133/15	5 M.L.3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA PUENTE COLORADO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	1,597,964.82	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	30.28%	0.00%	
N/A	N/A	RI/DGODU/134/15	5 P.2.0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA BLOC&E CUATRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODULOS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA CHIMALISTAC, UNIDAD HABITACIONAL SANTA FE UNIDAD HABITACIONAL BELLEN ZENON DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	1,662,125.72	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	29.18%	0.00%	
N/A	N/A	ADSDGODU/135/15	2 1 1 1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BUEFTE EDIFICADOR DEL SUR S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 6 DE LA COLONIA LA MARTINICA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	74,159.91	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	24.69%	0.00%	
N/A	N/A	RI/DGODU/136/15	2 1 1 1	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROARQ SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 6 DE LA COLONIA LA MARTINICA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	1,159,862.53	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	26.93%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/137/15	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL CON RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN BARTOLO AMEYALCO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	15-Sep-15	194,329.92	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	28.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/138/15	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORE S.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS O AUDDOORES EN LOS PASOS PEATONALES O AUDDOORES EN LA COLONIA GUADALUPE INN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	586,310.06	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	26.50%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/139/15	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORE S.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS UBICADOS EN LOS PASOS PEATONALES O AUDDOORES DE LA COLONIA PROGRESO TIZAPAL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	683,243.84	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	24.50%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO PRECISO - MONTO			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTO	PROYECTO	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD06000U/140/15	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORE S, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LA COLONIA OLIVAR DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	15-Sep-15	293.506.55	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	26.50%	0.00%	
N/A	N/A	AD06000U/141/15	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANCOR S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE AULA DE LA SECUNDARIA PARA EL TRABAJO "CANDELARIO HUIZAR GARCIA" UBICADA EN LA AVENIDA VASCO DE QUIROGA DE LA COLONIA SANTA FE ASI COMO TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL CAMBIO DE ELECTRICIFICACION OBSOLETA EN LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE JAMAICA UBICADA EN LA CALLE DE JACARANDAS SIN DE LA COLONIA EL PIRUL 2DA SECCION DENTRO DEL PERIMETRO	17-Ago-15	25-Sep-15	649.350.00	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	29.19%	0.00%		
											ANTICIPO									
											AMORTIZADO									
											AMORTIZADO									
N/A	N/A	AD06000U/142/15	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANCOR S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION CON LA ADECUACION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGELO DE OBREGON UBICADA EN AVENIDA TECNOLÓGICO Y EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 77 REPUBLICA DE PANAMA UBICADA EN AVENIDA HIDALGO Y GREGORIO LOPEZ DE LA COLONIA SANTA FE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL DENTRO	17-Ago-15	25-Sep-15	699.300.00	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	31.42%	0.00%		
											AMORTIZADO									
											AMORTIZADO									
											AMORTIZADO									
N/A	N/A	AD06000U/144/15	2.11.1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REYER S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA TEMPOPIA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	30-Sep-15	49.439.93	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	33.67%	0.00%		
											AMORTIZADO									
											AMORTIZADO									
											AMORTIZADO									
N/A	N/A	AD06000U/145/15	2.11.1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORE S, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA TEMPOPIA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	19-Ago-15	27-Sep-15	769.466.04	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	30.30%	0.00%		
											AMORTIZADO									
											AMORTIZADO									
											AMORTIZADO									

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS		TOTAL DE ANTICIPOS	
88.206.039.10		5.120.89		AMORTIZADO	
				POR AMORTIZAR	

TOTAL CONVENIOS		TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO FINANCIERO	
0.00		40.921.327.89		83.72%	
				47.05%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2015

N° REGION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	TERMINO	MANTO CONTRATO	ECONOMIA	ANTICIPO	GOBIERNO PERIODO - MONTO INICIO	TERMINO	MONTO	ESTIMACION PAJALDA	EN VALANTE	PISO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
N/A	N/A	AD0GG0DU006/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S A DE C V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA ALEAFAR, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS ALFONSO XIII Y MERCED GOMEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 645 92	0 00	AMORTIZADO				0 00	0 00	100 00%	0 00%	
N/A	N/A	AD0GG0DU007/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S A DE C V	TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS MOLINO DE ROSAS, MOLINOS DE ROSAS (AMPL) Y COVE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 641 29	0 00	AMORTIZADO				0 00	0 00	100 00%	0 00%	
N/A	N/A	AD0GG0DU008/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S A DE C V	TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS ESTADO DE HIDALGO Y CRISTO REY, ASI COMO TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA EL ESPALIN (AMPL) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 633 11	0 00	AMORTIZADO				0 00	0 00	100 00%	0 00%	
N/A	N/A	AD0GG0DU009/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S A DE C V	TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS JOSE MARIA PINO SUAREZ Y ARVIDE, ASI COMO TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA CAROLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 650 70	0 00	AMORTIZADO				0 00	0 00	100 00%	0 00%	
N/A	N/A	AD0GG0DU010/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS, S A DE C V	TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA SIBRO EABELA, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA 2DA JALAPA, TEPTO (AMPL), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469 737 30	0 00	AMORTIZADO				0 00	0 00	100 00%	0 00%	
N/A	N/A	AD0GG0DU011/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S A DE C V	TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS JALAPA (AMPL) Y JALAPA, TEPTO, ASI COMO TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA JALAPA EL GRANDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 571 27	0 00	AMORTIZADO				0 00	0 00	100 00%	0 00%	
N/A	N/A	AD0GG0DU012/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS, S A DE C V	TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS BALCONES DE CEHUAYO Y MARGARITA M DE JUAREZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469 704 21	0 00	AMORTIZADO				0 00	0 00	100 00%	0 00%	
N/A	N/A	AD0GG0DU013/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S A DE C V	TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS GOLONDRINAS, GUADALUPE INN Y MARTINICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 035 77	0 00	AMORTIZADO				0 00	0 00	100 00%	0 00%	
N/A	N/A	AD0GG0DU014/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS, S A DE C V	TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS MINAS DE CRISTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	224 527 81	0 00	AMORTIZADO				0 00	0 00	100 00%	0 00%	
N/A	N/A	AD0GG0DU015/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S A DE C V	TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PILOTO ADOLOFO LOPEZ MATEOS (AMPL) Y PILOTO ADOLOFO LOPEZ MATEOS, ASI COMO TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA LOMAS DE CAPULA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 140 47	0 00	AMORTIZADO				704 140 47	0 00	100 00%	100 00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N SESIÓN	CASO	NUMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO INPRÓPIO - MONTOS		ESTIMACION		PARO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE				
N/A	N/A	AD06GDDU016/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PRESIDENTES Y PRESIDENTES 1A (AMPL), ASI COMO TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 108 04	0 00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				704 108 04	0 00	100 00%	100 00%	
N/A	N/A	AD06GDDU017/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS LAS CUEVITAS Y LOMAS DE SANTA FE II, ASI COMO TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA PASEO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 566 31	0 00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				704 566 30	0 00	100 00%	100 00%	
N/A	N/A	AD06GDDU018/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LA HERRADURA EN LA OTRA BANDA Y TECOLCOLO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	703 883 91	0 00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				703 883 91	0 00	100 00%	100 00%	
N/A	N/A	AD06GDDU019/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA TIZAPAN, SAN ANGEL, ASI COMO TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC EN LA COLONIA LORETO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	468 839 07	0 00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				234 197 30	0 00	100 00%	49 95%	
N/A	N/A	AD06GDDU020/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA MARTINES DE TACUBAYTA, ASI COMO TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA MOLINO DE SANTO DOMINGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	468 327 69	0 00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				468 537 77	0 00	100 00%	99 83%	
N/A	N/A	AD06GDDU021/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LOMAS DE SANTO DOMINGO, LOMAS DE BECERRA Y POLVORA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	703 883 91	0 00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				703 883 91	0 00	100 00%	100 00%	
N/A	N/A	AD06GDDU022/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LOMAS DE PUERTA GRANDE Y SANTA MARIA NONOALCO, ASI COMO TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA LLANO REDONDO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 108 04	0 00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				704 108 04	0 00	100 00%	100 00%	
N/A	N/A	AD06GDDU023/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS UNIDAD PROVIDENCIA Y PUNTA DE CEHAYRO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	703 883 91	0 00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				703 883 91	0 00	100 00%	100 00%	
N/A	N/A	AD06GDDU024/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS TOLTECA LAS AGUILAS Y LAS AGUILAS SECCION HORNOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	703 883 91	0 00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				703 883 91	0 00	100 00%	100 00%	
N/A	N/A	AD06GDDU025/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LIBERTAD PROLETARIA Y LOMAS DEL CAPULIN, ASI COMO TRABAJOS DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA VILLA VERDUN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 141 56	0 00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				704 141 56	0 00	100 00%	100 00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESION	GAPO	NUMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPO	CONTINUO PERIODO - MONTOS	ESTIMACION EN TRAMITE	RISGO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
N/A	N/A	AD0DG0DU026/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A DE C.V	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS OLIVAR DEL CONDE 1A SECC II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR		469,255.94	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0DG0DU027/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A DE C.V	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS OLIVAR DEL CONDE 1A SECC II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR		469,255.94	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0DG0DU030/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S.S.A DE C.V	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL.) Y LOS CEDROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR		469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0DG0DU031/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S.S.A DE C.V	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS MARIA G. DE GARCIA RUZ Y COHO DE AGOSTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR		469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0DG0DU032/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	HOLA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA EL PIHU (FRACC.) Y LA CEBADA (AMPL.), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR		469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0DG0DU033/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	HOLA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA MEXICANA (AMPL.) Y LAS PALMAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR		469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0DG0DU034/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS 1A VICTORIA Y ARCOS DE CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE RECUPERACION DE IMAGEN TRABAJA A TRAVES DE PARQUE EN BOSQUE EN LAS COLONIAS DE ALCANTARILLA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	704,129.21	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR		704,129.20	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0DG0DU035/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS RELEDES DE LOS REYES Y LOMAS DE LOS CEDROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,271.26	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR		469,271.25	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0DG0DU036/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS LOMAS DE TETELPAN Y MILPA DEL CERRO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	468,124.60	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR		468,124.60	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0DG0DU037/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO RGMX S.A DE C.V	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS PODER POPULAR Y BARTOLO AMEVALCO (PILO.), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,387.19	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR		469,387.19	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0DG0DU038/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO RGMX S.A DE C.V	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS SANTA ROSA KOCHAC (PILO.) Y TEPEACA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,495.22	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR		469,495.22	0.00	100.00%	100.00%	



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2015

N° SERCIÓN	CANTO	F.E.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONTRATO FÍSICO - MONTOS		ESTIMACIÓN		EN TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA						
N/A	N/A	ADDDGDDU/06/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO IMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ANAHUAC S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS VILLA PROGRESISTA Y ZOTOLITLA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDDGDDU/06/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO IMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ANAHUAC S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION DE IMAGEN URBANA A TRAVES DE PARQUES DE BOLSILLO EN LAS COLONIAS COOPERATIVA CENILLO Y OCOTILLOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDDGDDU/08/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE AREAS VERDES EN LAS COLONIAS GRAL. A ROSALES Y PALMAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	16-Jun-15	469,771.20	0.06	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				469,767.12	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDDGDDU/08/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA HOGAR Y REDENCION DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. Y TRABAJOS DE RECUPERACION DE IMAGEN URBANA A TRAVES DE PARQUES DE BOLSILLO EN LA COLONIA LA AVILA DELEGACIONAL.	18-May-15	16-Jun-15	704,656.88	0.01	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				704,656.88	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDDGDDU/05/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PSIQUE CONSTRUCCION ES S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUBSTITUCION DE LUMINARIAS TIPO OV. O PUNTA DE POSTE DEL PROGRAMA "LUMINAMOS TU CIUDAD" EN VARIAS COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-Jun-15	17-Jul-15	599,814.77	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				599,814.76	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDDGDDU/06/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDAO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUBSTITUCION DE LUMINARIAS TIPO OV. O PUNTA DE POSTE DEL PROGRAMA "LUMINAMOS TU CIUDAD" EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-Jun-15	16-Jul-15	15,899,051.22	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				15,892,815.67	0.00	100.00%	99.96%	
N/A	N/A	ADDDGDDU/07/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PSIQUE CONSTRUCCION ES S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN TODO EL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-Jun-15	17-Jul-15	195,534.18	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				195,534.18	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDDGDDU/08/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS BALZA EN TODO EL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-Jun-15	16-Jul-15	3,282,228.79	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				3,282,081.10	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDDGDDU/09/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	GERARDO RAMIREZ BENITEZ	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE MENSA EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-Jun-15	17-Jul-15	193,961.13	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				174,965.02	0.00	100.00%	90.00%	
N/A	N/A	ADDDGDDU/10/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDAO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS MENSA EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-Jun-15	16-Jul-15	9,703,086.26	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR				9,700,888.28	0.00	100.00%	99.98%	



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2015

N. REGISTRO	C.A.O.	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRACTUAL	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERIODO - MONTOS		ESTIMACIÓN		RÍSGO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE		
N/A	N/A	AD/DG/ODU/11/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA COMODORA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MENSULA CON ZANCO PARA LUMINARIA TIPO CHAPULTEPEC EN LA COLONIA TACOPAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	09-Jul-15	07-Ago-15	224,776.51	0.00	AMORTIZADO			224,776.51	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DG/ODU/11/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ACU CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-Jul-15	14-Ago-15	229,566.04	0.00	AMORTIZADO			229,566.04	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DG/ODU/11/15	5 A 23	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRUVALVA S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE AREA VERDE (PARQUE VIO PLAZA PUBLICA)	27-Jul-15	09-Sep-15	2,017,589.16	0.00	AMORTIZADO			1,543,987.79	0.00	90.50%	76.53%	
N/A	N/A	AD/DG/ODU/12/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR AMARUAC S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA TACUITLAPA 200 REACOMODO (APARL) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	15-Sep-15	224,886.63	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	62.30%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DG/ODU/12/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MANSUETA EN CASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA EL POQUITO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	15-Sep-15	488,830.00	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	61.28%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DG/ODU/12/15	5 M D 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GERARDO RAMIREZ BENITEZ	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MANSUETA EN CASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA EL POQUITO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	15-Sep-15	16,869.46	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	58.65%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DG/ODU/12/15	5 M D 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MANSUETA EN CASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA EL POQUITO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-Ago-15	11-Sep-15	480,185.76	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	59.30%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DG/ODU/13/15	5 M D 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MANSUETA EN CASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA EL POQUITO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-Ago-15	11-Sep-15	480,185.76	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	60.52%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DG/ODU/14/15	5 M D 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL EN LA COLONIA 19 DE MAYO	17-Ago-15	15-Sep-15	487,946.51	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	52.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
54,742,391.38	0.07	AMORTIZADO POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
0.00	45,465,882.85	96.83%
		65.64%



Delegación Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

N° SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MANTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES		
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	EN TRÁMITE	YACIDO		FINANCIADO	
N/A	N/A	AD0G00U001/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORES S. S. A. DE C. V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AL COMEDOR DEL CAMPAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Feb-15	04-Mar-15	343,878.31	6,121.69	ANTICIPO AMORTIZADO				269,720.30	0.00	100.00%	78.43%	
N/A	N/A	AD0G00U002/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA S. A. DE C. V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SANITARIOS Y REGADERAS EN EL VIVERO NABOR CARRILLO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Feb-15	04-Mar-15	550,000.00	0.00	AMORTIZADO				550,000.00	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0G00U003/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCION ES. S. A. DE C. V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LOS BAÑOS DEL CAMPAMENTO DE OBRAS VIALES DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Feb-15	04-Mar-15	350,000.00	0.00	AMORTIZADO				350,000.00	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	IR0G00U004/15	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO TISEN S. A. DE C. V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIÁMETRO EN CALLE 6 DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PRECIO CUPOA ETAPA II DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	09-Feb-15	25-Mar-15	2,271,840.05	0.00	AMORTIZADO				2,271,840.05	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0G00U005/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCION ESPERSA S. A. DE C. V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LA ERA COL. SAN BARTOLO AMEYALCO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	23-Mar-15	05-May-15	591,499.85	0.00	AMORTIZADO				591,499.85	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0G00U028/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA S. A. DE C. V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL PARA DELIMITAR ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA LA ANGOSTURA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	689,535.11	0.00	AMORTIZADO				689,535.11	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0G00U029/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCION ES. S. A. DE C. V.	TRABAJOS DE REGENERACIÓN DE CAVIDAD UBICADA EN LA CALLE DUNA ESQ. CERRADA DE LAS AGUILAS, COLONIA AGUILAS 1er PARQUE DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	449,057.27	0.00	AMORTIZADO				449,056.27	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0G00U039/15	50/10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S. A. DE C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANILETOS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA COLONIA SANTA LUCIA (PRLO) DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA TEPECACA (AMPU) Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA TETELPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	13-Abr-15	12-May-15	704,608.12	0.00	AMORTIZADO				704,607.19	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0G00U040/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	INTERSECCION ABOQUITOS S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SEGUNDO REACOMODO TLACUILAPA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	20-Abr-15	03-Jun-15	181,199.80	0.00	AMORTIZADO				95,965.45	0.00	100.00%	52.96%	



DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

N. RESOL	CADO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MANTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPA	CONVENIO (PERIODO: MONTO)			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PASAJOS	EN TRÁMITE	PASAJOS	
N/A		ADIDG00U04/1/15	2 11 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	REVER S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ADECUACIONES GEOMÉTRICAS Y VALES EN LA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ALTA TENSION EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Abr-15	25-Jun-15	342,599.79	0.00	ANTICIPA				342,599.79	0.00	100%	CONVENIO POR MODIFICACIONES DE PEMEX
N/A		ADIDG00U04/2/15	2 11 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	CONSTRUCTORA BLOCHE S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10, COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	20-Abr-15	18-Jun-15	382,566.41	0.00	ANTICIPA				344,309.75	0.00	100.00%	100% Hacer llegar el convenio.
N/A		IRIDG00U04/3/15	5 P 2 0	INVITACION RESTRICTADA	DESARROLLO TIG S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COLONIA AMPLIACION SEGUNDO REACOMODO TLACUITLAPA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	31-May-15	2,997,202.71	0.00	ANTICIPA				2,683,677.43	0.00	100.00%	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO
N/A		IRIDG00U04/4/15	2 11 0	INVITACION RESTRICTADA	GRUPO CORPORATIVO AMORHER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA ADECUACIONES GEOMÉTRICAS Y VALES EN LA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ALTA TENSION EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	20-Jun-15	5,705,528.30	0.00	ANTICIPA				3,410,033.80	0.00	50.00%	CONVENIO POR MODIFICACIONES DE PEMEX
N/A		IRIDG00U04/5/15	2 11 0	INVITACION RESTRICTADA	CONTRATISTA DELISTMO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 10, COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	15-Jun-15	6,410,068.58	0.00	ANTICIPA				3,687,244.08	0.00	100.00%	57.52%
N/A		ADIDG00U04/6/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN ANDADORES DE LAS COLONIAS LA MILAGROSA, EL RUEDO Y GARCIMARRERO, ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	299,989.62	0.00	ANTICIPA				299,989.62	0.00	100.00%	100.00%
N/A		ADIDG00U04/7/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO TISEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE DESCARGAS Y DRENAJE SANITARIO, ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DRENAJE 18 DE JULIO Y CALLE SAN ISIDRO ALTO LERMA, EN LA COLONIA SANTA LUCIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	641,946.89	0.00	ANTICIPA				641,933.75	0.00	100.00%	100.00%
N/A		ADIDG00U04/8/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO TISEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL COLECTOR EN CALLE MINA DE COBRE Y ANTERIOR, ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA COLONIA BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	699,230.81	-0.80	ANTICIPA				696,625.51	0.00	100.00%	99.63%
N/A		ADIDG00U04/9/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE REGISTROS, COLOCACION DE VALVULAS CHECK Y REHABILITACION DE DRENAJE Y SANITARIO EN LA COLONIA GOLONDRINAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	534,800.05	0.00	ANTICIPA				534,800.05	0.00	100.00%	100.00%



Delegación Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

N. REGIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	T. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MANTO CONTRATADO	ECUACIÓN	ANTICIPO		CONVENIO PERÍODO: MES		ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE				
N/A	N/A	AD03000U050/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GOLONDRINAS DE LOS ACANTILLADOS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA GOLONDRINAS 1RA AMPLIACIÓN DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	129,975.51	0.00	ANTICIPO				129,975.51	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD03000U051/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDEROS CON SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA EN EL PARQUE DE LA JUVENTUD, UBICADO EN CALLE 10 CASI ESQUINA CON CALLE CANABIO, EN LA COLONIA TOLTECA DENTRO DEL PERÍMETRO	24-Abr-15	23-May-15	606,479.05	0.00	AMORTIZADO				606,479.05	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD03000U052/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, COLONIA PUENTE COLORADO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, COLONIA REMOVIDO EL CEMENTO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.09	0.00	AMORTIZADO				469,770.98	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD03000U053/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLONIA SAN CLEMENTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,768.46	0.00	AMORTIZADO				469,768.46	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD03000U054/15	2110	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	INTERSECCIÓN ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ZONA ALTA DE CHAMONTOYA, COLONIA LOMAS DE CHAMONTOYA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	04-May-15	17-Jun-15	427,999.95	0.00	AMORTIZADO				385,199.89	0.00	100.00%	90.00%	
N/A	N/A	AD03000U055/15	2110	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA VITO ALESSIO ROBLES, COLONIA LA FLORIDA, ASÍ COMO, EN LA AVENIDA TOLUCA ENTRE SAN PABLO Y DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, Y EN LA AVENIDA SANTA LUCIA, AVENIDA DEL ROSAL, ENTRE CALLE 23 Y ALTA TENSION, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1RA Y 2DA SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	04-May-15	17-Jun-15	411,969.88	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD03000U056/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEIN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL EN ÁREAS RECREATIVAS, COLONIA ANGOSTURA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL, COLONIA LA HUERTA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,471.17	0.00	AMORTIZADO				234,585.58	0.00	100.00%	49.97%	
N/A	N/A	AD03000U057/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEIN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BARANDAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS, COLONIA LA CASCAIDA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATA CON BARANDAL, COLONIA LA MILAGROSA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO, COLONIA LA PALMITA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	704,240.47	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SECCIÓN	CANTIDAD	F. C.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO (PERIODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PASADA	EN TRÁMITE	PARA HACER		
N/A	ADDDGOU058/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UN MODULO DE VIGILANCIA COLONIA LOMAS DE SAN ANGELO EN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	224,883.27	0.00	ANTICIPO				224,883.27	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	ADDDGOU059/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) COLONIA LOMAS DE SANTA FE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS, COLONIA OLIVAR DEL CONDO 20A SECCIÓN II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA PONCIANO HERRERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704,651.06	0.00	ANTICIPO				680,638.94	0.00	100.00%	96.59%	
										ANTICIPO								
										ANTICIPO								
N/A	ADDDGOU060/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LAS COLONIAS EL BOSQUE Y EL BOSQUE 20A SECCIÓN (AMPL), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS, COLONIA EL MIRADOR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	704,656.09	0.00	ANTICIPO				1,504,658.08	0.00	100.00%	213.53%	
N/A	ADDDGOU061/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, COLONIA FLOR DE MARIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO EN ANDADORES, COLONIA GENERAL CARLOS A. MADRAZO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETA Y ANDADOR, COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	704,656.84	0.00	ANTICIPO				704,656.82	0.00	100.00%	100.00%	
										ANTICIPO								
										ANTICIPO								
N/A	ADDDGOU062/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	IN PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LAS OFICINAS SINDICALES, DENTRO DEL EDIFICIO DELEGACIONAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	120,549.96	0.00	ANTICIPO				120,549.96	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	ADDDGOU063/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO BELCHIO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, COLONIAS TLACOYAUQUE Y UNION OLIVOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, COLONIA TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	704,650.89	0.00	ANTICIPO				234,848.59	0.00	100.00%	33.33%	
										ANTICIPO								
										ANTICIPO								
N/A	ADDDGOU064/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO BELCHIO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA BARRA PERIMETRAL, PARA DELIMITAR BARRANCA COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-235 CENTENARIO	24-Abr-15	23-May-15	234,885.16	0.00	ANTICIPO				234,885.14	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	ADDDGOU067/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA MALLA SECCION TORRES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	233,209.47	0.00	ANTICIPO				233,209.47	0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	CARGO	NÚMERO CONTRATO	F. E.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPA	CONVENIO (PÉRDIDA - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PÉRDIDA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD00000068/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GLWIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL EN BARRANCA RIO GUADALUPE COLONIA LOMAS DE PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	234.685.63	0.00	ANTICIPA				234.685.63	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00000068/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GLWIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS, COLONIA LA LADERA GRANDE O LA CEBADITA, DENTRO DEL PERIMETRO DE REHABILITACIÓN DE GUARINONES DE BARRANCA DE LOS ANGELES, VETEPLAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469.771.26	0.00	ANTICIPA				469.771.25	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD00000070/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, COLONIA PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO (HIDRALICO), COLONIA AXOTLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469.771.26	0.00	ANTICIPA				469.771.26	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD00000071/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL SOBRE CIRCUITO ARRABALES, COLONIA ATLAMAYAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL PARA DELIMITAR AREA COLONIA BELÉN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469.771.26	0.00	AMORTIZADO				469.771.26	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD00000072/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROHEAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA LA RAMA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	30-Abr-15	29-May-15	298.956.77	0.00	AMORTIZADO				298.956.77	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD00000073/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES UBICADO EN AVENIDA CENTENARIO	30-Abr-15	29-May-15	249.493.44	0.00	AMORTIZADO				124.746.72	0.00	100.00%	50.00%	
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	AD00000074/15	SP20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANCOS Y VESTIDORES DEL CAMPAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA UBICADO EN CALLE SUR DE LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	30-Abr-15	29-May-15	497.693.96	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	IR00000075/15	2 1 1 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MULTINACIONAL ES SANTANA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ZONA ALTA DE CHAMONTOVA, COLONIA CHAMONTOVA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	06-May-15	14-Jun-15	6.404.729.61	0.00	AMORTIZADO				3.878.534.48	0.00	100.00%	60.56%	
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	IR00000076/15	2 1 1 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SERRANO & HERRERA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA VITO ALESSIO ROBLES, COLONIA LA FLORIDA, ASI COMO, EN LA AVENIDA TOLUCA, ENTRE SAN PABLO Y DESIERO DE LOS LEONES, COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, Y EN LA AVENIDA SANTALUCIA, AVENIDA DEL ROSAL, ENTRE CALLE 23 Y ALTA TENSION, COLONIA OLIVAR DEL COMDE, INA Y 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	06-May-15	14-Jun-15	6.304.767.78	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° OBRA	CANTO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	COMPROBADO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		PAGO	FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAYABLE	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	IRDOG00U07715	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DESARROLLO HIDRÁULICO EN ANDADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALLO EN LA CALLE PRINCIPAL, COLONIA LOS LEONES, CALLE PRINCIPAL, COLONIA BEGONIA, CALLE PRINCIPAL, COLONIA DE C.V. OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-May-15	24-Jun-15	1,297,259.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				311,893.61	0.00	100.00%	24.04%	
N/A	N/A	IRDOG00U07915	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MITIGACIÓN DE RIESGO A TRAVÉS DE ESCALINATA EN CALLE PETRELES EN LA COLONIA SAN CLEMENTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL A BASE DE EUROBEA EN LA CALLE PRINCIPAL, COLONIA BEGONIA, CALLE PRINCIPAL, COLONIA DE C.V. OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-May-15	24-Jun-15	706,939.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOG00U07915	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MITIGACIÓN DE RIESGO A TRAVÉS DE ESCALINATA EN CALLE PETRELES EN LA COLONIA SAN CLEMENTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL A BASE DE EUROBEA EN LA CALLE PRINCIPAL, COLONIA BEGONIA, CALLE PRINCIPAL, COLONIA DE C.V. OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-May-15	24-Jun-15	1,814,302.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDOG00U08015	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIEN S.A. DE C.V. OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	12-May-15	10-Jun-15	468,984.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDOG00U08115	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MITIGACIÓN DE RIESGO A TRAVÉS DE ESCALINATA EN CALLE PETRELES EN LA COLONIA SAN CLEMENTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL A BASE DE EUROBEA EN LA CALLE PRINCIPAL, COLONIA BEGONIA, CALLE PRINCIPAL, COLONIA DE C.V. OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	12-May-15	10-Jun-15	703,757.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDOG00U08215	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MITIGACIÓN DE RIESGO A TRAVÉS DE ESCALINATA EN CALLE PETRELES EN LA COLONIA SAN CLEMENTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL A BASE DE EUROBEA EN LA CALLE PRINCIPAL, COLONIA BEGONIA, CALLE PRINCIPAL, COLONIA DE C.V. OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	01-Jun-15	349,418.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				349,418.60	0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

Nº SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F. E.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MANTO CONTINUADO	ECONOMÍA	ANTEROS		COMPROMISO (PERIODO: MANTO)		ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES		
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MANTO	PASADO	EN TRÁMITE	PASADO			
N/A	N/A	AD0G00U083/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOVELY S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA PATINO VUJDA DE OLMEDEO UBICADA EN LAS CALLES DE SAN PEDRO Y SAN AGUSTIN SAN EN LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-May-15	06-Jun-15	56,170.12	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G00U084/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DAMIRKO ARQUITECTOS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERON UBICADA EN LA CALLE LA PURISIMA SAN EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-May-15	16-Jun-15	690,560.21	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G00U087/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, SAN ANGEL Y CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	15-May-15	13-Jul-15	797,854.64	0.00	AMORTIZADO				560,669.91	0.00	100.00%	70.27%	
N/A	N/A	AD0G00U089/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES LAS AGUILAS Y PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	15-May-15	13-Jul-15	797,963.75	0.00	AMORTIZADO				599,445.70	0.00	100.00%	75.12%	
N/A	N/A	AD0G00U089/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES LA ERA, JALAPA Y SANTA FE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	15-May-15	13-Jul-15	797,119.83	0.00	AMORTIZADO				797,119.83	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	IR0G00U090/15	5 P 20	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DRENAJE COMBINADO, ESTRUCTURAS DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA CALLE MINA PLATINO, COLONIA BARRIO NORTE, SEGUNDA ETAPA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Jun-15	15-Jul-15	3,196,943.05	0.00	AMORTIZADO				2,097,965.98	0.00	100.00%	65.63%	
N/A	N/A	IR0G00U091/15	5 P 20	INVITACIÓN RESTRINGIDA	HORSAN CONSTRUCCION ES S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LA CALLE BOSCANILLO DE LA COLONIA DOS RIOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE UBICADO EN LA CALLE BOSCANILLO DE LA COLONIA DOS RIOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Jun-15	15-Jul-15	988,203.13	0.00	AMORTIZADO				988,203.02	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD0G00U092/15	5 0 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIWA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESCALINATA, COLONIA 2DA EL PIRUL (AMPL), ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS, COLONIA CORPUS CRISTY Y TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y REHABILITACION DE AMPLIADOR, COLONIA CORPUS CRISTY AMPLIACION XOCOMECATLA, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Jun-15	30-Jun-15	703,381.25	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N.º FOLIO	CANTO	F.º	MODALIDAD	EMISORA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO PRELIMINAR (MONTOS)			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO			ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIO	FINISH	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	POR PAGAR		
N/A	AD/00000/10/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIEN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMAGEN URBANA) DE LA COLONIA PRIVADA CENTENARIO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-180	18-Jun-15	17-Jul-15	234 895.63	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	AD/00000/10/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON LA COLOCACIÓN DE PASAMANOS EN ANDADORES DE LA COLONIA TETELPAN (PBL0), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-214 SAN ANGEL	18-Jun-15	17-Jul-15	234 895.63	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	AD/00000/10/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PASEOS PEATONALES EN LAS COLONIAS 200 RECOMENDADO TACUILAPA PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	18-Jun-15	17-Jul-15	409 999.03	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	AD/00000/10/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S. S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA COLONIA BELLEN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	18-Jun-15	17-Jul-15	503 767.70	0.00	AMORTIZADO					503 767.70	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	AD/00000/11/15	5 A 23	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Y ANDADORES UBICADOS EN RIO SAN BORJA QUE CONECTAN LOS POLÍGONOS DE LAS COLONIAS DE BARRIO NORTE DESARROLLO URBANO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	09-Jul-15	22-Ago-15	3 447 899.48	0.00	AMORTIZADO					3 447 899.48	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	AD/00000/11/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCIONES ES. S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO (HERRERIA ESTRUCTURAL Y MALLA ONDULADA, INCLUIVE PINTURA), UBICADA EN AVENIDA CANARIOS ESQUINA CALLE 10 DE LA COLONIA TOLTECA, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE ENSEÑANZA DE OFICIOS EN LA AVANA FERTIMEX UBICADO EN LA CALLE MIXCOAC ESQUINA ROSA CHECA LA AVANA DE LA COLONIA EL PIRUL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	16-Jul-15	14-Ago-15	492 513.89	0.00	AMORTIZADO					492 513.89	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	AD/00000/11/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UN INMUEBLE (ALBANELERÍA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA, ELÉCTRICA, ACABADOS, TECHUMBRE DE MULTIPANEL, UBICADO EN LA CALLE MEXICO 68 SIN DE LA COLONIA LOS CERROS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	16-Jul-15	14-Ago-15	599 830.32	0.00	AMORTIZADO					599 830.32	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	AD/00000/11/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGN CONSTRUCCIONES INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UN INMUEBLE (ALBANELERÍA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA, ELÉCTRICA, ACABADOS, TECHUMBRE DE MULTIPANEL, UBICADO EN LA AVENIDA SANTA LUCÍA ESQUINA CALLE 29 DE LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	16-Jul-15	14-Ago-15	594 553.96	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° RESOLÚ	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.V.	MODALIDAD	IMPUESTA	DELICCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTEROS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ENTRADA		FÍSICO	FINANCERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTEROS	ANTEROS	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD00G00U117/15	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARDERÍA EN PASO PEATONAL, O ANDADOR UBICADA EN LA CERRADA DE LA CALE 30 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-Jul-15	14-Ago-15	685,313.93	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G00U118/15	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATISTA DELISTRO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARDERÍA EN PASO PEATONAL, O ANDADOR UBICADA EN LA CERRADA DE LA CALE 30 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-Jul-15	14-Ago-15	587,411.10	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G00U120/15	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGORA S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARDERÍA EN PASO PEATONAL, O ANDADOR UBICADA EN LA CERRADA DE LA CALE 30 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Ago-15	01-Oct-15	46,932.50	0.00	AMORTIZADO					2,108.79	0.00	100.00%	4.31%	
N/A	N/A	IR00G00U121/15	5 M.L.3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARDERÍA EN PASO PEATONAL, O ANDADOR UBICADA EN LA CERRADA DE LA CALE 30 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Ago-15	01-Oct-15	2,446,228.73	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G00U122/15	2 1 1 1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REVER S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARDERÍA EN PASO PEATONAL, O ANDADOR UBICADA EN LA CERRADA DE LA CALE 30 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	39,921.98	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G00U123/15	2 1 1 1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA PRITAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARDERÍA EN PASO PEATONAL, O ANDADOR UBICADA EN LA CERRADA DE LA CALE 30 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	23-Ago-15	21-Sep-15	624,857.71	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G00U124/15	2 1 1 1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROHEAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARDERÍA EN PASO PEATONAL, O ANDADOR UBICADA EN LA CERRADA DE LA CALE 30 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	23-Ago-15	21-Sep-15	386,552.75	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G00U127/15	2 1 1 1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HORSAN CONSTRUCCION ES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARDERÍA EN PASO PEATONAL, O ANDADOR UBICADA EN LA CERRADA DE LA CALE 30 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	244,732.00	0.00	AMORTIZADO					199,102.71	0.00	100.00%	81.36%	
N/A	N/A	AD00G00U131/15	2 1 1 1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REVER S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARDERÍA EN PASO PEATONAL, O ANDADOR UBICADA EN LA CERRADA DE LA CALE 30 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	80,339.91	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N.º SESIÓN	CAPO	NÚMERO CONTRATO	P.º F.º	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MANTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO (PÚBLICO - MANTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PROGSA	EN TRÁMITE			
N/A		IRDGGDU/32/15	2 1 1 1	INVITACION RESTRICTADA	CONASOSA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASE PLATA DEL PARQUE DE LA JUVENTUD (ALBANELERÍA, SANITARIA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ELÉCTRICA, ACABADOS, TECHUMBRE, DE MANTENIMIENTO) UBICADO EN LA AVENIDA DE LOS PASOS PEATONALES DE LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA U.H. MOLINO DE SANTO DOMINGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO	17-Ago-15	30-Sep-15	2,295,696.36	0.00	ANTICIPO				2,128,887.97	0.00	100.00%	92.65%	
											FOR AMORTIZAR								
N/A		IRDGGDU/13/15	5 M L 3	INVITACION RESTRICTADA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA PUENTE COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	30-Sep-15	1,597,864.82	0.00	AMORTIZADO				487,145.75	0.00	100.00%	30.49%	
											ANTICIPO								
N/A		IRDGGDU/13/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA BLOC-KE CUARTO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MODULOS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA CHIMALISTAC, UNIDAD HABITACIONAL SANTA FE UNIDAD HABITACIONAL BELLEN DE LOS TORRES EN LA COLONIA EL PASO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	30-Sep-15	1,662,125.72	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											FOR AMORTIZAR								
N/A		ADSDGGDU/13/15	2 1 1 1	ADJUDICACION DIRECTA	BUFFETE EDIFICADOR DEL SUR S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 6 DE LA COLONIA LA MARTINICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	30-Sep-15	74,156.91	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											ANTICIPO								
N/A		IRDGGDU/13/15	2 1 1 1	INVITACION RESTRICTADA	PROARO SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 6 DE LA COLONIA LA MARTINICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	30-Sep-15	1,159,862.53	0.00	AMORTIZADO				395,981.82	0.00	100.00%	34.14%	
											FOR AMORTIZAR								
N/A		ADSDGGDU/13/15	5 M L 3	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACION Y REHABILITACION DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN LA CALLE 6 DE LA COLONIA EL PASO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	15-Sep-15	194,329.92	0.00	AMORTIZADO				194,329.27	0.00	100.00%	100.00%	
											ANTICIPO								
N/A		ADSDGGDU/13/15	5 M L 3	ADJUDICACION DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORE S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS UBICADOS EN LOS PASOS PEATONALES O ANDADORES DE LA COLONIA GUADALUPE INN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	30-Sep-15	585,310.06	0.00	AMORTIZADO				429,926.03	0.00	100.00%	73.45%	
											FOR AMORTIZAR								
N/A		ADSDGGDU/13/15	5 M L 3	ADJUDICACION DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORE S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS UBICADOS EN LOS PASOS PEATONALES O ANDADORES DE LA COLONIA PROGRESO TIZAPÁN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	30-Sep-15	683,243.84	0.00	AMORTIZADO				367,408.81	0.00	100.00%	53.77%	
											FOR AMORTIZAR								



DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITE DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

N° SESIÓN	CANTO	NÚMERO CONTRATO	F.S.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	COMPROBADO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		PAGO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE			
N/A	N/A	AD00000U/140/15	5 M L 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 GUARNICIONES OLIVAR S. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	15-Sep-15	293,506.55	0.00	AMORTIZADO				158,781.31	0.00	100.00%	54.10%	
N/A	N/A	AD00000U/141/15	5 M L 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANCOR S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE ALULA DE LA SECUNDARIA PARA EL TRABAJO "CANDELARIO HUIZAR GARCIA" UBICADA EN LA AVENIDA VASCO DE QUIROGA DE LA COLONIA SANTA FE ASI COMO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL CAMBIO DE ELECTRIFICACIÓN OBSOLETA EN LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE JAMAICA UBICADA EN LA CALLE DE JACARANDAS SIN DE LA COLONIA EL PIRUL 20A SECCION DENTRO DEL PERIMETRO.	17-Ago-15	25-Sep-15	649,350.00	0.00	AMORTIZADO				631,679.69	0.00	100.00%	97.28%	
N/A	N/A	AD00000U/142/15	5 M L 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANCOR S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN CON LA ADECUACIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANGEL ANGEL" UBICADA EN LA AVENIDA VASCO DE QUIROGA SIN DE LA COLONIA TETAPU Y EN LA ESCUELA SECUNDARIA No 77 "REPUBLICA DE PANAMA" UBICADA EN AVENIDA HIDALGO Y GREGORIO LOPEZ DE LA COLONIA SANTA FE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL DENTRO.	17-Ago-15	25-Sep-15	699,300.00	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00000U/144/15	2 1 1 1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REVER S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA TETAPU DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	49,439.93	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00000U/145/15	2 1 1 1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORA S. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA TETAPU DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-Ago-15	27-Sep-15	769,466.04	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IR00000U/147/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DESARROLLADO RADE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE RIO BECERRA, DEL PRECIO TEMPORAL (2DA ETAPA) DE LA COLONIA JALAPA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	21-Oct-15	2,496,877.45	0.00	AMORTIZADO				1,594,961.34	0.00	75.00%	67.48%	
N/A	N/A	IR00000U/148/15	2 1 1 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	AGUATOTAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, SAUCO Y PALMAS DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEVALCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	06-Oct-15	7,311,523.43	0.00	AMORTIZADO				6,244,933.40	0.00	92.15%	85.41%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° REGIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	EDIFICADA	ANTICIPOS	CONVENIO (PÉRDIDA - GASTO)				ESTIMACIÓN		TASCO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO		PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	IR0000U/150/15	5 M A 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RESUT CONSTRUCCION ES, S.A DE C.V	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN LA CALLE ENCONA DE LA COLONIA JALAPA TEPITO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASI COMO TRABAJOS DE INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSAS COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	07-Sep-15	21-Oct-15	5,383,056.91	0.00	AMORTIZADO					2,288,585.11	0.00	61.52%	42.53%	
N/A	N/A	AD0000U/15/11	2 1 1 3	ADJUDICACION DIRECTA	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A DE C.V	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	21-Oct-15	111,238.55	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	63.00%	0.00%	
N/A	N/A	IR0000U/152/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN, S.A DE C.V	TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO. ASI COMO TRABAJOS DE REGENERACION DE LA MINA UBICADA EN LA CALLE DE JUCHOQUE Y AZTACINGA DE LA COLONIA JALAPA TEPITO 2DA AMPL. (TERA, ETAPA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS UBICADA EN CALLE 6 DE MAYO DE LA COLONIA TLACOVAQUE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	21-Oct-15	4,540,789.20	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	59.45%	0.00%	
N/A	N/A	IR0000U/153/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERIA Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LA COLONIA MINAS DE CRISTO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	TRABAJO DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LA COLONIA MINAS DE CRISTO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	07-Sep-15	21-Oct-15	2,225,656.09	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	53.90%	0.00%	
N/A	N/A	IR0000U/159/15	2 1 1 1	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES CONDESA S.A DE C.V	TRABAJO DE RENOVACION Y REHABILITACION DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN LA CALLE COMUNAL DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	07-Sep-15	21-Oct-15	1,949,754.37	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	66.12%	0.00%	
N/A	N/A	IR0000U/162/15	2 1 1 1	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SEERANO & HR ARQUITECTOS, S.A DE C.V	TRABAJO DE REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO Y EN LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO ENTRE CAMINO VIEJO A MIXCOAC Y MULTES EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-Sep-15	25-Oct-15	2,304,288.32	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	64.28%	0.00%	
N/A	N/A	IR0000U/169/15	2 1 1 1	INVITACIÓN RESTRINGIDA	HORSAN CONSTRUCCION ES, S.A DE C.V	TRABAJO DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN LA CALLE DE GABINO FAYOA DE LA COLONIA JURISTAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Sep-15	16-Oct-15	987,483.89	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	54.25%	0.00%	



Delegación Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

N° SESIÓN	CLASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGAR	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	IRDOG00U175/15	2 1 1	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (ESTAMPADO) UBICADA EN LA CALLE DE MANCILLA Y AURORA DEL PUEBLO DE TETELPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	16-Oct-15	1,016,006.06	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	50.89%	0.00%	
											ANTICIPO									
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	ADSDG00U176/15	5 M A 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BUFFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DEPORTIVO UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LA CEBADA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	21-Oct-15	79,919.74	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	54.21%	0.00%	
											ANTICIPO									
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
											ANTICIPO									
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
											ANTICIPO									
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
											ANTICIPO									
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
											ANTICIPO									
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
											ANTICIPO									
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
											ANTICIPO									
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									
											ANTICIPO									
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR									



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SERCIÓN	ESTADO	NÚMERO CONTRATO	F. E.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MANTO CONTRATADO	EPOCACHA	ANTICIPADA	CUMPLIMIENTO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		PAGO	PAGO	FINANCIADO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				MONTO	TERMINO	MONTO	PAGO	EN TRÁMITE				
N/A	N/A	ADSDGDDU/190/15	2 1 1 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA CALLE ARACUNARA DE LA COLONIA GARCIMARRERO SUR, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	05-Nov-15	61,798.47	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	19.59%	0.00%		
N/A	N/A	IRDOGDDU/191/15	2 1 1 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DAMIRO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA CALLE ARACUNARA SUR, ASI COMO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COVE DANA, EN LA COLONIA LA COVE DANA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	04-Nov-15	3,179,369.09	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	20.50%	0.00%		
N/A	N/A	ADSDGDDU/193/15	5 M B 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REYGER, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE ARTES Y OFICIOS UBICADO EN LA COLONIA LA PRESA SECCIÓN HORRONS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	25-Nov-15	139,859.80	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	16.50%	0.00%		
N/A	N/A	IRDOGDDU/194/15	5 M B 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DAMIRO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE ARTES Y OFICIOS UBICADO EN LA COLONIA LA PRESA SECCIÓN HORRONS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	19-Nov-15	6,850,924.84	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	18.75%	0.00%		
N/A	N/A	ADSDGDDU/195/15	5 M B 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE ARTES Y OFICIOS UBICADO EN LA COLONIA EL CAPULIN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	25-Nov-15	39,959.26	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	21.35%	0.00%		
N/A	N/A	IRDOGDDU/196/15	5 M B 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ARQUITECTURA XTREMA 7, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE ARTES Y OFICIOS UBICADO EN LA COLONIA EL CAPULIN (PRIMERA ETAPA), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	19-Nov-15	1,946,794.49	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	22.00%	0.00%		
N/A	N/A	IRDOGDDU/197/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS, ANADADORES Y COLOCACIÓN DE EURO REJA EN LA COLONIA AVE REAL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	1,995,645.01	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	50.00%	0.00%		
N/A	N/A	IRDOGDDU/199/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DAMIRO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL BOLA TUBULAR Y BARRIO EN EL MÓDULO DEPORTIVO TEROPOTLA Y LA COLONIA COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA TEROPOTLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	999,666.09	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	38.50%	0.00%		
N/A	N/A	IRDOGDDU/200/15	5 M L 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN UBICADA EN LA CALLE TONANTZIN DE 1,200 M2 DE LA COLONIA UNIDAD POPULAR TEPEACA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	1,496,924.66	0.00	AMORTIZADO				356,536.06	0.00	33.25%	23.95%		



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N.º SESIÓN	C.A.S.O.	NÚMERO CONTRATO	F.º A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO PREVIADO - MONTOS			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	IRDGOOU/2015	5 M A 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SOLUCIONES CUBRA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO EL CAPULIN	21-Sep-15	20-Oct-15	6,989,252.80	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	30.15%	0.00%	
N/A	N/A	IRDGOOU/2015		INVITACIÓN RESTRINGIDA	MULTINACIONAL ES SANTANA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN LA CALLE LIRIO, COLONIA BARRIO TLACVOYACUE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	999,359.31	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	32.60%	0.00%	
N/A	N/A	IRDGOOU/2015	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES (MURD GAVION) PARA SENDERO SEGURO EN LA AVENIDA DE LAS PRESAS DE LA COLONIA BELEN DE LAS FLORES, ASÍ COMO, TRABAJOS DE ZAMPADO DE TALUD Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA BRAZA (2DA ETAPA) EN LA COLONIA LA JOYITA TETELPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	2,436,094.33	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	35.15%	0.00%	
N/A	N/A	IRDGOOU/2015	2 1 1 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ONCE 29 RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LA COLONIA TETELPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN LA CALLE PINO DE LA COLONIA TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	1,697,808.96	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	28.56%	0.00%	
N/A	N/A	IRDGOOU/2015	2 1 1 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN LA CALLE PINO DE LA COLONIA TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Oct-15	29-Nov-15	3,797,194.88	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	

TOTAL CADA TRÁMITE	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
169,730,601.11	6,120.89	AMORTIZADO
		AMORTIZADO
		AMORTIZADO

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO FINANCIERO
0.00	56,701,432.75	0.00
		84.12%
		44.46%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

Nº ASIENTO	CANTO	NÚMERO CONTINUTIVO	PZ.	MATERIAL	BENEFICIA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTOS CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPO		CONTRATO PRECISO MONTO			ESTIMACION		RISGO	MANEJO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	ANEXO	TERMINO	MONTO	PARADA	ENTRANTE			
N/A	N/A	ADDGODU009615	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA ALFARERAS, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS ALFARERAS, MANTENIMIENTO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,645.92	0.00	AMORTIZADO					234,885.20	0.00	100.00%	33.33%	
N/A	N/A	ADDGODU007115	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS MOLINO DE ROSAS, MOLINOS DE ROSAS (AMPLI) Y COVE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,641.29	0.00	AMORTIZADO					704,641.29	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGODU008115	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS ASICOM DE HIDALGO Y CRISTO REY, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA EL CARLIN (AMPLI) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,633.11	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU009115	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS JOSE MARIA PINO SUAREZ Y ARVIDE, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA CAROLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,650.70	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU010115	5010	ADJUDICACION DIRECTA	SERRANO & HERRERA ARQUITECTOS S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA ISIDRO PABELLA, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA JDA JALAPA TEPTO (AMPLI) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,737.30	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU011115	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS JALAPA (AMPLI) Y JALAPA TEPTO, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA JALAPA EL GRANDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,571.27	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU012115	5010	ADJUDICACION DIRECTA	SERRANO & HERRERA ARQUITECTOS S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS BALCONES DE JUAREZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,704.21	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU013115	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS GOLONDRINAS, GUADALUPE INN Y MARTINICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,035.77	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU014115	5010	ADJUDICACION DIRECTA	SERRANO & HERRERA ARQUITECTOS S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA MINAS DE CRISTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	234,527.81	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU015115	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA COMODA S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PILOTO ADOLFO LOPEZ MATEOS, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA LOMAS DE CAPULA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,140.47	0.00	AMORTIZADO					704,140.47	0.00	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

Nº REGISTRO	CANTO	NÚMERO CONTRACTIVO	P.V.	MODALIDAD	ENTREGA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRACTIVO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CÓMPUTO FÍSICO (MANTENIMIENTO)				ESTIMACIÓN		RÍSGO	FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO		INICIO	TERMINO	INICIO		PARADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD00G00U016/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMINIO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PRESIDENTES COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA	01-Abr-15	30-Abr-15	704,108.04	0.00	ANTICIPO						704,108.04	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G00U016/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMINIO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS LAS CUEVITAS Y LOMAS DE SANTA FE E LASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA PASO DE LAS LOMAS EN EL CENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704,556.31	0.00	AMORTIZADO						704,556.30	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G00U017/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMINIO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LA HERRODIA LA OTRA BANDOLERA EN EL CENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO						703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G00U019/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA TIZAPAN DE SAN ANTONIO COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC EN LA COLONIA LORETO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	468,839.07	0.00	AMORTIZADO						234,197.30	0.00	100.00%	48.95%	
N/A	N/A	AD00G00U020/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA MARTINES DE TACUBAYVA, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA MOLINO DE SANTO DOMINGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	468,327.69	0.00	AMORTIZADO						468,537.77	0.00	100.00%	99.83%	
N/A	N/A	AD00G00U021/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMINIO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LOMAS DE SANTO DOMINGO, LOMAS DE BECERRA Y POLVORA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO						703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G00U022/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMINIO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUERTA GRANDE Y SANTA MARIA SANCIALCO, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA LLANO REDONDO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704,108.04	0.00	AMORTIZADO						704,108.04	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G00U023/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMINIO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS UNIDAD POPULAR TEPEACA, PRADOS LA PROVIDENCIA Y PUNTA DE CEHAYO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO						703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G00U024/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMINIO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS TOLTECA LAS AGUILAS Y LAS AGUILAS SECCION HORROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO						703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G00U025/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMINIO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LIBERACION PROLETARIA Y LOMAS DEL CAPULIN, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA VALLA VERDON, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704,141.56	0.00	AMORTIZADO						704,141.56	0.00	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.

EJERCICIO 2015

N.º OBRAS	CANTO	NÚMERO CONTRATO	PA	ASIGNACIÓN	SINTEMA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	COMPROBADO FÍSICO - 30 de SEPT-15				ESTIMACIÓN		RÍSCO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO		PORCENTAJE	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD00G0DU028/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS OLIVAR DEL CONDE 1A SECC I Y OLIVAR DEL CONDE 1A SECC II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	ANTICIPO					469,255.94	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU027/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS TLACAYACALTE (AMPL.) Y TLACAYACALTE (BARRI), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	ANTICIPO					469,255.94	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU020/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS LOMAS DE SANITO DOMINGO (AMPL.) Y LOS CERROS DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO					469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU031/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS LOMAS DE SANITO DOMINGO (AMPL.) Y LOS CERROS DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO					469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU023/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOLA CONSTRUCCION ES SA DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA MEXICANA (AMPL.) Y LAS PALMAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO					469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU034/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOLA CONSTRUCCION ES SA DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS LA VICTORIA Y ARCOS DE CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, AS COMO TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA COLONIA ACACAHUATLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	704,129.21	0.00	AMORTIZADO					704,129.20	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU035/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS BELLEN DE LAS FLORES Y LOMAS DE LOS CERROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,271.26	0.00	AMORTIZADO					469,271.25	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU036/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS LOMAS DE TETELPAN Y MILPA DEL CEDRO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,124.60	0.00	AMORTIZADO					469,124.60	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU037/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGAK S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS LOMAS DE TETELPAN Y MILPA DEL CEDRO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,387.19	0.00	AMORTIZADO					469,387.19	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU038/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGAK S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS SANTA ROSA XOCHIMAC (PBLD.) Y TEPECACA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,495.22	0.00	AMORTIZADO					469,495.22	0.00	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SECCION	CANTO	NÚMERO CONTRATO	P.P.	ACQUISICIÓN	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONTRATO FÍSICO - MONTO			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	INICIO	PAJALA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	ADDGDDU/065/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTORA AVANUAC S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS VILLAGRANDE Y ZOTOTITLA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	ANTICIPO					469,742.18	0.00	100.00%	99.99%	
N/A	N/A	ADDGDDU/065/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTORA AVANUAC S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE MAQUINARIA TRAVES DE PARQUES DE BOLSILLO EN LAS COLONIAS COOPERATIVA CENIAHO Y OCCOTILLOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU/065/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LAS COLONIAS GRAL. A ROSALES Y PALMAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	18-May-15	16-Jun-15	469,771.20	0.06	AMORTIZADO					469,767.12	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU/065/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL ASÍ COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA HOGAR Y REDENCIÓN DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	18-May-15	16-Jun-15	704,658.88	0.01	AMORTIZADO					704,658.88	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU/065/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PSIQUE CONSTRUCCION ES, S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS TIPO O.V. O LUMENAS EN VARIAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	18-Jun-15	17-Jul-15	599,814.77	0.00	AMORTIZADO					599,814.76	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU/065/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDAO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS TIPO O.V. O PUNTA DE POSTE DEL PROGRAMA LUMINEMOS TU CIUDAD EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	19-Jun-15	16-Jul-15	15,899,051.22	0.00	AMORTIZADO					15,892,815.67	0.00	100.00%	99.96%	
N/A	N/A	ADDGDDU/071/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PSIQUE CONSTRUCCION ES, S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN TODO EL PERÍMETRO DELEGACIONAL	18-Jun-15	17-Jul-15	196,534.18	0.00	AMORTIZADO					196,534.18	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU/091/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS BALZA EN TODO EL PERÍMETRO DELEGACIONAL	19-Jun-15	16-Jul-15	3,282,228.79	0.00	AMORTIZADO					3,282,081.10	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU/091/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GERARDO LAMARCA BENITEZ	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS MENSULA EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	18-Jun-15	17-Jul-15	193,961.13	0.00	AMORTIZADO					174,565.02	0.00	100.00%	90.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU/101/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDAO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS MENSULA EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	16-Jun-15	16-Jul-15	9,703,085.26	0.00	AMORTIZADO					9,700,986.28	0.00	100.00%	99.98%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SESIÓN	CARGO	NÚMERO CONTRATO	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		COMPROBANTE PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAJADA	EN TRÁMITE					
N/A		AD00G0DU/11/15	5 0 1 0	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDOCO S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULA CON ZANCO PARA LUMINARIA TIPO CHALUPTEPEC EN LA COLONIA TIACUTUPAPA 200 DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	06-Jul-15	07-Ago-15	234,776.51	0.00	ANTICIPO					234,776.51	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO									
N/A		AD00G0DU/19/15	5 0 1 0	ADJUDICACION DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA BARRIO NORTE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-Jul-15	14-Ago-15	229,566.04	0.00	AMORTIZADO					229,566.04	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO									
N/A		AD00G0DU/19/15	5 A 2 3	ADJUDICACION DIRECTA	ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRIJALVA S.A DE C.V.	REHABILITACION DE AREA VERDE (PARQUE TIPO PLAZA PUBLICA)	27-Jul-15	09-Sep-15	2,017,589.16	0.00	AMORTIZADO					2,017,589.16	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO									
N/A		AD00G0DU/25/15	5 0 1 0	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR AYAHUAC S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA TIACUTUPAPA 200 REACOMODO (AMPL.) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	15-Sep-15	234,886.63	0.00	AMORTIZADO					234,886.63	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO									
N/A		AD00G0DU/28/15	5 0 1 0	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA GARCIMARRERO ASI COMO, TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PLANTA DE POSTE EN LA COLONIA EL POQUITO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	15-Sep-15	468,830.00	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO									
N/A		AD00G0DU/28/15	5 M D 3	ADJUDICACION DIRECTA	GERARDO RAMIREZ BENTEZ	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LUMINARIAS DE MENSULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALLES Y ANADADORES, ESCALINATAS Y CERRADAS EN LAS COLONIAS BEJERO Y KM 8.5, Y LOMAS DE LA ERA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL EN ALVARO OBREGON	17-Ago-15	15-Sep-15	16,869.46	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO									
N/A		AD00G0DU/29/15	5 M D 3	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	INSTALACION DE LUMINARIAS DE MENSULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALLES, Y ANADADORES, ESCALINATAS Y CERRADAS EN LA COLONIA BEJERO Y KM 8.5, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL EN ALVARO OBREGON	18-Ago-15	11-Sep-15	490,185.76	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO									
N/A		AD00G0DU/30/15	5 M D 3	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	INSTALACION DE LUMINARIAS DE MENSULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALLES, Y ANADADORES, ESCALINATAS Y CERRADAS EN LA COLONIA LOMAS DE LA ERA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL EN ALVARO OBREGON	18-Ago-15	11-Sep-15	490,185.76	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO									
N/A		AD00G0DU/14/15	5 M D 3	ADJUDICACION DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO S.A DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL EN LA COLONIA 19 DE MAYO	17-Ago-15	15-Sep-15	497,946.51	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO									
N/A		RD00G0DU/14/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRIJALVA S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MODULO DEPORTIVO FRANCISCO VILLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	07-Sep-15	21-Oct-15	995,446.61	0.00	AMORTIZADO					139,949.57	0.00	65.00%	13.96%	
											AMORTIZADO									

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° SERIO	CÓDIGO	NOMBRE CONTENIDO	P.E.	MOLDEO	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA		MONTO CONTADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONTENIDO FÍSICO - MONEDAS			ESTIMACIÓN		PESO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							RECIBO	TERMINO			ANTICIPADO	ANTICIPADO	ANTICIPADO	RECIBIDO	TERMINADO	MONEDAS	PACIO	FIN. TRÁMITE			
N/A	N/A	RD0000U/160/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	ROCHEL S.A DE C.V.	REFORMA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS BALZA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL Y LA HERRADURA	07-Sep-15	06-Oct-15	998,779.93	0.00	ANTICIPADO						948,995.64	0.00	98.50%	95.02%	
N/A	N/A	RD0000U/161/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIO PÚBLICO A TRAVES DE PARQUES DE BOLSILLO Y CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA COLONIA CASCAIDA	11-Sep-15	10-Oct-15	997,666.72	0.00	ANTICIPADO						0.00	0.00	83.14%	0.00%	
N/A	N/A	RD0000U/163/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	SERVICIOS JORO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA VILLA PROGRESISTA (CAMELION, CENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-Sep-15	25-Oct-15	6,978,277.66	0.00	ANTICIPADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	RD0000U/164/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIO PÚBLICO A TRAVES DE CAMINITILLO	11-Sep-15	25-Oct-15	1,994,780.89	0.00	ANTICIPADO						0.00	0.00	62.35%	0.00%	
N/A	N/A	RD0000U/165/15	5 M A 3	INVITACION RESTRINGIDA	TAT CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DEL ESPACIO DEPORTIVO LA COMUNA EN LA COLONIA PALMAS	11-Sep-15	09-Nov-15	6,989,442.88	0.00	ANTICIPADO						0.00	0.00	42.58%	0.00%	
N/A	N/A	RD0000U/166/15	5 O 1 0	INVITACION RESTRINGIDA	SERVICIOS JORO S.A DE C.V.	RECUPERACION DE ESPACIO PÚBLICO COLONIA LA MILAGROSA, ASI COMO PARQUE CARLOS A. MADRADO BAJO PUENTES	11-Sep-15	25-Oct-15	2,797,158.86	0.00	ANTICIPADO						0.00	0.00	62.00%	0.00%	
N/A	N/A	RD0000U/167/15	5 O 1 0	INVITACION RESTRINGIDA	GUINIA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	REHABILITACION DE PARQUE ABROQUEADAS POLTOCO, ASI COMO ESPACIO PÚBLICO DE MAGUET EN LA COLONIA TLACOVAYUE	11-Sep-15	25-Oct-15	2,648,678.75	0.00	ANTICIPADO						0.00	0.00	67.58%	0.00%	
N/A	N/A	RD0000U/168/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA H.C. S.A DE C.V.	PARQUE LINEAL LOMAS DE BECERRA	11-Sep-15	25-Oct-15	3,272,997.72	0.00	ANTICIPADO						0.00	0.00	61.20%	0.00%	
N/A	N/A	RD0000U/170/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	MACONSER DEL CENTRO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Sep-15	16-Oct-15	977,880.42	0.00	ANTICIPADO						0.00	0.00	56.40%	0.00%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EJERCICIO 2015

Nº SECTOR	CÁMO	NÚMERO GOBIERNO	P.R.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO FÍSICO - MONTOS		ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTOS	PROYECTADA				IN TENDIENTE
N/A	N/A	RIDGODU/17/1/5	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	GAMAC CONSTRUCTORA S. S. A. DE C.V	TRABAJOS DE INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSAS COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	16-Oct-15	2,119,966.77	0.00	ANTICIPO					1,248,830.13	0.00	68.40%	58.97%	
											FOR AMORTIZAR									
N/A	N/A	ASDGGODU/72/15	5 M D 3	ADJUDICACION DIRECTA	GERARDO RAMIREZ BENITEZ	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC, EN LA COLONIA PUEBLO DE SANTA LUCIA, ASI COMO, SUPERVISION EXTERNA PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS BALIZA EN LAS COLONIAS LAS AGUILAS, MERCEZ GOMEZ, LOMAS DE PLATEROS, SANTA MARIA NONOALCO, ALFONSO XIII Y LA CASCADA, Y SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO SOLARES EN LA COLONIA AMPLIACION AVE REAL Y BELLEN DE LAS FLORES, DEL PERIMETRO DELEGACIONAL EN ALVARO OBREGON.	17-Sep-15	31-Oct-15	274,451.96	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	30.25%	0.00%	
											FOR AMORTIZAR									
N/A	N/A	RIDGODU/17/3/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	PROVEEDORA CONDOMIO S.A. DE C.V	REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO CHAPULTEPEC, EN LA COLONIA PUEBLO DE SANTA LUCIA, EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL, ALVARO OBREGON.	17-Sep-15	16-Oct-15	2,838,100.87	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	55.00%	0.00%	
											FOR AMORTIZAR									
N/A	N/A	RIDGODU/17/4/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	GAMAC CONSTRUCTORA S. S. A. DE C.V.	INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES Y DE MENSULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALLES, ANDADORES, ESCALINATAS Y CERRADAS EN LA COLONIA LA PRESA SECCION HORROS, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DELEGACION ALVARO OBREGON.	17-Sep-15	31-Oct-15	2,940,651.71	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	39.50%	0.00%	
											FOR AMORTIZAR									
N/A	N/A	RIDGODU/17/9/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	PROVEEDORA CONDOMIO S.A. DE C.V	REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS BALIZA EN LA COLONIA LAS AGUILAS, MERCEZ GOMEZ Y LOMAS DE PLATEROS, EN EL PERIMETRO DE LA DELEGACION ALVARO OBREGON.	21-Sep-15	04-Nov-15	4,899,318.66	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	18.25%	0.00%	
											ANTICIPO									
N/A	N/A	RIDGODU/18/0/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	PROVEEDORA CONDOMIO S.A. DE C.V	REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS BALIZA EN LAS COLONIAS SANTA MARIA NONOALCO, ALFONSO XIII Y LA CASCADA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	04-Nov-15	2,939,588.75	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	20.14%	0.00%	
											FOR AMORTIZAR									
N/A	N/A	RIDGODU/18/1/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	PROVEEDORA CONDOMIO S.A. DE C.V	INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO SOLARES EN COLONIA AMPLIACION AVE REAL Y BELLEN DE LAS FLORES, DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, EN ALVARO OBREGON.	21-Sep-15	20-Oct-15	2,939,412.54	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	22.00%	0.00%	
											ANTICIPO									
											AMORTIZADO									
											FOR AMORTIZAR									

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2015

N. SECCION	CASO	NUMERO CONTRATO	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPO		CONTRASTO PERIODO - MONTO				ESTIMACION		PAGO	FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTO	PROBADA	EN VIGENTE				
N/A	N/A	ADSGOCDU/182/15	5 M D 3	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ANAHUAC, S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES EN LAS CALLES DE LA SECCION DE ACCESO A LA ZONA DE INFRASSTRUCTURA, ESCALINATAS Y CERRADAS EN LA COLOMIA LA PRESA SECCION HORNOES DEL PERIMETRO DE LA DELEGACION ALVARO OBREGON	17-Sep-15	31-Oct-15	58 822.92	0.00	ADJUDICADO						0.00	0.00	17.50%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOGCDU/185/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	MACONSER DEL CENTRO S.A DE C.V	TRABAJOS DE RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLOMIA PARASO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	21-Sep-15	20-Oct-15	1,494,500.72	0.00	ADJUDICADO						0.00	0.00	19.85%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOGCDU/182/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCION DE ESPACIO Y SUPERVISION S.A DE C.V	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO PARQUE COLONIA TOLTECA	21-Sep-15	04-Nov-15	3,200,000.00	0.00	ADJUDICADO						0.00	0.00	21.57%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOGCDU/20/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	ROHEAL S.A DE C.V	TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LAS COLONIAS TOLTECA Y ROSALES SECCION TORRES BELLA VISTA	21-Sep-15	04-Nov-15	3,494,123.52	0.00	ADJUDICADO						0.00	0.00	20.65%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EQUIVOCOS	TOTAL DE ANTICIPO
136.671,068,72	0,07	
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL COMANDA	TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO	
	PAJONES	PERIODO	INICIAL
0.00	54,994,642.06	0.00	49.53%