



N° SESION	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO - MONTOS		ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE			
		AD09G0DU003917		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGOR, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL (CEI) ALVARO OREGON VI PUENTE DE XTILA DE LA COLONIA PUENTE COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-feb-17	13-abr-17	879,127.81	0.00				330,206.10	100.00%	37.56%		
		AD09G0DU002917		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGOR, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CONDOMINIO COMUNITARIO DEL CENTRO DE DESARROLLO EN AVENIDA CHICAGO SAN ESQUINA URBANO DE LA COLONIA REACOMODO EL CUERNTRO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-feb-17	15-abr-17	725,753.71	0.00				689,724.00	100.00%	95.04%		
		AD09G0DU003917		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGOR, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE ACCESO AL DEPORTIVO BATALLON DE SAN PATRICO UBICADO EN LA CALLE 10 SIN ENTRE CALLE CANARIO Y ESCUADRON 201 DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-feb-17	17-abr-17	155,098.47	0.00				92,101.40	100.00%	59.38%		
		RD09G0DU00417		INVITACION RESTRINGIDA	GAMAC CONSTRUCTORA S. S.A DE C.V	TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN, BARRA PERIMETRAL, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL ANILADOR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE LA COLONIA 26 DE JULIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	23-feb-17	21-abr-17	2,138,632.26	0.00				2,138,632.26	100.00%	100.00%		
		AD09G0DU003917		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO TISEN S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE CAPULA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-abr-17	17-may-17	899,712.90	0.00				899,712.90	100.00%	100.00%		
		LD09G0DU00917		LICITACION PUBLICA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES LAS AGUILAS, JALAPA, TOLTECA SAN ANSEL, LA ERA, CENTRAL SAN ANSEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-abr-17	31-dic-17	7,948,712.67	0.00				6,346,679.62	99.05%	82.98%		
		LD09G0DU00717		LICITACION PUBLICA	MART INGENIERIA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, ASI COMO TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DE ALBAVALES EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA OLIVAR DEL CANDE ZONA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	10-abr-17	08-jun-17	5,448,193.98	0.00				5,448,178.63	100.00%	100.00%		
		AD09G0DU00817		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE LA REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA COLONIA ACUQUILCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	09-may-17	07-jul-17	293,002.78	0.00				0.00	100.00%	0.00%		





Nº SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACION		OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA EN TRAMITE		FISICO
		LPD900DU01217		LICITACION PUBLICA	CONTRATISTA DE ISTMO, S.A DE CV.	TRABAJOS DE RESEALADO EN LA CALLE MARAVILLAS DE LA COLONIA EL PRUO. CLAVE 10-068. CALLE 1 A LA CALLE 3 DE LA COLONIA HERIQUIL. CLAVE 10-068. TRABAJOS DE RESEALADO DE VIALIDAD CON REPARACION EN LA COLONIA LA MILAGROSA. CLAVE 10-107. TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ODBESA DE LA COLONIA LOMAS DE AXOMAMTLA. CLAVE 10-123. CALLE TENANGO DE LA COLONIA LOMAS DE CAPULIN. CLAVE 10-128. CALLE PABEL DE LA COLONIA BONANZA. CLAVE 10-204. AVENIDA BIS DE LA COLONIA TEPACA (AMPL). CLAVE 10-211. ASI COMO TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PURSIMA DE LA COLONIA SAN BARTOLO AMETALCO (PRLO). CLAVE 10-204. EN LA CALLE ROBLES Y FRESCOS DE LA COLONIA LOMAS DE AXOMAMTLA. CLAVE 10-233. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-jun-17	10-ago-17	2,070,598.91	\$0.00							1.- COL. AGUILAS 3ER PARQUE CLAVE 10-005 60% 2.- COL. ALPES CLAVE 10-010 100% 3.- COL. LOMAS DE BECERRA CLAVE 10-124 100% 4.- COL. LOMAS DE LAS AGUILAS CLAVE 10-133 30% 5.- COL. EL PRUO (FRAC.) CLAVE 10-064 25%
		LPD900DU01317		LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA ANSOR, S.A DE CV.	TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MARAVILLAS DE LA COLONIA EL PRUO. CLAVE 10-068. CALLE 1 A LA CALLE 3 DE LA COLONIA HERIQUIL. CLAVE 10-068. TRABAJOS DE RESEALADO DE VIALIDAD CON REPARACION EN LA COLONIA LA MILAGROSA. CLAVE 10-107. TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ODBESA DE LA COLONIA LOMAS DE AXOMAMTLA. CLAVE 10-123. CALLE TENANGO DE LA COLONIA LOMAS DE CAPULIN. CLAVE 10-128. CALLE PABEL DE LA COLONIA BONANZA. CLAVE 10-204. AVENIDA BIS DE LA COLONIA TEPACA (AMPL). CLAVE 10-211. ASI COMO TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PURSIMA DE LA COLONIA SAN BARTOLO AMETALCO (PRLO). CLAVE 10-204. EN LA CALLE ROBLES Y FRESCOS DE LA COLONIA LOMAS DE AXOMAMTLA. CLAVE 10-233. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-jun-17	11-ago-17	2,382,809.89	\$0.00						1.- COL. BEJERO CLAVE 10-028 15% 2.- COL. BONANZA CLAVE 10-002 20% 3.- COL. EL BOSQUE 2DA SECCION (AMPL) CLAVE 10-057 20% 4.- COL. LA CONCHITA CLAVE 10-100 20% 5.- COL. EL CAPULIN CLAVE 10-069 20%	



N° SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTOPUS	CONVENIO INICIO	PERIODO TERMINO	MONTO	ESTIMACION PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCERO	OBSERVACIONES			
		LP000001917		LICITACION PUBLICA	COMASOSA S.A DE C.V	TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN CALLE BARRANCA DEL MOJERTO Y MOJEL GARDON DE LA COLONIA SANTA LUZ. CLAVE 10-230. COLOCACION DE REJA PERIMETRAL Y/O MALLA PERIMETRAL EN CALLE PINGUINOS, GAVOTA Y QUETZAL DE LA COLONIA GOLONDRINAS CLAVE 10-079. CALLE GUIA DE LA COLONIA LA CASCAVA CLAVE 10-087. TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA PERIMETRAL EN LA LIMITORRE DE LA COLONIA Y EL CLUB CASABLANCA DE LA COLONIA RESIDENCIAL MARIA ISABEL. CLAVE 10-236. AVENIDA RIO MIXCOAC DE LA COLONIA SANTA LUZ. CLAVE 10-200. VILLA SOLIDARIDAD. CLAVE 10-237. TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA Y/O MALLA PERIMETRAL EN CALLE MINAS Y AVENIDA ROMULO OTARRIL DE LA COLONIA AGUILAS RIJARES CLAVE 10-008. TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA PERIMETRAL EN CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE DE LA COLONIA COOPERATIVA CEHAYO. CLAVE 10-046. ASI COMO TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL Y/O MALLA PERIMETRAL EN TIR GERRADA DE FLOR DE PIEDRA EN LA COLONIA SANTA LUZ. CLAVE 10-077. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-jun-17	11-sep-17	2,354,208.02	\$0.00								1,568,972.47		63.00%	66.65%	
		ADD00001917		ADJUDICACION DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION AL USUARIO EN LA COLONIA PROF. JOSE ARTURO LOPEZ DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CLAVE 10-181	16-jun-17	15-jul-17	282,251.29	\$0.00					0.00		100.00%	0.00%				
		ADD00001717		ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE REHABILITACION CIVIL S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA BELLEN DE LAS FLORES. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CLAVE 10-028. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GALEANA. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CLAVE 10-075	16-jun-17	14-ago-17	524,479.31	\$0.00					0.00		87.04%	0.00%				
		ADD00001917		ADJUDICACION DIRECTA	GUINVA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OCCOTLOS. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CLAVE 10-152. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN ANGEL. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CLAVE 10-192.	16-jun-17	14-ago-17	524,043.21	\$0.00					0.00		97.91%	0.00%				
		ADD000001917		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION Y SUPERVISION LEVYA, S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA AULA DIGITAL Y ESPACIOS FISICOS PARA LA INSTALACION DE BIOMETRICOS (RELOJES CHECADORES), DENTRO DE LA SEDE DELEGACIONAL, UBICADA EN LA COLONIA TOTTECA. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	15-jun-17	22-sep-17	140,082.74	\$0.00					0.00		30.30%	0.00%				



N° SESION	CASO	MODERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTTPOS	CONTRATO PERIODO - MONTO		ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES			
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO	
	LPROG000U/02017			LICTACION PUBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI S.A DE C.V.	TRABAJOS DE PROMOCION EN LA CALLE PROVIDENCIA DE MORELOS A ROLDAN DE LA COLONIA AXOTLA, CLAVE 10-024; CALLE LOPEZ MATEOS Y NORTENOS DE LA COLONIA BARRIO NORTE, CLAVE 10-026; CALLE MOCHUELO DE LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, CLAVE 10-131; AV. JAVIER BARROS SIERRA DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE II, CLAVE 10-248; CALLE BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON DE LA COLONIA VILLA PROGRESISTA, CLAVE 10-236; TRABAJOS DE REHABILITACION DE EMPEDRAO EN LA CALLE JOSEFINA PRIOR DE LA COLONIA CHIMALISTAC, CLAVE 10-042; TRABAJOS DE BACHEO EN LA CALLE OLIVO DE LA COLONIA FLORIDA, CLAVE 10-073; TRABAJOS DE REHABILITACION DE VALIDAD EN LA CALLE DE VITO ALESSIO ROBLES DE LA COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC, CLAVE 10-004; TRABAJOS DE REHABILITACION (BACHEO) EN LA CALLE FRESNOS Y DIEGO RIVERA DE LA COLONIA TLACOPAC, CLAVE 10-218; ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION	19-jun-17	18-sep-17	2,622,124.12	\$0.00								1.- COL. AXOTLA CLAVE 10-024 10% 2.- COL. BARRIO NORTE CLAVE 10-026 10% 3.- COL. VILLA PROGRESISTA CLAVE 10-236 10% 4.- COL. LOREDO CLAVE 10-145 10%	
	LPROG000U/21/17			LICTACION PUBLICA	PAP INGENIERIA DE INNOVACION S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALLE MANDOS CIA CLAVEL DE LA COLONIA 2DA EL PERUL (AMPL), CLAVE 10-248; CALLE TANTALO, PERDIZ Y MILANO DE LA COLONIA AVE REAL (AMPL), CLAVE 10-023; CALLE DE LOS ANGELES DE LA COLONIA LÓPEZ MATEOS, CLAVE 10-171; CALLE DESIERTO DE NUBIA DE LA COLONIA SANTA LUCIA REACOMODO, CLAVE 10-201; CALLE JOSE GALVEZ MOYA Y CALLE 8 DE LA COLONIA LA MARTINICA, CLAVE 10-108; TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALLE PABLO NERUDA Y FERRERICO GARCIA TORCA DE LA COLONIA BACONES DE CEHUVAY, CLAVE 10-025; TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALLE MARIANO DE RIVERA MIGUEL GARCIA DE LA COLONIA MIGUEL GARCIA ARMENTA, CLAVE 10-153; TRABAJOS DE REHABILITACION DE ANDADOR (BARANDA Y PASAMANO) EN CALLE ALVARO OBREGON DE LA COLONIA JACARANDAS DE LA COLONIA SAN CLEMENTE, CLAVE 10-196; ASI COMO, TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BARRERA METALICA EN BARRERA METALICA EN CALLE MARIANO DE RIVERA MIGUEL GARCIA, CLAVE 10-070, TODAS AL INTERIO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	18-sep-17	2,619,636.00	\$0.00									1.- COL. 2DA EL PERUL CLAVE 10-248 10% 2.- COL. AVE REAL (AMPL) CLAVE 10-023 10% 3.- COL. MILANO RODRIGO LÓPEZ MATEOS CLAVE 10-171 10% 4.- COL. SANTA LUCIA REACOMODO CLAVE 10-201 10% 5.- COL. LA MARTINICA CLAVE 10-108 10% 6.- COL. BACONES DE CEHUVAY CLAVE 10-025 10% 7.- COL. MIGUEL GARCIA ARMENTA CLAVE 10-153 10% 8.- COL. BARRIO NORTE CLAVE 10-026 10% 9.- COL. SAN CLEMENTE CLAVE 10-196 10% 10.- COL. BARRERA METALICA EN CALLE MARIANO DE RIVERA MIGUEL GARCIA CLAVE 10-070 10%



Nº SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION			MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTOPPOS	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACION			OBSERVACIONES		
							INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISICO		FINANCIERO	
		LPDGGDUJ02217		LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA ANGOR S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGO EN TALUD EN CALLE MARTINES DE 1989 DE LA COLONIA GRAL. CARLOS A MADRID. TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA JALALPA CLAVE 10-088. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS CON BARANDAL EN COLONIAS Y PROVIDENCIA DE LA COLONIA LOMAS DE LA ERA CLAVE 10-132. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS (BARANDAL Y PASAMANOS) EN CALLE DE LA COLONIA PASAMANOS PUENTE COLORADO CLAVE 10-184. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ANDADOR (BARANDAL Y PASAMANOS) EN AV. JACARANDAS DE LA COLONIA RINCON DE LA BOLSA CLAVE 10-180. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS CON BARANDAL EN CALLE DEL ROSAL DE LA COLONIA LA COYOTE (BARANDAL Y PASAMANOS) EN CALLE DEL MITIGACION DE RIESGOS (ZAMPEO) EN EL CIRCUITO DE LA COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 10-235. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	17-ago-17		1,827,339.18	\$0.00							0.00%	61.00%	0.00%	
		LPDGGDUJ02317		LICITACION PUBLICA	SERVICIOS JOJO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE TECHUMBRE EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE CLAVE 10-140. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DENTRO DEL RIESGO COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS CLAVE 10-197. TRABAJOS DE REHABILITACION CON LA COLOCACION DE VELARIA EN LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL CLAVE 10-091. TRABAJOS DE REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA COLONIA LOMAS DE PARANGO CLAVE 10-143. TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLIBOL EN LA CALLE JALALPA NORTE DE LA COLONIA JALALPA EL GRANDE CLAVE 10-089. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	17-ago-17		1,310,529.24	\$0.00							0.00%	67.33%	0.00%	
		LPDGGDUJ02417		LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA ANGOR S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA AULA DIGITAL Y ESPACIOS FISICOS PARA LA INSTALACION DE BIOMETRICOS (RELOJES CHECADORES), DENTRO DE LA SEDE DELEGACIONAL, UBICADA EN LA COLONIA TOLTECA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	16-sep-17		2,333,451.20	\$0.00								44.89%	0.00%	
		ADP0GGDUJ02717		ADJUDICACION DIRECTA	ANDRES ALBERTO BELTRANI VIDIOSOLA	TRABAJOS DE REHABILITACION DE UN CENTRO INTERACTIVO (CONTINUIDAD DE PP 2016 ) DE LA COLONIA AVE REAL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-022.	21-jun-17	19-ago-17		282,253.31	\$0.00								44.40%	0.00%	
		ADP0GGDUJ02817		ADJUDICACION DIRECTA	INTERSECCION ARQUITECTOS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA LAS AGUILAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	28-jun-17	05-sep-17		299,999.85	\$0.00								0.00%	0.00%	
		IRP0GGDUJ02917		INVITACION RESTRINGIDA	MCONSER DEL CENTRO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA AGUILAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-ju-17	31-ago-17		4,998,814.33	\$0.00								0.00%	0.00%	
		ADP0GGDUJ03017		ADJUDICACION DIRECTA	INTERSECCION ARQUITECTOS S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA A LOS TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-ju-17	10-oct-17		169,811.11	\$0.00								0.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.  
EJERCICIO 2017

N° SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO INICIO	TERMINO	MONTO	ESTIMACION PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCERO	OBSERVACIONES	
		RDG00DU031717		INVITACION RESTRINGIDA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARADERO ENTRE REVOLUCION E INSURGENTES DE LA COLONIA SAN ANGEL. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARADERO LA PALMA UBICADO DR GALVEZ ENTRE REVOLUCION E INSURGENTES DE LA COLONIA SAN ANGEL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	06-14-17	02-sep-17	3 976 342 23	\$0 00				1 983 373 62			50.60%	49.88%		
		AD- EXCJ00G00U03917		ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATISTAS ASOCIADOS SAN JERONIMO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA 1RA VICTORIA CLAVE 10-242 CALLE ROSA BLANCA ENTRE BENVENUTO CELINI Y AV SANTA LUCIA DE LA COLONIA ALFALFA CLAVE 10-008 CAMINO REAL A TOLUCA Y GUERNENSES DE LA COLONIA ARTURO NARANJO AV. REVOLUCION E INSURGENTES DE LA COLONIA MEXICANA CLAVE 10-108 PASO A SANTA ISABEL DE LA COLONIA LA PALMITA CLAVE 10-109 CALLE MINA ZOVOPAN DE LA COLONIA LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL) CLAVE 10-142 CALLE MAGNOLIA DE LA COLONIA SANTA FE CLAVE 10-198 COLONIA SAN FRANCISCO Y SAN ANTONIO DE LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES CLAVE 10-163 ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETA Y GUARNICION EN UBICADOS EN : AV MEXICO 68 DE LA COLONIA LOMAS DE LOS CEDROS; CLAVE 10-135 CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES DE LA COLONIA TEIPEPAN CLAVE 10-213 COLONIA DEL PERMITIVO DEL DELEGACIONAL.	13-14-17	10-oct-17	2 882 199 07	\$0 00			0 00					3.72%	0.00%	1 - COL. TOLTECA CLAVE 10-226 41%

TOTAL	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
59 294 283 53	0 00	
		POR AMORTIZAR

TOTAL	TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL
0 00	21 586 181 80	81.04%
		FINANCIERO 58.37%



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EJERCICIO 2017**

Nº SECCIÓN	CANTO	UBI	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CONTRACTADO	ECONOMÍA	ACTIVIDAD	CONVENIO PÚBLICO - BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO	ENTREGA	FINANCIAMIENTO	ORIGEN DE RECURSOS
	IR9DGDU025#17		INVITACION RESTINGIDA	INTERSECCION ARQUITECTOS S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS SAN VICENTE, PUENTE DE LAS AGUILAS, LOMAS DE GUADALUPE, LOMAS DE AXOMATLA, AMPLIACION LAS AGUILAS, LAS AGUILAS, PUENTE COLORADO, ALPES, AMPLIACION ALPES, AGUILAS SECCION HORROS, AGUILAS PLARES, AGUILAS SER, PARQUE TORRES DE	21-jun-17	08-sep-17	1,415,082.13				455,708.98	32.20%	
	LPDGDUDU028#17		LICITACION PUBLICA	PROVEEDORA CONDADO S.A DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS SAN VICENTE, PUENTE DE LAS AGUILAS, LOMAS DE GUADALUPE, LOMAS DE AXOMATLA, AMPLIACION LAS AGUILAS, LAS AGUILAS, PUENTE COLORADO, ALPES, AMPLIACION ALPES, AGUILAS SECCION HORROS, AGUILAS PLARES, AGUILAS SER, PARQUE TORRES DE	22-sep-17	04-sep-17	22,338,481.20				7,487,282.47	32.69%	
	AD9DGDUDU030#17		ADJUDICACION DIRECTA	INTERSECCION ARQUITECTOS S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA A LOS TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN DIVERSAS COLONIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-jul-17	10-oct-17	168,811.11				0.00	0.00%	
	LPDGDUDU032#17		LICITACION PUBLICA	COMERCIALIZADO ORA MAXBEL S.A DE C.V.	TRABAJO DE BALIZAMIENTO EN DIVERSAS COLONIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	06-jul-17	03-oct-17	2,828,548.20				0.00	0.00%	

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
27,252,902.64	0.00	0.00

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE FISICO AL PERIODO
0.00	7,922,971.43	0.00%



N° SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO		ESTIMACION		FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA			
		AD00000U0001/17		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGORCOR, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL (CEI) ALVARO OBRAGON VI PUENTE DE IXTLA UBICADO EN LA COLONIA PUENTE DE COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-04b-17	13-04b-17	879,127.81	0.00				330,208.10		100.00%	37.56%	
		AD00000U0002/17		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGORCOR, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL (CEI) OBRAGON EN AVENIDA CHICAGO SAN ESCUINANA EN AVENIDA CHICAGO SAN ESCUINANA EL CUERNITO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-04b-17	15-04b-17	725,753.71	0.00				689,724.00		100.00%	95.04%	
		AD00000U0003/17		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGORCOR, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL (CEI) CASSETA DE ACCESO AL DEPOSITO BATALLON DE SAN PATRICK, UBICADO EN LA CALLE 10 SM, ENTRE CALLE CANARIO Y ESCUADRON 201 DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-04b-17	17-04b-17	155,098.47	0.00				155,098.47		100.00%	100.00%	
		IR00000U0004/17		INVITACION RESTRINGIDA	GAMAC CONSTRUCTORA S. S. A. DE C. V.	TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE OBRAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA COLONIA 29 DE JULIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	23-04b-17	21-04b-17	2,138,832.26	0.00				2,138,832.26		100.00%	100.00%	
		AD00000U0005/17		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO TISEN S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE CAPULA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-04b-17	17-04b-17	899,712.90	0.00				899,712.90		100.00%	100.00%	
		LP00000U0006/17		licitacion PUBLICA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES LAS AGUILAS, JALALPA, TOLTECA, SAN ANGEL, LA ERA, CENTENARIO Y PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-04b-17	31-04b-17	7,648,712.67	0.00				6,346,877.62		100.00%	82.98%	
		LP00000U0007/17		licitacion PUBLICA	MART INGENIERIA S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, ASI COMO TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DE ALBAÑALES EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	10-04b-17	08-04b-17	5,448,193.98	0.00				5,448,178.63		100.00%	100.00%	
		AD00000U0008/17		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL S.A DE C.V	TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE LA REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN LA COLONIA ACUEDUCTO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	08-04b-17	07-04b-17	293,002.78	0.00				293,002.78		100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.

EJERCICIO 2017

Nº SESION	CASO	NUMERO CONTRATATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO - MONTO		ESTIMACION		FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRAMITE			
		RSDDGDDU/009/17		INVITACION RESTRICTADA	GRUPO CONSTRUCTORA REPMIL SA DE CV	SERVICIOS DE COORDINACION LOGISTICA E INGENIERIA DE COSTOS PARA APOYO LOGISTICO E INGENIERIA DE COSTOS EN LA RECONSTRUCCION, CLASIFICACION, GUARDA Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATAS. BI APOYO LOGISTICO E INGENIERIA DE COSTOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL, INVITACION RESTRICTADA O ADJUDICACION DIRECTA C/ APOYO LOGISTICO E INGENIERIA DE COSTOS EN LA INTEGRACION DEL EXISTENTE EN LA OBRA POR CUANTO DE SERA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.	25-may-17	29-dic-17	3 194,064 14	0.00				1 450,187 43		0.00%	45.40%	
		LPDGGDDU/010/17		licitacion publica	CONSTRUCTORA MEXICANA VERMUTAL SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNIONES EN LAS CALLES LOMAS DE TARANGO Y MONTECARLO DE LA COLONIA COLINAS DE TARANGO CLAVE 10-043 CALLE 6 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION I, CLAVE 10-252 CALLE 22 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION II, CLAVE 10-253 CALLE 4 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE CLAVE 10-171. COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA COLONIA PALMAS, CLAVE 10-186 Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETA CON RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN AV SANTA LUCIA DE LA COLONIA COLINAS DE SUR CLAVE 10-044 TODAS DENTRO DEL PERMISO DELEGACIONAL.	12-jun-17	10-ago-17	1 835,729 57	0.00				0.00		100.00%	0.00%	
		LPDGGDDU/011/17		licitacion publica	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COLONIA 26 DE JULIO, CLAVE 10-244, TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA COLONIA CORPUS CHRISTI AMPL. XOCOMECATLA, CLAVE 10-048, TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL (2DA ETAPA) EN LA COLONIA DOS RIOS, CLAVE 10-053, TRABAJOS DE REHABILITACION DE MODULO DEPORTIVO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, CLAVE 10-074, TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANCOS PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL Y BASQUETBOL DE LA COLONIA LA ANGOSTURA, CLAVE 10-094, TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA COLONIA LA ARANA, CLAVE 10-095, TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA COLONIA LADERA GRANDE O LA CEBADITA, CLAVE 10-113, TRABAJOS DE REHABILITACION CON LA TECHUMBRE DE CANCHAS DE LA COLONIA LIBERACION PROLETARIA, CLAVE 10-120, TRABAJOS DE	12-jun-17	11-ago-17	2 620,452 60	0.00				1,311,116 97		96.73%	50.03%	



INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO.  
EJERCICIO 2017

N° SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MANTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	COMIENZO PERIODO		ESTIMACION		FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRABAJE				
		LPDGDUDU1217		LICITACION PUBLICA	CONTRATISTA DE SISMO S A DE CV	TRABAOS DE REINVELACION DE ADOQUIN EN LOS ANDADORES 2, 4 Y 6 DE LA COLONIA AGUILAS SER PARQUE CLAVE 10-005 TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETA Y REPARACION DE LAS CERCAS Y CONDOR DE LA COLONIA ALPES CLAVE 10-010 AV CHICAGO DE LA COLONIA LOMAS DE BECERRA CLAVE 10-124 CALLE PEREGRINOS Y PETRELES DE LA COLONIA LOMAS DE LAS AGUILAS CLAVE 10-133 TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BALADA TICALCAPA DE LA COLONIA EL MIRADOR CLAVE 10-082 TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETA Y REPARACION DE LAS CERCAS Y CONDOR DE LA COLONIA EL PRU/PACCO CLAVE 10-094 TRABAJOS DE COLOCACION DE ADOCRETO EN LA CALLE ROMULO OFARRIL DE LA COLONIA LA HERRADURA CLAVE 10-101 ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION (EMPEDRADOS) EN EL CAMINO REAL A TETELPAN DE LA COLONIA LOMAS DE TETELPAN CLAVE 10-114 COAS CLAVE 10-117 PERIMETRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-jun-17	10-ago-17	2,070,596 91	0.00					262,057.04	0.00	100.00%	12.66%	
		LPDGDUDU1317		LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA ANGOR S A DE CV	TRABAOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MARAVILLAS DE LA COLONIA EL PRU, CLAVE 10-065 CALLE 1 A LA CALLE 3 DE LA COLONIA HERON PROAL CLAVE 10-085 TRABAJOS DE REHABILITACION DE VALADOS CON REPARACION EN LA COLONIA NAGUERA CLAVE 10-117 TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ODISEA DE LA COLONIA LOMAS DE AYOAMATLA CLAVE 10-123 CALLE TENANGO DE LA COLONIA LOMAS DEL CAPULIN CLAVE 10-128 CALLE RAFAEL CHECA DE LA COLONIA SANTA ROSA KOCHMAC (PRLO) CLAVE 10-204 AGENDA BIS DE LA COLONIA TEPIC CLAVE 10-211 TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO EN LA CALLE PURISIMA DE LA COLONIA SAN BARTOLO AMEVALCO (PRLO) CLAVE 10-194 Y EN LA CALLE ROBLES Y FRESNOS DE LA COLONIA UNION OLIVOS CLAVE 10-233 TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-jun-17	11-sep-17	2,352,609 99	0.00					784,275.92	0.00	100.00%	33.34%	
		LPDGDUDU1417		LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA TANEMO, S A DE CV	TRABAOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO DE LA COLONIA BELERO CLAVE 10-028 CALLES TABASQUEÑOS Y MICHOCANOS DE LA COLONIA BONANZA CLAVE 10-032 CALLE BALU DE LA COLONIA CAMPO DE TIRO LOS COMITES DE LOS TRABAJOS DE COMIENZO DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CHIVISCULO DE LA COLONIA EL BOSQUE ZDA SECCION (AMPL) CLAVE 10-057 TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE POSTES DE LA COLONIA LA CONCHITA CLAVE 10 100 ASI COMO TRABAJOS DE REPARACION DE ADOQUIN EN EL ANDADOR DACION DE LA COLONIA EL PAVIMENTADO CLAVE 10-099 TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE TEOHUACAN DE LA COLONIA EL RIEBO CLAVE 10-098 TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-jun-17	10-ago-17	1,834,833 93	0.00					0.00	0.00	100.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.  
EJERCICIO 2017

N° SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO		ESTIMACION		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE				
		LP0000U015/17		LICITACION PUBLICA	COMASOSA SA DE CV	TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN CALLE BARRACA DEL ZORZITAL MODULO 1000 TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL YO MALLA PERIMETRAL EN CALLE PINQUINOS GAVIOTA Y QUETZAL DE LA COLONIA GOLONDRINAS CLAVE 10079 CALLE GUIA PERIMETRAL EN LA COLONIA GOLONDRINAS TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN LA LIMITROFE DE LA COLONIA Y EL CLUB CASABLANCA CLAVE 10082 AVENIDA NO. 4000000 DE LA COLONIA RESIDENCIAL MARIA ISABEL CLAVE 10083 AVENIDA NO. 4000000 DE LA COLONIA AVENIDA SOLIDARIDAD CLAVE 10087 VILLA SOLIDARIDAD CLAVE 10088 TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA YO MALLA PERIMETRAL EN CALLE MINAS Y AVENIDA PIARU CLAVE 10089 TRABAJOS DE COLOCACION DE MALLA CICLOMICA EN LA CALLE BUGAMBILIAS Y CLAVEL DE LA COLONIA COOPERATIVA CEHUAYO CLAVE 10094 ASI COMO TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA PERIMETRAL EN TRA CERRADA DE FLOR DE MARIA DE LA COLONIA FLOR DE MARIA CLAVE 10072 TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-jun-17	11-sep-17	2,354,208.02	0.00					2,235,580.31		92.00%	94.96%	
		AD0000U016/17		ADJUDICACION DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE JUN CENTRRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (2DA ETAPA) DE LA COLONIA PROF JOSE ARTURO LOPEZ DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-181	16-jun-17	15-jul-17	292,251.29	0.00					0.00		100.00%	0.00%	
		AD0000U017/17		ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA BELLEN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-029, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GALEANA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-019	16-jun-17	14-ago-17	524,479.31	0.00					0.00		100.00%	0.00%	
		AD0000U018/17		ADJUDICACION DIRECTA	GUINKA CONSTRUCTORA S.A DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OCOTLOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-162, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-192	16-jun-17	14-ago-17	524,043.21	0.00					0.00		100.00%	0.00%	
		AD0000U019/17		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION Y SUPERVISION LEYVA, S.A DE CV	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA AULA DIGITAL Y ESPACIOS FISICOS PARA LA INSTALACION DE BIOMETRICOS (RELOJES CHEGADORES) DENTRO DE LA SEDE DELEGACIONAL UBICADA EN LA COLONIA TOTTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	15-jun-17	22-sep-17	140,082.74	0.00					0.00		76.76%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO.  
EJERCICIO 2017

N° SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO INICIO	PERIODO TERMINO	MONTO	ESTIMACION PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES				
		LP0600U02017		LICITACION PUBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CALLE PROVIDENCIA DE MORELOS A BOLDAN DE LA COLONIA MOTULA, CLAVE 10-024. CALLE LOPEZ MATEOS Y NORTEÑOS DE LA COLONIA BARRIO NORTE, CLAVE 10-026. CALLE MOCHUELO DE LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, CLAVE 10-131. AV. JAVIER BARROS SIERRA DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE II, CLAVE 10-248. CALLE BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON DE LA COLONIA VILLA PROGRESISTA, CLAVE 10-236. TRABAJOS DE REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSEFINA PRIOR DE LA COLONIA CHIMALISTAC, CLAVE 10-042. TRABAJOS DE BACHEO EN LA CALLE OLIVO DE LA COLONIA FLORIDA, CLAVE 10-073. TRABAJOS DE REHABILITACION DE VALIDAD EN LA CALLE DE VITO ALESSIO ROBLES DE LA COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC, CLAVE 10-004. TRABAJOS DE REHABILITACION (BACHEO) EN LA CALLE FRESNOS Y DIEGO RIVERA DE LA COLONIA TLACOPAC, CLAVE 10-218. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION	19-jun-17	18-sep-17	2,922,124.12	0.00						0.00	74.00%	0.00%					
		LP0600U02117		LICITACION PUBLICA	P&P INGENIERIA DE VANGUARDIA E INNOVACION S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS EN LA CALLE MARIPOSA, CLAVE 10-003. CALLE PIROL (AMPL), CLAVE 10-246. CALLE TANTALO, PERDIZ Y MILANO DE LA COLONIA AVE REAL (AMPL), CLAVE 10-023. CALLE TOLAN DE LA COLONIA PILOTO (ACORFO DE LA COLONIA PILOTO), CLAVE 10-023. DESIERTO DE NUBIA DE LA COLONIA SANTA LUCIA REACOMODO, CLAVE 10-201. CALLE JOSE GALVEZ MOYA Y CALLE 9 DE LA COLONIA LA MARTINICA, CLAVE 10-106. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS EN LA CALLE ESCALON DE FERRENO GARCIA LOPEZ DE LA COLONIA BALCONES DE CENUAYO, CLAVE 10-025. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS (BARANDAL Y PASAMANO) EN CALLE MIGUEL ANTONIO DE LA COLONIA MARGEL, CLAVE 10-008. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS (BARANDAL Y PASAMANO) EN CALLE ALVARO OBREGON DE LA COLONIA PUERTA DE CENUAYO, CLAVE 10-198. AV. JACARANDAS DE LA COLONIA CLEMENTE, CLAVE 10-008. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS CON PASAMANO EN LA COLONIA LOMAS DE LA ERA, CLAVE 10-132. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS (BARANDAL Y PASAMANO) EN CALLE 1 Y 2, PUENTE NACIONAL Y PASO DE OVEJAS DE LA COLONIA PUENTE COLORADO, CLAVE 10-184. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ANDADOR (BARANDAL Y PASAMANO) EN AV. JACARANDAS DE LA COLONIA RINCON DE LA BOLSA, CLAVE 10-190. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS CON PASAMANO EN LA COLONIA BARRIO NORTE, CLAVE 10-026. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS CON PASAMANO EN LA COLONIA BARRIO NORTE, CLAVE 10-026. TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS (ZAMPADO) EN EL CIRCUITO DE LA COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE 10-235. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	18-sep-17	2,619,636.00	0.00								785,890.90	92.00%	30.00%			
		LP0600U02217		LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA ANGOR S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGO EN TALUD EN CALLE MARTINES DE 1968 DE LA COLONIA GRAL. CARLOS A MAORAZO, CLAVE 10-093. TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA JALAPA, CLAVE 10-088. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS CON PASAMANO EN LA COLONIA LOMAS DE LA ERA, CLAVE 10-132. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS (BARANDAL Y PASAMANO) EN CALLE 1 Y 2, PUENTE NACIONAL Y PASO DE OVEJAS DE LA COLONIA PUENTE COLORADO, CLAVE 10-184. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ANDADOR (BARANDAL Y PASAMANO) EN AV. JACARANDAS DE LA COLONIA RINCON DE LA BOLSA, CLAVE 10-190. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS CON PASAMANO EN LA COLONIA BARRIO NORTE, CLAVE 10-026. TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS (ZAMPADO) EN EL CIRCUITO DE LA COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE 10-235. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	17-ago-17	1,827,339.18	0.00							0.00	100.00%	0.00%				



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.

EJERCICIO 2017

N° SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO		ESTIMACION		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA			
		LP06000U023117		LICITACION PUBLICA	SERVICIOS JORO S ADE C V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE TECHUMBRE EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE CLAVE 10-140. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO (AREA DE JUEGOS) DE LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS. TRABAJOS DE REHABILITACION DE REHABILITACION CON LA COLOCACION DE VELARIA EN LA COLONIA JARONES DEL PEDREGAL. CLAVE 10-091.	19-jun-17	17-ago-17	1,310,529.24	0.00				0.00		100.00%	0.00%	
		LP06000U024117		LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA ANGOR S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ALA DENTAL Y ESPACIOS PUBLICOS PARA LA INSTALACION DE BIOMETRICOS, DENTRO DE LA SEDE DELEGACIONAL, UBICADA EN LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	16-sep-17	2,333,451.20	0.00				0.00		71.82%	0.00%	
		AD06000U027117		ADJUDICACION DIRECTA	ANDRES ALBERTO BELTRAN VIDOSOLA	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO INTERACTIVO (CONTINUIDAD DE PP 2016 ) DE LA COLONIA AVE DEL CENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-jun-17	19-ago-17	262,253.31	0.00				0.00		100.00%	0.00%	
		AD06000U028117		ADJUDICACION DIRECTA	INTERSECCION ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA LAS AGUILAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	28-jun-17	05-sep-17	299,999.95	0.00				0.00		0.00%	0.00%	
		IR06000U029117		INVITACION RESTRINGIDA	MACONSER DEL CENTRO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA AGUILAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-jul-17	31-ago-17	4,998,814.33	0.00				0.00		0.00%	0.00%	
		AD06000U030117		ADJUDICACION DIRECTA	INTERSECCION ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA A LOS TRABAJOS DE BALZAMIENTO EN DIVERSAS COLONIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-jul-17	10-oct-17	169,811.11	0.00				0.00		0.00%	0.00%	
		IR06000U031117		INVITACION RESTRINGIDA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARADERO LA PALMA UBICADO EN AV DR GALVEZ ENTRE REVOLUCION E INSURGENTES DE LA COLONIA SAN ANGEL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARADERO LA PALMA UBICADO DR GALVEZ ENTRE REVOLUCION E INSURGENTES DE LA COLONIA SAN ANGEL, UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	06-jul-17	02-sep-17	3,976,342.23	0.00				3,976,342.23		99.98%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.  
EJERCICIO 2017

N° SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO		ESTIMACION		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE				
		AD- EX000000033/17		ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATISTAS ASOCIADOS SAN JERONIMO, S A DE C V	TRABAOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA TRAVICTORIA CLAVE 10-242 CALLE ROSA BLANCA ENTRE BENVENUTO CELLINI Y AV SANTA LUCIA DE LA COLONIA TRAVICTORIA EN EL CAMINO REAL SAN TOLUCA Y GUERRERENSES DE LA COLONIA ARTURO MARTINEZ CLAVE 10-018 CALLE VASCO DE QUIROGA DE LA COLONIA LA MEXICANA CLAVE 10-106 PASO A SANTA ISABEL DE LA COLONIA LA PALMITA CLAVE 10-109 CALLE MINA ZYOPANI DE LA COLONIA TOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPLI) CLAVE 10-142 CALLE MEXICANA DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y SAN IGNACIO DE LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES CLAVE 10-163 ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETA Y GUARNICION EN UBICADOS EN AV MEXICO 68 DE LA COLONIA TOMAS DE LOS CEDROS CLAVE 10-135 CALZADA DESERTO DE LOS LEONES DE LA COLONIA TELDLAN CLAVE 10-113 TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-jul-17	10-oct-17	2,882,199.07	0.00							53.00%	0.00%	
		IR000000038/17		INVITACION RESTRICTIVA	PEGLIT CONSTRUCCIONES S A DE C V	TRABAOS DE CONSTRUCCION DE UN GRABADO TECNICO PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO EN LA ETAPA DE CONSERVACION EN LA ETAPA DE LA COLONIA ARTURO MARTINEZ DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	10-ago-17	30-sep-17	3,791,802.06	0.00							35.93%	0.00%	
		AD090000042/17		ADJUDICACION DIRECTA	DARECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S A DE C V	SUPERVISION EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE UBICADOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-ago-17	29-dic-17	229,999.81	0.00							15.00%	0.00%	
		AD090000043/17		ADJUDICACION DIRECTA	DARECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S A DE C V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-ago-17	29-dic-17	344,999.57	0.00							15.00%	0.00%	
		AD090000044/17		ADJUDICACION DIRECTA	ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRUVALVA S A DE C	TRABAOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS NUCLEOS DE BRANOS EN CAMPAMENTOS Y DELEGACIONAL	16-ago-17	29-dic-17	119,095.74	0.00							8.91%	0.00%	
		AD090000045/17		ADJUDICACION DIRECTA	DARECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S A DE C V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO INTERACTIVO (ZDA ETAPA) UBICADO EN LA COLONIA AVE REAL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-ago-17	29-dic-17	71,999.94	0.00							9.28%	0.00%	
		AD090000048/17		ADJUDICACION DIRECTA	COLORES DE MEXICO, S A DE C V	TRABAOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA OBREROS UBICADO EN LA COLONIA PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOSI) AMPLI CLAVE 10-172, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-ago-17	14-oct-17	524,135.21	0.00							18.52%	0.00%	
		AD090000049/17		ADJUDICACION DIRECTA	COLORES DE MEXICO, S A DE C V	TRABAOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CONSULTORIO MEDICO) DE LA COLONIA BELLEN DE LAS FLORES SECCION BELLEN CLAVE 10-030, PASO A SAN ANTONIO CLAVE 10-030, PASO A CENTRO SOCIAL (ZDA ETAPA) EN AV 5 DE MAYO ENTRE TACUBA Y AZCAPOTZALCO DE LA COLONIA MERCED GOMEZ CLAVE 10-151, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-ago-17	14-oct-17	524,139.06	0.00							19.19%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO.  
EJERCICIO 2017

N° SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	GOBIERNO PERIODO - MONTO		ESTIMACION		FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRAMITE			
		AD09GDDU/0650/17		ADJUDICACION DIRECTA	COLORES DE MEXICO S A DE C V	TRABAJOS DE COLOCACION DE APARCO EN LA CALLE SEBASTIAN DE ABARCO CLAVE 10-186. ASI COMO TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CDA DEL REAL DE LA COLONIA REAL DEL MONTE CLAVE 10-189. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-ago-17	14-dic-17	524,506.68	0.00				0.00	0.00	25.00%	0.00%	
		LP09GDDU/0651/17		ADJUDICACION PUBLICA	DESARROLLO DE OBRAS DE REPARACION DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL S A DE C V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE MEDIANTE REPARACION DE FUGAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO EN LA ALA PA LAS AGUILAS PLATEROS CENTENARIO SAN ANGEL Y LA ERA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	21-ago-17	29-dic-17	7,766,809.21	0.00				738,579.35	0.00	9.51%	9.51%	
		LP09GDDU/0652/17		ADJUDICACION PUBLICA	GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA S A DE C V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA JALAPA LAS AGUILAS PLATEROS CENTENARIO SAN ANGEL Y LA ERA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	21-ago-17	29-dic-17	11,652,997.14	0.00				0.00	0.00	8.50%	0.00%	
		LP09GDDU/0653/17		ADJUDICACION PUBLICA	AGN CONTRUCCION INTEGRAL S A DE C V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS NUCLEOS DE BANCOS EN CAMPAMENTOS Y ALMACENES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	21-ago-17	29-dic-17	2,077,457.63	0.00				0.00	0.00	6.17%	0.00%	
		LP09GDDU/0654/17		ADJUDICACION PUBLICA	SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL GAS S A DE C V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO INTERACTIVO CDA EAPAN UBICADO EN LA COLONIA AVE REAL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	21-ago-17	29-dic-17	2,425,886.32	0.00				0.00	0.00	6.40%	0.00%	
		LP09GDDU/0658/17		ADJUDICACION PUBLICA	DESARROLLO DE OBRAS DE RADE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE SANTA ROSA XOCHIMILCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	31-ago-17	28-dic-17	18,860,427.08	0.00				0.00	0.00	0.14%	0.00%	
		LP09GDDU/0659/17		ADJUDICACION PUBLICA	GRUPO TISEN S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE SAN BARTOLO AMEVALCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	31-ago-17	28-dic-17	1,884,512.43	0.00				0.00	0.00	1.35%	0.00%	
		LP09GDDU/0660/17		ADJUDICACION PUBLICA	CONTRATISTA DE STMO S A DE C V	TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUJO OLIVAR DEL CONDE Y BALCONES DE CEHUAYO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	31-ago-17	29-nov-17	14,694,818.67	0.00				0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		IRS09GDDU/0661/17		INVITACION A RESTRINDIDA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S A DE C V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE SANTA ROSA XOCHIMILCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	28-ago-17	27-dic-17	1,131,728.64	0.00				0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		ADS09GDDU/0623/17		ADJUDICACION DIRECTA	GUJIVKA CONSTRUCTORA S A DE C V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE SAN BARTOLO AMEVALCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	28-ago-17	30-dic-17	112,999.71	0.00				0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		ADS09GDDU/0639/17		ADJUDICACION DIRECTA	DARECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S A DE C V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUJO OLIVAR DEL CONDE Y BALCONES DE CEHUAYO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	28-ago-17	04-dic-17	881,709.01	0.00				0.00	0.00	0.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	126,824,298.54
TOTAL DE ECONOMIAS	0.00
TOTAL DE ANTICIPOS	0.00
ANTICIPO AMORTIZADO	
AMORTIZADO POR AMORTIZAR	

TOTAL CONVENIO	0.00	TOTAL DE ESTIMACIONES	27,845,664.81	AVANCE GENERAL AL	22.74%
		PAGADAS EN TRAMITE	0.00	FISICO	54.69%





**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EJERCICIO 2017**

N° SECCION	CALVO	NUMERO CONTRATATO	N° R.	REGIMEN	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPA	CONVENIO FISCAL INICIO	TERMINO	MONTO	PROBADA	ESTIMACION	IMPORTE	FISICO	FINANCIERO	DESERVICIOS
		LP/03GOU/039/17				INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LAS COLONIA ALPES AMPL. LA MEXICANA (AMPL. Y LIBERALES DE 8977, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA ALPES ALPES Y GUADALUPE INN. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS JOSE MARIA PINO SUAREZ, LAS AGUILAS, COLONIA UNIDAD POPULAR TEPACA. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA COLONIA LAS VERDES EN LA COLONIA LA LOMA. ASI COMO LUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON LUMINARIAS TIPO OV Y PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA SANTA FE KM 9.5, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	14-ago-17	27-sep-17	3,670,891.09	\$0.00				0.00	0.00%	0.00%			
		AD/03GOU/040/17		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ROUROR, S.A DE CV	SUPERVISION EXTERNA A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LOS CEDROS Y A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CANCHA CALLE RIO MIXCOAC. COLONIA LA ARANA	16-ago-17	03-nov-17	94,719.68	\$0.00				0.00	0.00%	0.00%				
		AD/03GOU/041/17		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ROUROR, S.A DE CV	SUPERVISION EXTERNA A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-ago-17	10-oct-17	79,800.48	\$0.00				0.00	0.00%	0.00%				
		AD/03GOU/049/17		ADJUDICACION DIRECTA	JEFTE USAM MACIEL HERNANDEZ	TRABAJOS DE REHABILITACION DE FUENTES ORNAMENTALES EN PLAZA SAN JACINTO COLONIA DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-ago-17	04-sep-17	929,998.45	\$0.00				0.00	0.00%	0.00%				
		AD/03GOU/047/17		ADJUDICACION DIRECTA		TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS (REJA TUBULARI EN LA COLONIA LOMAS DE LAS CONSTRUCCION DELEGACIONAL.	16-ago-17	14-sep-17	719,850.05	\$0.00				0.00	0.00%	0.00%				
		LP/03GOU/059/17		LICITACION PUBLICA	SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN SA DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLE RETAMA, COLONIA LOMAS DE LOS CEDROS. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE UN PASADIZO CALLE RIO MIXCOAC, COLONIA LA ARANA	21-ago-17	19-oct-17	2,078,482.25	\$0.00				0.00	0.00%	0.00%				
		IR/03GOU/057/17		INVITACION RESTRINGIDA	INMOBILIARIA SAN JOSE LA LVA, S.A DE CV	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-ago-17	05-oct-17	1,328,889.87	\$0.00				0.00	0.00%	0.00%				



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.  
EJERCICIO 2017**

N. SERVICIO	CADU	NUMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE LICITACIÓN HECHO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	ESPECIMEN	ANTICIPA	CONTRIBUCIÓN FÍSICA - MONTO HECHO	TERMINO	MONTO	ESTIMACIÓN PARCIAL	EN VALOR	RIESGO	FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
		LP09G0DU056417		LICITACION PUBLICA	SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS AVANZADOS, SA DE CV	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA CONCIENCIA PROLETARIA EN LA COLONIA 2000 LA COLONIA ESPERANZA EN LA COLONIA COPUL CHRETY EN LA COLONIA JALALPA TEMPTO EN LA COLONIA PREDIO LA ANGOSTURA EN LA COLONIA TORRES DE POTRERO EN LA COLONIA VILLA VERDUM EN LA COLONIA PROGRESO TIZAPAN Y EN LA COLONIA PASEO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL. TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-ago-17	18-nov-17	2,561,398.16	\$0.00					0.00		0.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPA
62,556,034.12	0.00	ANTICIPA POR ANTICIPA

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE ESTIMACIONES PARCIALES	AVANCE GLOBAL A FIN DE PERIODO ENTAMANTE	RIESGO	FINANCIAMIENTO
0.00	8,236,938.47	0.00	0.00%	5.44%



Nº SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	PERIODO DE EJECUCION TERMINO	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO INICIO	CONVENIO PERIODO TERMINO	MONTO PAGADA	ESTADACION EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
10a Sesion Ordinaria		ADDGGDUJ00117		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ANCOR SA DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL (CEI) ALVARO OBREGON VI PUNTE DE IXTLA UBICADO EN LA CALLE PUENTE DE COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-feb-17	13-abr-17	879,127.81	0.00				330,206.10		100.00%	37.56%	
10a Sesion Ordinaria		ADDGGDUJ0217		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ANCOR SA DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL CUERPO UBICADO EN AVENIDA CONAGO SAN ESCUOLA UNANIME LA COLONIA REANODADO EL PERIMETRO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-feb-17	15-abr-17	725,753.71	0.00				689,724.00		100.00%	95.04%	
10a Sesion Ordinaria		ADDGGDUJ0317		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ANCOR SA DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE ACCESO AL DEPORTIVO BATALLON DE SAN PATRICO, UBICADO EN LA CALLE 10 SAN ENTRE CALLE CANARIO Y ESCUADOR 201 DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-feb-17	17-abr-17	155,098.47	0.00				155,098.47		100.00%	100.00%	
10a Sesion Ordinaria		ADDGGDUJ0417		INVITACION RESTRICTADA	GAMAC CONSTRUCTORES SA DE CV	TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN, BANDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL ANDADOR SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COLONIA 26 DE JULIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	23-feb-17	21-abr-17	2,138,832.26	0.00				2,138,832.26		100.00%	100.00%	
10a Sesion Ordinaria		ADDGGDUJ0517		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO TISEN SA DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE CAPULA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-abr-17	17-may-17	899,712.90	0.00				899,712.90		100.00%	100.00%	
10a Sesion Ordinaria		ADDGGDUJ0617		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO TISEN SA DE CV	TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES LAS AGUILAS, JALAPA, TOLTECA, SAN ANGEL, LA ERA, CENTENARIO Y PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-abr-17	31-dic-17	7,648,712.67	0.00				6,346,879.62		100.00%	82.98%	EN PROCESO DE CONVENIO DE REDUCCION EN TIEMPO DEBIDO A DEMANDA DE FUGAS (LA META QUEDA POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO)
10a Sesion Ordinaria		ADDGGDUJ0717		ADJUDICACION DIRECTA	MART INGENIERIA SA DE CV	TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COMO TAMBIEN RECONSTRUCCION DE LA RED DE DRENALJE Y DESCARGA DE ATAPAYALES EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	10-abr-17	08-jun-17	5,448,193.98	0.00				5,448,178.63		100.00%	100.00%	
10a Sesion Ordinaria		ADDGGDUJ0817		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ANCOR SA DE CV	TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE LA REHABILITACION DE MUROS EN LAS CANTONERAS UBICADA EN LA COLONIA ACUEDUCTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	09-may-17	07-jun-17	293,002.78	0.00				293,002.78		100.00%	100.00%	



N° SESIÓN	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO - MONTOS		EXTRACCIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES		
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE					
10a Sesión Ordinaria		RS000001009917		INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR REMALL S.A DE C.V	SERVICIOS DE COORDINACION LOGISTICA E INGENIERIA DE COSTOS PARA A) APOYO LOGISTICO E INGENIERIA DE COSTOS EN LA RECOPIACION, CLASIFICACION, ORDENA Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS B) APOYO LOGISTICO E INGENIERIA DE COSTOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL, INVITACION RESTRINGIDA CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O ADJUDICACION DIRECTA C) APOYO LOGISTICO E INGENIERIA DE COSTOS EN LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO POR CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA	25-mar-17	29-dic-17	3,194,064.14	0.00				1,450,187.43		50.50%	45.40%			
10a Sesión Ordinaria		LP00000101017		LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTOR AERONAUTICA VERATIL S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARDIONES EN LAS MANIFESTACIONES DE LA ANTONOMA COLINAS DE TABANCO CLAVE 10-003 CALLE 6 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE IRA SECCION I, CLAVE 10-252 CALLE 22 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE IRA SECCION II, CLAVE 10-253 CALLE 4 DE LA COLONIA PONICANO ARRAGA, CLAVE 10-175, COLONIA PRESIDENTES, CLAVE 10-177, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA COLONIA PALMAS, CLAVE 10-166 Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETA CON RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN AVANTE LUZ DE COLONIA COLINAS DE SUR CLAVE 10-004, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-jun-17	10-ago-17	1,836,729.67	0.00						0.00		100.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		LP00000101177		LICITACION PUBLICA	AGNI CONTRUCCION INTREREGAL, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COLONIA 28 DE JULIO CLAVE 10-248 TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA COLONIA CAMPUS CHRISTY APPL, XOCOMECATLA, CLAVE 10-006 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL (2DA ETAPA) EN LA COLONIA DOS RIOS, CLAVE 10-083 TRABAJOS DE REHABILITACION DE MANIFESTACION EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, CLAVE 10-074 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS, LAS CANCHAS DE FUTBOL Y BASQUETEBOL, DE LA COLONIA LA ANAGOSTURA, CLAVE 10-084 TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, DE LA COLONIA LA CIBADITA, CLAVE 10-113 TRABAJOS DE REHABILITACION CON LA TECHAMBE DE CANCHAS DE LA COLONIA UBERACION DE ZAMPERO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA LLANO REDONDO, CLAVE 10-122 TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA TLACHCHICO, CLAVE 10-224 TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-jun-17	11-ago-17	2,620,452.60	0.00						1,311,176.97		100.00%	50.03%	



Nº SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AVANCES	CONVENIO PERÍODO INICIO	CONVENIO PERÍODO TÉRMINO	CONVENIO MONTO	ESTRATEGIA PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	RESERVAZIONE \$			
		LP0600001217		LICITACION PÚBLICA	CONTRATISTA DE SINDO SA DE CV.	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ADOPQUIN EN LOS ANDADORES 2, 4 Y 6 DE LA COLONIA AGUILAS 3ER PARQUE CLAVE 10-005; TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETA Y GUARNICION EN CALLE ALPES Y GUARNICION DE LA COLONIA DE LOS CAMINOS CLAVE 10-006; TRABAJOS DE REHABILITACION DE DECORA CLAVE 10-124. CALLE PEREGRINOS Y PETRELES DE LA COLONIA LOMAS DE LAS AGUILAS. CLAVE 10-133. TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BALADA TEGALCAPA DE LA COLONIA EL MIRADOR. CLAVE 10-082. TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETA Y GUARNICION EN AV MARCO POLO DE LA COLONIA EL PRU FRACCI. CLAVE 10-084. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ASFALTO EN LA CALLE RONULO YAFRETI EN LA COLONIA LA HERBAJURA. CLAVE 10-101. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION (EMPEDRADOS) EN EL CAMINO REAL A TETELPAN DE LA COLONIA LOMAS DE TETELPAN. CLAVE 10-144. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-jun-17	10-ago-17	2,070,596.91	0.00							262,057.04		100.00%	12.68%		
		LP0600001317		LICITACION PÚBLICA	CONSTRUCTORA AANGCOR SA DE CV.	TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MARAVILLAS DE LA COLONIA EL PRUL. CLAVE 10-065. CALLE 1 A LA CALLE 3 DE LA COLONIA HERON PROAL. CLAVE 10-085. TRABAJOS DE REHABILITACION DE VALIDAD CON REPAVIMENTACION EN LA COLONIA LA MILAGROSA CLAVE 10-107. TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OCHOA DE LA COLONIA LA MEXICALTE AJOXOTLAN. CLAVE 10-123. CALLE TENANGO DE LA COLONIA LOMAS DEL CAPIULIN. CLAVE 10-128. CALLE RAFAEL CHEGA DE LA COLONIA SANTA ROSA XOCHIMAC (PBLD). CLAVE 10-204. AVENIDA IBS DE LA COLONIA TEPECACA (AMPL). CLAVE 10-211. ASI COMO TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PURISIMA DE LA COLONIA SAN MARTINO AMATELCO (PBLD). CLAVE 10-212. CALLE CALLE LOS FRESNOS DE LA COLONIA UNION QUIVOS. CLAVE 10-223. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-jun-17	11-ago-17	2,352,609.69	0.00								784,275.92		100.00%	33.34%	
		LP0600001417		LICITACION PÚBLICA	CONTRUCTORA TANEMO, S.A DE CV.	TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO DE LA COLONIA BELERO. CLAVE 10-028. CALLES TABASQUEÑOS Y MICHOCACANOS DE LA COLONIA BONANZA. CLAVE 10-032. CALLE BAUL DE LA COLONIA CAMPO DE TIRO LOS CAMITOS. CLAVE 10-035. TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CHERRICHO DE LA COLONIA EL BOSQUE 2DA SECCION (AMPL). CLAVE 10-057. TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE POSTES DE LA COLONIA LA CONCHITA. CLAVE 10-100. ASI COMO TRABAJOS DE REPARACION DE ADOPQUIN EN EL ANDADOR DACRON DE LA COLONIA EL CAPULIN. CLAVE 10-056. Y TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN 4TA CDA DE TEOTIHUACAN DE LA COLONIA EL RUEDO. CLAVE 10-088. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-jun-17	10-ago-17	1,834,833.93	0.00							0.00		100.00%	0.00%		



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.  
EJERCICIO 2017

Nº SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	IMPORTE CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO INICIO	CONVENIO PERIODO TÉRMINO	CONVENIO PERIODO MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES			
10a Sesión Ordinaria		LP00G0DU01917		LICITACION PÚBLICA	CONASOSA S.A DE C.V	TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN CALLE BARRANCA DEL MUERTO Y MIGUEL GAONA DE LA COLONIA ZOTUTLA CLAVE 10-296 TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN CALLE PINOLINOS GAVIOTA Y QUETZAL DE LA COLONIA GOLONDRINAS CLAVE 10-079 CALLE GUIJA DE LA COLONIA LA CASCAIDA CLAVE 10-097 TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN LA CANTONERA DE LA COLONIA RESIDENCIAL MARIA ISABEL CLAVE 10-285 AVENIDA RIVOMACOC DE LA COLONIA SANTA LUCIA CLAVE 10-280 ANDADOR GUANAJUATO DE LA COLONIA VILLA SOLIDARIDAD CLAVE 10-237 TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA YO AVENIDA ROMULO FERRER DE LA COLONIA AGUILAS PLAZAS CLAVE 10-006 TRABAJOS DE COLOCACION DE MALLA CICLOMICA EN LA CALLE BUGAMBILIAS Y CLAVEL DE LA COLONIA COOPERATIVA CENIZAVO CLAVE 10-070 TRABAJOS DE COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL EN AVENIDA FLORES DE FLOR DE MARIA DE LA COLONIA FLOR DE MARIA CLAVE 10-072 TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-jun-17	11-ago-17	2,354,208.02	0.00								2,235,580.31		100.00%	94.96%	
10a Sesión Ordinaria		AD00G0DU01917		ADJUDICACION DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (DOA ETAPA) DE LA COLONIA PROF. JOSE ARTURO LOPEZ DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-181	16-jun-17	15-jul-17	262,251.29	0.00					0.00		100.00%	0.00%				
10a Sesión Ordinaria		AD00G0DU01717		ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA BELIAL DE LAS FLORES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-029 ASI COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GALEANA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-075	16-jun-17	14-ago-17	524,479.31	0.00					0.00		100.00%	0.00%				
10a Sesión Ordinaria		AD00G0DU01917		ADJUDICACION DIRECTA	QUIVKA CONSTRUCTORA S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OCOTILLOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-192. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENALJE EN LA COLONIA SAN ANGEL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-192.	16-jun-17	14-ago-17	524,043.21	0.00					0.00		100.00%	0.00%				
10a Sesión Ordinaria		AD00G0DU01917		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION Y SUPERVISION LEYVA S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA AULA DIGITAL Y ESPACIOS FISICOS PARA LA INSTALACION DE BIOMETRICOS DENTRO DE LA SEDE DELEGACIONAL OBRA EN LA CALLE Y POLITICA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	15-jun-17	22-sep-17	140,082.74	0.00					0.00		100.00%	0.00%				





INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.  
EJERCICIO 2017

Nº SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN MAYO	PERIODO DE EJECUCIÓN JUNIO	PERIODO DE EJECUCIÓN JULIO	PERIODO DE EJECUCIÓN AGOSTO	PERIODO DE EJECUCIÓN SEPTIEMBRE	PERIODO DE EJECUCIÓN OCTUBRE	PERIODO DE EJECUCIÓN NOVIEMBRE	PERIODO DE EJECUCIÓN DICIEMBRE	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO FÍSICO MAYO	CONVENIO FÍSICO JUNIO	CONVENIO FÍSICO JULIO	CONVENIO FÍSICO AGOSTO	CONVENIO FÍSICO SEPTIEMBRE	CONVENIO FÍSICO OCTUBRE	CONVENIO FÍSICO NOVIEMBRE	CONVENIO FÍSICO DICIEMBRE	MONTO PAGADO	MONTO EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES		
10a Sesión Ordinaria		LPDGGDU02217		LICITACION PÚBLICA	CONSTRUCTOR AANGOR S.A DE CV	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN TALUD EN CALLE MARTINES DE 1968 DE LA COLONIA GARDINES. TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA JALAPA. CLAVE 10-086. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS CON BARANDAL EN COLONIAS CONVENCIONALES EN CALLE MEXICO LA REHABILITACION DE ESCALINATAS PASAMANO EN CALLE 1 Y 2 PUENTE NACIONAL Y PASO DE COLORADO. CLAVE 10-194. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ANDADORAS BARANDAL Y PASAMANO EN COLONIAS CONVENCIONALES. COLONIA RINCON DE LA BOLSA. CLAVE 10-190. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS CON BARANDAL EN CALLE DEL ROSAL DE LA COLONIA TACOVAYUE BARRI. CLAVE 10-221. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL CIRCUITO DE LA COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS. CLAVE 10-235. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	17-ago-17	1,827,339.18	0.00							0.00	100.00%	0.00%										0.00	0.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		LPDGGDU02317		LICITACION PÚBLICA	SERVICIOS JONAS SA DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACION DE TECHAMBE EN LA COLONIA LOMAS DE SAN PEDRO. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO (ÁREA DE JUEGOS) DE LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS. CLAVE 10-197. TRABAJOS DE REHABILITACION CON LA COLOCACION DE VELARIA EN LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL. CLAVE 10-091. TRABAJOS DE REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA COLONIA LOMAS DE TARANGO. CLAVE 10-143. TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEIBOL EN LA CALLE JALAPA. TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA COLONIA ELORADE. CLAVE 10-089. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	17-ago-17	1,310,529.24	0.00							0.00	100.00%	0.00%									0.00	100.00%	0.00%		
10a Sesión Ordinaria		LPDGGDU02417		LICITACION PÚBLICA	CONSTRUCTOR AANGOR S.A DE CV.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA ALTA DIGITAL Y ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. LA INSTALACION DE CHECKPOINTS DENTRO DE LA SEDE DELEGACIONAL, UBICADA EN LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	16-ago-17	2,333,451.20	0.00					0.00	100.00%	0.00%									0.00	100.00%	0.00%				
10a Sesión Ordinaria		ADDGGDU02717		ADJUDICACION INDIRECTA	ANDRES ALBERTO BELTRAN VIDOSOLA	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO INTERACTIVO (CONTINUIDAD DE PP 2016 ) DE LA COLONIA AVE REAL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CLAVE 10-022	21-jun-17	18-ago-17	262,253.31	0.00					0.00	100.00%	0.00%								0.00	100.00%	0.00%					
10a Sesión Ordinaria		ADSGDDU03017		ADJUDICACION INDIRECTA	INTERSECCION ARQUITECTOS S.A DE CV	SUPERVISION EXTERNA A LOS TRABAJOS DE BAZILIZAMIENTO EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-jun-17	10-oct-17	169,811.11	0.00					0.00	0.00%	0.00%								0.00	0.00%	0.00%					

N° SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO		ESTRATEGIA		FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	MONTO				PAGADA
10a Sesion Ordinaria		AD-EXC/DGDDU/033/17		ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATISTAS ASOCIADOS SAN JERONIMO, S.A DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA TRÁ VICTORIA CLAVE 10-242. CALLE ROSA BLANCA ENTRE BENVENUTO CELLINI Y AV SANTA LUCIA DE LA COLONIA ALFALFAR CLAVE 10-008. CAMINO REAL A TOLUCA Y GUERNENSES DE LA COLONIA ARTURO MARTINEZ CLAVE 10-001. CALLE MEXICANA CLAVE 10-106. PASO A SANTA ISABEL DE LA COLONIA LA PALMITA CLAVE 10-109. CALLE MINA ZOVYORAN DE LA COLONIA LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMP), CLAVE 10-142. CALLE MAGNOLIA DE LA COLONIA SANTA FE CLAVE 10-198. COLONIA TOLTECA CLAVE 10-226. AV TOLUCA SAN FRANCISCO Y SAN IGNACIO DE LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES CLAVE 10-163. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION EN BANQUETAS Y GUARNICION EN COLONIA LOMAS DE LOS CERROS CLAVE 10-135. CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES DE LA COLONIA TETELPAN CLAVE 10-213. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Jul-17	10-oct-17	2,882,199.07	0.00							98.00%	0.00%	
10a Sesion Ordinaria		RI0GGDDU/039/17		INVITACION RESTRICTIVA	PEQUIT CONSTRUCCION ES, SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN GIMNASIO TECHADO (2DA ETAPA) UBICADO EN LA ANTIGUA VIA LA VENTA CON ESQUINA TAPATOS DE LA COLONIA ARTURO MARTINEZ DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	10-ago-17	30-sep-17	3,791,802.06	0.00						100.00%	0.00%		
10a Sesion Ordinaria		ADSDGGDDU/042/17		ADJUDICACION DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, SA DE CV	SUPERVISION EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE FUNDAS PORTABLES UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-ago-17	29-dic-17	229,999.81	0.00						40.20%	0.00%		
10a Sesion Ordinaria		ADSDGGDDU/043/17		ADJUDICACION DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, SA DE CV	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-ago-17	29-dic-17	344,999.57	0.00						41.40%	0.00%		
10a Sesion Ordinaria		ADSDGGDDU/044/17		ADJUDICACION INDIRECTA	ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRIJALVA, SA DE CV	SUPERVISION EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS NUCLEOS DE ALMACENES EN CAMPAMENTOS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-ago-17	29-dic-17	119,095.74	0.00						31.93%	0.00%		



INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO.  
EJERCICIO 2017

Nº SESION ORDINARIA	CASO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
10a Sesion Ordinaria	AD00G00DU045417		ADJUDICACION DIRECTA	DAREGER SUPERVISOR Y CONSTRUCCION S.A DE CV	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN UBICADO EN LA COLONIA PERIMETRO DELEGACIONAL	16-ago-17	28-dic-17	71,999.94	0.00				0.00	31.19%	0.00%		
10a Sesion Ordinaria	AD00G00DU04817		ADJUDICACION DIRECTA	COLORES DE MEXICO S A DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA PODER POPULAR, CLAVE 10-173 Y DEL CENTRO INTERACTIVO DE LA COLONIA PULCO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) AVILA 10-172, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-ago-17	14-oct-17	524,135.21	0.00				0.00	74.07%	0.00%		
10a Sesion Ordinaria	AD00G00DU044917		ADJUDICACION DIRECTA	COLORES DE MEXICO S A DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CENTRO DE DESARROLLO (MEDICI) DE LA COLONIA BELLEN DE LAS FLORES SECCION RELLENO CLAVE 10-030, ASI COMO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL (2DA ETAPA) EN AVILA S DE MANO ENTRE TACUBA Y AVILA S DE MANO DE LA COLONIA MERCED ZARCOZ DE CLAVE 10-151, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-ago-17	14-oct-17	524,129.06	0.00			0.00	72.38%	0.00%			
10a Sesion Ordinaria	AD00G00DU05017		ADJUDICACION DIRECTA	COLORES DE MEXICO S A DE CV	TRABAJOS DE COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE SEBASTIAN DE APARICIO DE LA COLONIA MINAS DE CRISTO, CLAVE 10-156, ASI COMO TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CDA DEL REAL DE LA COLONIA REAL DEL MONTE CLAVE 10-189, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-ago-17	14-oct-17	524,506.88	0.00			0.00	28.00%	0.00%			
10a Sesion Ordinaria	LP00G00DU05117		LICITACION PUBLICA	DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS C.V. S.A DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE MEDIANTE REPARACION DE FUGAS UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ALCALDIAS DE JALISCO, BUENA VISTA, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	21-ago-17	29-dic-17	7,766,809.21	0.00			736,579.35	36.40%	0.00%	9.51%		
10a Sesion Ordinaria	LP00G00DU05217		LICITACION PUBLICA	GRUPO COM DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	21-ago-17	29-dic-17	11,652,997.14	0.00			0.00	36.40%	0.00%			
10a Sesion Ordinaria	LP00G00DU05317		LICITACION PUBLICA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS NUCLEOS DE BAYOS EN CAMPAMENTOS Y ALDABANES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	21-ago-17	29-dic-17	2,077,457.63	0.00			0.00	29.30%	0.00%			
10a Sesion Ordinaria	LP00G00DU05417		LICITACION PUBLICA	SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL GAS S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO INTERACTIVO (2DA ETAPA) UBICADO EN LA COLONIA AVE REAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	21-ago-17	29-dic-17	2,425,885.32	0.00			0.00	29.53%	0.00%			
10a Sesion Ordinaria	LP00G00DU05817		LICITACION PUBLICA	DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE SANTA ROSA KOCHIC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	31-ago-17	28-dic-17	18,860,427.08	0.00			0.00	23.50%	0.00%			
10a Sesion Ordinaria	LP00G00DU05917		LICITACION PUBLICA	GRUPO TSEN S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE SAN BARTOLO AMEVALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	31-ago-17	28-dic-17	1,884,512.43	0.00			0.00	24.00%	0.00%			
10a Sesion Ordinaria	LP00G00DU06017		LICITACION PUBLICA	CONTRATISTA DE ISTMO, S.A DE CV	TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS COLONIAS TACUTLAPA, OLIVAR DEL CONDE Y BALCONES DE CHELAVO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	31-ago-17	28-nov-17	14,694,818.67	0.00			0.00	0.00%	0.00%			



CDMX  
CIUDAD DE MEXICO



Delegación Álvaro Obregón  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.  
EJERCICIO 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
FECHA: 30 SEPTIEMBRE DE 2017

Nº SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO	MONTO	ESTIMACION	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁBITE		
10a Sesión Ordinaria		RS00G00DU068117		INVITACION RESTRINGIDA	GUINKA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ROSA XOCHMAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	28-ago-17	30-dic-17	1,131,728.64	0.00			0.00	0.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		ADS0G00DU062117		ADJUDICACION N.DIRECTA	GUINKA CONSTRUCTOR A.S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE SAN BARTOLO AMEVALCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-sep-17	28-nov-17	112,999.71	0.00			0.00	0.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		ADS0G00DU063117		ADJUDICACION N.DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION .S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVES DE LA COLOCACION DE EJERCITADORES EN PLANCHAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, SAN ANGEL, JALALPA, LA ERA, PLATEROS, CENTENARIO Y LAS AGUILAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	28-ago-17	04-dic-17	881,709.01	0.00			0.00	0.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		ADS0G00DU064117		ADJUDICACION N.DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION .S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LA COLONIA AVE REAL, ASI COMO TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE LA ESTABILIZACION DE TALUD OBRAS EN EL PUERTO LAZARDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-sep-17	02-dic-17	257,999.92	0.00			0.00	30.50%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		ADS0G00DU065117		ADJUDICACION N.DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION .S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LA COLONIA ZENON DELGADO TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-sep-17	02-dic-17	51,899.47	0.00			0.00	30.50%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		ADS0G00DU066117		ADJUDICACION N.DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION .S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDADORES CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDALES UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-sep-17	02-dic-17	279,999.65	0.00			0.00	0.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		ADS0G00DU068117		ADJUDICACION N.DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION .S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALDADOS CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPERADO UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	06-sep-17	02-dic-17	559,999.79	0.00			0.00	0.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		AD-EXC00G00DU069117		ADJUDICACION N.DIRECTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE IMBILIARIOS CARMA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVES DE LA COLOCACION DE EJERCITADORES EN PLANCHAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, SAN ANGEL, JALALPA, LA ERA, PLATEROS, CENTENARIO Y LAS AGUILAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	08-ago-17	28-nov-17	1,549,635.95	0.00			0.00	23.40%	0.00%	

Nº Sesión Ordinaria	CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRACTUAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO INICIO	CONVENIO PERIODO TERMINO	MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN FRONTE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
10a Sesión Ordinaria		AD- EXCD0GDDU07017		ADJUDICACIÓN INDIRECTA	MACONSER DEL CENTRO SA DE CV	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LA COLONIA AVE. REAL, ASI COMO ESTABILIZACIÓN DE TALUD CON CONCRETO LANZADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	08-sep-17	29-nov-17	8 665 004.12	0.00					0.00	0.00%	8.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		AD- EXCD0GDDU07117		ADJUDICACIÓN INDIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A DE CV	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LA COLONIA ZENON DELGADO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	08-sep-17	29-nov-17	1,748,100.00	0.00					0.00	0.00%	11.50%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		AD- EXCD0GDDU07217		ADJUDICACIÓN INDIRECTA	PROSPERITEX SA DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANDADORES CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDALES UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGELE Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	08-sep-17	29-nov-17	4,718,635.40	0.00					0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		RS0DGGDDU07317		INVITACIÓN RESTRINGIDA	REVER S A DE C V	SERVICIOS DE COORDINACIÓN EXTERNA A LAS SUPERVISIONES POR ENCARGO PARA LA INTEGRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, ASI COMO LA INFORMACIÓN Y PROGRAMÁTICA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS 2017.	08-sep-17	30-dic-17	4,996,272.19	0.00					0.00	41.15%	0.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		IRSDDGDDU07517		INVITACIÓN RESTRINGIDA	BEAFER CONSTRUCCION Y SUPERVISION SA DE CV	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VALDADES CON CARPETA ASFALTICA (BACHEO) UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGELE Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	09-sep-17	30-dic-17	2,784,839.41	0.00					0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		LPD0GDDU07717		LICITACIÓN PÚBLICA	COX LTD. SA DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VALDADES CON CARPETA ASFALTICA (BACHEO) UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGELE Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-sep-17	28-dic-17	47,194,465.79	0.00					0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		LPD0GDDU07817		LICITACIÓN PÚBLICA	CONTRATISTA DEL ISTMO SA DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VALDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPERADO UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGELE Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-sep-17	30-nov-17	9,434,574.27	0.00					0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		ADSDGGDDU08217		ADJUDICACIÓN INDIRECTA	INTERSECCION ARQUITECTOS SA DE CV	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LAS COLONIAS EL RODEO Y OLIVAR DEL CONDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-sep-17	07-dic-17	186,655.92	0.00					0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		ADSDGGDDU08317		ADJUDICACIÓN INDIRECTA	INTERSECCION ARQUITECTOS SA DE CV	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LAS COLONIAS GARIBAYERRERO Y COLINA DEL SUR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-sep-17	07-dic-17	186,655.92	0.00					0.00	0.00%	0.00%	0.00%	



N° SESIÓN	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ARTÍCULOS	CONVENIO PERIODO INICIO	TERMINO	MONTO	ESTIMACION PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
10a Sesión Ordinaria		ADSDGGDU094417		ADJUDICACIÓN INDIRECTA	INTERSECCION ARQUITECTOS S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y COLONIAS ARTURO GAMIZ Y LOS CEDROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-sep-17	07-de-17	186,665.92	0.00				0.00			0.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		ADSDGGDU095517		ADJUDICACIÓN INDIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE UBICADOS EN LAS COLONIAS PRESIDENTES, JALALPA TEPTO, TOMAS DE BECERRA Y ZENON DELGADO, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-sep-17	30-de-17	284,524.56	0.00				0.00			0.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		LPDGGDU089417		LICTACION PUBLICA	CONSTRUCTOR AJUMASE S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LAS COLONIAS EL RODEO Y OLIVAR DEL CONDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-sep-17	30-nov-17	3,144,323.81	0.00				0.00			0.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		LPDGGDU087117		LICTACION PUBLICA	GRUPO GFMX S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LAS COLONIAS GARCIMARRERO Y COLINA DEL SUR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-sep-17	30-nov-17	3,144,333.18	0.00				0.00			0.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		LPDGGDU088417		LICTACION PUBLICA	CONTRATISTAS MANUTENIMIENTO ASOCIADOS SAN JERONIMO S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LAS COLONIAS ARTURO GAMIZ Y LOS CEDROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-sep-17	30-nov-17	3,136,383.81	0.00				0.00			0.00%	0.00%	
10a Sesión Ordinaria		LPDGGDU089417		LICTACION PUBLICA	SERVICIOS JORO, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE UBICADOS EN LAS COLONIAS PRESIDENTES, JALALPA TEPTO, TOMAS DE BECERRA Y ZENON DELGADO, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-sep-17	29-de-17	6,646,973.97	0.00				0.00			0.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS POR AMORTIZAR
220,766,649.21	0.00	

TOTAL CONVENIO	TOTAL DE ESTIMACIONES PASADAS EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL FINANCIERO
0.00	27,845,664.81	50.56%
		12.61%





DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.  
EJERCICIO 2017**

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS  
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Nº SECCIÓN	CASO	NOMBRE CONTRATO	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		MONTO CONTRATO	ECONOMÍA	AUTORES	COMPROBACIÓN DE AVANCE FÍSICO					OBSERVACIONES				
							HECHO	TERMINO				HECHO	TERMINO	MANTO	PERCENTUAL	PERCENTUAL		PERCENTUAL			
10a Sección Oaxaca		AD06G0DU039817		ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA CANADA DEL CUIVAR DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-ago-17	30-ago-17	349,417.82	\$0.00											
10a Sección Oaxaca		LP06G0DU037117		LICTACION PUBLICA	VISION ECOLOGICA S.A DE CV	TRABAJOS DE OBRA PUBLICA PARA LA PRESERVACION Y MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE (PODA DE ARBOLES EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL)	07-ago-17	04-nov-17	7,545,981.34	\$0.00											
10a Sección Oaxaca		LP06G0DU039817		LICTACION PUBLICA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS AMPLAS MEXICANA AMPLAS LIBERALES DE 1967. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS ALFONSO XIII, ATLAMAYA, GARCIMARRERO Y GUADALUPE INN. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS JOSE MARIA PINO SUAREZ, LAS AGUILAS, COLONIA UNIDAD POPULAR TERENCA. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA COLONIA EL DENTRO DE LA COMUNICACION VERDE EN LA COLONIA LOMA COMO LUMINACION DE CANCHA DE TIPO OV Y PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA SANTA FE KM 8.5, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	14-ago-17	27-sep-17	3,670,881.09	\$0.00											LA LOMA SUPERIO CAMBIOS SOLICITADO POR EL COMITE EN ESTE SEMANA ATAMAYA DEBIDO A UNA ECONOMIA SE INSTALARON 2 LUMINARIAS MAS
10a Sección Oaxaca		AD06G0DU04017		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ROLIBOS S.A DE CV	SUPERVISION EXTERNA A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA LOMAS DE LOS CERROS Y A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CANCHA CALLE RIO MIXCOAC, COLONIA LA ARANA	16-ago-17	03-nov-17	94,719.68	\$0.00											
10a Sección Oaxaca		AD06G0DU04117		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ROLIBOS S.A DE CV	SUPERVISION EXTERNA A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-ago-17	10-oct-17	79,800.48	\$0.00											
10a Sección Oaxaca		AD06G0DU04617		ADJUDICACION DIRECTA	JEFFE USAM MACIEL HERNANDEZ	TRABAJOS DE REHABILITACION DE FUENTES ORNAMENTALES EN PLAZA SAN JACINTO, COLONIA ANGEL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-ago-17	04-sep-17	929,998.45	\$0.00											
10a Sección Oaxaca		AD06G0DU04717		ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS (REJA TUBULAR EN LA COLONIA LOMAS DE LAS AGUILAS) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-ago-17	14-sep-17	719,850.05	\$0.00											
10a Sección Oaxaca		LP06G0DU05917		LICTACION PUBLICA	SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLE RETANA, COLONIA LOMAS DE LOS CERROS, LAS COLONIAS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CANCHA CALLE RIO MIXCOAC, COLONIA LA ARANA	21-ago-17	19-oct-17	2,078,482.25	\$0.00											

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.  
EJERCICIO 2017

FOLIO ORDINARIA	CANTON	FOLIO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PRINCIPALES FECHAS		MONTO CONTRATADO	EJECUCION	ANTICIPOS	COMPROBACION DE AVANCE			FINANCIACION		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	METRO	PAUSA	EN ESPERA		FISICO	FINANCIADO	
10a Sesión Ordinaria	ADDDGDDUJ081177		ADJUDICACION DIRECTA	GUINBA CONSTRUCCION ES SA DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACION Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS COLONIAS JALAPA, TEPITO, JAMPIL, EN LA COLONIA JALAPA, TEPITO, EN LA COLONIA PREDIO LA ANGSTURA EN LA COLONIA TORRES DE POTRERO, EN LA COLONIA VILLA VERDUM, EN LA COLONIA PROGRESO TIZAPAN, EN LA COLONIA PASO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	15-sep-17	28-oct-17	524,502.50											
10a Sesión Ordinaria	ADDDGDDUJ081177		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ROUBO, S A DE CV	TRABAJOS DE RECUPERACION Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS COLONIAS SAN JOSE LA PALMA, SUAREZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	08-sep-17	15-oct-17	494,999.85											
10a Sesión Ordinaria	ADDDGDDUJ072417		ADJUDICACION DIRECTA	CISM, S A DE CV	TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS (GIMNASIOS TECHADOS) EN LAS COLONIAS BARRIO NORTE, TORRES DE POTRERO, PALMAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-sep-17	09-oct-17	16,488,076.02											
10a Sesión Ordinaria	ADDDGDDUJ079117		ADJUDICACION PUBLICA	PROSPERTEX S A DE CV	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS EN LAS COLONIAS ACUILIOTLA, ATLAMAXAC, GOLONDRINAS 2a SECCION, SIDRO, FABELA, PRIVADA, CENTENARIO, SANTA MA, NONOALCO, TIZAPAN, TIZAPAN SAN ANGEL Y TLACOYACQUE. TRABAJOS DE BARDOS O REJAS EN LA COLONIA REACOMO EL CUERNO. TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS A TRAVES DE LA COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL EN LA COLONIA ARTURO GANZ, Y TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS A TRAVES DE PARQUES DE BOLSILLO EN LA COLONIA EL BOSQUE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-sep-17	26-oct-17	2,384,737.95											

TOTAL CONTRATOS	73,679,304.34	TOTAL DE EJECUCION	0.00	TOTAL DE ANTICIPOS AMORTIZADOS POR AMORTIZAN	
-----------------	---------------	--------------------	------	--	--

TOTAL CONTRATOS	0.00	TOTAL DE EJECUCION	8,236,938.47	TOTAL DE ANTICIPOS AMORTIZADOS POR AMORTIZAN	0.00	79.18%	11.18%
-----------------	------	--------------------	--------------	--	------	--------	--------