



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N.º RESOLUCIÓN	CARGO	NÚMERO CONTRATO	I.º	MODALIDAD	ESPECIES	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONTENIDO PRESUPUESTO			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	FINANCIAL	EN TRÁMITE			
NA	NA	AD00000001/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 2.9 CONSTRUCTORES S. SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AL COMEDOR DEL CAMPAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Feb-15	04-Mar-15	343,878.31	6,121.69	AMORTIZADO					269,720.30	0.00	100.00%	78.43%	
NA	NA	AD00000002/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMASOSA S.A. DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SANITARIOS Y REQUERIMIENTOS EN EL VIVIENDO MAJOR ANTILLO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Feb-15	04-Mar-15	550,000.00	0.00	AMORTIZADO					550,000.00	0.00	100.00%	100.00%	
NA	NA	AD00000003/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEQUIT CONSTRUCCIONES ES, S.A. DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LOS BANOS DEL CAMPAMENTO DE OBRAS VIEJES DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	03-Feb-15	04-Mar-15	350,000.00	0.00	AMORTIZADO					350,000.00	0.00	100.00%	100.00%	
NA	NA	IR00000004/15	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRICTIVA	GRUPO ITSEN S.A. DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIÁMETRO EN CALLE 6, COLONIA MARTINICA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PRECIO CUPLA ETAPA II DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	09-Feb-15	25-Mar-15	2,271,840.05	0.00	AMORTIZADO					2,271,840.05	0.00	100.00%	100.00%	
NA	NA	AD00000005/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES ES, S.A. DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LA ERA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	23-Mar-15	05-May-15	591,499.85	0.00	AMORTIZADO					591,499.85	0.00	100.00%	100.00%	
NA	NA	AD00000028/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMASOSA S.A. DE CV	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA LA ANGOSTURA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	689,535.11	0.00	AMORTIZADO					689,535.11	0.00	100.00%	100.00%	
NA	NA	AD00000029/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEQUIT CONSTRUCCIONES ES, S.A. DE CV	TRABAJOS DE REGENERACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	449,056.27	0.00	AMORTIZADO					449,056.27	0.00	100.00%	100.00%	
NA	NA	AD00000030/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO, EN LA COLONIA SANTA LUCÍA (PRLO), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARDARROBAS Y REQUERIMIENTOS EN LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA TETELPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	13-Abr-15	12-May-15	704,608.12	0.00	AMORTIZADO					704,607.19	0.00	100.00%	100.00%	
NA	NA	AD00000040/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INTERSECCIÓN ARQUITECTOS S.A. DE CV	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA CASA DEL AGUERO MAYOR EN LA COLONIA TETELPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	20-Abr-15	03-Jun-15	181,189.80	0.00	AMORTIZADO					95,985.45	0.00	100.00%	52.96%	



Delegación Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

N.º REGISTRO	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Período de Ejecución		MANTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CAMBIO FÍSICO - MONTO			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PLAZA	EN TRÁMITE	FÍSICO		FINANCIERO
N/A		AD0G00U04115	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	REYGER, S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ADECUACIONES GEOMÉTRICAS Y VALES EN LA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ALTA TENSION EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	17-Abr-15	25-Jun-15	342,599.79	0.00	AMORTIZADO				342,599.79	0.00	100.00%	100.00%	CONVENIO POR MODIFICACIONES DE PERÍMETRO
N/A		AD0G00U04215	2 1 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	CONSTRUCTORA BLOC-KE, S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10, COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	20-Abr-15	18-Jun-15	382,566.41	0.00	AMORTIZADO				344,309.75	0.00	100.00%	90.00%	
N/A		RD0G00U04315	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRICTIVA	DESARROLLO TIG S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA CASA DEL AGUATE MAYOR EN LA COLONIA AMPLIACIÓN, SEGUNDO REACOMODO TACUTUPA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	31-May-15	2,997,202.71	0.00	AMORTIZADO				2,683,677.43	0.00	100.00%	89.54%	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO
N/A		RD0G00U04415	2 1 1 0	INVITACIÓN RESTRICTIVA	GRUPO CORPORATIVO AMORHER, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ADECUACIONES GEOMÉTRICAS Y VALES EN LA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ALTA TENSION EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ASÍ COMO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	20-Jun-15	5,706,528.30	0.00	AMORTIZADO				3,410,033.80	0.00	100.00%	59.77%	CONVENIO POR MODIFICACIONES DE PERÍMETRO
N/A		RD0G00U04515	2 1 1 0	INVITACIÓN RESTRICTIVA	CONTRATISTA DELISTMO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 10, COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	15-Jun-15	6,410,088.58	0.00	AMORTIZADO				3,687,244.08	0.00	100.00%	57.52%	
N/A		AD0G00U04615	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN ANDADORES DE LAS COLONIAS LA MAGROSA, EL RUEDO Y GARCIMARRERO, ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	299,989.62	0.00	AMORTIZADO				299,989.62	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		AD0G00U04715	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO TISEN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DESCARGAS Y DRENAJE SANITARIO, ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ANDADOR 18 DE JULIO Y CALLE SAN ISIDRO ALTO LERMA, EN LA COLONIA SANTA LUCIA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	641,949.89	0.00	AMORTIZADO				641,933.75	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		AD0G00U04815	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO TISEN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EN CALLE MINA DE COBRE Y ANTOCH, ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA COLONIA BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	699,230.81	-0.80	AMORTIZADO				696,625.31	0.00	100.00%	99.63%	
N/A		AD0G00U04915	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VALVULAS CHECK Y REHABILITACIÓN DE LA COLONIA GOLONDRINAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	534,800.05	0.00	AMORTIZADO				534,800.05	0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

N° SECCIÓN	CÁMO	NÚMERO CONTRATO	F.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIGÜEDAD	COMIENZO (PERÍODO INICIO)				ESTIMACIÓN				OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	INICIO	FIN	PRECIO	ESTIMACIÓN	PRECIO	FIN	
N/A	N/A	AD06G00U050115	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GOLONDRINAS DE LOS AGUILARADOS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA GOLONDRINAS 1RA AMPLIACION DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	129,975.51	0.00	ANTIGÜEDAD					129,975.51	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G00U050115	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REBEREROS CON SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA EN EL PARQUE DE LA JUVENTUD UBICADO EN LAS CALLES ESCUOLA CON CALLE MANRIQUE 1RA Y 2DA SECCION DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	606,479.05	0.00	ANTIGÜEDAD					606,479.05	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G00U050115	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, COLONIA PUENTE COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, COLONIA REACOMODO EL CUERNTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.09	0.00	ANTIGÜEDAD					469,770.98	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G00U050115	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIRALICO COLONIA SAN CLEMENTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,768.46	0.00	ANTIGÜEDAD					469,768.46	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G00U050115	2110	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INTERSECCION ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIRALICO EN LA ZONA ALTA DE CHAMONTIVA, COLONIA LOMAS DE CHAMONTIVA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	04-May-15	17-Jun-15	427,999.95	0.00	ANTIGÜEDAD					386,199.89	0.00	100.00%	90.00%	
N/A	N/A	AD06G00U050115	2110	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA VITO ALESSIO ROBLES, COLONIA LA FLORIDA, ASI COMO, EN LA AVENIDA TOLLUCA, ENTRE SAN PABLO Y DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, Y EN LA AVENIDA SANTA LUCIA AVENIDA DEL SUR, EN LA ZONA ALTA DE LA TENSION, COLONIA OLIVAR DEL CONDE IRA Y 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	04-May-15	17-Jun-15	411,999.88	0.00	ANTIGÜEDAD					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD06G00U050115	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEIN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MALA CALIDAD EN AREAS RECREATIVAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL, COLONIA LA HUERTA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,471.17	0.00	ANTIGÜEDAD					234,585.58	0.00	100.00%	49.97%	
N/A	N/A	AD06G00U050115	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BAUSTEIN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BARANDAL Y CONSTRUCCION DE ESCALINATAS, COLONIA LA CASCADA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS CON BARANDAL, COLONIA LA MILAGROSA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	704,240.47	0.00	ANTIGÜEDAD					0.00	0.00	100.00%	0.00%	



DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

Nº SESIÓN	CADO	NÚMERO CONTRATO	ES	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PRECISO - MONTO				ESTIMACIÓN		FISCAL		OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTO	PORCENTAJE	PORCENTAJE	EN TRÁMITE	FISCAL	FINANCIARIO		
N/A	N/A	AD06000058/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERA Y ARQUITECTA HORIZONTE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UN CARRILLO DE SAN ANGELES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	234,883.27	0.00	ANTICIPO						234,883.27	0.00	100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD06000059/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERA Y ARQUITECTA HORIZONTE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO), COLONIA LOMAS DE SANTA FE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CARRILES EN COLONIA OLIVAR DEL CONDE 204 SECCION II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA PONCANO ARRAGA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704,651.06	0.00	AMORTIZADO						680,638.94	0.00	100.00%	96.59%		
N/A	N/A	AD06000060/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LAS COLONIAS EL BOSQUE Y EL BOSQUE 2DA SECCION (AMPL), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS, COLONIA EL MIRADOR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704,656.09	0.00	AMORTIZADO						1,504,656.08	0.00	100.00%	213.53%		
N/A	N/A	AD06000061/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, COLONIA FLOR DE MARIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO EN CARRILES A MADRAZO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704,656.84	0.00	AMORTIZADO						704,656.82	0.00	100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD06000062/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETA Y ANADADOR, COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	120,549.96	0.00	AMORTIZADO						120,549.96	0.00	100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD06000063/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO BELVCHO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, COLONIAS TACOCUARE Y JARDINES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS COLONIA TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704,650.89	0.00	AMORTIZADO						234,848.59	0.00	100.00%	33.33%		
N/A	N/A	AD06000064/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO BELVCHO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA BARRANCA BARANCA VALENTIN GOMEZ FARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-235	24-Abr-15	23-May-15	234,885.16	0.00	AMORTIZADO						234,885.14	0.00	100.00%	100.00%		
N/A	N/A	AD06000067/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL, COLONIA EL BOSQUE SECCION TORRES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	233,209.47	0.00	AMORTIZADO						233,209.47	0.00	100.00%	100.00%		



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

N. REGISTRO	C.A.D.	NÚMERO CONTRATO	F.S.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO (PÚBLICO - MONTOS) INICIO	TERMINO	MONTOS	ESTIMACIÓN PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
N/A	N/A	AD06000U068/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUINIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL EN BARRANCA RIO GUADALUPE, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	234,885.63	0.00	AMORTIZADO				234,885.63	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06000U068/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUINIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALERAS, COLONIA LA LIDERA EN LA ZONA DE LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO				469,771.25	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06000U070/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, COLONIA ATLAMAYA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA ZONA DE LA COLONIA ATLAMAYA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO				469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06000U071/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL SOBRE CIRCUITO ARRABALES, COLONIA ATLAMAYA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL EN LA ZONA DE LA COLONIA ATLAMAYA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO				469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06000U072/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROHEAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA LA CANADA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	30-Abr-15	29-May-15	298,956.77	0.00	AMORTIZADO				298,956.77	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06000U073/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGAUX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN AVENIDA CENTENARIO	30-Abr-15	29-May-15	249,493.44	0.00	AMORTIZADO				124,746.72	0.00	100.00%	50.00%	
N/A	N/A	AD06000U074/15	5P20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 28 CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL EN LA ZONA DE LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE DELEGACIONAL	30-Abr-15	29-May-15	497,693.36	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IFD06000U075/15	2110	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MULTIMAX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ZONA ALTA DE CHAMONTOVA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	06-May-15	14-Jun-15	6,404,729.61	0.00	AMORTIZADO				3,878,534.48	0.00	100.00%	60.56%	
N/A	N/A	IFD06000U076/15	2110	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SERRANO & HERRERA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA VITO ALESSIO ROBLES, COLONIA LA FLORIDA, ASI COMO, EN LA AVENIDA TOLUCA, ENTRE SAN PABLO Y DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, Y EN LA AVENIDA SANTALUCIA, AVENIDA DEL ROSAL, ENTRE CALLE 23 Y ALTA TENSION, COLONIA OLIVAR DEL CONDE HIA Y ZONA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	06-May-15	14-Jun-15	6,304,767.78	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N.º DE OBRA	CÁD.	NÚMERO CONTINÚO	V.F.	PROBLEMA	SINOPSIS	DESCRIPCIÓN DEL CONTINÚO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		PAGO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	IRDOGOU/07/715	5 P 20	INICIACIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HORIZONTAL EN ANDADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALUD EN LA CALLE PRINCIPAL, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-May-15	24-Jun-15	1,297,259.27	0.00	AMORTIZADO					311,893.61	0.00	100.00%	24.04%	
N/A	N/A	IRDOGOU/07/815	5 P 20	INICIACIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MITIGACIÓN DE RIESGO A TRAVÉS DE ESCALINATA EN CALLE PETRELES EN LA COLONIA SAN CLEMENTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO, TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL Y A BASE DE EUROREJA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA CALLE SOCORRISCO EN LA COLONIA ZENON DELGADO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-May-15	24-Jun-15	706,933.99	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOGOU/07/815	5 P 20	INICIACIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	DAMIRKO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL ACOTECANISMO EN LA COLONIA NAZARIN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-May-15	24-Jun-15	1,814,302.35	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDOGOU/08/015	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIA ALPES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIA ALPES (AMPL), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	12-May-15	10-Jun-15	468,984.33	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDOGOU/08/115	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN, COLONIA CANUTILLO PRECITO LA PRESA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN RAMPA DE ACCESO, COLONIA DEL PARAISO (RINCONADA), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA EL ARBOL DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	12-May-15	10-Jun-15	703,757.00	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDOGOU/08/215	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES DE PISO EN CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES, ESCUOLA AVANZA, TOLUCA, PRIVADA ALCANTARILLA, ESCUOLA CALZADA DE DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA ALCANTARILLA, CALLE MAGNOLIA, GARCOMARRETO, COLONIA JURISTA, PONIENTE 85 Y SUR 124, CASA DEL ADULTO MAYOR, COLONIA COVE, LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO TOLUCA, COLONIA PASO DE LAS LUISAS AVENIDA VASCO DE QUIROGA, COLONIA LA ROSITA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	01-Jun-15	348,418.60	0.00	AMORTIZADO					348,418.60	0.00	100.00%	100.00%	



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EJERCICIO 2015

N.º SESIÓN	C/OJO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO PERÍODO MONTOS			ESTIMACION		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD/060DU083/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOVELY S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA PATINO VILDA DE OLMEDO, EN LAS CALLES DE SAN PEDRO Y SAN AGUSTIN EN LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	06-Jun-15	56,170.12	0.00	0.00					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/060DU084/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DAMIRKO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN UBICADA EN LA CALLE LA PURISMA SIN EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMETALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	16-Jun-15	690,560.21	0.00	0.00					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/060DU087/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y LAS TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES TOTITECA, SAN ANGEL Y CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	15-May-15	13-Jul-15	797,854.64	0.00	0.00					560,669.91	0.00	100.00%	70.27%	
N/A	N/A	AD/060DU088/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y LAS TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES LAS AGUILAS Y PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	15-May-15	13-Jul-15	797,883.75	0.00	0.00					599,445.70	0.00	100.00%	75.12%	
N/A	N/A	AD/060DU089/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y LAS TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES LAS AGUILAS Y SANTA FE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	15-May-15	13-Jul-15	797,119.83	0.00	0.00					797,119.83	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	IR/060DU090/15	5 P 20	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DRENAJE COMBINADO, ESTRUCTURAS DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA CALLE MINA PLATINO, EN EL BARRIO NORTE, SEGUNDA ETAPA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Jun-15	15-Jul-15	3,196,843.05	0.00	0.00					2,097,985.98	0.00	100.00%	65.63%	
N/A	N/A	IR/060DU091/15	5 P 20	INVITACIÓN RESTRINGIDA	HORSANI CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y LAS TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LA CALLE BOSCANILLO DE LA COLONIA DOS RIOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Jun-15	15-Jul-15	988,203.13	0.00	0.00					988,203.02	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/060DU092/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESCALINATA, COLONIA 2DA EL PAUL, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS, COLONIA CORPUS CRISTY, Y TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR, COLONIA CORPUS CRISTY AMPLIACION, XOCOMEACATLA, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Jun-15	30-Jun-15	703,381.26	0.00	0.00					0.00	0.00	100.00%	0.00%	



DELEGACIÓN AVANZO OREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

IV. DESCR.	CANT.	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	TERMINO	MONTOS CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO FÍSICO - MONTO	ESTIMACION	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
N/A	N/A	ADDDGDDU099/15	5 O 10	ADJUDICACI N DIRECTA	SOLUCIONES CUBRA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA DELIMITAR AREA COLONIA 19 DE MAYO, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TUBO PERIMETRAL EN LA ORILLA DE RIO MIXCOAC.	01-Jun-15	30-Jun-15	702,606.79	0.00	ANTICIPO POR MONITORIZAR		0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDDGDDU099/15	5 O 10	ADJUDICACI N DIRECTA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	MANTENIMIENTO DE BARANDALES, COLONIA PUENTE COLORADO (AMPLI), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-185 LAS AGUILAS, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE	01-Jun-15	30-Jun-15	704,656.44	0.00	ANTICIPO POR MONITORIZAR		0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDDGDDU099/15	5 O 10	ADJUDICACI N DIRECTA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACION DE BARANDAL O PASAMANOS, COLONIA ESTADO DE HIDALGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10- 185 LAS AGUILAS, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACION DE PASAMANOS EN ESCALINATAS, COLONIA SANTA	01-Jun-15	30-Jun-15	704,656.18	0.00	ANTICIPO POR MONITORIZAR		0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDDGDDU099/15	5 O 10	ADJUDICACI N DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CON LA COLOCACION DE REAJ PERIMETRAL EN LA COLONIA ARTURO GAMIZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10- 017 JALAPA	01-Jun-15	30-Jun-15	234,885.63	0.00	ANTICIPO POR MONITORIZAR		234,885.63	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	IRDDGDDU097/15	5 P 20	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA PRITAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO, UBICADO EN LA CALLE HEROES DE 1914, ESQUINA AVENIDA CENTRAL, EN LA COLONIA 8 DE AGOSTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO SOCIAL AGUILAS, SECCION HORNOS, EN LA COLONIA AGUILAS	12-Jun-15	26-Jun-15	1,993,369.42	0.00	ANTICIPO POR MONITORIZAR		1,137,313.69	0.00	100.00%	57.05%	
N/A	N/A	ADDDGDDU099/15	5 O 10	ADJUDICACI N DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TUBO PERIMETRAL (CONTINUACION DEL PROYECTO 2014) COLONIA EL RODEO, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA GALEANA, Y TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDADOR Y GUARNICION COLONIA GARCIMARERO NORTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	18-Jun-15	17-Jul-15	704,656.09	0.00	ANTICIPO POR MONITORIZAR		0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDDGDDU099/15	5 O 10	ADJUDICACI N DIRECTA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CON LA COLOCACION DE BARANDALES EN ANDADORES DE LA COLONIA AGUILAS TERCER PARQUE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-005 LAS AGUILAS.	18-Jun-15	17-Jul-15	234,028.26	0.00	ANTICIPO POR MONITORIZAR		0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDDGDDU100/15	5 O 10	ADJUDICACI N DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HONORIZO DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA MIGUEL ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-154 SAN	18-Jun-15	17-Jul-15	234,885.58	0.00	ANTICIPO POR MONITORIZAR		215,132.42	0.00	100.00%	91.59%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N. SEÑAL	CÓDIGO	CONTRATO	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MANTENIMIENTO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERÍODO - MONTO		ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PORCENTAJE			
N/A		AD00000U10115	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMAGEN URBANA) DE LA COLONIA PRIVADA CENTENARIO DEL PERÍMETRO DEL CLAVE 10-180 CENTENARIO.	16-Jun-15	17-Jul-15	234,885.63	0.00	ANTICIPO			0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		AD00000U10215	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON LA COLOCACIÓN DE LAS MANOSERAS EN ANDADEROS DE LA COLONIA 1710 (PERÍMETRO DEL CLAVE 10-214 SAN ANGEL).	18-Jun-15	17-Jul-15	234,885.63	0.00	ANTICIPO			0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		AD00000U10315	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 2DA ETAPA EN LOS PREDIOS UBICADOS EN AVENIDA CENTENARIO NUMEROS 2111 Y 2113 DE LA COLONIA 200 REACOMODO TLACUILAPA PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-Jun-15	17-Jul-15	499,999.03	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		AD00000U10415	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BANDA PERIMETRAL DE LA COLONIA BELLEN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-Jun-15	17-Jul-15	503,767.70	0.00	AMORTIZADO			503,767.70	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		AD00000U11215	5 A 2 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMASOSA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLONIAS POLICOMAS DE LAS COLONIAS DE BARRIO NORTE DESARROLLO URBANO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	09-Jul-15	22-Ago-15	3,447,899.48	0.00	AMORTIZADO			3,447,899.48	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		AD00000U11315	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEQUIT CONSTRUCCIONES ES. S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, HERREÑA, ESTRECHURA Y MALLA ONDULADA, INCLUIVE PINTURA UBICADA EN AVENIDA CAMAROS ESQUINA CALLE 10 DE LA COLONIA TOLTECA Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE ENSEÑANZA DE OFICIOS EN LA ARANA FERTIMEX UBICADO EN LA CALLE MIXCOAC ESQUINA ROSA CHECA LA RAMA DE LA COLONIA EL TIRUL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	16-Jul-15	14-Ago-15	482,513.89	0.00	AMORTIZADO			482,513.89	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		AD00000U11415	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMASOSA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UN INMUEBLE (ALBANELERÍA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA, ELECTRICA Y PINTURA) UBICADO EN LA CALLE MULTIPANEL, UBICADO EN LA CALLE MEXICO 68, SN DE LA COLONIA LOS CEDROS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	16-Jul-15	14-Ago-15	589,830.32	0.00	AMORTIZADO			589,830.32	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		AD00000U15115	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UN INMUEBLE (ALBANELERÍA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA, ELECTRICA, ACABADOS, TECHUMBRE DE MULTIPANEL, UBICADO EN LA AVENIDA SANTA LUCIA ESQUINA CALLE 29 DE LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	16-Jul-15	14-Ago-15	594,553.86	0.00	AMORTIZADO			0.00	0.00	100.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N.º SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PRECISO - MONTO		ESTIMACIÓN		PAGO	PRONÓSTICO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE				
N/A		AD0G00U/17/15	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN PASO PEATONAL O EN LA CALLE 30 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-Jul-15	14-Ago-15	656,313.93	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		AD0G00U/18/15	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATISTA DELISTMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN PASO PEATONAL O EN LA CALLE 85 SANTA FE DE LA COLONIA CARLOS A. MADRADO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-Jul-15	14-Ago-15	587,411.10	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		AD0G00U/20/15	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGOCOR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENID UBICADA EN LA COLONIA ARTURO LOPEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Ago-15	01-Oct-15	48,932.50	0.00	ANTICIPO				2,108.79	0.00	100.00%	4.31%	
N/A		IR0G00U/21/15	5 M.L.3	INVITACIÓN A PRESENTAR PROYECTOS	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENID UBICADA EN LA COLONIA ARTURO LOPEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Ago-15	01-Oct-15	2,446,228.73	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		AD0G00U/22/15	2111	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REYVER, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LAS COLONIAS JALAPA Y AMPLIACIÓN PILOTO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	39,921.98	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		AD0G00U/23/15	2111	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA PRITAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LAS COLONIAS JALAPA Y AMPLIACIÓN PILOTO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	23-Ago-15	21-Sep-15	624,657.71	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		AD0G00U/24/15	2111	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROHEAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO EN DIFERENTES FRENTES, LA CUESTA, U.H. SEARS ROEBUCK (LA COVE), U.H. LOMAS DE CENTENARIO, U.H. SAN LORENZO, FRACCIONAMIENTO VILLA VERDUN Y U.H. LOMAS DE PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	23-Ago-15	21-Sep-15	386,552.75	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		AD0G00U/27/15	2111	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HORSAN CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN PASO PEATONAL O EN LA CALLE 30 DE LA COLONIA HOGAR Y REDENCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	244,732.00	0.00	ANTICIPO				199,102.71	0.00	100.00%	81.35%	
N/A		AD0G00U/31/15	2111	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REYVER, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA U.H. MOLINO DE SANTO DOMINGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	80,339.91	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

Nº FOLIO	CANTO	NÚMERO DE CONTRATO	M.3	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MANTENIMIENTO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO (PÚBLICO - MONTO)		ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIARIO	OBRAS PÙBLICAS
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAJADA	EN TRÁMITE		
N/A		IRDGGDU/132/15	2 1 1 1	INVITACION RESTRICTIVA	CONASOSA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASE PLATA DEL PARQUE DE LA JUVENTUD (ALBANELERA, INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA, ELECTRICA, ACABADOS, TECHUMBRE DE MULTIPANEL) UBICADO EN LA AVENIDA COLONIA ESCOLINA CALLE 10 DE LA COLONIA ESCOLINA EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL DEL CANTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA UH MOLINO DE SANTO DOMINGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO	17-Ago-15	30-Sep-15	2,295,696.36	0.00	AMORTIZADO				2,126,067.97	0.00	100.00%	92.65%	
N/A		IRDGGDU/133/15	5 M.L.3	INVITACION RESTRICTIVA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VALDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA PUENTE COLORADO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	30-Sep-15	1,597,964.82	0.00	AMORTIZADO				487,145.75	0.00	100.00%	30.49%	
N/A		IRDGGDU/134/15	5 P.20	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA BOCCARRE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LA COLONIA CAMALISTAC UNIDAD HABITACIONAL BELLEN DE LAS FLORES COLONIA ZENON DELGADO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	30-Sep-15	1,662,125.72	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		ADSGGDU/135/15	2 1 1 1	ADJUDICACION DIRECTA	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE 6 DE LA COLONIA LA MARTINICA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	30-Sep-15	74,159.81	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		IRDGGDU/136/15	2 1 1 1	INVITACION RESTRICTIVA	PROARO SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 6 DE LA COLONIA LA MARTINICA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	30-Sep-15	1,159,862.53	0.00	AMORTIZADO				395,981.82	0.00	100.00%	34.14%	
N/A		ADGGGDU/137/15	5 M.L.3	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLADO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACION Y REHABILITACION DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN LA CALLE 40 DE AGUA DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEVALCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	15-Sep-15	194,329.92	0.00	AMORTIZADO				194,329.27	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		ADGGGDU/138/15	5 M.L.3	ADJUDICACION DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORE S.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS UBICADOS EN LOS PASOS PEATONALES O ANDADORES DE LA COLONIA GUADALUPE INN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	30-Sep-15	565,310.06	0.00	AMORTIZADO				429,926.03	0.00	100.00%	73.45%	
N/A		ADGGGDU/139/15	5 M.L.3	ADJUDICACION DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORE S.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS UBICADOS EN LOS PASOS PEATONALES O ANDADORES DE LA COLONIA PROGRESO TIZAPAN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	30-Sep-15	663,243.84	0.00	AMORTIZADO				367,408.81	0.00	100.00%	53.77%	



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

F. SERVID	C.A.O.	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AUTORES		CONVENIO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPADO	INICIO	TERMINO	MONTOS	PACAJA	EN TRÁMITE	PROG		FINANCIADO
N/A	N/A	AD0900DU/140/15	5 M L 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORA S. S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	15-Sep-15	293,506.55	0.00	AMORTIZADO					158,781.31	0.00	100.00%	54.10%	
N/A	N/A	AD0900DU/141/15	5 M L 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGCOR, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE AULA DE LA SECUNDARIA PARA EL TRABAJO EN LA AVENIDA VASCO DE QUIROGA DE LA COLONIA SANTA FE, ASI COMO, EL CAMBIO DE ELECTRICIDAD EN LA OBRERA DE LA ESCUELA PRIMARIA OBISPOLETA EN LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE JAMAICA UBICADA EN LA CALLE DE JACARANDAS SIN DE LA COLONIA EL PRUL 20A SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	25-Sep-15	649,350.00	0.00	AMORTIZADO					631,679.69	0.00	100.00%	97.28%	
N/A	N/A	AD0900DU/142/15	5 M L 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGCOR, S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN CON LA ADECUACION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL DE QUIROGA, UBICADA EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA EN LA COLONIA SECUNDARIA No. 77 "REPUBLICA DE PANAMA", UBICADA EN AVENIDA HIDALGO Y GREGORIO LOPEZ DE LA COLONIA SANTA FE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	25-Sep-15	699,300.00	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0900DU/144/15	2111	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REYGER, S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA TEPOTLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	48,439.93	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0900DU/145/15	2111	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORA S. S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA TEPOTLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-Ago-15	27-Sep-15	769,466.04	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IR0900DU/147/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRICTADA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURROS DE CONTENCIÓN EN CALLE RIO DE LA SIERRA, PRECIO TEMPORAL (2DA ETAPA) DE LA COLONIA JALAPA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	21-Oct-15	2,486,877.45	0.00	AMORTIZADO					1,684,961.34	0.00	100.00%	67.48%	
N/A	N/A	IR0900DU/148/15	2113	INVITACIÓN RESTRICTADA	AGIATOTAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, SAUCO Y PALMAS, DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	06-Oct-15	7,311,523.43	0.00	AMORTIZADO					6,244,933.40	0.00	100.00%	85.41%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

Nº REGISTRO	CASO	NOMBRE CONTRATO	P.º	MODALIDAD	PAQUETE	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRACTUAL	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO PÚBLICO - MONTO			ESTIMACION			FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PIEZO		
N/A	N/A	IRDGODU/1501/15	5 M A 3	INVITACION RESTRICTIVA	PRELUT CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE UNA CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN LA CALLE EMICAL DE LA COLONIA JALAPA TERCERO DENTRO DEL PERIMETRO DE SAN BARTOLO AMEYALCO. DE INSTALACION DE GIMNASIOS ALIENES LIBRE EN DIVERSAS COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	21-Oct-15	5,383,058.91	0.00	AMORTIZADO				2,289,565.11	0.00	100.00%	42.53%	
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	ADSDGODU/15/1/5	2 1 1 3	ADJUDICACION DIRECTA	BUFETE EPICADOR DEL SUR, S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO EN LAS CALLES DE DIVERSAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	21-Oct-15	111,239.55	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	IRDGODU/15/2/15	5 M D 3	INVITACION RESTRICTIVA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO EN LAS CALLES DE DIVERSAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO. ASI COMO, TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGO A TRAVES DE LA REGENERACION DE LA MINA UBICADA EN LA CALLE DE JUCHIQUE Y AZTANGA DE LA COLONIA JALAPA TERCERO 2DA. AMPL. (TERA, ETAPA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. Y TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS UBICADA EN CALLE 8 DE MAYO DE LA COLONIA TLACOVAQUE. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	21-Oct-15	4,540,769.20	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	IRDGODU/15/3/15	5 M D 3	INVITACION RESTRICTIVA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE BANILETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LA COLONIA MINAS DE CRISTO. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	21-Oct-15	2,225,656.09	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	IRDGODU/15/9/15	2 1 1 1	INVITACION RESTRICTIVA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACION Y REHABILITACION DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN LA CALLE EMICAL DE SAN BARTOLO AMEYALCO. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	21-Oct-15	1,949,754.37	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	IRDGODU/16/2/15	2 1 1 1	INVITACION RESTRICTIVA	SEBRANO & HIR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CARRETA ASFALTICA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO. EN LA CALLE EMICAL DE SAN BARTOLO AMEYALCO. EN LA CALLE EMICAL DE SAN BARTOLO AMEYALCO. EN LA CALLE EMICAL DE SAN BARTOLO AMEYALCO. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	11-Sep-15	25-Oct-15	2,304,289.32	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											POR AMORTIZAR								
N/A	N/A	IRDGODU/16/9/15	2 1 1 1	INVITACION RESTRICTIVA	HORSAN CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN LA CALLE DR. GABINO FRAGA DE LA COLONIA JURISTAS. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	16-Oct-15	997,493.89	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											POR AMORTIZAR								



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

Nº SECCIÓN	CBO	NÚMERO CONTRATO	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTINGENTES	ECONOMÍA	ANTICIPA	COMIENZO PERÍODO - MONTO		ESTRATEGIA		EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAJONES				
N/A		RIDGODU/179/15	2 1 1	INVITACIÓN RESTRICTIVA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIRALISCO (ESTAMPADO) UBICADA EN LA CALLE DE MAGNOLIA Y AJIROSA DEL PUEBLO DE TELTIPAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	16-Oct-15	1,016,926.06	0.00	AMORTIZADO			0.00		0.00	100.00%	0.00%	
N/A		ADRIDGODU/179/15	5 M A 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DEPORTIVO UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LA CEBADA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	21-Oct-15	79,919.74	0.00	AMORTIZADO			0.00		0.00	95.00%	0.00%	
N/A		RIDGODU/177/15	5 M A 3	INVITACIÓN RESTRICTIVA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DEPORTIVO UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LA CEBADA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	16-Oct-15	3,910,074.96	0.00	AMORTIZADO			0.00		0.00	95.00%	0.00%	
N/A		RIDGODU/179/15	2 1 3	INVITACIÓN RESTRICTIVA	MICA CONSTRUCCIÓN ES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIRALISCO UBICADA EN LA CALLE CLAYTON DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	16-Oct-15	1,916,779.51	0.00	AMORTIZADO			0.00		0.00	100.00%	0.00%	
N/A		RIDGODU/183/15	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRICTIVA	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENDE UBICADA EN LA COLONIA PALMAS ZOTOLITLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	04-Nov-15	2,440,229.63	0.00	AMORTIZADO			0.00		0.00	56.11%	0.00%	
N/A		RIDGODU/184/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRICTIVA	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA BRAGA EN EL ANDADOR DE LA COLONIA PALMAS ZOTOLITLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	1,299,319.40	0.00	AMORTIZADO			0.00		0.00	100.00%	0.00%	
N/A		ADRIDGODU/189/15	5 M B 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MANCILLA + GARCIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE ARTES Y OFICIOS UBICADO EN LA CALLE ENIGMA DE LA COLONIA JALAPA TELTIPAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	25-Nov-15	139,859.80	0.00	AMORTIZADO			0.00		0.00	55.00%	0.00%	
N/A		RIDGODU/187/15	5 M B 3	INVITACIÓN RESTRICTIVA	CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE ARTES Y OFICIOS UBICADO EN LA CALLE ENIGMA DE LA COLONIA JALAPA TELTIPAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	19-Nov-15	6,850,488.14	0.00	AMORTIZADO			0.00		0.00	54.50%	0.00%	
N/A		RIDGODU/189/15	5 M B 3	INVITACIÓN RESTRICTIVA	SERRANO & HIRALISCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CEDROS DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEVALCO, ASI COMO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIRALISCO UBICADA EN LA CALLE CACOMITES DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEVALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-Oct-15	14-Nov-15	2,385,808.78	0.00	AMORTIZADO			0.00		0.00	60.00%	0.00%	
N/A		RIDGODU/189/15	5 M B 3	INVITACIÓN RESTRICTIVA	CONTRATISTAS ASOCIADOS DE SAN JERÓNIMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA CASA DE CULTURA EN LA COLONIA LA ANGOSTURA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	09-Nov-15	3,913,650.37	0.00	AMORTIZADO			0.00		0.00	60.00%	0.00%	



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

N° SERIO	CASO	NÚMERO CONTRATO	P.1	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGO	EN TRÁMITE	PAGO					
N/A		ADSDGODU/190/15	2113	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA CALLE GARCIAMARRERO SUR, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	05-Nov-15	61,798.47	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	97.00%	0.00%		
N/A		IRDGODU/191/15	2113	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DAMIRKO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA CALLE GARCIAMARRERO SUR, ASÍ COMO, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA EN LA COLONIA LA COVE DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	04-Nov-15	3,179,369.09	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	96.00%	0.00%		
N/A		ADSDGODU/193/15	5MB3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REVER, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE ARTES Y OFICIOS UBICADO EN LA COLONIA LA PRESA SECCIÓN HORRONS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	25-Nov-15	139,859.80	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	55.00%	0.00%		
N/A		IRDGODU/194/15	5MB3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DAMIRKO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE ARTES Y OFICIOS UBICADO EN LA COLONIA LA PRESA SECCIÓN HORRONS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	19-Nov-15	6,850,924.84	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	50.00%	0.00%		
N/A		ADSDGODU/195/15	5MB3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE ARTES Y OFICIOS UBICADO EN LA COLONIA EL CAPULÍN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	25-Nov-15	39,959.26	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	64.00%	0.00%		
N/A		IRDGODU/196/15	5MB3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ARQUITECTURA XTREMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE ARTES Y OFICIOS UBICADO EN LA COLONIA EL CAPULÍN (PRIMERA ETAPA), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	19-Nov-15	1,946,794.49	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	57.00%	0.00%		
N/A		IRDGODU/197/15	5MB3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA JIMASE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS, ANDADORES Y COLOCACIÓN DE EURO REJA EN LA COLONIA AVE REAL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	1,995,646.01	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%		
N/A		IRDGODU/198/15	5MB3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DESARROLLO RADE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANDADORES Y ESCALINATAS, UBICADAS EN LAS COLONIAS LOMAS DE TARAGO, REAL DEL MONTE, ACUEDUCTO, JALAPA Y SANTO DOMINGO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	16-Oct-15	14-Nov-15	1,436,895.29	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%		
N/A		IRDGODU/199/15	5MB3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DAMIRKO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL, REJA TUBULAR Y BARRA EN EL MÓDULO DEPORTIVO TEROPOLTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA TEROPOLTA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	999,696.09	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%		



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOVERNMENT OF THE STATE OF BAJA CALIFORNIA
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

N° SECCIÓN	CLASO	NÚMERO CONTRATO	I.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		PÍCSO	FINANCIARIO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO		INICIO	TERMINO	MONTO	PROCESA	EN TRÁMITE		
N/A		IR0000U/200/15	5 M L 3	INVITACIÓN RESTRICTIVA	GRUPO TISEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN URBANA EN LA CALLE TONANTZIN DE 1,200 M2 DE LA COLONIA UNIDAD POPULAR TEPEACA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	1,456,524.66	0.00	AMORTIZADO				358,536.06	0.00	100.00%	23.95%	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											FOR AMORTIZAR								
N/A		IR0000U/202/15	5 M A 3	INVITACIÓN RESTRICTIVA	SOLUCIONES CUBIKA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO EL CAPULIN.	21-Sep-15	20-Oct-15	6,989,252.80	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	95.00%	0.00%	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											FOR AMORTIZAR								
N/A		IR0000U/203/15	2 1 1 3	INVITACIÓN RESTRICTIVA	MULTINACIONAL ES SANTANA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, UBICADA EN LA CALLE LIBRO, COLONIA BARRIO TLACOVAQUE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	999,359.31	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											FOR AMORTIZAR								
N/A		IR0000U/204/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRICTIVA	CONSTRUCTORA REPARAS VENTURA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES (MURO DE LA AVENIDA DE LAS PIESAS DE LA COLONIA LA JOYITA TETEPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	2,436,084.33	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											FOR AMORTIZAR								
N/A		IR0000U/205/15	2 1 1 3	INVITACIÓN RESTRICTIVA	ONCE 29 CONSTRUCTORES S.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LA COLONIA TETEPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	1,697,808.96	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											FOR AMORTIZAR								
N/A		IR0000U/206/15	2 1 1 3	INVITACIÓN RESTRICTIVA	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN LA CALLE PINO DE LA COLONIA TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-Oct-15	29-Nov-15	3,797,194.88	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	50.00%	0.00%	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											FOR AMORTIZAR								
N/A		AD0000U/207/15	5 M B 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REVGER S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL LA COLONIA UBICADA EN LA COLONIA PALMAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	16-Oct-15	14-Dic-15	65,333.65	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	19.00%	0.00%	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											FOR AMORTIZAR								
N/A		IR0000U/208/15	5 M B 3	INVITACIÓN RESTRICTIVA	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL LA COLONIA UBICADA EN LA COLONIA PALMAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	16-Oct-15	14-Dic-15	3,227,654.02	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	25.00%	0.00%	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											FOR AMORTIZAR								
N/A		IR0000U/209/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRICTIVA	VACS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PÓDIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	16-Oct-15	29-Nov-15	2,487,848.42	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	24.75%	0.00%	
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											FOR AMORTIZAR								



DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2015

Nº SECCION	NUMERO		I.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTOS CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS			COTIZACION PRELIMINAR - MONEDAS			ESTIMACION			FISCOS	FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INDIC	TERMINO			MONEDA	TERMINO	MONTOS	MONEDA	EN TITULARES	FISCOS	FINANCIAMIENTO					
N/A		IRDOG00U/219/15	S M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	ONCE 29 CONSTRUCTORES, S. S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COLONIA LA ERA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-Oct-15	29-Nov-15	4,494,070.20	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	27.50%	0.00%			
N/A	N/A	ADOG00U/211/15		ARQUITECTURA N DIRECTA	ARQUITECTURA XTREMA 7, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES DE ESCALINATAS UBICADAS EN CALLE TRAMPA ENTRE AVILA Y SAN ANGELO O PARRIL DE LA COLONIA LOMAS DE SAN ANGELO EN CALLE JUAN EN MEDIO DE LA COLONIA ENTRE CAMINO VIEJO A AMOCAC Y ALTES DEL PUERTO DE SAN BARTOLO MEYVACO, CALLES 5, 9, 10 Y CERRADA CENTENARIO DE LA COLONIA HERON PINAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	26-Oct-15	24-Nov-15	777,000.00	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00%	0.00%			
										AMORTIZADO												
										POS AMORTIZAR												
N/A		ADOG00U/217/15		CONSTRUCCION N DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE BANDERILLAS Y GUARDIANES EN CALLE 29 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	251,820.69	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00%	0.00%			
										0.00	AMORTIZADO											
										0.00	POS AMORTIZAR											
N/A		ADOG00U/213/15		CONSTRUCCION N DIRECTA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCION AMBIENTAL Y RESTAURACION, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REPARACION Y REPARACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE RIO SAN BORJA EN LA COLONIA GOLONDRIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	26-Oct-15	24-Nov-15	296,321.58	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00%	0.00%			
										0.00	AMORTIZADO											
										0.00	POS AMORTIZAR											
N/A		ADOG00U/214/15		CONSTRUCCION N DIRECTA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCION AMBIENTAL Y RESTAURACION, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REPARACION Y REPARACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE TRAMPA Y CALLE DE LA CRUZ DEL PUEBLO DE SANTA ROSA XOXCHAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	26-Oct-15	24-Nov-15	648,944.64	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00%	0.00%			
										0.00	AMORTIZADO											
										0.00	POS AMORTIZAR											
N/A		ADOG00U/215/15		CONSTRUCCION N DIRECTA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCION AMBIENTAL Y RESTAURACION, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE PAVIMENTACION Y REPARACION DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES TEXCATIL, CACALCAC Y CERRADA DE LOS PINOS DEL PUEBLO DE SANTA ROSA XOXCHAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	26-Oct-15	24-Nov-15	713,309.71	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00%	0.00%			
										0.00	AMORTIZADO											
										0.00	POS AMORTIZAR											
N/A		ADOG00U/216/15		CONSTRUCCION N DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN BELÉN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	26-Oct-15	24-Nov-15	539,931.58	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00%	0.00%			
										0.00	AMORTIZADO											
										0.00	POS AMORTIZAR											
N/A		ADOG00U/217/15		CONSTRUCCION N DIRECTA	CONSTRUTISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN LA COLONIA ACUILLOTLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	26-Oct-15	24-Nov-15	424,941.05	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00%	0.00%			
										0.00	AMORTIZADO											
										0.00	POS AMORTIZAR											
N/A		ADOG00U/218/15		CONSTRUCCION N DIRECTA	CONSTRUTISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN LA COLONIA ACUELCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	26-Oct-15	24-Nov-15	189,997.91	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00%	0.00%			
										0.00	AMORTIZADO											
										0.00	POS AMORTIZAR											



DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITE DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2015**

Nº REGISTRO	CLASO	NÚMERO CONTRATO	F.º	MODALIDAD	SUSCRITA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRACTIVO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONTENIDO PRESUPUESTO - MONTOS			ESTIMACION			FASO	PRORRUBIO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	PRIMERA	SEGUNDA				TERCERA
N/A		AD09000U/230/15		ADJUDICACIÓ N DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORES, S. S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTERACTIVO DIGITAL, COLONIA FRANCISCO VILLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-212 LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-132 LA ERA.	05-Nov-15	04-Dic-15	704,656.89	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09000U/231/15		ADJUDICACIÓ N DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CASITA DE VIGILANCIA Y CAMBIO DE PUERTAS DE LA COLONIA DE LOS BOLSILLOS DE TAJAMOSO ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE FACHADA Y AMPLIACION DE CASITA COLONIA CAÑUITILLO 3RA SECCION Y TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASITA DE VIGILANCIA	05-Nov-15	04-Dic-15	704,081.64	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09000U/232/15		ADJUDICACIÓ N DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONTRUCCION DE LA CASITA DE VIGILANCIA DEL CENTRO COMUNITARIO COLONIA PROF. JOSE ARRIUNO LOPEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-181 CENTENARIO	05-Nov-15	04-Dic-15	234,885.56	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09000U/233/15		ADJUDICACIÓ N DIRECTA	G.M. CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES, COLONIA AGUILAS PILARES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-006 LAS AGUILAS ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO, COLONIA LAS AGUILAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-006	05-Nov-15	04-Dic-15	468,786.54	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09000U/234/15		ADJUDICACIÓ N DIRECTA	ANDRES ALBERTO BELTRAN VILLOSOLA	TRABAJO DE REHABILITACION DE ESCALINATAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	234,885.63	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09000U/235/15		ADJUDICACIÓ N DIRECTA	DAMIRO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA REALIZAR RECONSTRUCCION DE LA CACHA EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-212 JALAPA	05-Nov-15	04-Dic-15	234,885.63	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09000U/236/15		ADJUDICACIÓ N DIRECTA	DAMIRO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA REALIZAR RECONSTRUCCION DE LA CACHA EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-069 CENTENARIO	05-Nov-15	04-Dic-15	234,885.63	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09000U/237/15		ADJUDICACIÓ N DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA PERIMETRAL EN LA COLONIA 28 DE FEBRERO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-24 JALAPA	05-Nov-15	04-Dic-15	234,091.39	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09000U/238/15		ADJUDICACIÓ N DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA PERIMETRAL EN LA COLONIA SANTA FE KM. 8.5, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-256 TOLTECA	05-Nov-15	04-Dic-15	234,766.28	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09000U/239/15		ADJUDICACIÓ N DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA PORTABLE HASTA DONDE ALCANCE EN LA COLONIA LOMAS DE LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-132 LA ERA.	05-Nov-15	04-Dic-15	234,775.25	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	



Delegación Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

N° REGISTRO	CERO	NÚMERO CONTRATO	FOLIO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO (PÚBLICO - MONTOS)				ESTIMACIÓN				OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTOS	MONTOS	MAZDA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
N/A		AD09G0DU/240/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA COLONIA RINCON DE LA BOLSA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-190 LA ERA	05-Nov-15	04-Dic-15	234,839.66	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09G0DU/241/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE GARAVITO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN ESPACIO SOCIAL Y RECREATIVO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CENTRO SOCIAL TEZONTLA 2DA ETAPA UBICADO EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE JACARANDAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	210,117.25	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09G0DU/242/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE 4" A 12" EN LA COLONIA ALHAMA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	348,743.64	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09G0DU/243/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATISTA DEL ISTMO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN PUERTO ANTON GRILLAS DE LA COLONIA GOLCONDRINAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	148,992.27	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09G0DU/244/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE DICTAMENES ESTRUCTURALES UBICADOS EN CALLE AZTECA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	252,935.77	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09G0DU/245/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGN CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL MODULO DEPORTIVO DE EL PIRU Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO EL PIRU DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	299,841.20	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09G0DU/246/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIEX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED VAL CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN EL ANDADOR DE LA COLONIA ACUEDUCTO Y EN LA CALLE PALMA DE LA COLONIA EL ARBOL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	384,134.50	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09G0DU/247/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROCARO REHABILITACIÓN DE OBRAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED VAL CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN EL CALLEJON ACATILTA DE LA COLONIA ATLAMAYA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	355,388.10	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09G0DU/248/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIEX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED VAL CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN LA COLONIA RAQUEL BANDA FARFAN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	389,231.26	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD09G0DU/249/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE MURO GAVION UBICADO EN LA COLONIA LA HERRADURA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	289,470.23	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	



Delegación Alvaro Obregón
Subcomité de Obras Públicas
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

N. SECCIÓN	CANTO	NÚMERO DE CONTRATO	FOLIO	RESOLUCIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto Contratado	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PÉDICO - MONTO			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PROYECTA	EN TRÁMITE	FÍSICO	
N/A		AD/DGDU/250/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGN CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CASITA DE VIGILANCIA UBICADA EN LA COLONIA AUTONOMA XII, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	77,013.36	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	0.00%	0.00%
N/A		AD/DGDU/251/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CASITA DE VIGILANCIA UBICADA EN LA COLONIA BOSQUES DE TARAGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	71,564.00	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	0.00%	0.00%
N/A		AD/DGDU/252/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGKX S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CASITAS DE VIGILANCIA UBICADAS EN LAS COLONIAS CONCENCIA PROLETARIA Y LOMAS DE PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	156,518.22	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	0.00%	0.00%
N/A		AD/DGDU/253/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIRALUICO UBICADO EN EL PARADERO DE AUTOBUS EN ALTO LERMA CON ESQUINA GUADALUPE VICTORIA DE LA COLONIA SANTA LUCIA, ASÍ COMO TRABAJOS DE REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y CLAVANONES UBICADOS SOBRE LA TOLERA DELA	05-Nov-15	04-Dic-15	867,949.64	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	0.00%	0.00%
N/A		AD/DGDU/254/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	G.M. CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CASITA DE VIGILANCIA UBICADA EN LA COLONIA 5 DE MAYO 2021, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	299,241.82	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	0.00%	0.00%
N/A		AD/DGDU/255/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 28 CONSTRUCCIÓN S. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIRALUICO UBICADA EN VIALIDADES DE LA COLONIA BELÉN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	182,000.00	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	0.00%	0.00%
N/A		AD/DGDU/256/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ANDRÉS ALBERTO ALERMANO VILLOSOLA	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	696,248.83	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	0.00%	0.00%
N/A		AD/DGDU/257/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS UBICADA EN PARQUE DONALDO COLOSO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	44,882.84	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	0.00%	0.00%
N/A		AD/DGDU/258/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGKX S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS UBICADOS EN LAS COLONIAS LA MILAGROSA Y EL CUERPO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	117,185.09	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	0.00%	0.00%
N/A		AD/DGDU/260/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROARO SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	437,887.95	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	0.00%	0.00%



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° RESOL	C/NO	NUMERO CONTRATO	I.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRACTADO	ECONOMIA	ANTICIPO		CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACION		OBSERVACIONES		
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	PRORRATOS		TRAMO	PRORRATOS
N/A	N/A	AD0G0DU/261/15		ADJUDICACI N DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS CULTURALES UBICADA EN LA COLONIA PRINERA VICTORIA SECCION ROSQUES VELARIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	111,512.62	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G0DU/262/15		ADJUDICACI N DIRECTA	CONASOSA S.A DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS VASCO DE QUIROGA DE LA COLONIA SANTA FE Y ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA TETEPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	399,744.57	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G0DU/263/15		ADJUDICACI N DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORE S S.A DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ESCUELA AGUASCALIENTES DE LA COLONIA AMPLIACION LA MEXICANA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	41,488.47	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G0DU/264/15		ADJUDICACI N DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO S. ALVAREZ DE LA COLONIA CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	99,413.21	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G0DU/266/15		ADJUDICACI N DIRECTA	CONTRATISTA DEL ISTMO S.A DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTERACTIVO TEPEACA CON LA INSTALACION DE UN GIMNASIO AL ALRE LIBRE UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION TEPEACA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	191,939.81	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G0DU/267/15		ADJUDICACI N DIRECTA	ANDRES ALBERTO BELTRAN VIDEOSOLA	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL TIZAPAN JUNTO A LA LECHERIA UBICADO EN LA COLONIA TIZAPAN SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	129,003.86	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	IR0D0DU/268/15		ADJUDICACI N DIRECTA	HORSAN CONSTRUCION ES S.A DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO UBICADO EN LA COLONIA COOPERATIVA CEHALAYO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	3,487,784.01	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G0DU/269/15		ADJUDICACI N DIRECTA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION DE PASEOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN EL PUERTO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	1,348,648.02	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G0DU/270/15		ADJUDICACI N DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORE S S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION DE PASEOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN LA ZONA HISTORICA DE SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	3,997,098.17	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD0G0DU/271/15		ADJUDICACI N DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION DE TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	2,318,571.92	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

V. ASIGNA	CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÚBLICO - MONTO)		ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIARIO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPOS	INICIO	TERMINO	MONTO	PROCEJA	EN TRÁMITE		
N/A		AD03G0DU/27/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATISTA DEL ÍSTMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA COLONIA RINCON DE LA BOLSA, ASÍ COMO, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR UBICADO EN LAS COLONIAS ACUÍLOTLA Y CORPUS CHRISTI, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	7,864,664.87	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%
											POR AMORTIZAR								
N/A		AD03G0DU/27/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 2.9 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADAS EN AVENIDA ALTAVISTA Y COLONIAS OLIVAR DE LOS PADRES Y TETELPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	1,700,308.93	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%
											POR AMORTIZAR								
N/A		AD03G0DU/27/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGW, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADA EN LA COLONIA AXOTLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	331,986.29	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%
											POR AMORTIZAR								
N/A		AD03G0DU/27/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADO PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADA EN LA COLONIA SANTA LUCÍA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	640,639.35	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%
											POR AMORTIZAR								
N/A		AD03G0DU/27/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MÓDULO GOLONDRINAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	19-Dic-15	1,198,994.89	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%
											POR AMORTIZAR								
N/A		AD03G0DU/27/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 2.9 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO (2DA ETAPA) UBICADO EN LA U. H. TOMAS DE BEREN, EN LA COLONIA DE SAN SUAREZ, DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR (1RA ETAPA) UBICADO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, ASÍ COMO, TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	31-Dic-15	6,887,460.20	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%
											POR AMORTIZAR								
N/A		AD03G0DU/27/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROARQ SERVICIOS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL LA PALMITA UBICADO EN LA COLONIA LA PALMITA Y DE LA COLUMNA DE SAN BARTOLOME, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	19-Dic-15	2,405,096.02	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%
											POR AMORTIZAR								
N/A		AD03G0DU/27/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO TISEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	19-Dic-15	1,998,423.91	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%
											POR AMORTIZAR								
N/A		AD03G0DU/28/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADO PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLE Y TOMBAS PARA MUJERES UBICADO EN EL PUEBLO DE SANTA ROSA XICHAC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	31-Dic-15	8,997,937.06	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%
											POR AMORTIZAR								
N/A		AD03G0DU/28/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO TISEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE PRENIAE UBICADA EN LA COLONIA LA MEXICANA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	31-Dic-15	4,998,629.29	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%
											POR AMORTIZAR								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

Nº SECCIÓN	CÁD.	NÚMERO CONTRATO	P.º	MODALIDAD	ESPECIES	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO PÚBLICO - MONTO		ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO		INICIO	TERMINO	MONTO	PARCIAL				EN TOTAL
N/A		AD0600U/28/15		ADJUDICACI N DIRECTA	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE UBICADA EN LA COLONIA BELÉN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	999,140.04	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD0600U/28/15		ADJUDICACI N DIRECTA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS Y PLUVIALES EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO SAN BORJA INCLUYENDO RECTIFICACIÓN DE CAUCE Y REHABILITACIÓN DE PORTAL DE ENTRADA AL RÍO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PILOTO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	19-Dic-15	3,698,859.42	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD0600U/28/15		ADJUDICACI N DIRECTA	SUPERVISI ON Y CONTROL DE CALIDAD DE GARAVITO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENDE ALVARO OBREGÓN, UBICADO EN LA PROLONGACIÓN CALLE 4 SIN DE LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	19-Dic-15	899,548.81	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD0600U/28/15		ADJUDICACI N DIRECTA	SUPERVISI ON Y CONTROL DE CALIDAD DE GARAVITO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS CENOS UBICADOS EN CALLE JILGUERO SAN Y CALLE AGUSTIN LARA Y ERNESTO P. URUQUIRUTU DE LAS COLONIAS JOSE MARIA PINO SUAREZ Y OLIVAR DEL CONDE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	19-Dic-15	689,154.25	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD0600U/28/15		ADJUDICACI N DIRECTA	SUPERVISI ON Y CONTROL DE CALIDAD DE GARAVITO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS CENOS UBICADOS EN LA AVENIDA DEL ROSAL ENTRE ROSA BLANCA Y ROSA ROJA Y INFORME DE GOBIERNO DE LAS COLONIAS MOLINO DE ROSAS Y LA CONCHITA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	19-Dic-15	679,104.18	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD0600U/28/15		ADJUDICACI N DIRECTA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN CON LA SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA EN LAS CALLES 1ª Y 2ª DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	778,631.57	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		AD0600U/28/15		ADJUDICACI N DIRECTA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN CON LA SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA EN LAS CALLES 1ª Y 2ª DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	248,880.45	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		IRS0600U/28/15		ADJUDICACI N DIRECTA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA EL PARAJE XAYALPA, UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEVALCO, ASÍ COMO, TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD	05-Nov-15	04-Dic-15	1,735,198.77	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		IRS0600U/28/15		ADJUDICACI N DIRECTA	BUFETE ENFRIADOR DEL SUR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO EN MZ. 1 A MZ. 8 UBICADO EN LA COLONIA LAS AGUILAS, ASÍ COMO, TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO UBICADO EN LA COLONIA CAROLA II, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	1,272,802.52	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A		IRS0600U/28/15		ADJUDICACI N DIRECTA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CON DEMOLICIÓN, PIE DE CASA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CINQUE VIVIENDAS, ASÍ COMO LAS CASAS 52 Y 54 DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA BARRIO NORTE.	05-Nov-15	19-Dic-15	1,987,890.34	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

Nº SESIÓN	CLASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONTINÚO PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		PÚBLICO	PRIVADO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTOS	PARTE	EN VALUANTE			
N/A	N/A	IR0600U/292/15		INVITACIÓN RESTRICTIVA	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TOI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (BACHEO) UBICADAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALALPA, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL, LAS AGUILAS Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	6,070,000.00	0.00	ANTICIPO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
										0.00	AMORTIZADO										
										0.00	AMORTIZADO										
N/A	N/A	IR0600U/293/15		INVITACIÓN RESTRICTIVA	ARQUITECTURA XTREMA 7, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS EL CAPULIN UBICADO EN LA COLONIA EL CAPULIN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	19-Dic-15	1,794,788.88	0.00	ANTICIPO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
										0.00	AMORTIZADO										
										0.00	AMORTIZADO										
N/A	N/A	IR0600U/294/15		INVITACIÓN RESTRICTIVA	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TOI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS CULTURALES UBICADAS EN LAS COLONIAS TOLTECA (CARPA EN EL SUMI, COLONIA LA PERLA XOCHIMILHUAC (CARPA), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	1,679,661.23	0.00	ANTICIPO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
										0.00	AMORTIZADO										
										0.00	AMORTIZADO										
N/A	N/A	IR0600U/295/15		INVITACIÓN RESTRICTIVA	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS QUADRA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (ZDA, ETAPA) Y PROYECTOS DE CONCLUSIÓN UBICADO EN AVENIDA REVOLUCION ENTRE LAS CALLES DR. EL GUERO Y MUZQUIZ DE LA COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	19-Dic-15	1,995,384.28	0.00	ANTICIPO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
										0.00	AMORTIZADO										
										0.00	AMORTIZADO										
N/A	N/A	IR0600U/296/15		INVITACIÓN RESTRICTIVA	CONSTRUCTORA BLOCKE CUATRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SALON DE USOS MULTIPLES TEPICOTLA UBICADO EN LA COLONIA TEPICOTLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	1,765,083.33	0.00	ANTICIPO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
										0.00	AMORTIZADO										
										0.00	AMORTIZADO										
N/A	N/A	IR0600U/297/15		INVITACIÓN RESTRICTIVA	RSAMA ARQUITECTOS, S.C.	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y DE ESPACIOS CULTURALES DEL DENOMINADO CORREDOR EN ZONA HISTORICA DE LA GLORIETA DE LOS COYOTES A SAN JACINTO (RECORRIDO DE MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO A LA AVENIDA DE LA PAZ), ASI COMO EN EL PARQUE SAN LUIS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	19-Dic-15	4,996,520.04	0.00	ANTICIPO						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
										0.00	AMORTIZADO										
										0.00	AMORTIZADO										

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2015

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GLOBAL AL PERIODO	
	PAGADOS	EN TRÁMITE	FISCAL	FISCALIZADO
0.00	58,701,432.75	0.00	58.31%	26.20%



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N. SERVICIO	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO PERÍODO MONTO			EFECTUACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPOS			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	ADDGDDU006/H5	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISIÓN ECOLÓGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA ALFARERO, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS ALFONSO XIII Y MERCED GOMEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 645 92	0.00	ANTICIPO						234 885 20	0.00	100.00%	33.33%	
N/A	N/A	ADDGDDU007/H5	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS MOLINO DE ROSAS, MOLINOS DE ROSAS (AMPL) Y COVE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 641 29	0.00	AMORTIZADO						704 641 29	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU008/H5	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS ESTADO DE HIDALGO Y CRISTO REY, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA EL CAPULIN (AMPL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 633 11	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU009/H5	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS JOSE MARIA PINO SUAREZ Y ARVIDE, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA CAROLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 650 70	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU010/H5	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS ISIDRO FABELA, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA 2DA JALAPA TEPTO (AMPL), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	489 737 30	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU011/H5	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS JALAPA (AMPL) Y JALAPA TEPTO, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA JALAPA EL GRANDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 571 27	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU012/H5	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS BALCONES DE CEHUAYO Y MARGARITA M. DE JUAREZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	489 704 21	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU013/H5	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS GUADALUPE INNI Y MARTINICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 035 77	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU014/H5	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA MINAS DE CRISTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	234 527 81	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU015/H5	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PILOTO ADOLFO LOPEZ MATEOS, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA LOMAS DE CAPULA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704 140 47	0.00	AMORTIZADO						704 140 47	0.00	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2015

N. SECCION	C.A.D.O	NUMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EXPERISA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPO		CONVENIO PERIODO MONTO		ESTIMACION		FINC	FINCERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE				
N/A	N/A	ADDGDDUJ0716/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDAO. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PRESIDENTES Y LA (AMPL) ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA LLORETO. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704,108.04	0.00	ANTICIPO				704,108.04	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDUJ0717/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDAO. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS LAS CUEVITAS Y LOMAS DE SANTA FE II, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA PASEO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704,556.31	0.00	AMORTIZADO				704,556.30	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDUJ0718/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDAO. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LA HERRADURA LA OTRA BANDA Y TECOLOCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	ANTICIPO				703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDUJ0719/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA TIZAPAHUATLAN SAN ANGELO, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC EN LA COLONIA LORETO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	468,839.07	0.00	AMORTIZADO				234,197.30	0.00	100.00%	49.95%	
N/A	N/A	ADDGDDUJ0200/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA MARTIRES DE TACUBAYA, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA MOLINO DE SANTO DOMINGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	469,327.69	0.00	AMORTIZADO				468,537.77	0.00	100.00%	99.83%	
N/A	N/A	ADDGDDUJ0211/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDAO. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LOMAS DE SANTO DOMINGO, LOMAS DE BECERRA Y POLVORA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO				703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDUJ0221/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDAO. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS COMPAÑIA PUERTA GRANDE Y SANTA MARIA NONOALCO, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA LLANO REDONDO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704,108.04	0.00	AMORTIZADO				704,108.04	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDUJ0231/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDAO. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS UNIDAD POPULAR TEPEACA, PRADOS LA PROVIDENCIA Y PUNTA DE CENUJO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO				703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDUJ0241/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDAO. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS SECCION AGUAS Y LAS AGUAS SECCION HORROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO				703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDUJ0251/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDAO. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LIBERACION PROLETARIA Y LOMAS DEL CAPULIN, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA VILLA VERDUN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Abr-15	30-Abr-15	704,141.56	0.00	AMORTIZADO				704,141.56	0.00	100.00%	100.00%	



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

N. REGIÓN	C.ABO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO PERÍODO - MONTOS				ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	MONTO	PIEZA	FINANCIERE			
N/A	N/A	ADDGDDU028/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMIO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS OLIVERA Y TILACOYAOJE (AMPL.) Y TILACOYAOJE (BARRI) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	ANTICIPO						469,255.94	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU027/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMIO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS TILACOYAOJE (AMPL.) Y TILACOYAOJE (BARRI) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	ANTICIPO						469,255.94	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU030/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL.) Y LOS CEDROS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	ANTICIPO						469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU031/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS MARIA G. DE GARCIA RUZ Y OCHO DE AGOSTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	ANTICIPO						469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU032/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOLA CONSTRUCCION ES SA DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA MEXICANA (AMPL.) Y LAS PALMAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	ANTICIPO						469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU034/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS LA VICTORIA Y ARCOS DE CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE LOS GIMNASIOS A TRAVES DE PARQUE DE BOSQUE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	704,129.21	0.00	AMORTIZADO						704,129.20	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU035/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS BELLEN DE LAS FLORES Y LOMAS DE LOS CEDROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,271.26	0.00	ANTICIPO						469,271.25	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU036/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS LOMAS DE TETELPAN Y MILPA DEL CERRO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,124.60	0.00	AMORTIZADO						469,124.60	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU037/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS SANTA ROSA XOCHILC (PBLO.) Y TEPACA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,387.19	0.00	AMORTIZADO						469,387.19	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGDDU038/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS SANTA ROSA XOCHILC (PBLO.) Y TEPACA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,485.22	0.00	AMORTIZADO						469,485.22	0.00	100.00%	100.00%	



Delegación Álvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

N. RESOL.	CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	COMPROBACIÓN PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		RÍSCO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	MODALIDAD	EN TRÁMITE			
NA	NA	ADDGODU/085/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO IMOBILIARIO Y CONSTRUCTORA AMANUAC, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS VILLA PROGRESISTA Y ZOTOLITLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	ANTICIPO				469,742.18	0.00	100.00%	99.99%	
NA	NA	ADDGODU/086/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO IMOBILIARIO Y CONSTRUCTORA AMANUAC, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUES DE BOLSILLO EN LAS COLONIAS COOPERATIVA CEHALVO Y OCOTILLOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
NA	NA	ADDGODU/085/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LAS COLONIAS GRAL. A ROSALES Y PALMAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	16-Jun-15	469,771.20	0.06	ANTICIPO				469,767.12	0.00	100.00%	100.00%	
NA	NA	ADDGODU/086/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMAROS Y AIRE LIBRE EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. ASÍ COMO, TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA HOGAR Y REDENCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	16-Jun-15	704,656.88	0.01	AMORTIZADO				704,656.88	0.00	100.00%	100.00%	
NA	NA	ADDGODU/105/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PSIQUE CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS TIPO O PUNTA DE POSTE DEL PROGRAMA LUMENOS 7 CIUDAD EN VARIAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-Jun-15	17-Jul-15	599,814.77	0.00	AMORTIZADO				599,814.76	0.00	100.00%	100.00%	
NA	NA	ADDGODU/106/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS TIPO OV O PUNTA DE POSTE DEL PROGRAMA LUMENOS 7 CIUDAD EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	19-Jun-15	16-Jul-15	15,869,051.22	0.00	AMORTIZADO				15,862,815.67	0.00	100.00%	99.96%	
NA	NA	ADDGODU/107/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PSIQUE CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN TODO EL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-Jun-15	17-Jul-15	195,534.18	0.00	AMORTIZADO				195,534.18	0.00	100.00%	100.00%	
NA	NA	ADDGODU/108/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS BALZA EN TODO EL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	19-Jun-15	16-Jul-15	3,282,228.79	0.00	AMORTIZADO				3,282,081.10	0.00	100.00%	100.00%	
NA	NA	ADDGODU/109/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GERARDO RAMIREZ BENITEZ	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE MENSIULA EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-Jun-15	17-Jul-15	193,961.13	0.00	AMORTIZADO				174,956.02	0.00	100.00%	90.00%	
NA	NA	ADDGODU/110/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS MENSIULA EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	19-Jun-15	16-Jul-15	9,703,085.28	0.00	AMORTIZADO				9,700,988.28	0.00	100.00%	99.98%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

RESERVA	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MANTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		COMPROBACIÓN FÍSICA - MONITOR			SITUACIÓN		RÍSCO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO		INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD09G0DU/11/15	5 0 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MENSULA CON ZANCO EN LA COLONIA TLACOPAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	08-Jul-15	07-Ago-15	224,776.51	0.00	ANTICIPO					224,776.51	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD09G0DU/16/15	5 0 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ASNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA BARRIO NORTE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-Jul-15	14-Ago-15	229,596.04	0.00	ANTICIPO					229,596.04	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD09G0DU/19/15	5 A 2 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRUVALVA S.A DE C.V.	REHABILITACION DE AREA VERDE (PARQUE Y/O PLAZA PUBLICA)	27-Jul-15	09-Sep-15	2,017,589.16	0.00	ANTICIPO					2,017,589.16	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD09G0DU/25/15	5 0 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ANAHUAC S.A DE C.V.	COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA TLACUILAPA ZOO RECOMENDADO (AMPL.), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	15-Sep-15	234,885.63	0.00	ANTICIPO					234,885.63	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD09G0DU/26/15	5 0 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO GARCIMARRERO ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA EL POCTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	15-Sep-15	468,630.00	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD09G0DU/28/15	5 M D 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GERARDO RAMIREZ BENTEZ	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LUMINARIAS DE MENSULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALES, Y CERRADAS EN LAS COLONIAS BELERO Y KM 8.5, Y LOMAS DE LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL EN ALVARO OBREGON	17-Ago-15	15-Sep-15	16,869.46	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD09G0DU/29/15	5 M D 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	INSTALACION DE LUMINARIAS DE MENSULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALES, Y CERRADAS EN LA COLONIA BELERO Y KM 8.5, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL EN ALVARO OBREGON	18-Ago-15	11-Sep-15	480,185.76	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD09G0DU/30/15	5 M D 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	INSTALACION DE LUMINARIAS DE MENSULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALES, Y CERRADAS EN LA COLONIA LOMAS DE LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL EN ALVARO OBREGON	18-Ago-15	11-Sep-15	480,185.76	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD09G0DU/43/15	5 M D 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO S.A DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL EN LA COLONIA 19 DE MAYO	17-Ago-15	15-Sep-15	487,948.51	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	RD09G0DU/46/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRUVALVA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MODULO DEPORTIVO FRANCISCO VILLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	07-Sep-15	21-Oct-15	995,446.61	0.00	ANTICIPO					138,849.57	0.00	100.00%	13.96%	



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

N. RESOL.	CLAS.	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMENTARIO FÍSICO - MONTO			ESTIMACIÓN			FINANCIERO	OBSERVACIONES			
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPOS	INICIO	TERMINO	MONTO	PROGSA	ENTRARE	FÍSICO					
N/A	N/A	IRDOGODU/149/15	5 M A 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONASOSA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO MINESTONIGO	07-Sep-15	21-Oct-15	6,990,020.44	0.00	AMORTIZADO					5,073,228.20	0.00	100.00%	72.58%				
N/A	N/A	ADSOGODU/154/15	5 M D 3	ADJUDICACION DIRECTA	GERARDO RAMIREZ BENITEZ	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS TORRES DE POTREÑO Y LOMAS DE CAPULA, ASÍ COMO SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJS DE INSTALACION DE LUMINARIAS DE MENSULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALLE, ANDADORES, ESCALINATAS Y CERRADOS EN LAS COLONIAS OLIVAR DE LOS PADRES, COLINAS DEL SUR, TELTEL PAN Y SAN BARTOLO AMEYALCO Y SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJS DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA Y BALZA EN LAS COLONIAS TIZAPAN SAN ANGEL, BARRIO LORETO Y EL CAPULIN, EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL ALVARO OBREGON	07-Sep-15	21-Oct-15	371,428.88	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%				
N/A	N/A	IRDOGODU/155/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	PROVEEDORA CONDADO, S.A DE C.V.	REFORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS TORRES DE POTREÑO Y LOMAS DE CAPULA, EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL, ALVARO OBREGON	07-Sep-15	21-Oct-15	5,390,297.70	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%				
N/A	N/A	IRDOGODU/156/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	PROVEEDORA CONDADO, S.A DE C.V.	INSTALACION DE LUMINARIAS DE MENSULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALLES, ANDADORES, ESCALINATAS Y CERRADOS EN LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, ASÍ COMO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA Y BALZA EN LA COLONIA TIZAPAN SAN ANGEL Y BARRIO LORETO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL EN ALVARO OBREGON	07-Sep-15	06-Oct-15	5,879,390.05	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%				
N/A	N/A	IRDOGODU/157/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	PROVEEDORA CONDADO, S.A DE C.V.	INSTALACION DE LUMINARIAS DE MENSULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALLES, ANDADORES, ESCALINATAS Y CERRADAS EN LAS COLONIAS COLINAS DEL SUR Y TELTEL PAN, ASÍ COMO SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA Y BALZA EN LA COLONIA EL CAPULIN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	07-Sep-15	06-Oct-15	5,879,343.94	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%				
N/A	N/A	IRDOGODU/158/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	INSTALACION DE LUMINARIAS DE MENSULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALLES, ANDADORES, ESCALINATAS Y CERRADOS EN LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL EN ALVARO OBREGON	07-Sep-15	06-Oct-15	1,467,720.97	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%				



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

N. SESIÓN	CLASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	ACORDADO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO PERÍODO - 2015		ESTIMACIÓN		RISGO	PRONÓSTICO	OBSERVACIONES		
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTOS	PRÓXIMO				EN TRÁMITE	
N/A	N/A	IRDOGOU/160/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	ROHEAL, S.A. DE C.V.	REFORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS BALZA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL Y LA HERRADURA	07-Sep-15	09-Oct-15	998,779.33	0.00	AMORTIZADO					948,995.64	0.00	100.00%	95.02%		
N/A	N/A	IRDOGOU/161/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	VISION ECOLOGICA SA DE C.V.	TRABAJO DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO A TRAVES DE PARQUES DE BOLSILLO Y CENTRO DE LA COLONIA CASCAIDA	11-Sep-15	10-Oct-15	997,696.72	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOGOU/163/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	SERVICIOS JORO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA VILLA PROGRESISTA (CAMELLON), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-Sep-15	25-Oct-15	6,978,277.66	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOGOU/164/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	VISION ECOLOGICA SA DE C.V.	TRABAJO DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO A TRAVES DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA COLONIA CANUITILLO	11-Sep-15	25-Oct-15	1,994,780.89	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOGOU/165/15	5 M A 3	INVITACION RESTRINGIDA	TAT CONSTRUCTORA . SA DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION DEL ESPACIO DEPORTIVO LA COMUNA EN LA COLONIA PALMAS	11-Sep-15	09-Nov-15	6,988,442.88	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	92.50%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOGOU/166/15	5 O 1 0	INVITACION RESTRINGIDA	SERVICIOS JORO, S.A. DE C.V.	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO COLONIA LA MILAGROSA, ASI COMO PARQUE CARLOS A. MADRAZO BAJO PUENTES.	11-Sep-15	25-Oct-15	2,797,158.96	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOGOU/167/15	5 O 1 0	INVITACION RESTRINGIDA	GUINIA CONSTRUCTORA . SA DE C.V.	REHABILITACION DE PARQUE ABROVEADO, POLITOCO, ASI COMO COLONIA TLACOVACQUE	11-Sep-15	25-Oct-15	2,648,678.75	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOGOU/168/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA H.C. S.A. DE C.V.	PARQUE LINEAL LOMAS DE BECERRA	11-Sep-15	25-Oct-15	3,272,987.72	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOGOU/170/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSAS COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Sep-15	16-Oct-15	977,880.42	0.00	AMORTIZADO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

N. SESIÓN	CLASO	NÚMERO CONTRATO	P.R.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		COMPROBADO PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTOS	PORADA	INFLUENTE			
N/A	N/A	IR0300DU/17/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GAMAC CONSTRUCTORES S. SA DE C.V.	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS AL AIRE LIBRE EN DIVERSAS COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Sep-15	16-Oct-15	2,119,365.77	0.00	AMORTIZADO	FOR AMORTIZAR				1,249,830.13	0.00	100.00%	58.97%	
N/A	N/A	AD0300DU/17/21	5 M D 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GERARDO RAMIREZ BENITEZ	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS DE SANTA LUCIA, EN LA COLONIA PUEBLO DE SANTA LUCIA, ASÍ COMO SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS BALIZA EN LAS COLONIAS LAS AGUILAS, SANTA MARIA Y LOS COMOS DE PLATEROS, Y LA CASCAIDA, PARA LA SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO SOLARES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN AVER REAL Y BELÉN DE LAS FLORES, DEL PERIMETRO DELEGACIONAL EN ALVARO OBREGÓN.	17-Sep-15	31-Oct-15	274,451.36	0.00	AMORTIZADO	FOR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IR0300DU/17/21/5	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROVEEDORA CONDAO S.A DE C.V.	REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC EN LA COLONIA PUEBLO DE SANTA LUCIA, EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL ALVARO OBREGÓN.	17-Sep-15	16-Oct-15	2,038,100.87	0.00	AMORTIZADO	FOR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IR0300DU/17/21/5	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GAMAC CONSTRUCTORES S. SA DE C.V.	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES Y DE MENSULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALLES Y CERRAJES EN LA COLONIA LA PRESA SECCION HORNO DE LA DELEGACION ALVARO OBREGON.	17-Sep-15	31-Oct-15	2,940,651.71	0.00	AMORTIZADO	FOR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IR0300DU/17/21/5	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROVEEDORA CONDAO S.A DE C.V.	REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS BALIZA EN LAS COLONIAS LA GUAYABA, MERCEDES GOMEZ Y LOMAS DE PLATEROS, DEL PERIMETRO DE LA DELEGACION ALVARO OBREGON.	21-Sep-15	04-Nov-15	4,899,318.66	0.00	AMORTIZADO	FOR AMORTIZAR				0.00	0.00	92.00%	0.00%	
N/A	N/A	IR0300DU/18/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROVEEDORA CONDAO S.A DE C.V.	REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS BALIZA EN LAS COLONIAS SANTA MARIA NONOALCO, ALFONSO XII Y LA CASCAIDA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	04-Nov-15	2,939,586.75	0.00	AMORTIZADO	FOR AMORTIZAR				0.00	0.00	93.50%	0.00%	
N/A	N/A	IR0300DU/18/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROVEEDORA CONDAO S.A DE C.V.	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO SOLARES EN COLONIA AMPLIACIÓN AVER REAL Y BELÉN DE LAS FLORES, DEL PERIMETRO DELEGACIONAL EN ALVARO OBREGÓN.	21-Sep-15	20-Oct-15	2,939,412.54	0.00	AMORTIZADO	FOR AMORTIZAR				0.00	0.00	100.00%	0.00%	



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2015

F. REGISTRO	CANTO	NÚMERO CONTRATO	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONTINÚO FÍSICO - MONTO		ESTIMACIÓN		FINANCIERO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO		INICIO	TERMINO	MONTO	PROGNO.			EN TRÁMITE
N/A	N/A	ADDGODU/18215	5 M D 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR AMARCA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES Y DE MENSILLA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO O FALTA DE CALLES Y ANDADORES, ESCALINATAS Y CERRADAS EN LA COLONIA LA PRESA SECCIÓN HORRONS, DEL PERIMETRO DE LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN	17-Sep-15	31-Oct-15	58,822.92	0.00	AMORTIZADO					0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDDGODU/186/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA PARABO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	21-Sep-15	20-Oct-15	1,484,500.72	0.00	AMORTIZADO					0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDDGODU/192/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIÓN, ASESORIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PARQUE COLONIA TOLTECA	21-Sep-15	04-Nov-15	3,200,000.00	0.00	AMORTIZADO					0.00	92.78%	0.00%	
N/A	N/A	IRDDGODU/201/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ROHEAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DEL CAMELLÓN DE BOSQUES EN LAS COLONIAS TOLTECA Y BELLA VISTA	21-Sep-15	04-Nov-15	3,484,123.52	0.00	AMORTIZADO					0.00	90.55%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU/211/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMERCIALIZADO ORA Y DESARROLLADO RA PLAY PARK, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSAS COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	240,000.00	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU/220/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSAS COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	249,108.91	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU/221/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS BELLA VISTA Y EL CAPULIN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU/221/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUES DE BOLSILLO EN LA COLONIA SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	233,214.84	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU/221/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S. S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA LA LOMA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	234,885.03	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° RESOL	C.A.M.O	NÚMERO CONTRATO	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONTINIO FÍSICO- MONTO			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO		INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO		FINANCIERO
N/A	N/A	ADDG00U/224/15		ADJUDICACION DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS, EL PARAISO Y GOLONDRINAS 2DA. SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	26-Oct-15	24-Nov-15	704,656.89	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDG00U/225/15		ADJUDICACION DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	26-Oct-15	24-Nov-15	234,711.06	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDG00U/228/15		ADJUDICACION DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE AREAS VERDES EN LA COLONIA EL PERUL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	26-Oct-15	24-Nov-15	234,866.63	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDG00U/227/15		ADJUDICACION DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION DE IMAGEN URBANA A TRAVES DE PARQUES DE BOLSILLO EN LA COLONIA ACUOLITLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	26-Oct-15	24-Nov-15	234,866.63	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDG00U/228/15		ADJUDICACION DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LOMAS DE CHAMONTOVA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	234,866.63	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDG00U/228/15		ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA EL CUERNTRO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	234,710.35	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDG00U/229/15		ADJUDICACION DIRECTA	MULTINACIONAL ES SANTANA S.A DE C.V.	TRAAAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO BALIZA UBICADA EN LA AVENIDA CENTENARIO DE LA COLONIA BOSQUES DE TARANGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	585,725.55	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDG00U/265/15		ADJUDICACION DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS JARDINES DEL PEDREGAL Y CANUITILLO AGUASCALIENTES ASI COMO, TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA ARTURO MARTINEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	704,656.89	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDG00U/300/15		ADJUDICACION DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL EN LA COLONIA PROGRESO TIZAPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	234,866.63	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	0.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

H. SECCION	CABO	NUMERO CONTRATO	P.R.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTOS CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CORTESIO PERIODO		ESTIMACION		OBSERVACIONES			
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIO	TERMINO	PARTEA	EN TRAMITE		FIJADO	FINANCIERO	
NA	NA	ADDDGDDU/307/15			ADJUDICACION DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A DE C.V.	TRABAOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS A TRAVES DE PARQUES DE BOLSILLO EN LA COLONIA MIGUEL GAONA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	234,893.30	0.00	AMORTIZADO	FOR AMORTIZAR			0.00	0.00	0.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
141,736,935.91	0.07	AMORTIZADO
		FOR AMORTIZAR

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
0.00	54,994,442.06	FÍSICO
		FINANCIERO



DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

N. SECCIÓN	CANTO	NÚMERO CONTINÚO	F.Z.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTINÚO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTINUO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMPRONETIDO - MONTO		ESTIMACIÓN		TIPO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPOS		MONTO	TIEMPO	PAGADA	IN TRÁMITE			
N/A		ADDGDDU001/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AL COMEDOR DEL HIRALICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	343,873.31	6,121.69	ANTICIPADO		299,720.30		0.00	0.00	100.00%	78.43%	
N/A		ADDGDDU002/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SANITARIOS Y RECADERAS EN EL VIVERO MAYOR CANTILLO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	550,000.00	0.00	ANTICIPADO		550,000.00		0.00	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		ADDGDDU003/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LOS BAÑOS DEL CAMPAMENTO DE OBRAS VIALES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	03-Feb-15	04-Mar-15	350,000.00	0.00	ANTICIPADO		350,000.00		0.00	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		ADDGDDU004/15	5 P 20	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PREDIO COLPA ETAPA II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	09-Feb-15	25-Mar-15	2,271,840.05	0.00	ANTICIPADO		2,271,840.05		0.00	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		ADDGDDU005/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCION ES PERSA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LA ERA COL. SAN BARTOLO AMEYALCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	23-Mar-15	06-May-15	591,489.85	0.00	ANTICIPADO		591,489.85		0.00	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		ADDGDDU008/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL PARA DELIMITAR ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA LA ANOSTURA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	689,535.11	0.00	ANTICIPADO		689,535.11		0.00	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		ADDGDDU029/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REGENERACIÓN DE CAVIDAD UBICADA EN LA CALLE DUNA ESO CERRADA DE LAS AGUILAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	449,057.27	0.00	ANTICIPADO		449,056.27		0.00	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		ADDGDDU039/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA COLONIA SANTA LUCIA (P.O.), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA TEPEACA (AMP), Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA TETELPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	704,608.12	0.00	ANTICIPADO		704,607.19		0.00	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		ADDGDDU040/15	5 P 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS	INTERSECCION ARQUITECTONICA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA CASA DEL APOLITO MAYOR EN LA COLONIA TIACUTLAPA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	20-Abr-15	03-Jun-15	181,189.80	0.00	ANTICIPADO		181,189.64		0.00	0.00	100.00%	100.00%	



Delegación Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

N. REGION	CASA	NUMERO CONTRATO	P.Z.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECOLOGIA	ANTICIPO		CONTINIO PERIODO		ESTIMACION		FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO		INICIO	TERMINO	MONTO	PARADA				EN TALANTE
N/A	N/A	ADDGODU/04/1/15	2 1 1 0	ADJUDICACION DIRECTA DE SERVICIOS	REIVER, S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA ADECUACIONES GEOMETRICAS Y VALES EN LA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ALTA TENSION EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Abr-15	25-Jun-15	342,599.79	0.00	AMORTIZADO					342,599.79	0.00	100.00%	100.00%	CONVENIO POR MODIFICACIONES DE PEMEX
N/A	N/A	ADDGODU/04/2/15	2 1 1 0	ADJUDICACION DIRECTA DE SERVICIOS	CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10, COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	20-Abr-15	18-Jun-15	382,566.41	0.00	AMORTIZADO					344,309.75	0.00	100.00%	90.00%	
N/A	N/A	ADDGODU/04/3/15	5 P 2 0	INVITACION RESTRINGIDA	DESARROLLO TIG S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA CASA DEL AGUATE MAYOR EN LA COLONIA TLACUILAPA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	31-May-15	2,997,202.71	0.00	AMORTIZADO					2,997,202.71	0.00	100.00%	100.00%	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO
N/A	N/A	ADDGODU/04/4/15	2 1 1 0	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA ADECUACIONES GEOMETRICAS Y VALES EN LA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA ALTA TENSION EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	20-Jun-15	5,705,528.30	0.00	AMORTIZADO					5,705,528.30	0.00	100.00%	100.00%	CONVENIO POR MODIFICACIONES DE PEMEX
N/A	N/A	ADDGODU/04/5/15	2 1 1 0	INVITACION RESTRINGIDA	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 10, COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-Abr-15	15-Jun-15	6,410,068.58	0.00	AMORTIZADO					3,687,244.08	0.00	100.00%	57.52%	
N/A	N/A	ADDGODU/04/6/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN ANDADONES DE LAS COLONIAS LA MILAGROSA, EL RUEDO Y GARCIMARRERO, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	299,989.62	0.00	AMORTIZADO					299,989.62	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGODU/04/7/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO TISEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE DESCARGAS Y DRENAJE SANITARIO, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ANDADOR 18 DE JULIO Y CALLE SAN SIKO ALTO LERMA, EN LA COLONIA SANTA LUCIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	641,948.89	0.00	AMORTIZADO					641,933.75	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGODU/04/8/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO TISEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL COLECTOR EN CALLE MINA DE COBRE Y ANTORCHA, ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA COLONIA BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	699,230.81	-0.80	AMORTIZADO					666,625.31	0.00	100.00%	99.53%	
N/A	N/A	ADDGODU/04/9/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE VALVULAS CHECK Y REHABILITACION DE LA COLONIA GOLCONRINAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	534,800.05	0.00	AMORTIZADO					534,800.05	0.00	100.00%	100.00%	



DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

N. REGIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	N.º	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTEROS		COMPROBADO PERÍODO		ESTIMACIÓN		PROGRESO	PROMEDIO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTEROS		INICIO	TERMINO	MONTOS	PROMEDIO	INICIAL	FIN	
N/A	N/A	AD/DG/ODU/059/15	5 P 20	ADJUDICACI N DIRECTA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V	TRABAJO DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE, ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GOLONDRINAS DE LOS ACANTILLADOS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA GOLONDRINAS 1RA AMPLIACION DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	129,975.51	0.00	ANTEROS				129,975.51	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DG/ODU/059/15	5 P 20	ADJUDICACI N DIRECTA	AGUATOTAL S.A DE C.V	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BEBEDEROS CON SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA EN EL PARQUE DE LA JUVENTUD UBICADO EN CALLE 10 CASI ESCUINLA CON CALLE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	606,479.05	0.00	ANTEROS				606,479.05	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DG/ODU/052/15	5010	ADJUDICACI N DIRECTA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V	TRABAJO DE REHABILITACION DE BAQUETAS COLONIA PUENTE COLORADO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE BAQUETAS, COLONIA REACOMODO EL CUERNTIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,771.09	0.00	ANTEROS				469,770.98	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DG/ODU/053/15	5010	ADJUDICACI N DIRECTA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V	TRABAJO DE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BAQUETAS, COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJO DE REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA SAN ANGELES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,768.46	0.00	ANTEROS				469,768.46	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DG/ODU/054/15	2 1 10	ADJUDICACI N DIRECTA DE SERVICIOS	INTERSECCION ARQUITECTOS S.A DE C.V	TRABAJO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA ALTA DE CHAMONTOVA, COLONIA LOMAS DE CHAMONTOVA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	04-May-15	17-Jun-15	427,999.95	0.00	ANTEROS				385,199.89	0.00	100.00%	90.00%	
N/A	N/A	AD/DG/ODU/055/15	2 1 10	ADJUDICACI N DIRECTA DE SERVICIOS	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA VITO MARCELO ROSAS COLONIA TOLLUCA ENTRE SAN PABLO Y DESERTE DE LOS LEONES, COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, Y EN LA AVENIDA SANTA LUCIA, AVENIDA DEL ROSAL, ENTRE CALLE 23 Y ALTA TENSION, COLONIA OLIVAR DEL CONDE IRA Y 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	04-May-15	17-Jun-15	411,999.88	0.00	ANTEROS				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/DG/ODU/056/15	5010	ADJUDICACI N DIRECTA	BAUSTEIN S.A DE C.V	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL EN AREAS RECREATIVAS, COLONIA ANGSTURA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL COLONIA LA FUERTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	469,471.17	0.00	ANTEROS				469,471.17	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DG/ODU/057/15	5010	ADJUDICACI N DIRECTA	BAUSTEIN S.A DE C.V	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS, COLONIA LA CACADA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL LA MILAGROSA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, Y TRABAJO DE REHABILITACION DE PAVIMENTO COLONIA LA PALMITA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	24-Abr-15	23-May-15	704,240.47	0.00	ANTEROS				0.00	0.00	100.00%	0.00%	



DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N. REGIÓN	CÓDIGO CONTRATO	I.2	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CANTIDAD PRECISO - MONTO			ESTIMACIÓN		FINANCIERO	OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTO	PARADA	ENTRANTE			FINANCIERO	
N/A	AD/DGODU/058/15	5010	ADJUDICACI N DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTE S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION DE UN MODULO DE VIGILANCIA, COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL, INN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	234.883.27	0.00	AMORTIZADO						234.883.27	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	AD/DGODU/059/15	5010	ADJUDICACI N DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTE S.A DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE CALLE (BACHEO) COLONIA LOMAS DE SANTA FE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA PONCIANO ARRAGA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704.651.06	0.00	AMORTIZADO						704.651.04	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	AD/DGODU/060/15	5010	ADJUDICACI N DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LAS COLONIAS EL BOSQUE Y EL BOSQUE 2DA SECCION (AMPI), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS, COLONIA EL MIRADOR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704.656.09	0.00	AMORTIZADO						1,204.658.08	0.00	100.00%	213.53%	
N/A	AD/DGODU/061/15	5010	ADJUDICACI N DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, COLONIA FLOR DE MARIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO EN ANDADORES, COLONIA GENERAL CARLOS A. MADRAZO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL Y TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETA Y ANDADOR, COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALUSTAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704.656.84	0.00	AMORTIZADO						704.656.82	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	AD/DGODU/062/15	5 P 2 0	ADJUDICACI N DIRECTA	MAN PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION EN LAS OFICINAS SINDICALES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	120.548.96	0.00	AMORTIZADO						120.548.96	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	AD/DGODU/063/15	5010	ADJUDICACI N DIRECTA	GRUPO BELYCHO S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, COLONIAS TLACVOYAOUE Y UNION OLIVOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS, COLONIA TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	704.656.89	0.00	AMORTIZADO						234.848.69	0.00	100.00%	33.33%	
N/A	AD/DGODU/064/15	5010	ADJUDICACI N DIRECTA	GRUPO BELYCHO S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA BARRA CONTINUACION PARA DELIMITAR BARRANCA, COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-235	24-Abr-15	23-May-15	234.885.16	0.00	AMORTIZADO						234.885.14	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	AD/DGODU/067/15	5010	ADJUDICACI N DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA COLONIA EL BOSQUE SECCION TORRES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	233.209.47	0.00	AMORTIZADO						233.209.47	0.00	100.00%	100.00%	



Delegación Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

N. REGIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.Z.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMPROBADO PRECISO			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			ANTICIPOS		INICIO	TERMINO	MONTO	PORCANTO	FIN TRÁMITE	PORCANTO		FINANCIERO
N/A	N/A	AD/DGDDU/08/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUINIVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL EN BARRANCA RÍO GUADALUPE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	234,885.63	0.00	AMORTIZADO					234,885.63	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGDDU/08/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GUINIVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINERAS, COLONIA LA LADERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA CUESTA, COLONIA LOMAS DE LOS ANGELES, TETELPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO					469,771.25	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGDDU/07/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, COLONIA ATLAMAYA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASÍ COMO TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO (HIDRÁULICO), COLONIA ACOTLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO					469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGDDU/07/15	SO10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA PERIMETRAL SOBRE CIRCUITO ARRABALES, COLONIA ATLAMAYAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL PARA DELIMITAR ÁREA, COLONIA BELÉN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO					469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGDDU/07/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROHEAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA LA CAÑADA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	30-Abr-15	29-May-15	298,956.77	0.00	AMORTIZADO					298,956.77	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGDDU/07/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ROMIX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN AVENIDA CENTENARIO	30-Abr-15	29-May-15	249,493.44	0.00	AMORTIZADO					249,493.44	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGDDU/07/15	SP20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORE S.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES DEL CAMPAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA, UBICADO EN CALLE SUR DE LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	30-Abr-15	29-May-15	497,693.36	0.00	AMORTIZADO					274,552.34	0.00	100.00%	55.16%	
N/A	N/A	IR/DGDDU/07/15	2 1 1 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MULTINACIONAL ES SANTANA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ZONA ALTA DE CHAMONTOYA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	06-May-15	14-Jun-15	6,404,729.61	0.00	AMORTIZADO					3,879,534.48	0.00	100.00%	60.56%	
N/A	N/A	IR/DGDDU/07/15	2 1 1 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SERRANO & HIR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA VITO ALESSIO ROBLES, COLONIA LA FLORIDA, ASÍ COMO EN LA AVENIDA TOLTECA, ENTRE SAN PABLO Y DESIERO DE LOS LEONES, COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, Y EN LA AVENIDA SANTANILLA, AVENIDA DEL ROSAL, ENTRE CALLE 23 Y ALTA TENSION, COLONIA OLIVAR DEL CONDEIRA Y 2DA SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	06-May-15	14-Jun-15	6,304,767.78	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

REGIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO			COMPROMISO FÍSICO - MONTO				ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES		
							INICIO	TERMINO			IMPORTE	TERMINO	MONTO	PARADA	EN TRÁMITE	FINIC	TERMINATIVO					
N/A	N/A	IRDOGOU077/15	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ANADADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALUD EN LA CALLE PRINCIPAL, COLONIA LOMAS DE BECERRA SEGUNDA ETAPA, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-May-15	24-Jun-15	1,287,259.27	0.00	ANTICIPO							311,893.61	0.00	100.00%	24.04%	
N/A	N/A	IRDOGOU076/15	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MAONSEER DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MITIGACIÓN DE RIESGO A TRAVÉS DE ESCALINATA EN CALLE PERILES EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS RÍOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL A BASE DE EUROREJA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA CALLE SOCORUSCO EN LA COLONIA ZENON DELGADO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-May-15	24-Jun-15	706,933.99	0.00	AMORTIZADO							0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDOGOU079/15	5 P 2 0	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DAMIRO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, UBICADO EN LA COLONIA TIZAPÁN DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11-May-15	24-Jun-15	1,814,302.35	0.00	AMORTIZADO							955,927.81	0.00	100.00%	52.69%	
N/A	N/A	ADOGCOU080/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBRA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIA ALPES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIA ALPES (CAMPL), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	12-May-15	10-Jun-15	468,584.33	0.00	AMORTIZADO							0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADOGCOU081/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBRA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN, COLONIA CANUTILLO PREDIO LA PRESA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN RAMPA DE ACCESO, COLONIA DEL PARAGO (RINCONADA), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA EL ARBOL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	12-May-15	10-Jun-15	703,757.00	0.00	AMORTIZADO							219,682.18	0.00	100.00%	31.22%	
N/A	N/A	ADOGCOU082/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES DE PISO EN CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA AVENIDA TOLUCA, COLONIA ALCANTARILLA PRIVADA ALCANTARILLA, COLONIA CALZADA DE DESIERTO DE LOS LEONES, COLONIA ALCANTARILLA, CALLE MAGNOLIA, COLONIA ARJUNIA, COLONIA GARCIBARRERO, COLONIA JURISIA, PONTONTE 85 Y SUR 124, CASA DEL ADULTO MAYOR, COLONIA COVE LATERAL, DE AUTOPISTA MEXICO TOLUCA, COLONIA PASEO DE LAS LOMAS, AVENIDA VASCO DE QUIROGA, COLONIA LA ROSITA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	01-Jun-15	349,418.60	0.00	AMORTIZADO							349,418.60	0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N. REGION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CORREDO PERIODO MONTO			ESTIMACION			OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
N/A		AD/DGODU083/15	5 P 2 0	ADJUDICACIO N DIRECTA	JOVELY S.A DE C.V	TRABAJO DE REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE BARRANDA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA PATINO VIDA DE OLMEDA UBICADA EN LAS CALLES DE SAN PEDRO Y SAN AGUSTIN SIN EN COLONIA OLIVERA DE LOS PADRES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	06-Jun-15	56,170.12	0.00	ANTICIPO					56,170.12	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO									
											POS AMORTIZAR									
N/A		AD/DGODU084/15	5 P 2 0	ADJUDICACIO N DIRECTA	DAMIRO ARQUITECTOS S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERON UBICADA EN LA CALLE LA PURISIMA SIN EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMETALCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	16-Jun-15	690,560.21	0.00	ANTICIPO					168,415.26	0.00	100.00%	24.39%	
											AMORTIZADO									
											POS AMORTIZAR									
N/A		AD/DGODU087/15	5 P 2 0	ADJUDICACIO N DIRECTA	AGUATOTAL S.A DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, SAN ANGEL Y CENTENARIO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	15-May-15	13-Jun-15	797,854.64	0.00	ANTICIPO					550,669.91	0.00	100.00%	70.27%	
											AMORTIZADO									
											POS AMORTIZAR									
N/A		AD/DGODU088/15	5 P 2 0	ADJUDICACIO N DIRECTA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES LAS AGUILAS Y PLATEROS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	15-May-15	13-Jun-15	797,983.75	0.00	ANTICIPO					797,983.75	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO									
											POS AMORTIZAR									
N/A		AD/DGODU089/15	5 P 2 0	ADJUDICACIO N DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL S.A DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES LA ERA JALAPA Y SANTA FE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	15-May-15	13-Jun-15	797,119.63	0.00	ANTICIPO					797,119.63	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO									
											POS AMORTIZAR									
N/A		IP/DGODU090/15	5 P 2 0	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DRENAL COMBINADO, ESTRUCTURAS DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA CALLE MINA PLATINO, COLONIA BARRIO NORTE, SEGUNDA ETAPA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Jun-15	15-Jul-15	3,196,843.05	0.00	ANTICIPO					3,196,843.05	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO									
											POS AMORTIZAR									
N/A		IP/DGODU091/15	5 P 2 0	INVITACION RESTRINGIDA	HORSAN CONSTRUCCION ES S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LA CALLE BOSCANILLO DE LA COLONIA DOS RIOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Jun-15	15-Jul-15	988,203.13	0.00	ANTICIPO					988,203.02	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO									
											POS AMORTIZAR									
N/A		AD/DGODU092/15	5 O 1 0	ADJUDICACIO N DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION DE ESCALINATA, COLONIA 2DA EL PIRUL (AMPL) ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS, COLONIA CORPUS CRISTY Y TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y REHABILITACION DE ANDADOR, COLONIA CORPUS CRISTY AMPLIACION Y OBRAS CIVILES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Jun-15	30-Jun-15	703,381.25	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR									



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N. SERVICIO	CASO	NUMERO CONTRATO	FS	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTOMONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CORTADO PERIODO - MONTO		ESTIMACION		VIGENCIA	FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO		INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA				ENTRANTE
N/A	N/A	ADDDGDUJ093/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA DELIMITAR AREA COLONIA 19 DE MAYO, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TUBO PERIMETRAL EN LA ORILLA DE RIO MIXCOAC.	01-Jun-15	30-Jun-15	702,606.79	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
						TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BARANDALES, COLONIA PUENTE COLORADO (AMPLI), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-185 LAS AGUILAS, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE	01-Jun-15	30-Jun-15	704,656.44	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDDGDUJ094/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACION DE BARANDAL O PASAMANOS, COLONIA ESTADO DE HIDALGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-009 LAS AGUILAS.	01-Jun-15	30-Jun-15	704,656.18	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
						TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA ARTURO GAMIZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-017 ZALAPA.	01-Jun-15	30-Jun-15	234,885.63	0.00	AMORTIZADO					234,885.63	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDDGDUJ096/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORA S. S. A. DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO, UBICADO EN LA CALLE HERCULES DE 1914, ESQUINA AVENIDA CENTRAL, EN LA COLONIA AGUILAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO SOCIAL AGUILAS SECCION HORRONS, EN LA COLONIA AGUILAS SECCION HORRONS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-Jun-15	26-Jul-15	1,993,369.42	0.00	AMORTIZADO					1,524,962.41	0.00	100.00%	91.55%	
						TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL TUBO PERIMETRAL (CONTINUACION DEL PROYECTO 2014) EN LA COLONIA EL RODEO, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA GALEANA, Y TRABAJOS DE REHABILITACION Y GUARNICION COLONIA GARCIMARRERO NORTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-Jun-15	17-Jul-15	704,656.09	0.00	AMORTIZADO					704,656.03	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDDGDUJ098/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	CONSTRUCTORA JIMASE, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CON LA COLOCACION DE BARANDALES EN ANDADORES DE LA COLONIA AGUILAS TERCER PARQUE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-005 LAS AGUILAS.	18-Jun-15	17-Jul-15	234,026.26	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
						TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-154 SAN ANGEL.	18-Jun-15	17-Jul-15	234,885.59	0.00	AMORTIZADO					234,885.57	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDDGDUJ100/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTE, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-154 SAN ANGEL.	18-Jun-15	17-Jul-15	234,885.59	0.00	AMORTIZADO					234,885.57	0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

Nº ORDEN	C.A.O.	NÚMERO CONTRATO	F.S.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONTENIDO PERÍODO - MONTOS		ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPOS		INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE		
N/A		ADODGODU/10/11/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMAGEN URBANA) DE LA COLONIA PRIVADA CENTENARIO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-180	16-Jun-15	17-Jul-15	234,885.63	0.00	ANTICIPADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
						TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON LA COLOCACIÓN DE PASAMANOS EN ANDADORES DE LA COLONIA TETUPAN (PILO), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-214 SAN ANGELES	16-Jun-15	17-Jul-15	234,885.63	0.00	ANTICIPADO				234,885.33	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		ADODGODU/10/21/15	5 O 1 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 20A ETAPA EN LOS PRECIOS UBICADOS EN AVENIDA CENTENARIO NUMEROS 2111 Y 2113 DE LA COLONIA 200 RECOMENDADO TLAQUILAPA PARA LA MITIGACIÓN DE PRECIOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	16-Jun-15	17-Jul-15	499,999.03	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
						TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VARRA PERIMETRAL DE LA COLONIA BELLEN DE LOS RIOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	16-Jun-15	17-Jul-15	503,767.70	0.00	AMORTIZADO				503,767.70	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		ADODGODU/10/41/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLONIAS POLIGONOS DE LAS COLONIAS DE BARRIO NORTE DESARROLLO URBANO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	09-Jul-15	22-Ago-15	3,447,899.48	0.00	AMORTIZADO				3,447,899.48	0.00	100.00%	100.00%	
						TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLONIAS POLIGONOS DE LAS COLONIAS DE BARRIO NORTE DESARROLLO URBANO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	09-Jul-15	22-Ago-15	3,447,899.48	0.00	AMORTIZADO				3,447,899.48	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		ADODGODU/11/21/15	5 A 2 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMASOSA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLONIAS POLIGONOS DE LAS COLONIAS DE BARRIO NORTE DESARROLLO URBANO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	16-Jul-15	14-Ago-15	492,513.89	0.00	AMORTIZADO				492,513.89	0.00	100.00%	100.00%	
						TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLONIAS POLIGONOS DE LAS COLONIAS DE BARRIO NORTE DESARROLLO URBANO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	16-Jul-15	14-Ago-15	492,513.89	0.00	AMORTIZADO				492,513.89	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		ADODGODU/11/31/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT CONSTRUCCION ES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLONIAS POLIGONOS DE LAS COLONIAS DE BARRIO NORTE DESARROLLO URBANO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	16-Jul-15	14-Ago-15	589,830.32	0.00	AMORTIZADO				589,830.32	0.00	100.00%	100.00%	
						TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLONIAS POLIGONOS DE LAS COLONIAS DE BARRIO NORTE DESARROLLO URBANO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	16-Jul-15	14-Ago-15	589,830.32	0.00	AMORTIZADO				589,830.32	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		ADODGODU/11/41/15	5 P 2 0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMASOSA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLONIAS POLIGONOS DE LAS COLONIAS DE BARRIO NORTE DESARROLLO URBANO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	16-Jul-15	14-Ago-15	584,553.86	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	
						TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLONIAS POLIGONOS DE LAS COLONIAS DE BARRIO NORTE DESARROLLO URBANO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	16-Jul-15	14-Ago-15	584,553.86	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%	



DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

N.º ORDEN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.E.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONTENIDO PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	RETRASANTE	PAGO		FINANCIERO
N/A	N/A	AD00G00U1716	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN PASO PEATONAL O ANDADOR UBICADA EN LA CERRADA DE LA CALLE 30 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 20A SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-Jul-15	14-Ago-15	686,313.93	0.00	ANTICIPO						226,697.04	0.00	100.00%	32.93%	
N/A	N/A	AD00G00U1815	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN PASO PEATONAL O ANDADOR, UBICADA EN LA CALLE EPOCÓN, KM. 8.5 SANTA FE DE LA COLONIA CARLOS A MADRUGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-Jul-15	14-Ago-15	587,411.10	0.00	ANTICIPO						254,971.83	0.00	100.00%	43.41%	
N/A	N/A	AD00G00U1201	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGCO, S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENED UBICADA EN LA COLONIA ARTURO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Ago-15	01-Oct-15	48,932.50	0.00	ANTICIPO						13,798.74	0.00	100.00%	28.20%	
N/A	N/A	AD00G00U1211	5 M.L.3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENED UBICADA EN LA COLONIA ARTURO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Ago-15	01-Oct-15	2,446,228.73	0.00	ANTICIPO						810,924.63	0.00	100.00%	33.15%	
N/A	N/A	AD00G00U1221	2111	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REYGER, S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LAS COLONIAS JALAPA Y AMPLIACIÓN DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	39,921.98	0.00	ANTICIPO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G00U1231	2111	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA PRITAL, S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LAS COLONIAS JALAPA Y AMPLIACIÓN DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	23-Ago-15	21-Sep-15	624,857.71	0.00	ANTICIPO						591,511.48	0.00	100.00%	94.66%	
N/A	N/A	AD00G00U1241	2111	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROHEAL, S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO EN DIFERENTES FRENTES, LA CUESTA, U.H SEÑAS ROEBUCK (LA COVE), U.H LOMAS DE CENTENARIO, U.H SAN LORENZO, FRACCIONAMIENTO VILLA VERDUN Y U.H LOMAS DE PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	23-Ago-15	21-Sep-15	386,552.75	0.00	ANTICIPO						386,552.74	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G00U1271	2111	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HORSAN CONSTRUCCION ES, S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN PASO PEATONAL O ANDADOR, UBICADA EN LA CALLE SANTA CECILIA DE LA COLONIA HOGAR Y REDECON, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	244,732.00	0.00	ANTICIPO						244,731.99	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G00U1311	2111	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REYGER, S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA U.H MOLINO DE SANTO DOMINGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	80,339.91	0.00	ANTICIPO						0.00	0.00	100.00%	0.00%	



DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

N. SECCION	CANTO	NUMERO CONTRATO	T.2	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONTENIDO PERIODO - MONTOS		ESTIMACION		PROGRESO	OBSERVACIONES		
							INICIO	TERMINO			ANTICIPOS	ANTICIPOS	INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGOS			EN TRAMITE	PROGRESO
N/A		IP/DGODU/132/15	2 1 1 1	INVITACION RESTRINGIDA	CONASOSA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASE PLATA DEL PARQUE DE LA JUVENTUD (ALBANELERIA, INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA, ELECTRICA, ACABADOS, TECHUMBRE DE MULTIPANEL, UBICADO EN LA AVENIDA DE LAS FLORES, DENTRO DE LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA U.H. MOLINO DE SANTO DOMINGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO	17-Ago-15	30-Sep-15	2,295,696.36	0.00	AMORTIZADO					2,126,987.97	0.00	100.00%	92.65%	
											ANTICIPO									
N/A		IP/DGODU/133/15	5 M L 3	INVITACION RESTRINGIDA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA PUENTE COLOPAGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	1,597,864.82	0.00	AMORTIZADO					1,597,864.85	0.00	100.00%	100.00%	
											ANTICIPO									
N/A		IP/DGODU/134/15	5 P 2 0	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MODULOS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA CHIMALISTAC, UNIDAD HABITACIONAL SANTA FE, UNIDAD HABITACIONAL BLEN DE LAS FLORES Y EN LA COLONIA ZENON DELGADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	1,662,125.72	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											ANTICIPO									
N/A		ADSDGODU/135/15	2 1 1 1	ADJUDICACION DIRECTA	BUEFETE EDIFICADOR DEL SUR S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 6 DE LA COLONIA LA MARTINICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	74,159.91	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											ANTICIPO									
N/A		IP/DGODU/136/15	2 1 1 1	INVITACION RESTRINGIDA	PROARQ SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 6 DE LA COLONIA LA MARTINICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	1,159,862.53	0.00	AMORTIZADO					385,981.82	0.00	100.00%	34.14%	
											ANTICIPO									
N/A		ADSDGODU/137/15	5 M L 3	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACION Y REHABILITACION DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN LA CALLE OJO DE AGUA DEL PUERTO DE SAN BARTOLO AMEYAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	15-Sep-15	194,329.82	0.00	AMORTIZADO					194,329.27	0.00	100.00%	100.00%	
											ANTICIPO									
N/A		ADSDGODU/138/15	5 M L 3	ADJUDICACION DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS UBICADOS EN LOS PASOS PEATONALES O ANDADORES DE LA COLONIA GUADALUPE H.N. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	585,310.06	0.00	AMORTIZADO					429,826.03	0.00	100.00%	73.45%	
											ANTICIPO									
N/A		ADSDGODU/139/15	5 M L 3	ADJUDICACION DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS UBICADOS EN LOS PASOS PEATONALES O ANDADORES DE LA COLONIA PROGRESO TIZAPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	683,243.84	0.00	AMORTIZADO					387,408.81	0.00	100.00%	53.77%	
											ANTICIPO									



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

N° REGION	NUMERO CONTRATO	E.A.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	TERMINO	Monto CONTRATADO	ECUACION	ANTICIPOS	CANCELAR PERIODICAMENTE Monto	ESTIMACION PAGADA	EN TOLANTE	PAGO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
N/A	AD06GODU/40/15	5 M.L.3	ADJUDICACIO N DIRECTA	ONCE 2.9 CONSTRUCTORE S, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LA COLONIA OLIVAR DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	15-Sep-15	293,506.55	0.00	AMORTIZADO		158,781.31	0.00	100.00%	54.10%	
N/A	AD06GODU/41/15	5 M.L.3	ADJUDICACIO N DIRECTA	CONSTRUCTORA ANSCOR, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y REMODELACION DE AULA DE LA SECUNDARIA PARA EL TRABAJO "CANDELARIO HUIZAR GARCIA" UBICADA EN LA AVENIDA VASCO DE QUIROGA DE LA COLONIA SANTA FE ASI COMO TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL CAMBIO DE ILUMINACION EN LAS CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE JAMAICA UBICADA EN LA CALLE DE JACARANDAS SIN DE LA COLONIA EL PIRUL 2DA SECCION DENTRO DEL PERIMETRO	17-Ago-15	25-Sep-15	649,350.00	0.00	AMORTIZADO		649,350.00	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	AD06GODU/42/15	5 M.L.3	ADJUDICACIO N DIRECTA	CONSTRUCTORA ANSCOR, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION CON LA ADECUACION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO, UBICADA EN AVENIDA TECOLACO SIN DE LA COLONIA SECUNDARIA No. 77 REPUBLICA DE JAMAICA, UBICADA EN LA CALLE DE HIDALGO Y GREGORIO LOPEZ DE LA COLONIA SANTA FE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL DENTRO	17-Ago-15	25-Sep-15	699,300.00	0.00	AMORTIZADO		699,300.00	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	AD06GODU/44/15	2 1 1 1	ADJUDICACIO N DIRECTA	REVGER, S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA TEPOHOTLA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Ago-15	30-Sep-15	48,439.93	0.00	AMORTIZADO		0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	AD06GODU/45/15	2 1 1 1	ADJUDICACIO N DIRECTA	ONCE 2.9 CONSTRUCTORE S, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA TEPOHOTLA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-Ago-15	27-Sep-15	769,466.04	0.00	AMORTIZADO		0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	IR06GODU/47/15	5 M.D.3	INVITACION RESTRINGIDA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE RIO BECERRA, PRECIO TEMPORALMENTE (2DA ETAPA) DE LA COLONIA JALAPPA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	21-Oct-15	2,496,877.45	0.00	AMORTIZADO		1,684,961.34	0.00	100.00%	67.49%	
N/A	IR06GODU/48/15	2 1 1 3	INVITACION RESTRINGIDA	AGUATOTAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACION Y REHABILITACION DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, BALCON BARTOLOME DIAZ DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	06-Oct-15	7,311,523.43	0.00	AMORTIZADO		6,244,333.40	0.00	100.00%	85.41%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

R. REGION	CAJO	NOMBRE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONTENIDO PRESUPUESTO - MONTO		ESTIMACION		TASAS		PARA EL	PARA EL	PARA EL
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO		ANTICIPO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	TASAS	PARA EL	PARA EL	PARA EL
N/A		IRDGODU/150/15	5 M A 3	INVITACION RESTRINGIDA	REGUT CONSTRUCCION ES, S.A DE C.V	TRABAJO DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE UNA CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO TRABAJOS DE INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSAS COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	21-Oct-15	5,383,058.91	0.00	AMORTIZADO					5,383,058.91	0.00	100.00%	100.00%		
											ANTICIPO										
N/A		ADSDGODU/151/15	2 1 1 3	ADJUDICACION DIRECTA	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A. DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	21-Oct-15	111,239.55	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%		
											ANTICIPO										
N/A		IRDGODU/152/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V	TRABAJO DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, ASI COMO TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGO A TRAVES DE LA REGENERACION DE LA MINA UBICADA EN LA CALLE DE JUCHIQUE Y AZTACUNA DE LA COLONIA JALAPA AZTACUNA 2DA. AMPL. (TERA ETAPA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	07-Sep-15	21-Oct-15	4,540,789.20	0.00	AMORTIZADO					2,636,853.67	0.00	100.00%	58.07%		
											ANTICIPO										
N/A		IRDGODU/153/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTE, S.A. DE C.V	TRABAJO DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE BAÑOJETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LA COLONIA MINAS DE CRISTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	21-Oct-15	2,225,656.09	0.00	AMORTIZADO					2,225,656.09	0.00	100.00%	100.00%		
											ANTICIPO										
N/A		IRDGODU/159/15	2 1 1 1	INVITACION RESTRINGIDA	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES CONDESA, S.A. DE C.V	TRABAJO DE RENOVACION Y REHABILITACION DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN LA CALLE COMUNAL DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	21-Oct-15	1,949,754.37	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%		
											ANTICIPO										
N/A		IRDGODU/162/15	2 1 1 1	INVITACION RESTRINGIDA	SERRANO & HERRERA, S.A. DE C.V	TRABAJO DE REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO Y EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CAMINO VIEJO A MIXCOAC Y MULES EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	11-Sep-15	25-Oct-15	2,304,289.32	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%		
											ANTICIPO										
N/A		IRDGODU/169/15	2 1 1 1	INVITACION RESTRINGIDA	HORGAN CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V	TRABAJO DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN LA COLONIA JURISTAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	16-Oct-15	997,483.89	0.00	AMORTIZADO					683,806.47	0.00	100.00%	68.55%		
											ANTICIPO										



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

R. REGIÓN	CLASO	NÚMERO CONTRATO	I. Z.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CÓMPUTO PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		FINANCIERO	OBREROS/COCHES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPOS		INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	ENTRANTE	FINANCIERO	
N/A	N/A	IRDOGODU/75/15	2 1 1 1	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO (ESTAMPADO) UBICADA EN LA CALLE DE MAGNOLIA Y AURORA DEL PUEBLO DE TETELPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	16-Oct-15	1,016,930.06	0.00	ANTICIPADO					993,940.41	0.00	100.00%	97.74%
											POB AMORTIZAR								
N/A	N/A	ADSDGODU/178/15	5 M A 3	ADJUDICACION DIRECTA	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE UN CENTRO DEPORTIVO UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION LA CEBADA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	21-Oct-15	79,919.74	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	95.00%	0.00%
											POB AMORTIZAR								
N/A	N/A	IRDOGODU/77/15	5 M A 3	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE UN CENTRO DEPORTIVO UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION LA CEBADA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	16-Oct-15	3,910,074.95	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	95.00%	0.00%
											POB AMORTIZAR								
N/A	N/A	IRDOGODU/78/15	2 1 1 3	INVITACION RESTRINGIDA	MICA CONSTRUCCION ES DE MEXICO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACION Y REHABILITACION DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN LA CALLE CLAVES DE LA COLONIA LLANO REDONDO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	16-Oct-15	1,916,779.51	0.00	AMORTIZADO					1,916,779.51	0.00	100.00%	100.00%
											POB AMORTIZAR								
N/A	N/A	IRDOGODU/183/15	5 P 2 0	INVITACION RESTRINGIDA	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SENDO UBICADA EN LA COLONIA PALMAS ZOROTITLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	04-Nov-15	2,446,229.83	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%
											POB AMORTIZAR								
N/A	N/A	IRDOGODU/184/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A DE C.V.	TRABAJOS CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRIZA EN EL ANODOR TEQUILASCO PARTE BAJA (CDA ETAPAL) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	1,299,319.40	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%
											POB AMORTIZAR								
N/A	N/A	ADSDGODU/186/15	5 M B 3	ADJUDICACION DIRECTA	MANCILLA + GARCIA, S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE UN CENTRO DE ARTES Y OFICIOS UBICADO EN LA CALLE ENCINAL DE LA COLONIA JALAPA TEPTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	25-Nov-15	139,959.80	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%
											POB AMORTIZAR								
N/A	N/A	IRDOGODU/187/15	5 M B 3	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE UN CENTRO DE ARTES Y OFICIOS UBICADO EN LA CALLE ENCINAL DE LA COLONIA JALAPA TEPTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	19-Nov-15	6,850,488.14	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%
											POB AMORTIZAR								
N/A	N/A	IRDOGODU/188/15	5 M B 3	INVITACION RESTRINGIDA	SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CERENOS DEL PUEBLO DE SANBARTOLO AMEYALCO ASI COMO TRABAJOS DE CONSTRUCCION, RENOVACION Y REHABILITACION DE UN CENTRO DE DEPORTIVO UBICADO EN LA CALLE ENCINAL DE LA COLONIA JALAPA TEPTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-Oct-15	14-Nov-15	2,365,808.78	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%
											POB AMORTIZAR								



DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

N.º REGIÓN	CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	I. E.	ACQUISICIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS		GOBIERNO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIARIO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	RD/0000/18/15	5 M B 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONTRATISTAS ASOCIADOS DE SAN JERÓNIMO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA CASA DE CULTURA EN LA COLONIA LA ANOSTIRA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	09-Nov-15	3,913,650.37	0.00	ANTICIPO					3,158,757.48	0.00	100.00%	80.71%	
N/A	N/A	RD/0000/18/15	2 1 1 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA CALLE ARACUNAR DE LA COLONIA GARCIMARRERO SUR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	05-Nov-15	61,795.47	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	RD/0000/18/15	2 1 1 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DAMIRKO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA CALLE ARACUNAR DE LA COLONIA GARCIMARRERO SUR, ASÍ COMO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA CUEVA (CDA ETAPA), EN LA COLONIA LA COVE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	04-Nov-15	3,179,969.09	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/000000/18/31	5 M B 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REYGER S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE ARTES Y OFICIOS UBICADO EN LA COLONIA LA PRESA SECCIÓN HORNOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	25-Nov-15	139,659.80	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	RD/0000/18/15	5 M B 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DAMIRKO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE ARTES Y OFICIOS UBICADO EN LA COLONIA LA PRESA SECCIÓN HORNOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	19-Nov-15	6,850,924.94	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD/000000/18/31	5 M B 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BUFETE EDIFICADOR DEL SUR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE ARTES Y OFICIOS UBICADO EN LA COLONIA EL CAPULIN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Sep-15	25-Nov-15	39,959.26	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	RD/0000/18/15	5 M B 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ARQUITECTURA XTREMA 7, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE ARTES Y OFICIOS UBICADO EN LA COLONIA EL CAPULIN (PRIMERA ETAPA), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	19-Nov-15	1,946,794.49	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	RD/0000/18/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS, ANDADORES Y COLOCACIÓN DE EURO REJA EN LA COLONIA AVE REAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	1,995,045.01	0.00	ANTICIPO					628,634.54	0.00	100.00%	31.50%	
N/A	N/A	RD/0000/18/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANDADORES Y ESCALINATAS, UBICADAS EN LAS COLONIAS LOMAS DE TARANCO, REAL DEL MONTE, ACUEDUCTO, JALAPA Y SANTO DOMINGO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-Oct-15	14-Nov-15	1,436,895.29	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	



DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

F. SERIACIÓN	C.A.M.O.	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	ESPECIALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		COMPROBANTE PERÍODO		ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES			
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO		INICIO	TERMINO	MONTOS	PLAZA	EN TRÁMITE	TIPO	PROCESADO	
N/A	N/A	IRDGGODU/199/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DAMIRO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL, REA TUBULAR Y BANCOS EN EL MODULO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA TEOPOTLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	999,666.09	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDGGODU/200/15	5 M L 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN URBANA EN LA CALLE TETEPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	1,486,924.66	0.00	AMORTIZADO					358,536.06	0.00	100.00%	23.95%	
N/A	N/A	IRDGGODU/202/15	5 M A 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SOLUCIONES CUBRA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO EL CAPULIN.	21-Sep-15	20-Oct-15	6,989,252.80	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDGGODU/203/15	2 1 1 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MULTINACIONAL ES SANTANA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADA EN LA CALLE LIRIO, COLONIA BARRIO TLACVAYUE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	999,359.31	0.00	AMORTIZADO					965,335.32	0.00	100.00%	95.59%	
N/A	N/A	IRDGGODU/204/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES (MURO CANCHAL) PARA SENDERO SEGURO EN LA AVENIDA DE LAS PRESAS DE LA COLONIA BELEN DE LAS FLORES, ASI COMO, TRABAJOS DE ZAMPEADO DE TALUD Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA BRAZA (2DA ETAPA) EN LA COLONIA LA JOYITA TETEPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	2,436,084.33	0.00	AMORTIZADO					1,136,132.11	0.00	100.00%	46.84%	
N/A	N/A	IRDGGODU/205/15	2 1 1 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ONCE 29 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LA COLONIA TETEPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Sep-15	20-Oct-15	1,697,808.96	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	IRDGGODU/206/15	2 1 1 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONTRATISTA DEL ISTMO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL EN LA CALLE PINO DE LA COLONIA TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Oct-15	29-Nov-15	3,797,194.88	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADSDGGODU/207/15	5 M B 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REVGER, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL LA COMUNA UBICADA EN LA COLONIA PALMAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-Oct-15	14-Dic-15	65,933.65	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	78.50%	0.00%	
N/A	N/A	IRDGGODU/208/15	5 M B 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL LA COMUNA UBICADA EN LA COLONIA PALMAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-Oct-15	14-Dic-15	3,227,664.02	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	74.20%	0.00%	



DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2015

4. ESTADO	CASO	NÚMERO CONTRATO	1.7	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATO	ECOLOGÍA	ANTICIPOS		CANTIDAD PERÍODO		ESTIMACIÓN		FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			PERÍODO	MONTOS	PERÍODO	MONTOS					
N/A		IRDOG00U/209/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VACS CONSTRUCCION ES Y SERVICIOS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DEPOSITO EL POCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-Oct-15	29-Nov-15	2,497,848.42	0.00	ANTICIPO					0.00	100.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		IRDOG00U/210/15	5 M D 3	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ONCE 2.9 CONSTRUCTORE S.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COLONIA LA ERA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-Oct-15	29-Nov-15	4,494,010.20	0.00	AMORTIZADO					0.00	100.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		ADDOG00U/211/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQUITECTURA XTREMA 7, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANILETAS Y GUARDERONES EN ESCALINATAS UBICADAS EN CALLE TRANSMISIONES ENTRE SALVATEERRA Y AGUILILLA EN LA COLONIA AGUILILLA AMOZTEC EN CALLE SAN JESUS DE LA COLONIA GOLCONERRAS. CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CAMINO VIEJO A MEXICO Y MATILES DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	777,000.00	0.00	AMORTIZADO					0.00	100.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		ADDOG00U/212/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCION DE BANILETAS Y GUARNICIONES EN ESCALINATAS UBICADA EN CALLE 29 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	251,820.69	0.00	AMORTIZADO					0.00	100.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		ADDOG00U/213/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V.	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN UBICADA EN LA CALLE DE RIO SAN BORJA DE LA COLONIA GOLODRINAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	296,321.98	0.00	AMORTIZADO					0.00	100.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		ADDOG00U/214/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCION AMBIETAL Y RESTAURACION S.A DE C.V.	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN UBICADA EN LA CALLE CENTENARIO ENTRE CARRETERA AL DESIERTO DE LOS LEONES Y CALLE DE LA CRUZ DEL PUEBLO DE SANTA ROSA XOXCHAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	649,944.64	0.00	AMORTIZADO					0.00	100.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		ADDOG00U/215/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCION AMBIETAL Y RESTAURACION S.A DE C.V.	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN UBICADA EN LAS CALLES TEXCALTITLA, CACAOLAC Y CERRADA DE LOS PINOS DEL PUEBLO DE SANTA ROSA XOXCHAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	713,389.71	0.00	AMORTIZADO					0.00	100.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		ADDOG00U/216/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, UBICADA EN LA CALLE CANAMO DE LA COLONIA BELLEN DE LAS LAGUNAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	539,931.58	0.00	AMORTIZADO					0.00	100.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		ADDOG00U/217/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, UBICADA EN LA COLONIA AGUILILLA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	424,941.05	0.00	AMORTIZADO					0.00	100.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								



DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

N.º REGIÓN	CANTO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	ACORDADO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONSTRUCCIÓN PERÍODO		ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES			
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO				
N/A		ADDDGDDU/23/15		ADJUDICACI N DIRECTA	CONTRATISTA DEL INMO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN ESCALINATAS DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, DENTRO DEL PERIMETRO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	26-Oct-15	24-Nov-15	189,997.91	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A		ADDDGDDU/23/15		ADJUDICACI N DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORE S, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTERACTIVO DIGITAL, COLONIA FRANCISCO VILLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10- 07A TOLTECA, ASI COMO, TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNA ALA DIGITAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-089 CENTENARIO.	05-Nov-15	04-Dic-15	704,056.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO					0.00	0.00	97.58%	0.00%	
N/A		ADDDGDDU/23/15		ADJUDICACI N DIRECTA	SOLUCIONES CUBINA, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE CASITA DE VIGILANCIA Y CAMBIO DE PORTON DE ACCESO, COLONIA BOSQUES DE TARASCO, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION DE CASITA DE VIGILANCIA Y CAMBIO DE PORTON DE ACCESO, COLONIA BOSQUES DE TARASCO, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO, COLONIA PROF. JOSE ARTURO LOPEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10- 181 CENTENARIO	05-Nov-15	04-Dic-15	704,081.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO					0.00	0.00	96.60%	0.00%	
N/A		ADDDGDDU/23/15		ADJUDICACI N DIRECTA	AD SERVICIOS INTERIADROS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO, COLONIA PROF. JOSE ARTURO LOPEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10- 181 CENTENARIO	05-Nov-15	04-Dic-15	224,885.56	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	98.52%	0.00%	
N/A		ADDDGDDU/23/15		ADJUDICACI N DIRECTA	G.M. CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES, COLONIA AGUILAS PILARES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10- 006 LAS AGUILAS, ASI COMO, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO, COLONIA LAS AGUILAS (AMPL), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10- 006 LAS AGUILAS	05-Nov-15	04-Dic-15	468,786.54	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	97.23%	0.00%	
N/A		ADDDGDDU/23/15		ADJUDICACI N DIRECTA	ANDRES ALBERTO BELTRAN VILLOSOLA	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS, DENTRO TIZAMPAMPAO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	224,885.63	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	95.58%	0.00%	
N/A		ADDDGDDU/23/15		ADJUDICACI N DIRECTA	DAMIRO ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA REALIZAR REMODELACION DE LA CACHA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES, COLONIA TEPOPOTLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-212 JALAPA.	05-Nov-15	04-Dic-15	224,885.63	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	94.58%	0.00%	
N/A		ADDDGDDU/23/15		ADJUDICACI N DIRECTA	DAMIRO ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO, COLONIA EMANCIPACION DEL PUEBLO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-089 CENTENARIO	05-Nov-15	04-Dic-15	224,885.63	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	96.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N. SECCIÓN	CLASO	NÚMERO CONTRATO	I/F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTERIORES	CONTINÚO PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PROGNO	EN TRÁMITE			
N/A		AD08000U/237/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA PERIMETRAL EN LA COLONIA SANTA FE DE JALISCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-244 JALALPA	05-Nov-15	04-Dic-15	234,691.39	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	97.35%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		AD08000U/238/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA PERIMETRAL EN LA COLONIA SANTA FE DE JALISCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-256 TOLTECA	05-Nov-15	04-Dic-15	234,768.28	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	96.86%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		AD08000U/239/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA PERIMETRAL EN LA COLONIA LOMAS DE LA ERA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-132 LA ERA	05-Nov-15	04-Dic-15	234,775.25	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	99.20%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		AD08000U/240/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA COLONIA RINCON DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-190 LA ERA	05-Nov-15	04-Dic-15	234,830.66	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	96.50%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		AD08000U/241/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD GARAYTO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN ESPACIO SOCIAL Y RECREATIVO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CENTRO SOCIAL TECNITLA 2DA ETAPA, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE JACARANDAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	210,117.25	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	93.25%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		AD08000U/242/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIÁMETRO EN LA CALLE DE TEPTO 2DA AMPL. DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	348,743.64	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	98.70%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		AD08000U/243/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATISTA DELISTMO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE MALLA CÍCLICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN PUERTO NAUTLA DE LA COLONIA PILOTO Y CALLE GRILLAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	148,992.27	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	96.82%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		AD08000U/244/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ELABORACIÓN DE DICTAMENES TÉCNICO-ESTRUTURALES UBICADOS EN CALLE AZTEQUINA DE LA COLONIA JALALPA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	252,935.77	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	95.80%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N.º DE OBRAS	CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	F.º	MODALIDAD	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMPROMISO PRECISO - MONTOS			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO		INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE			
N/A		ADDGODU/25/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGN	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE LA COLONIA DESARROLLO URBANO EL PIRU, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	299,841.20	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	96.50%	0.00%	
N/A		ADDGODU/25/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGN	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE LA COLONIA DESARROLLO URBANO EL PIRU, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	364,134.50	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	96.00%	0.00%	
N/A		ADDGODU/25/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGN	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE LA COLONIA DESARROLLO URBANO EL PIRU, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	355,388.10	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	96.75%	0.00%	
N/A		ADDGODU/25/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGN	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE LA COLONIA DESARROLLO URBANO EL PIRU, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	299,470.23	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	94.90%	0.00%	
N/A		ADDGODU/25/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGN	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE LA COLONIA DESARROLLO URBANO EL PIRU, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	77,013.96	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	95.68%	0.00%	
N/A		ADDGODU/25/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGN	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE LA COLONIA DESARROLLO URBANO EL PIRU, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	71,564.00	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	98.10%	0.00%	
N/A		ADDGODU/25/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGN	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE LA COLONIA DESARROLLO URBANO EL PIRU, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	156,518.22	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	96.48%	0.00%	



DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

N. REGIÓN	CLASO	NÚMERO CONTRATO	F. I.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMPLETO PERÍODO: MONTOS		ESTIMACIÓN		PAGO	EN TRÁMITE	PIESO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPOS		INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGO					
N/A	N/A	ADDGODU/253/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN EL PARADERO DE AUTOBUS EN ALTO LERMA CON ESQUINA GUADALUPE VICTORIA DE LA COLONIA SANTA LUCIA COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS SOBRE LA TOL. ESQUINA DE LA	05-Nov-15	04-Dic-15	867,948.94	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	95.80%	0.00%		
N/A	N/A	ADDGODU/254/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	G.M. CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA DE VIGILANCIA UBICADA EN LA COLONIA S DE MAYO 2071, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	299,241.92	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	94.66%	0.00%		
N/A	N/A	ADDGODU/255/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 2.0 CONSTRUCTORES S. S. A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN VIALIDADES DE LA COLONIA BELLEN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	182,000.00	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	93.79%	0.00%		
N/A	N/A	ADDGODU/256/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ANDRES ALBERTO BELTRAN VILDOSOLA	TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (BACHEO) UBICADA EN VIALIDADES DE LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	696,248.83	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	95.00%	0.00%		
N/A	N/A	ADDGODU/257/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS UBICADA EN EL PARQUE DONALDO COLOSIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	44,882.84	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	94.00%	0.00%		
N/A	N/A	ADDGODU/258/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS UBICADAS EN LAS COLONIAS LA MILAGROSA Y EL CUERNTRO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	117,185.09	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	96.20%	0.00%		
N/A	N/A	ADDGODU/259/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROARO SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	437,987.95	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	93.80%	0.00%		
N/A	N/A	ADDGODU/261/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS CULTURALES UBICADA EN LA COLONIA PRIMERA VICTORIA SECCION BOSQUES (VELARIA), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	111,512.82	0.00	ANTICIPO					0.00	0.00	94.50%	0.00%		



DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

N.º FOLIO	CANTO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CANTIDAD PERÍODO		ESTIMACIÓN		PAGO	EN TRÁMITE	FOLIO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	MONTO							
N/A	N/A	AD0G0DU/26715		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONASOSA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS VASCO DE QUIROGA DE LA COLONIA SANTA FE Y ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTTA DE LA COLONIA TETELPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	359,744.57	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	96.20%	0.00%		
N/A	N/A	AD0G0DU/263715		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 2.9 CONSTRUCTORES S. S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ESCUELA AGUASCALIENTES DE LA COLONIA DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	41,498.47	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	98.00%	0.00%		
N/A	N/A	AD0G0DU/264715		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO S. ALVAREZ DE LA COLONIA CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	99,413.21	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	97.55%	0.00%		
N/A	N/A	AD0G0DU/266715		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATISTA DEL ISTMO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTERACTIVO TEPEACA CON LA INSTALACION DE UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION TEPEACA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	191,939.81	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	97.00%	0.00%		
N/A	N/A	AD0G0DU/267715		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ANDRÉS ALBERTO BELTRAN VIDIOSOLA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL TIZAPAN JUNTO A LA LECHERIA UBICADO EN LA COLONIA TIZAPAN SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	129,003.86	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	95.15%	0.00%		
N/A	N/A	IR0G0DU/268715		ADJUDICACIÓN DIRECTA	HORSAN CONSTRUCCION ES. S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CENDE UBICADO EN LA COLONIA COOPERATIVA CEHALAYO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	3,497,784.01	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	98.00%	0.00%		
N/A	N/A	AD0G0DU/269715		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN EL PUERTO DE SAN BARTOLO AMETALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	1,348,648.02	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	96.00%	0.00%		
N/A	N/A	AD0G0DU/270715		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 2.9 CONSTRUCTORES S. S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN LA ZONA HISTORICA DE SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	3,997,068.17	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	94.18%	0.00%		



DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N. SECCIÓN	CLASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPA		CONTENIDO PERÍODO: MONTO			ESTIMACIÓN		FINICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGO	EN TRÁMITE					
N/A	N/A	AD00G0DU27/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERRANO & HRS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS UBICADO EN LA COLONIA TORRES DE POTRERO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	2,318,571.92	0.00	ANTICIPA					0.00	0.00	95.00%	0.00%	
											ANTICIPA									
N/A	N/A	AD00G0DU27/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATISTA DELISTO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA COLONIA RINCON DE LA BOLSA, ASI COMO, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR UBICADO EN LAS COLONIAS ACUILLOTA Y CORPUS CHRISTI, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	7,864,664.87	0.00	ANTICIPA					0.00	0.00	97.50%	0.00%	
											ANTICIPA									
N/A	N/A	AD00G0DU27/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADAS EN AVENIDA ATAVISTA Y COLONIAS OLIVAR DE LOS PADRES Y TETELPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	1,700,308.83	0.00	ANTICIPA					0.00	0.00	96.50%	0.00%	
											ANTICIPA									
N/A	N/A	AD00G0DU27/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADA EN LA COLONIA AYOTLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	331,986.29	0.00	ANTICIPA					0.00	0.00	98.70%	0.00%	
											ANTICIPA									
N/A	N/A	AD00G0DU27/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADO RADE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADA EN LA COLONIA SANTA LUCIA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	540,839.35	0.00	ANTICIPA					0.00	0.00	96.20%	0.00%	
											ANTICIPA									
N/A	N/A	AD00G0DU27/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MODULO DEPORTIVO EN LA COLONIA GOLONDRINAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	19-Dic-15	1,198,894.99	0.00	ANTICIPA					0.00	0.00	85.20%	0.00%	
											ANTICIPA									
N/A	N/A	AD00G0DU27/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ONCE 29 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO (2DA ETAPA) UBICADO EN LA U. N. LOMAS DE BECERRA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	31-Dic-15	6,897,460.20	0.00	ANTICIPA					0.00	0.00	80.54%	0.00%	
											ANTICIPA									
N/A	N/A	AD00G0DU27/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROARQ SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LA PALMITA UBICADO EN LA COLONIA LA PALMITA Y DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR UBICADO EN LA COLONIA MERCEDES GOMEZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	19-Dic-15	2,405,036.02	0.00	ANTICIPA					0.00	0.00	78.50%	0.00%	
											ANTICIPA									



Delegación Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

N. SECCIÓN	C.A.O.	CANTIDAD	F.C.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMPROBADO PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		PASEO	FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPADO	REMANENTE	RECIBIDO	TERMINADO	MONTOS	PARADA	IN TITULAR			
N/A	N/A	ADDDGDDU/28/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAN AGUSTÍN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	19-Dic-15	1,998,423.91	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	77.20%	0.00%	
											ANTICIPADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	ADDDGDDU/28/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADO RADE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS UBICADO EN EL PUEBLO DE SANTA ROSA, XOCHIMILCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	31-Dic-15	8,997,637.06	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	52.10%	0.00%	
											ANTICIPADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	ADDDGDDU/28/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE UBICADA EN LA COLONIA LA MEXICANA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	31-Dic-15	4,998,629.29	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	49.50%	0.00%	
											ANTICIPADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	ADDDGDDU/28/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BELÉN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	04-Dic-15	999,140.04	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	98.00%	0.00%	
											ANTICIPADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	ADDDGDDU/28/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLADO RADE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS Y PUERTALES EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO SAN BORJA INCLUYENDO RECTIFICACIÓN DE CAUCE Y REHABILITACIÓN DE PORTAL DE ENTRADA AL RIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PILOTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	19-Dic-15	3,698,659.42	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	74.25%	0.00%	
											ANTICIPADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	ADDDGDDU/28/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD GARAYITO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENDE ALVARO OBREGÓN, UBICADO EN LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	19-Dic-15	899,548.81	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	68.50%	0.00%	
											ANTICIPADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	ADDDGDDU/28/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD GARAYITO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS CENEDS UBICADOS EN CALLE JILGUERO SIN Y CALLE AGUSTÍN LARA Y ERNESTO P. URUCHURTU DE LAS COLONIAS JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y OLIVAR DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	19-Dic-15	689,154.25	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	64.25%	0.00%	
											ANTICIPADO									
											POR AMORTIZAR									
N/A	N/A	ADDDGDDU/28/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD GARAYITO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS CENEDS UBICADOS EN LA AVENIDA DEL ROSAL Y CALLE ROSA BLANCA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	19-Dic-15	679,104.18	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	77.20%	0.00%	
											ANTICIPADO									
											POR AMORTIZAR									



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

4. REGIÓN	CANTO	NÚMERO CONTRACTIVO	1.2. MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRACTIVO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONTINÚO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PORCJA	EN TRÁMITE	FINADO	
N/A		AD00G00U/287/15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO DE OBRAS Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN CON LA SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN LA CERRADA DE HIDALGO DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	776,631.57	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	96.50%	0.00%
N/A		AD00G00U/288/15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO DE OBRAS Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN CON LA SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN LA CERRADA DE HIDALGO DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	248,880.45	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	98.10%	0.00%
N/A		IRS00G00U/289/15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO DE OBRAS Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA EL PARQUE XALAPA UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMATELCO, ASÍ COMO TRABAJOS DE ELABORACIÓN Y DISEÑO DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD	05-Nov-15	04-Dic-15	1,735,199.77	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	96.50%	0.00%
N/A		IRS00G00U/290/15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BUETE EDIFICADOR DEL SUR S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO EN MZ. 1 A MZ. 8 UBICADO EN LA COLONIA LAS AGUILAS, ASÍ COMO TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO UBICADO EN LA COLONIA CAROLITA II, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	1,272,602.52	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	95.40%	0.00%
N/A		IRS00G00U/291/15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO DE OBRAS Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CON DEMOLICIÓN, PIE DE CASA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN QUINCE VIVIENDAS, ASÍ COMO LAS CASAS 52 Y 54 DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA BARRIO NORTE	05-Nov-15	19-Dic-15	1,997,880.34	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	75.10%	0.00%
N/A		IRS00G00U/292/15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA T.O.I. S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (BACHEO) UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGELES, LAS AGUILAS Y LA ERA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	6,070,000.00	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	77.40%	0.00%
N/A		IRS00G00U/293/15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQUITECTURA XTREMA 7 S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS EL CAPULIN UBICADO EN LA COLONIA EL CAPULIN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	19-Dic-15	1,794,798.88	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	68.25%	0.00%
N/A		IRS00G00U/294/15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA T.O.I. S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES UBICADOS EN LAS COLONIAS TOLTECA (CARPA EN EL SIMI), COLONIA LA PERA XOCHIMILHUAC (CARPA), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	1,679,661.23	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	96.00%	0.00%



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N. REGISTRO	C.A.O.	NÚMERO DE CONTRATO	P.Z.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECUACIÓN	ANTICIPOS	CÓMPUTO FÍSICO - MONTOS			ETAPACIÓN			OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PRIMERA	INTERMEDIAS	TERCERA		
N/A		IR/DGODU/296/15		INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS QUADRA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO MELCHOR MUZQUIZ (2DA. ETAPA) Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION EN AVENIDA EL GUERO Y MUZQUIZ DE LA COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	19-Dic-15	1,995,384.28	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	66.00%	0.00%	
N/A		IR/DGODU/296/15		INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES TEMPORAL UBICADO EN LA COLONIA TEMPOTILLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	1,765,083.33	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	95.00%	0.00%	
N/A		IR/DGODU/297/15		INVITACION RESTRINGIDA	RSAMA ARQUITECTOS, S.C.	TRABAJOS DE ELABORACION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS DEL MERCADO PUBLICO MELCHOR MUZQUIZ Y DE ESPACIOS CULTURALES DEL DENOMINADO CORREDOR EN ZONA HISTORICA DE LA GLORIETA DE LOS COYOTES A SAN JACINTO (RECORRIDO DE MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO A LA AVENIDA DE LA PAZ), ASI COMO EN EL PARQUE SAN LUIS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	19-Dic-15	4,996,520.04	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	98.00%	0.00%	
N/A		IR/DGODU/298/15		INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DE LA PAZ Y CALLE LEON FELPE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	19-Dic-15	3,947,882.65	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	95.60%	0.00%	
N/A		IR/DGODU/299/15		INVITACION RESTRINGIDA	ROHEAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL DEPORTIVO BATALLON DE SAN PATRICK Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (4TA. ETAPA) UBICADA EN LA COLONIA PRIMERA VICTORIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	19-Dic-15	1,599,392.04	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	92.30%	0.00%	
N/A		AD/DGODU/301/15	5 O 10	ADJUDICACION DIRECTA	G.M. CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTO UBICADA EN LA COLONIA BELERO, DENTRO DEL CLAVE PERIMETRO DELEGACIONAL COM. MANABAZO	05-Nov-15	31-Dic-15	469,768.94	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	48.50%	0.00%	
N/A		AD/DGODU/302/15	5 O 10	ADJUDICACION DIRECTA	SOLUCIONES CUBIKA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS UBICADA EN LA COLONIA ACUEDUCTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-002 TOLTECA	05-Nov-15	31-Dic-15	234,883.04	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	49.10%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N.º de obra	C.A.O.	Número de contrato	F.º	Modalidad	Empresa	Descripción del contrato	Periodo de ejecución		Monto contractual	Ejecución	Anticipos	Cuentas por pagar - monto			Ejecución en términos		Fondo	Financiero	Observaciones
							Inicio	Termino				Inicio	Termino	Monto	Pagos	En trámite			
N/A		AD00G0DU/003/15	5 P 20 2 1 1 3	ADUDICACION N DIRECTA	UNIVERSO MAC, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REMODELACION DEL MERCADO PUBLICO SANTA DE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	31-Dic-15	13,341,355.43	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	47.50%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		AD00G0DU/004/15	5 P 20 2 1 1 3	ADUDICACION N DIRECTA	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REMODELACION DEL MERCADO PUBLICO CENTENARIO No. 407, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	31-Dic-15	9,756,274.85	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	44.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		AD00G0DU/005/15	5 P 20	ADUDICACION N DIRECTA	INTERSECCION ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISION PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL MERCADO PUBLICO CENTENARIO No. 407, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-Nov-15	31-Dic-15	491,424.41	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	48.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		AD00G0DU/006/15	5 0 1 0	ADUDICACION N DIRECTA	G.M. CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACION DE BARDAS O REJAS PERIMETRALES, COLONIA PRESIDENTES 2DA (AMPA), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL CLAVE 10-17-15-001 ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA REALIZAR LA RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS "CAMPO GAMITOS" COLONIA LOS GAMITOS.	05-Nov-15	31-Dic-15	704,643.06	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	46.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		IR00G0DU/008/15		INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA (A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO) UBICADA EN LA CALLE PALMAS DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO 2DA ETAPA), ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Nov-15	31-Dic-15	3,561,852.37	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	49.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		IR00G0DU/009/15		INVITACION RESTRINGIDA	AQUATOTAL, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION DE TALUD EN CALLE RAQUEL, BANDA FARRAN EN LA COLONIA RINCÓN DE CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Nov-15	31-Dic-15	1,488,606.48	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	52.30%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
N/A		IR00G0DU/010/15		INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA TERRANER, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA CARLOS A MAJAZO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Nov-15	31-Dic-15	2,994,579.32	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	54.20%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N. REGISTRO	CANTO	NUMERO CONTRATO	L.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO FÍSICO - MONTOS		ESTRATEGIA		FÍSICO	FINANCIARIO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTOS	PAYASA	EN TRANSITO				
N/A	N/A	ADSDGODU/312/15		ADJUDICACION DIRECTA	REVER, S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FEDERAL DE LA ZONA UBICADO EN LA COLONIA PRESIDENTES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-Nov-15	31-Dic-15	139,856.15	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	58.90%	0.00%	
											ANTICIPO								
N/A	N/A	LPIRGODU/313/15		LICITACION PUBLICA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO SOCIAL Y CULTURAL UBICADO EN LA COLONIA PRESIDENTES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	20-Nov-15	29-Dic-15	6,847,519.03	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	57.00%	0.00%	
											AMORTIZADO								
N/A	N/A	LPIRGODU/314/15		LICITACION PUBLICA	MONTER KONTANER, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TROTAPISTA EN EL BOULEVARD DE LA LUZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-Nov-15	31-Dic-15	5,910,361.81	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	56.95%	0.00%	
											AMORTIZADO								
N/A	N/A	LPIRGODU/315/15		LICITACION PUBLICA	UNIVERSO MC. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AVENIDA REVOLUCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-Nov-15	31-Dic-15	14,899,713.82	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	40.25%	0.00%	
											AMORTIZADO								
N/A	N/A	LPIRGODU/316/15		LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA ANCOR, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA BELEN DE LAS FLORES PROLONGACION ARTIFICIOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-Nov-15	31-Dic-15	1,496,035.18	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	38.40%	0.00%	
											AMORTIZADO								
		LPIRGODU/317/15		LICITACION PUBLICA	G.M CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ROSA XOCHIMAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-Nov-15	31-Dic-15	4,998,972.46	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	36.00%	0.00%	
											AMORTIZADO								
		LPIRGODU/318/15		LICITACION PUBLICA	COLORES DE MEXICO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y CENTRO DE ARTES Y OFICIOS EN LA COLONIA LOMAS DE LOS CEDROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-Nov-15	31-Dic-15	7,977,614.11	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	35.98%	0.00%	
											AMORTIZADO								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

K SERCIÓN	CUAL	Número CONTRATO	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	COMPRIMIO PERÍODO : MONTO.			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PLAZADA	EN TRÁMITE	PORCO		FINANCIERO
		AD06G00U/19/15		ADUDICACIO N DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJO DE REPARACION DE REJILLAS Y SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS COLONIAS LOMAS DE TARANCO, CORPORATIVO SANTA FE, LOMAS DE CAPULA, GOLONDRINAS, PASO DE LAS LOMAS, MATEOLA LAS AGUILAS, DOMINIO TERRAZO EL CUBRITO Y JALAPA LA COVE, BARRIO NORTE Y JOSE MARIA PINO SUAREZ, DENTRO DEL	20-Nov-15	31-Dic-15	3,168,364.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POS AMORTIZAR				0.00	0.00	43.00%	0.00%	
		AD06G00U/320/15		ADUDICACIO N DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJO DE ZAMPEADO EN TALUD 2DA ETAPA EN LA COLONIA GOLONDRINAS, CONSTRUCCION MURO GAVION EN LA CALLE ESTRELLA FUCAZ Y MANA UBICADA EN CALLE JUICHOE Y ETIQUETA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	20-Nov-15	31-Dic-15	5,194,608.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POS AMORTIZAR				0.00	0.00	37.50%	0.00%	
N/A	N/A	AS06G00U/321/15		ADUDICACIO N DIRECTA	REVGER, S.A DE C.V.	TRABAJO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	25-Nov-15	31-Dic-15	2,497,083.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POS AMORTIZAR				0.00	0.00	20.50%	0.00%	
		AS06G00U/322/15		ADUDICACIO N DIRECTA	FOMENTO DE INGENIERIA, S.A DE C.V.	TRABAJO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	25-Nov-15	31-Dic-15	3,498,500.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POS AMORTIZAR				0.00	0.00	24.00%	0.00%	
		AD06G00U/323/15		ADUDICACIO N DIRECTA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	25-Nov-15	31-Dic-15	1,238,231.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POS AMORTIZAR				0.00	0.00	25.10%	0.00%	
		AD06G00U/324/15		ADUDICACIO N DIRECTA	ROHEAL, S.A DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION DE UNA CALLE Y COLOCACION DE MOBILIARIO DEBIDA EN EL BARRIO DE SAN PATRICIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	25-Nov-15	31-Dic-15	14,999,976.80	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POS AMORTIZAR				0.00	0.00	19.50%	0.00%	
		AD06G00U/325/15		ADUDICACIO N DIRECTA	CONSTRUCCION ES PERSA, S.A DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN TORRES DE PORTERO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	25-Nov-15	31-Dic-15	1,444,552.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POS AMORTIZAR				0.00	0.00	15.00%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° REGION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECUOALIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PRIMERO MONTO, TERCERO)		ESTIMACION		FIBRO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			MANTO	ANTICIPOS	MANTO	PAGADA	EN TRABAJO				
N/A	N/A	ADPGOOU/328/15		ADJUDICACI N DIRECTA	ONCE 2.9 CONSTRUCTORE S. S.A DE C.V	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL PUEBLO DE SANTA ROSA XOCHIMAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	25-Nov-15	31-Dic-15	4,996,173.44	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	19.80%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
		ADPGOOU/327/15		ADJUDICACI N DIRECTA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJO DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL CANALITO DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	25-Nov-15	31-Dic-15	1,713,030.34	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	21.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
		ADPGOOU/326/15		ADJUDICACI N DIRECTA	CONTRATISTAS ASOCIADOS DE SAN JERONIMO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	25-Nov-15	31-Dic-15	9,998,627.99	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	20.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
		ADPGOOU/329/15		ADJUDICACI N DIRECTA	ROHEAL, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIALIDAD (CICLOVIA) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN AVENIDA ROMULO FERRER DE LA COLONIA SAN JERONIMO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	25-Nov-15	31-Dic-15	2,523,998.78	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	19.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
		ADPGOOU/332/15		ADJUDICACI N DIRECTA	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN LA CALLE RAQUEL BANDA TAYAN DE LA COLONIA BOBOL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	25-Nov-15	24-Dic-15	498,702.82	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	20.80%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
		ADPGOOU/337/15		ADJUDICACI N DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADA EN LA CALLE TEOHUACAN DE LA COLONIA TLACUILTAPA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	25-Nov-15	24-Dic-15	597,977.98	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	21.50%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
		ADPGOOU/334/15		ADJUDICACI N DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRUALES Y PASAMANOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	25-Nov-15	24-Dic-15	119,967.85	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	22.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								
		ADPGOOU/335/15		ADJUDICACI N DIRECTA	ONCE 2.9 CONSTRUCTORE S. S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y VESTIDORES EN EL DEPORTIVO VALENTIN GOMEZ FARIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	25-Nov-15	24-Dic-15	698,415.70	0.00	ANTICIPO				0.00	0.00	24.00%	0.00%	
											POS AMORTIZAR								



DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

N° OBRA	CÓDIGO	NOMBRE	L.E.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONTENIDO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PROYECTADA	EN TRÁMITE			
		AD000000398715		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ANDRÉS ALBERTO BELTRAN VILDOSOLA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO INTERACTIVO DE LA COLONIA AMPLIACIÓN TEPEACA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	25-Nov-15	24-Dic-15	372,405.96	0.00	ANTICIPADO				0.00	0.00	23.00%	0.00%	
		AD000000398715		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCION ESPERANZA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPALDADO EN LA PROVIDENCIA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	25-Nov-15	04-Dic-15	82,524.43	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	22.00%	0.00%	
		AD000000398715		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCION ESPERANZA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LAS COLONIAS PRESIDENTES Y PILOTO AMPLIACION DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	25-Nov-15	24-Dic-15	619,772.80	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	25.50%	0.00%	
		AD000000398715		ADJUDICACIÓN DIRECTA	AFGANI EDIFICIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LAS COLONIAS ANTONIO CARRILLO FLORES Y BELÉN DE LAS FLORES DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	25-Nov-15	24-Dic-15	714,084.41	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	21.10%	0.00%	
		AD000000398715		ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA COLONIA HERÓN PROAL DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	25-Nov-15	24-Dic-15	300,000.00	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	22.86%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
413,585,267.89	6,120.89	AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ESTIMACIÓN	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
0.00	87,982,452.95	FÍSICO 87.62%
		FINANCIERO 31.30%



Delegación Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 31 DE NOVIEMBRE DE 2015

REGION	CASA	NUMERO CONTRATO	I/F	MODALIDAD	ENTREGA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPO	CONTINIO PERIODO - MONTO				ESTIMACION				CREDITO/COMPRO		
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PORCENTAJE	INICIO	TERMINO	MONTO	PROGNO			
N/A	N/A	ADDGODU006/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA ALFALAR, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS ALTOSOS XIII MERCED GOMEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,645.92	0.00	AMORTIZADO							469,765.56	0.00	100.00%	66.67%	
N/A	N/A	ADDGODU007/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS MOLINO DE ROSAS, MOLINOS DE ROSAS (AMPL) Y COVE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,641.29	0.00	AMORTIZADO							704,641.29	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGODU008/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS ESTADO DE HIDALGO Y CRISTO REY, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA EL GUAYUPILLO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,633.11	0.00	AMORTIZADO							234,877.70	0.00	100.00%	33.33%	
N/A	N/A	ADDGODU009/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS JOSE MARIA PANO SUAREZ Y ARVIDE, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA CAROLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,650.70	0.00	AMORTIZADO							704,650.70	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGODU010/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA ISIDRO FABELA, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA 2DA JALAPA TENTO (AMPL), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,737.30	0.00	AMORTIZADO							0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU011/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS JALAPA (AMPL) Y JALAPA TENTO, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA JALAPA EL GRANDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,571.27	0.00	AMORTIZADO							469,719.16	0.00	100.00%	66.67%	
N/A	N/A	ADDGODU012/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS BALCONES DE CEHAYO Y MARGARITA, M DE JUAREZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,704.21	0.00	AMORTIZADO							469,632.80	0.00	100.00%	99.77%	
N/A	N/A	ADDGODU013/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	VISION ECOLOGICA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS GOLONDRINAS, GUADALUPE INN Y MARTINICA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,035.77	0.00	AMORTIZADO							704,035.77	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADDGODU014/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA MINAS DE CRISTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	234,527.81	0.00	AMORTIZADO							0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADDGODU015/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA COMODO S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PILOTO ADOLFO LOPEZ MATEOS (AMPL) Y PILOTO ADOLFO LOPEZ MATEOS, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LA COLONIA LOMAS DE CAPULA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,140.47	0.00	AMORTIZADO							704,140.47	0.00	100.00%	100.00%	

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015**

N. SECCION	CARGO	NUMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DE CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO PRECATORIO - MONTOS			ESTIMACION		OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTOS	PROBADA	EN TRÁMITE	PAISO			
N/A	N/A	AD06G0DU/016/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMIO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS PRESIDENTES Y PRESIDENTES 1A Y 2A DE LA CIUDAD DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA BALIZA EN LAS COLONIAS LAS CUEVITAS Y LOMAS DE SANTA FE II, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA BALIZA EN LA COLONIA PASO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,108.04	0.00	ANTICIPO				704,108.04	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G0DU/017/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMIO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LA YERBA BUENA Y LA OTRA BANDA Y LA COLONIA PASO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,556.31	0.00	AMORTIZADO				704,556.30	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G0DU/018/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMIO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LA YERBA BUENA Y LA OTRA BANDA Y LA COLONIA PASO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO				703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G0DU/019/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA TIZAPAL, TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO CHAPULTEPEC EN LA COLONIA LORETO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	468,839.07	0.00	AMORTIZADO				224,197.30	0.00	100.00%	49.95%	
N/A	N/A	AD06G0DU/020/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LA COLONIA MARTIRES DE TACUBAYTA, ASI COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA MOLINO DE SANTO DOMINGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,327.69	0.00	AMORTIZADO				468,537.77	0.00	100.00%	99.83%	
N/A	N/A	AD06G0DU/021/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMIO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LOMAS DE SANTO DOMINGO, LOMAS DE BECERRA Y POLVORA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO				703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G0DU/022/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMIO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LOMAS DE PRESIDENTES Y PRESIDENTES 1A Y 2A, COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LA COLONIA LLANO REDONDO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,108.04	0.00	AMORTIZADO				704,108.04	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G0DU/023/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMIO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS UNIDAD POPULAR TEPEACA, PRADOS LA PROVIDENCIA Y PUNTA DE CEHALO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO				703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G0DU/024/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMIO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS TOLTECA, HORNO Y DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	703,883.91	0.00	AMORTIZADO				703,883.91	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD06G0DU/025/15	5010	ADJUDICACION DIRECTA	PROVEEDORA CONDOMIO S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS LA YERBA BUENA Y LA OTRA BANDA Y LA COLONIA PASO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	704,141.56	0.00	AMORTIZADO				704,141.56	0.00	100.00%	100.00%	



Alcaldía de Desarrollo Urbano
Alvaro Obregón
2012 - 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 31 DE NOVIEMBRE DE 2015

N. SESION	CABO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPADO		INICIO	TERMINO	MONTO	MADEDA	EN TRÁMITE	PAGO	PADECIMIENTO	
N/A		AD00G00U026/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOM. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS OLIVAR DEL CONDE 1A SECC I Y OLIVAR DEL CONDE 1A SECC II, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	AMORTIZADO						469,255.94	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		AD00G00U027/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDOM. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS TILCOYACUE (AMPL.) Y TILCOYACUE (BARB.) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-Abr-15	30-Abr-15	469,255.94	0.00	AMORTIZADO						469,255.94	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		AD00G00U030/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL.) Y LOS CERROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO						469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		AD00G00U031/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS MARIA G DE GARCIA HOLZ Y OCHO DE AGOSTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO						469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		AD00G00U032/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOLA CONSTRUCCION ES.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA EL PRU (FRACC.) Y LA CEBADA (AMPL.), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO						469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		AD00G00U033/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOLA CONSTRUCCION ES.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA MEXICANA (AMPL.) Y LAS PALMAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO						469,771.26	0.00	100.00%	100.00%	
N/A		AD00G00U034/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS 1A VICTORIA Y ARCOS DE CENTENARIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE RECUPERACION DE IMAGEN URBANA A TRAVES DE PARQUE DE BOLISILLO EN LA COLONIA ALCANTARILLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	704,129.21	0.00	AMORTIZADO						704,129.20	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZAR										
N/A		AD00G00U035/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS BELLEN DE LAS FLORES Y LOMAS DE LOS CERROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,271.26	0.00	AMORTIZADO						469,271.25	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZAR										
N/A		AD00G00U036/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS LOMAS DE TETELPAN Y MILPA DEL CEDRO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,124.60	0.00	AMORTIZADO						469,124.60	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZAR										
N/A		AD00G00U037/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS LOMAS DE TETELPAN Y MILPA DEL CEDRO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,387.19	0.00	AMORTIZADO						469,387.19	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZAR										
N/A		AD00G00U038/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO RGMX S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS SANTA ROSA XOCHIMAC (PBLO.) Y TEPEFACA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-Abr-15	12-May-15	469,485.22	0.00	AMORTIZADO						469,485.22	0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZAR										



Delegación Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 31 DE NOVIEMBRE DE 2015

F. DESEÑO	CUBO	NÚMERO DE CONTRATO	F. E.	MODALIDAD	INVERSA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	RECONSTITUCIÓN	ANTICIPO		CANTIDAD FÍSICO - MONTO			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTO	PARADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	AD00G00U/06/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO IMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ANAHUAC, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS VILLA PROGRESISTA Y ZOTOLITLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	ANTICIPO					469,742.16	0.00	100.00%	99.99%	
N/A	N/A	AD00G00U/06/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO IMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ANAHUAC, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUES DE BOLSILLO EN LAS COLONIAS COOPERATIVA CENUAYO Y OCOTILLOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-Abr-15	23-May-15	469,771.26	0.00	ANTICIPO					469,714.01	0.00	100.00%	99.99%	
N/A	N/A	AD00G00U/06/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LAS COLONIAS GRAL. A ROSALES Y PALMAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	16-Jun-15	469,771.20	0.06	ANTICIPO					469,787.12	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G00U/06/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. ASÍ COMO TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA HOGAR Y REDECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-May-15	16-Jun-15	704,656.88	0.01	AMORTIZADO					704,656.88	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G00U/06/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PSIQUE CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS TIPO O V PUNTA DE POSTE DEL PROGRAMA LUMINAMOS TU CIUDAD EN VARIAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-Jun-15	17-Jul-15	599,814.77	0.00	AMORTIZADO					599,814.76	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G00U/06/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS TIPO O V PUNTA DE POSTE DEL PROGRAMA LUMINAMOS TU CIUDAD EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	19-Jun-15	16-Jul-15	15,899,051.22	0.00	AMORTIZADO					15,892,815.67	0.00	100.00%	99.96%	
N/A	N/A	AD00G00U/07/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PSIQUE CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN TODO EL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-Jun-15	17-Jul-15	195,534.18	0.00	AMORTIZADO					195,534.18	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G00U/08/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS BALZA EN TODO EL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	19-Jun-15	16-Jul-15	3,292,228.79	0.00	AMORTIZADO					3,292,081.10	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD00G00U/08/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GERARDO RAMÍREZ BENÍTEZ	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-Jun-15	17-Jul-15	193,961.13	0.00	AMORTIZADO					174,565.02	0.00	100.00%	90.00%	
N/A	N/A	AD00G00U/10/15	5010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONADO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS MENSILAS EN DIFERENTES COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	19-Jun-15	16-Jul-15	9,703,085.26	0.00	AMORTIZADO					9,700,988.28	0.00	100.00%	99.98%	



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 31 DE NOVIEMBRE DE 2015

N° SECCIÓN	CASO	MATERIAL	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CAMBIO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPOS		INICIO	TERMINO	MONTO	PÁJADA	EN TRÁMITE			
N/A	N/A	ADODGODU/11/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONIDADO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MENSULA CON ZANCO EN LA COLONIA TLACOPAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	09-Jul-15	07-Ago-15	234,778.51	0.00	ANTICIPADO					234,778.51	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADODGODU/16/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA BARRIO NORTE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	16-Jul-15	14-Ago-15	229,566.04	0.00	ANTICIPADO					229,566.04	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADODGODU/19/15	5 A 23	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRIJALVA S.A DE C.V.	REHABILITACIÓN DE AREA VERDE (PARQUE Y/O PLAZA PUBLICA)	27-Jul-15	08-Sep-15	2,017,589.16	0.00	AMORTIZADO					2,017,589.16	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADODGODU/29/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ANAHUAC, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA TLACUITLAPA 200, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	15-Sep-15	234,885.63	0.00	AMORTIZADO					234,885.63	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADODGODU/28/15	5 O 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO GARCAMARERO, ASI COMO, TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA EL POCITO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Ago-15	15-Sep-15	468,830.00	0.00	AMORTIZADO					468,830.00	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADODGODU/28/15	5 M D 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GERARDO RAMIREZ BENITEZ	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS EN LOS LUGARES DE DIFICIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALLES Y ANDADORES, ESCALINATAS Y CERRADAS EN LAS COLONIAS: BEJERO Y KM 8.5, Y LOMAS DE LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL EN ALVARO OBREGON	17-Ago-15	15-Sep-15	16,899.46	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	ADODGODU/12/15	5 M D 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	INSTALACION DE LUMINARIAS DE MENSULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALLES Y ANDADORES, ESCALINATAS Y CERRADAS EN LA COLONIA BEJERO Y KM 8.5, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL EN ALVARO OBREGON	18-Ago-15	11-Sep-15	490,185.76	0.00	AMORTIZADO					490,175.52	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADODGODU/30/15	5 M D 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	INSTALACION DE LUMINARIAS DE MENSULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALLES Y ANDADORES, ESCALINATAS Y CERRADAS EN LA COLONIA LOMAS DE LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL EN ALVARO OBREGON	18-Ago-15	11-Sep-15	490,185.76	0.00	AMORTIZADO					490,184.19	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADODGODU/13/15	5 M D 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL EN LA COLONIA 19 DE MAYO.	17-Ago-15	15-Sep-15	497,948.51	0.00	AMORTIZADO					128,595.72	0.00	100.00%	25.83%	
N/A	N/A	ADODGODU/16/15	5 M D 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRIJALVA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MODULO DEPORTIVO FRANCISCO VILLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	07-Sep-15	21-Oct-15	995,446.61	0.00	AMORTIZADO					995,446.61	0.00	100.00%	100.00%	



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 31 DE NOVIEMBRE DE 2015

N° SESIÓN	CUAL	NÚMERO CONTINUO	F. E.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		COMPRONETIDO - MONTOS			ESTIMACIÓN		RÍFICO	FINANCIARIO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTOS	PROBADA	EN TRÁMITE					
N/A	N/A	R/DGODU/149/15	5 M A 3	INVITACION RESTRINGIDA	COMASOSA S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION DEL ESPACIO DEPORTIVO MINESTONGO	07-Sep-15	21-Oct-15	6,990,020.44	0.00	AMORTIZADO					6,990,020.43	0.00	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ASDGDGDU/154/15	5 M D 3	ADJUDICACION DIRECTA	GERARDO RAMIREZ BENITEZ	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS TORRES DE POTERO Y LOMAS DE CAPULA, ASI COMO SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LUMINARIAS DE MENULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALLE Y ANADADORES, ESCALINATAS Y CERRADAS EN LAS COLONIAS OLIVAR DE LOS PADRES, COLINAS DEL SUR Y TETEPAN, ASI COMO SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENULA Y BALIZA EN LAS COLONIAS TIZAPAN SAN ANGEL, BARRIO LORETO Y EL CAPULIN, EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL, ALVARO OBREGON	07-Sep-15	21-Oct-15	371,426.88	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	R/DGODU/155/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	PROVEEDORA CONADODA S.A DE C.V.	REFORZAMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS TORRES DE POTERO Y LOMAS DE CAPULA EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL, ALVARO OBREGON	07-Sep-15	21-Oct-15	5,390,297.70	0.00	AMORTIZADO					3,390,706.15	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	R/DGODU/156/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	PROVEEDORA CONADODA S.A DE C.V.	INSTALACION DE LUMINARIAS DE MENULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALLES Y ANADADORES, ESCALINATAS Y CERRADAS EN LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, ASI COMO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENULA Y BALIZA EN LA COLONIA TIZAPAN SAN ANGEL Y BARRIO LORETO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL EN ALVARO OBREGON.	07-Sep-15	06-Oct-15	5,679,380.05	0.00	AMORTIZADO					5,679,380.70	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	R/DGODU/157/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	PROVEEDORA CONADODA S.A DE C.V.	INSTALACION DE LUMINARIAS DE MENULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALLES Y ANADADORES, ESCALINATAS Y CERRADAS EN LAS COLONIAS COLINAS DEL SUR Y TETEPAN, ASI COMO SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO MENULA Y BALIZA EN LA COLONIA EL CAPULIN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Sep-15	06-Oct-15	5,679,343.94	0.00	AMORTIZADO					5,679,342.84	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	R/DGODU/158/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	INSTALACION DE LUMINARIAS DE MENULA EN FACHADA EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO O FALTA DE INFRAESTRUCTURA, CALLES Y ANADADORES, ESCALINATAS Y CERRADAS EN LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, EN ALVARO OBREGON.	07-Sep-15	06-Oct-15	1,467,720.97	0.00	AMORTIZADO					1,467,720.86	0.00	100.00%	0.00%	



Alcaldía Mayor
2012 - 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 31 DE NOVIEMBRE DE 2015

N° RESOL	C.M.O.	NÚMERO CONTRATO	P.V.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMPRONETIDO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FINIDO	PACIFICADO	OBSERVACIONES		
							INICIO	TERMINO			ANTICIPOS	ANTICIPOS	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE					
N/A	N/A	R/DGODU/160/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	ROHEAL S.A. DE C.V.	REFORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS BALIZA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL Y LA HERRADURA	07-Sep-15	06-Oct-15	998.779.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO						998.779.93	0.00	100.00%	100.00%		
											POA AMORTIZAR											
N/A	N/A	R/DGODU/161/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	VISION ECOLOGICA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECUPERACION DE ESPACIO PÚBLICO A TRAVES DE PARQUES DE BOSQUE Y CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA COLONIA CASCADE	11-Sep-15	10-Oct-15	997.696.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO							797.942.84	0.00	100.00%	0.00%	
											POA AMORTIZAR											
N/A	N/A	R/DGODU/163/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	SERVICIOS JORO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECUPERACION DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA VILLA PROGRESISTA (CAMELLON) DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	11-Sep-15	25-Oct-15	6.978.277.66	0.00	AMORTIZADO							0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											POA AMORTIZAR											
N/A	N/A	R/DGODU/164/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	VISION ECOLOGICA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECUPERACION DE ESPACIO PÚBLICO A TRAVES DE CANUTILLO	11-Sep-15	25-Oct-15	1.994.780.89	0.00	AMORTIZADO							540.428.76	0.00	100.00%	0.00%	
											POA AMORTIZAR											
N/A	N/A	R/DGODU/165/15	5 M A 3	INVITACION RESTRINGIDA	TAT CONSTRUCTORA .S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION DEL ESPACIO DEPORTIVO LA COMUNA EN LA COLONIA PALMAS	11-Sep-15	09-Nov-15	6.989.442.88	0.00	AMORTIZADO							0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											POA AMORTIZAR											
N/A	N/A	R/DGODU/166/15	5 O 1 0	INVITACION RESTRINGIDA	SERVICIOS JORO S.A. DE C.V.	RECUPERACION DE ESPACIO PÚBLICO COLONIA LA MILAGROSA, ASI COMO PARQUE CARLOS A MADRIZO BAJO PUENTES.	11-Sep-15	25-Oct-15	2.797.158.96	0.00	AMORTIZADO							0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											POA AMORTIZAR											
N/A	N/A	R/DGODU/167/15	5 O 1 0	INVITACION RESTRINGIDA	GUINIA CONSTRUCTORA .S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PARQUE ARBOREADAS POLITOCO, ASI COMO ESPACIO PÚBLICO DE MAGUEY EN LA COLONIA TLACOVAYE	11-Sep-15	25-Oct-15	2.648.678.75	0.00	AMORTIZADO							2.648.678.74	0.00	100.00%	0.00%	
											POA AMORTIZAR											
N/A	N/A	R/DGODU/168/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA HIC S.A. DE C.V.	PARQUE LINEAL LOMAS DE BECERRA	11-Sep-15	25-Oct-15	3.272.997.72	0.00	AMORTIZADO							1.959.587.49	0.00	100.00%	0.00%	
											POA AMORTIZAR											
N/A	N/A	R/DGODU/170/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	MACONSER DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	17-Sep-15	16-Oct-15	977.880.42	0.00	AMORTIZADO							0.00	0.00	100.00%	0.00%	
											POA AMORTIZAR											

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

[illegible]



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 31 DE NOVIEMBRE DE 2015

N° SECCIÓN	CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPA		CUMPLIMIENTO PERÍODO - ANTES			ESTIMACIÓN			PÚBLICO	PRIVADO	OBLIGACIONES
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	ANALIZA	EN TRÁMITE						
N/A	N/A	AD06G0DU/182/15	5 M D 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR AVALUAC, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES Y DE MENSILAS EN FACHADA EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO O FALTA CALLES Y PASADIZOS ESCALINATAS GERERADOS EN LA COLONIA LA PRESA SECCION HORROS DEL PERIMETRO DE LA DELEGACION ALVARO OBREGON	17-Sep-15	31-Oct-15	58,822.92	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%			
N/A	N/A	IR06G0DU/185/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA PARAISO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	21-Sep-15	20-Oct-15	1,484,500.72	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%			
N/A	N/A	IR06G0DU/192/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCION, ASERORIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO PARQUE COLONIA TOLTECA	21-Sep-15	04-Nov-15	3,200,000.00	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%			
N/A	N/A	IR06G0DU/201/15	5 M D 3	INVITACION RESTRINGIDA	ROHEAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO DEL CAMELLON DE BOSQUES EN LAS COLONIAS TOLTECA Y BELLA VISTA	21-Sep-15	04-Nov-15	3,484,123.52	0.00	AMORTIZADO				3,484,123.52	0.00	100.00%	0.00%			
N/A	N/A	AD06G0DU/219/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMERCIALIZADO ORA Y DESARROLLADO RA PLAY PARK, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSAS COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	240,000.00	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%			
N/A	N/A	AD06G0DU/220/15		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO RGMX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSAS COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	249,108.91	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%			
N/A	N/A	AD06G0DU/221/15		ADJUDICACION DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COLONIAS BELLA VISTA Y EL CAPULIN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	469,771.26	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%			
N/A	N/A	AD06G0DU/222/15		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO RGMX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION DE IMAGEN URBANA A TRAVES DE PARQUES DE BOSQUE EN LA COLONIA SAN GABRIEL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	223,214.84	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%			
N/A	N/A	AD06G0DU/223/15		ADJUDICACION DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA LA LOMA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	224,886.63	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	100.00%	0.00%			



Alvaro Obregón
2012 - 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 31 DE NOVIEMBRE DE 2015

N° LECCIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	I.P.	MODALIDAD	OBRERA	DESCRIPCIÓN DE CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	RECOMENDA	ANTICIPOS		COMPROMISO (PREVISTO - REALIZADO)			ESTIMACIÓN			OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO			ANTICIPA	ANTICIPA	PREVISTO	REALIZADO	MONTO	PLAZA	ENTRANTE	PLAZA		
N/A	N/A	AD00G0DU/224/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS, EL PARAISO Y GOLCONDRINAS 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	704,656.89	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU/225/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	234,711.06	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU/226/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE AREAS VERDES EN LA COLONIA EL PILAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	234,885.63	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU/227/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLUCIONES CUBRA, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION DE IMAGEN URBANA A TRAVES DE PARQUES DE BOLISILLO EN LA COLONIA ACUILLOTA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	26-Oct-15	24-Nov-15	234,885.63	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	100.00%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU/228/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LOMAS DE CHAMONTOVA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	234,885.63	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	98.50 %	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU/228/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA EL ESPINILLO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	234,710.35	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	98.50%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU/259/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	MULTINACIONAL ES SANTANA, S.A DE C.V.	TRABAIOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO BALIZA DE LA COLONIA BOSQUES DE TRARANGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	585,725.55	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	98.45%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU/265/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S, S.A DE C.V.	TRABAOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS JARDINES DEL PEDREGAL Y ASI CANS COMO TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA ARTURO MARTINEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	704,656.88	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	95.80%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU/260/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S, S.A DE C.V.	TRABAOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTIL EN LA COLONIA PROGRESO TIZAPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	234,885.63	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	97.80%	0.00%	
N/A	N/A	AD00G0DU/267/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A DE C.V.	TRABAOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS A TRAVES DE PARQUES DE BOLISILLO EN LA COLONIA MIGUEL GAYON, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	05-Nov-15	04-Dic-15	234,883.30	0.00	AMORTIZADO					0.00	0.00	98.00%	0.00%	



Delegación Alvaro Obregón
2012 - 2015

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA DE CORTE: 31 DE NOVIEMBRE DE 2015

N.º SECCIÓN	CLASO	NÚMERO CONTRACTO	P.A.	MODALIDAD	BENEFICIA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRACTADO	RECORDABLE	ANTICIPO		COMPRONO PRECISO		MONTOS		ESTIMACIÓN		PESO	FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			ANTICIPO		INICIO	TERMINO	INICIO		PLAZA	ENTRANTE			
N/A	N/A	RD0000U31/15		INVITACIÓN RESTRINGIDA	MONTER KONTNER S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, EN LA COLONIA PUEBLO SANTA FE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Nov-15	31-Dic-15	1,999,999.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO						0.00	0.00	38.50%	0.00%	
		AD0000U330/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROVEEDORA CONDADO, S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN DIFERENTES COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL DE ALVARO OBREGÓN.	25-Nov-15	24-Dic-15	8,004,294.99	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR						0.00	0.00	19.50%	0.00%	
		AD0000U331/15		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GERARDO RAMIREZ BENITEZ	SUPERVISIÓN EXTERNA TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN DIFERENTES COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL DE ALVARO OBREGÓN.	25-Nov-15	24-Dic-15	482,936.28	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR						0.00	0.00	20.36%	0.00%	

TOTAL CONTRACTADO	TOTAL DE RECORDABLE	TOTAL DE ANTICIPO
152,284,186.55	0.07	AMORTIZADO POR AMORTIZAR

TOTAL CONTRACTOS	TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
0.00	100,305,180.22	0.00
		PESO FINANCIAMIENTO
		96.05% 50.85%