



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2018

N° SESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
6TA. SESIÓN ORDINARIA		IRS/DGODU001/18		INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR REAMLI, S.A DE C.V.	SERVICIOS DE COORDINACIÓN LOGÍSTICA E INGENIERÍA DE COSTOS PARA A).- APOYO LOGÍSTICO E INGENIERÍA DE COSTOS EN LA RECOPIACIÓN, CLASIFICACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS; B).- APOYO LOGÍSTICO E INGENIERÍA DE COSTOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O ADJUDICACIÓN DIRECTA; C).- APOYO LOGÍSTICO E INGENIERÍA DE COSTOS EN LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO POR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA.	16-mar-18	31-ago-18	4,496,294.70						1,258,962.53		35.00%	28.00%	
6TA. SESIÓN ORDINARIA		IRS/DGODU002/18		INVITACIÓN RESTRINGIDA	REVGER, S.A DE C.V.	SERVICIOS DE COORDINACIÓN EXTERNA A LAS SUPERVISIONES POR CONTRATO PARA LA VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN, INTEGRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN TÉCNICA-ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS 2018.	16-mar-18	31-dic-18	5,499,722.06						874,347.63		30.00%	15.90%	
6TA. SESIÓN ORDINARIA		IR/DGODU003/18			PÉREZ Y RAMÍREZ CONTRUCCIONE S Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE RELLENO DE MINAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS UBICADOS EN LAS COLONIAS, BARRIO NORTE, GOLONDRINAS, 1RA SECCIÓN Y COLINAS DE TARANGO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	02-abr-18	01-may-18	3,145,469.82						2,083,323.99		100.00%	66.23%	
6TA. SESIÓN ORDINARIA		ADS/DGODU004/18			ARQUITECTURA, INGENIERÍA MECÁNICA GRIJALVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD CON CONCRETO LANZADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS UBICADO EN LA CALLE DE ESTORNINOS DE LA COLONIA LAS AGUILAS AMPLIACIÓN (1RA ETAPA), ASÍ COMO EN LA COLONIA ATLAMAXAC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	02-abr-18	04-may-18	245,997.88						0.00		100.00%	0.00%	
6TA. SESIÓN ORDINARIA		IR/DGODU005/18			CONSTRUCCION ES ORENSE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD CON CONCRETO LANZADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS UBICADO EN LA CALLE DE ESTORNINOS DE LA COLONIA LAS AGUILAS AMPLIACIÓN (1RA ETAPA), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	02-abr-18	01-may-18	2,801,929.19						0.00		100.00%	0.00%	
6TA. SESIÓN ORDINARIA		LP/DGODU006/18			CONASOSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD CON CONCRETO LANZADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS UBICADO EN LA COLONIA ATLAMAXAC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	02-abr-18	01-may-18	1,294,571.07						0.00		100.00%	0.00%	
6TA. SESIÓN ORDINARIA		ADS/DGODU007/18			HIGH QUALITY INTEGRATED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTACIONES EN VIALIDADES SECUNDARIAS A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, ADOQUINADO Y EMPEDRADO UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ÁNGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	02-abr-18	03-jul-18	348,593.48						0.00		100.00%	0.00%	
6TA. SESIÓN ORDINARIA		LP/DGODU008/18			COX LTD MÉXICO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTACIONES EN VIALIDADES SECUNDARIAS A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO, CONCRETO HIDRÁULICO, ADOQUINADO Y EMPEDRADO UBICADAS EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ÁNGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	02-abr-18	30-jun-18	11,728,893.93						0.00		100.00%	0.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2018**

N° SESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
6TA. SESIÓN ORDINARIA		IRS/DGODU/009/18			DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES LAS AGUILAS, JALALPA, TOLTECA, SAN ANGEL, LA ERA, CENTENARIO Y PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	02-abr-18	01-oct-18	1,227,652.52						0.00		31.00%	0.00%	
6TA. SESIÓN ORDINARIA		LP/DGODU/010/18			DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES LAS AGUILAS, JALALPA, TOLTECA, SAN ANGEL, LA ERA, CENTENARIO Y PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	02-abr-18	28-sep-18	40,966,757.98						0.00		32.20%	0.00%	
6TA. SESIÓN ORDINARIA		ADS/DGODU/011/18			QUIVKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	02-abr-18	01-oct-18	358,042.61						0.00		31.00%	0.00%	
6TA. SESIÓN ORDINARIA		LP/DGODU/012/18			DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	02-abr-18	28-sep-18	11,958,934.33						0.00		32.65%	0.00%	
6TA. SESIÓN ORDINARIA		LP/DGODU/017/18			DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO UBICADO EN LA COLONIA ARTURO GAMIZ, CLAVE 10-017, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN LA COLONIA GRAL CARLOS A. MADRAZO, CLAVE 10-083, TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TROTAPISTA UBICADO EN LA COLONIA SANTA FE KM 8.5, CLAVE 10-256, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR UBICADO EN LA COLONIA LA MEXICANA, CLAVE 10-106, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CENTRO INTERACTIVO A MUSEO UBICADO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, CLAVE 10-200, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-may-18	01-ago-18	1,390,437.31						0.00		20.20%	0.00%	
6TA. SESIÓN ORDINARIA		LP/DGODU/018/18			SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD GARAVITO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL UBICADO EN LA COLONIA PROGRESO TIZAPÁN, CLAVE 10-182, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA UBICADO EN LA COLONIA VILLA VERDUM, CLAVE 10-238, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL KIOSKO (2DA ETAPA) UBICADO EN LA COLONIA LAS AGUILAS, CLAVE 10-114, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA UBICADO EN LA COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CLAVE 10-235, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL (2DA ETAPA) UBICADO EN LA COLONIA PODER POPULAR, CLAVE 10-173, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-may-18	01-ago-18	1,391,975.19						0.00		20.42%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2018

N° SESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
5TA. SESIÓN ORDINARIA		LP/DGODU/019/18			CONSTRUCTORA ANGCON, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL PARA MITIGACION DE RIESGOS (1RA ETAPA) UBICADA EN LA COLONIA COOPERATIVA CEHUAYO, CLAVE 10-046; TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS UBICADO EN LA COLONIA LLANO REDONDO, CLAVE 10-122; TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REJA PERIMETRAL PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS UBICADO EN LA COLONIA 28 DE JULIO, CLAVE 10-244; TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS UBICADO EN LA COLONIA ZOTOLITLA, CLAVE 10-240 Y EN LA COLONIA ESTADO DE HIDALGO, CLAVE 10-247; TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS UBICADO EN LA COLONIA JALALPA TEPITO, CLAVE 10-090, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-may-18	01-ago-18	1,677,360.49						0.00		21.00%	0.00%	
5TA. SESIÓN ORDINARIA		LP/DGODU/020/18			SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL G4S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS UBICADO EN LA COLONIA TLACOYAQUE (AMPL), CLAVE 10-220; TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS UBICADO EN LA COLONIA LA ANGOSTURA, CLAVE 10-094 Y EN LA COLONIA TECOLALCO, CLAVE 10-208; TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL UBICADO EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, CLAVE 10-131; TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA DE SEGURIDAD EN BARRA PERIMETRAL UBICADO EN LA COLONIA PASEO DE LAS LOMAS-SAN GABRIEL, CLAVE 10-170, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-may-18	01-ago-18	1,393,521.86						0.00		22.00%	0.00%	
5TA. SESIÓN ORDINARIA		LP/DGODU/021/18			CONSTRUCCION ES ORENSE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE UBICADO EN LA COLONIA EL ÁRBOL, CLAVE 10-054, LA COLONIA COLINAS DE TARANGO, CLAVE 10-043 Y EN LA COLONIA FLOR DE MARIA, CLAVE 10-072; TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE (CONTINUIDAD) UBICADO EN LA COLONIA EL PIRU(FRACC.), CLAVE 10-064; TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COLONIA GALEANA, CLAVE 10-075 Y EN LA COLONIA LA MARTINICA, CLAVE 10-105; TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COLONIA OCOTILLOS (2DA ETAPA), CLAVE 10-182, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-may-18	01-ago-18	1,952,712.49						0.00		23.20%	0.00%	
5TA. SESIÓN ORDINARIA		LP/DGODU/022/18			CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL UBICADO EN LA COLONIA BELÉN DE LAS FLORES, CLAVE 10-029; EN LA COLONIA CORPUS CHRISTY AMPL, XOCOMECATLA, CLAVE 10-048 Y EN LA COLONIA SANTA LUCÍA REACOMODO, CLAVE 10-201; TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS UBICADO EN LA COLONIA TETELPAN, CLAVE 10-213; TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y ESCALINATAS CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDALES UBICADO EN LA COLONIA PALMAS, CLAVE 10-166, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-may-18	01-ago-18	1,397,453.10						0.00		51.00%	0.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2018**

N° SESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
5TA SESIÓN ORDINARIA		LP/DGODU023/18			CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS CON RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD UBICADO EN LA COLONIA BELLA VISTA, CLAVE 10-031, EN LA COLONIA COVE, CLAVE 10-049 Y EN LA COLONIA GOLONDRINAS, CLAVE 10-079; TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADO EN LA COLONIA TOLTECA, CLAVE 10-229 Y EN LA COLONIA ALPES, CLAVE 10-010; TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS UBICADO EN LA COLONIA LA LOMA, CLAVE 10-104; TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN CON RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD UBICADO EN LA COLONIA LOMAS AXOMIATLA, CLAVE 10-123, TODOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	04-may-18	01-ago-18	1,954,979.35						0.00		20.00%	0.00%	
6TA SESIÓN ORDINARIA		LP/DGODU024/18			COX LTD MÉXICO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON LA REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA UBICADO EN LA COLONIA LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL.), CLAVE 10-142; TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN LA COLONIA BEJERO, CLAVE 10-028 Y EN LA COLONIA UNIÓN OLIVOS, CLAVE 10-233; TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON CARPETA ASFÁLTICA UBICADO EN LA COLONIA LOMAS DE LA ERA, CLAVE 10-132 Y EN LA COLONIA EL PIRUL, CLAVE 10-005; TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN LA COLONIA JALALPA (AMPL.), CLAVE 10-014 Y EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, CLAVE 10-044; TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON LA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA UBICADO EN LA COLONIA PRIVADA CENTENARIO, CLAVE 10-180, TODOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	04-may-18	01-ago-18	2,236,498.10						0.00		0.00%	0.00%	
6TA SESIÓN ORDINARIA		LP/DGODU025/18			GNSY INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ANDADORES CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL O PASAMANOS UBICADO EN LA COLONIA AGUILAS 3ER PARQUE, CLAVE 10-005; TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON EMPEDRADO UBICADO EN LA COLONIA CHIMALISTAC, CLAVE 10-042; TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON ADQUINADO UBICADO EN LA COLONIA LA HERRADURA, CLAVE 10-101; TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS CON RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD UBICADO EN LA COLONIA EL RODEO, CLAVE 10-067; TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ANDADOR CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS UBICADO EN LA COLONIA LOMAS DE BECERRA, CLAVE 10-124; TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETA CON RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD UBICADO EN LA COLONIA PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS), CLAVE 10-171, TODOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	04-may-18	01-ago-18	1,676,546.35						0.00		0.00%	0.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2018**

N° SESIÓN	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			
6TA. SESIÓN ORDINARIA		ADS/DGODU/026/18			DARECER, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTACIONES EN VIALIDADES SECUNDARIAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS ÁGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-may-18	01-ago-18	290,000.00						0.00		44.74%	0.00%	
6TA. SESIÓN ORDINARIA		LP/DGODU/027/18			CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTACIONES EN VIALIDADES SECUNDARIAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS ÁGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-may-18	01-ago-18	4,850,145.00						0.00		39.74%	0.00%	
6TA. SESIÓN ORDINARIA		LP/DGODU/028/18			CONTRATISTAS ASOCIADOS DE SAN JERONIMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTACIONES EN VIALIDADES SECUNDARIAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS ÁGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-may-18	01-ago-18	4,852,842.95						0.00		30.12%	0.00%	
6TA. SESIÓN ORDINARIA		AD/DGODU/029/18			CONSTRUCTORA ANGCOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN BANQUETAS, GUARNICIONES, ANDADORES Y ESCALINATAS, ASÍ COMO, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDALES UBICADAS EN LAS COLONIAS GOLONDRINAS, LOMAS DE BECERRA, GAMITOS, LA CAÑADA, LA COVE, LOMAS DE LOS CEDROS, LOMAS DE LA ERA, SANTA ROSA XOCHILAC, OLIVAR DE LOS PADRES, SANTA LUCIA Y TLACUITLAPA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-may-18	05-jul-18	599,994.28						0.00		0.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
109,737,326.04	0.00	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
0.00	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
	4,216,634.15	0.00	40.77%	3.84%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2018

[illegible]

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
45,599,379.79	0.00	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL A PERIODO	
	PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIER
0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00