

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-AD-L-2-029-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ARASU, S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN A LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO QUE ALBERGARA EL CENTRO AH DZAC, UBICADO EN CALE 10 SIN NUMERO, COL. TOLTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDIA.	28-ago-19	12-dic-19	651,750.50				100%	472.03%