

## INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-1-041-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACACSA, S. A. DE C.V.	ESTABILIZACION DE TALUD Y RELLENO DE MINAS, EN LAS COLONIAS: PILOTO, GARCIMARRERO, JALALPA, 2A. AMPLIACION PRESIDENTES, CALZADA JALALPA, BARRIO NORTE Y AGUILAS SECCION HORNOS, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA.	09-sep-19	06-dic-19	7,588,199.70				100%	100.00%