

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2019**

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-2-118-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA TREDOM, S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS COLONIAS HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC (10-004), EL BOSQUE SECCIÓN TORRES (10-058), LOMAS DE SANTA FE (10-140), LORETO (10-145), TEPOPOTLA (10-212), ARCOS DE CENTENARIO (10-016), CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS (10-035), LOMAS DE SANTA FE II (10-248), ATLAMAYA (10-021), BEJERO (10-028), BOSQUES DE TARANGO (10-033), DE TARANGO (RCNDA) (10-051), GARCIMARRERO (10-076), GRAL. A. ROSALES (10-082), ÁGUILAS 3ER PARQUE (10-005), COLINAS DE TARANGO (10-043), LLANO REDONDO (10-122), EL PIRÚ (FRACC) (10-064), LA MARTINICA (10-105), LA MILAGROSA (10-107), BELÉN DE LAS FLORES (10-249), SANTA FE KM. 8.5 (10-256), CANUTILLO PREDIO LA PRES (10-039), CORPUS CHRISTY (10-047), ÁGUILAS PILARES (10-006), GARCIMARRERO NORTE (10-077), GOLONDRINAS 2A SECCIÓN (10-081), JOSÉ MARÍA BINGO SUÁREZ (10-002)	24-sep-19	09-dic-19	716,543.61				100%	90.00%