

### INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-1-126-19	FAIS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR CARSON, S. A. DE C. V.	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS: COOPERATIVA CEHUAYO, TLACOYAQUE AMPLIACIÓN, ATLAMAYA, JALALPA 2A AMPLIACIÓN, JALALPA EL GRANDE, ARTURO MARTÍNEZ, CARLOS A. MADRAZO, CALZADA JALALPA, BELÉM DE LAS FLORES Y CEDROS; Y REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS LLANO REDONDO, PALMAS AXOTITLA, LOMAS DE LA ERA, LA PALMITA, LA ARAÑA Y XOCOMECATLA, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	30-oct-19	09-dic-19	25,001,944.23	10-dic-19	31-dic-19		100%	0.00%