

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2019**

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-2-127-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO DEVOLCA, S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA PRESIDENTES 2A AMPLIACIÓN; Y REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS: TLACUITLAPA 2DO REACOMODO, PRESIDENTES 2A AMPLIACIÓN Y LA JOYA, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	30-oct-19	14-dic-19	707,242.21	15-dic-19	31-dic-19		100%	0.00%