

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-1-136-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MANUFACTURERA DE REACTORES S. A.	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LAS COLONIAS LA ARAÑA, EL PIRÚ, XOCOMECATLA, PUNTA DE CEHUAYO, POLITOCO, AMPLIACIÓN HIDALGO, LOS CEDROS Y ACUILOTLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	30-oct-19	09-dic-19	12,547,261.43	10-dic-19	31-dic-19		100%	77.45%