



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
NA	N/A	AD/DGODU/001/16	1116	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (LUMINARIAS TIPO: OV, BALIZAS, MENSULAS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1a SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	25-feb-16	15-mar-16	931,828.00	812.00					930,569.68		100.00%	99.86%	
NA	N/A	AD/DGODU/002/16	1116	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (LUMINARIAS TIPO: OV, BALIZAS, MENSULAS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2a SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	25-feb-16	15-mar-16	931,828.00	812.00					929,651.04		100.00%	99.77%	
NA	N/A	AD/DGODU/003/16	1116	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (LUMINARIAS TIPO: OV, BALIZAS, MENSULAS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS COLONIAS LOMAS DE LAS AGUILAS 1a Y 2a SECCIÓN, AMPLIACIÓN LAS AGUILAS Y AMPLIACIÓN ALPES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	25-feb-16	15-mar-16	931,828.00	812.00					929,971.35		100.00%	99.80%	
NA	N/A	LP/DGODU/010/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	PROVEEDORA CONDADO, S.A DE C.V.	REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA TERRITORIAL PLATEROS, JALALPA Y TOLTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	21-abr-16	03-jun-16	6,992,905.77	7,094.23					6,988,699.69		100.00%	99.94%	
NA	N/A	LP/DGODU/012/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	PROVEEDORA CONDADO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD SANTA FE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	18-may-16	01-jul-16	6,897,836.03	2,163.97					6,893,683.26		100.00%	99.94%	
NA	N/A	LP/DGODU/014/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	PROVEEDORA CONDADO, S.A DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE ADITIVOS METÁLICOS DE 175 WATTS A 140 WATTS, PARA HOMOLOGACIÓN AL PROGRAMA ILUMINEMOS TU CIUDAD, EN LA COLONIA PRESIDENTES 2DA, AMPLIACIÓN, VILLA VERDUM, PILOTO Y AMPLIACIÓN PILOTO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	21-jun-16	20-jul-16	2,246,664.22	0.00					2,244,758.18		100.00%	99.92%	
NA	N/A	LP/DGODU/015/16	5P26	LICITACIÓN PÚBLICA	PROVEEDORA CONDADO, S.A DE C.V.	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LUMINARIAS DE MENSULA EN FACHADA EN TODO EL PERÍMETRO DE LA DELEGACIÓN EN ÁLVARO OBREGÓN	21-jun-16	19-ago-16	21,495,823.67	0.00					21,490,849.24		100.00%	99.98%	
NA	N/A	AD-EXC/DGODU/031/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	ROHEAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS EN LAS COLONIAS BELLAVISTA, EL POCITO, GARCIMARRERO, GENERAL CARLOS A. MADRAZO, PONCIANO ARRIAGA, PROGRESO TIZAPAN Y VALENTÍN GÓMEZ FARIAS; ASÍ COMO, TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS GARCIMARRERO REACOMODO, LA ANGOSTURA, LOMAS AXOMIATLA, OLIVAR DE LOS PADRES; Y TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN EN LA COLONIA LAS PALMAS: TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	2,992,693.98	254.34					2,992,686.34		100.00%	100.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/032/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIOS EN LAS COLONIAS LLANO REDONDO, LOS GAMITOS Y PALMAS; TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS ALCANTARILLA, BARRIO NORTE, CANUTILLO 3RA. SECCIÓN, PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) Y LA HERRADURA; TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUES DE BOLSILLO EN LAS COLONIAS EL RODEO, LOMAS DE TARANGO, PARAJE EL CABALLITO PRESIDENTES 2DA. (AMPL.) Y ZOTOLITLA; TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN EN LAS COLONIAS ESTADO DE HIDALGO, 1RA. VICTORIA SECCIÓN BOSQUES Y OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN I; TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE ECOCRETO EN LAS COLONIAS HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC Y TECOLALCO; ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA SANTA LUCÍA Y TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN PLAZA SAN JACINTO EN LA COLONIA SAN ÁNGEL.	14-jul-16	31-ago-16	4,987,884.53	362.67				4,987,884.53		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD-EXC/DGODU/033/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	COSUAN CONSTRUCCIONES SUPREMAS ANGELOPOLITANAS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA EN LAS COLONIAS LA CEBADA (AMPL), LIBERALES DE 1857, PASEO DE LAS LOMAS SAN GABRIEL, TOLTECA Y OLIVAR DEL CONDE 1RA. SECCIÓN I; TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO MENSULA EN LAS COLONIAS SAN GABRIEL, SANTA FE, GOLONDRINAS 1RA SECCIÓN, MERCED GOMEZ, SANTA MARIA NONOALCO Y ALPES; TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE EN LAS COLONIAS MÁRTIRES DE TACUBAYA, PÓLVORA, COLINAS DEL SUR Y FLORIDA; TODAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	14-jul-16	31-ago-16	3,741,106.21	79.19				3,709,600.98		100.00%	99.16%	
N/A	N/A	IRS/DGODU/049/16	5016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INTERSECCIÓN ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN A LA REHABILITACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	24-oct-16	31-Dic-16	2,124,121.00	0.00				2,124,121.00		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	LP/DGODU/063/16	5016	LICITACIÓN PÚBLICA	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	26-oct-16	29-dic-16	21,498,434.93	0.00				21,498,434.93		100.00%	100.00%	
1a. EXTRAORDINARIA	013	AD-EXC/DGODU/095/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-Dic-16	13,942,613.63	0.00				13,942,613.63		100.00%	100.00%	
1a. EXTRAORDINARIA	014	AD-EXC/DGODU/096/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	INMOBILIARIA SAN JOSE LA LAJA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	9,998,885.37	0.00				9,998,885.37		100.00%	100.00%	
1a. EXTRAORDINARIA	015	AD-EXC/DGODU/097/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	SERVICIOS JORO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	24,994,305.53	0.00				24,994,305.53		100.00%	100.00%	



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2016**

N° SESIÓN	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES	
	CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1a. EXTRAORDINARIA	016	AD-EXC/DGODU/098/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	33,999,998.70	0.00					33,999,998.70		100.00%	100.00%	
1a. EXTRAORDINARIA	017	AD-EXC/DGODU/099/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	COMERCIALIZADORA MAXBEL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	01-nov-16	31-dic-16	4,995,966.13	0.00					4,995,966.13		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/111/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA A TRAVÉS DE PARQUE DE BOLSILLO EN SAN JOSÉ DEL CABO DE LA COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	191,570.32	0.00					191,570.32		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	ADS/DGODU/112/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	RSAMA ARQUITECTOS, S.C.	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CAMELLÓN DE BARRANCA DEL MUERTO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	30-nov-16	699,715.39	0.00					699,715.39		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/118/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA JJR, S.A. DE C.V.	BALIZAMIENTO DE VALIDADES EN LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	01-nov-16	30-nov-16	791,465.16	0.00					791,465.16		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/119/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORIZONTE, S.A. DE C.V.	RECUPERACION DE ESPACIOS PÚBLICOS A TRAVES DE PARQUES DE BOLSILLO, GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, (CAROLA).	01-nov-16	30-nov-16	200,873.49	0.00					200,873.49		100.00%	100.00%	
10ma. ORDINARIA	026	AD-EXC/DGODU/120/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	INMOBILIARIA COPRI, S.A.P.I. DE C.V.	RECUPERACION DE 1 ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA ZENÓN DELGADO.	01-nov-16	31-dic-16	2,135,230.98	0.00					2,135,230.98		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/122/16	5016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE PARQUES DE BOLSILLO, GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA CORPUS CRISTY, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-16	31-dic-16	505,477.74	0.00					504,502.71		100.00%	99.81%	
N/A	N/A	LP/DGODU/126/16		LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CONDESA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA SAN JACINTO, UBICADA EN LA COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	12-nov-16	31-dic-16	9,991,757.22	0.00					9,991,757.22		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/127/16		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA Y PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA PRESIDENTES 2DA. AMPLIACIÓN, Y GUADALUPE INN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	16-nov-16	15-dic-16	499,999.38	0.00					499,999.38		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	AD/DGODU/128/16		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALIZA Y PUNTA DE POSTE EN LA COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	16-nov-16	15-dic-16	799,998.55	0.00					799,998.55		100.00%	100.00%	
N/A	N/A	IR/DGODU/130/16		INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIÓN ASESORIA Y SUPERVISIÓN	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO LA L EN LA COLONIA PRESIDENTES.	24-nov-16	31-dic-16	8,300,000.00	0.00					8,300,000.00		100.00%	100.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
187,820,811.92	12,390.40	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
	PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	187,767,792.78	0.00	100.00%	99.93%