



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

N° SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	ECUIVALIA	ANTICIPOS	GOBIERNO PERÍODO - MONTOS	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES		
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA			
		AD/DGODU/001/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGOR, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL (CEI) DE ALVARO OBREGÓN V. PUENTE PLERENTE UBICADO EN LA COLONIA RUENTE COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-feb-17	13-abr-17	879,127.81	0.00				811,755.09	100.00%	82.34%	
		AD/DGODU/002/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGOR, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL CERRITO UBICADO EN AVDA. HICHO SAN ESPINO EN AVDA. COLOMBIA PERIODO DEL GOBIERNO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-feb-17	15-abr-17	725,753.71	0.00				725,753.70	100.00%	100.00%	
		AD/DGODU/003/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGOR, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE ACCESO AL DEPORTIVO BATALLON DE SAN PATRICK, UBICADO EN LA CALLE ENTRE CALLES DE LA COLONIA ESCUDERO 891 DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-feb-17	17-abr-17	155,098.47	0.00				155,098.47	100.00%	100.00%	
		RD/DGODU/004/17		INVITACION RESTRINGIDA	GAMAC CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN, BARRA PERIMETRAL, OBRAS COMPLEMENTARIAS, REBORDO, CRUZ DE LA COLONIA 26 DE JULIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	23-feb-17	21-abr-17	2,138,832.28	0.00				2,138,832.28	100.00%	100.00%	
		AD/DGODU/005/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO TISEN S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE CAPULA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-abr-17	17-may-17	899,712.90	0.00				899,712.90	100.00%	100.00%	
		LP/DGODU/006/17		LICITACIÓN PÚBLICA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES LAS AGUILAS, JALAPA, TOLTECA, SAN ANGEL, LA ERA, CENTENARIO Y PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-abr-17	31-dic-17	7,648,712.87	0.00				6,346,879.62	100.00%	82.39%	
		LP/DGODU/007/17		LICITACIÓN PÚBLICA	MART INGENIERIA S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, ASI COMO TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DE ALBAÑALES EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	10-abr-17	08-jun-17	5,448,193.98	0.00				5,448,178.63	100.00%	100.00%	
		AD/DGODU/008/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA, VERSATIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE LA REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN LA ZONA CERRADA ACUEDUCTO DE LA COLONIA ACUEDUCTO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	09-may-17	07-jul-17	293,002.78	0.00				293,002.78	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

Nº SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MANTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICPOS	GOBIERNO PERÍODO - MONTO		ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES				
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO									
		IRS0G00U009/17		INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR REMALL S.A DE C.V.	"SERVICIOS DE COORDINACION LOGISTICA E INGENIERIA DE COSTOS PARA: A)- APOYO LOGISTICO E INGENIERIA DE COSTOS EN LA RECONSTRUCCION DE LA COLONIA LADERA GRANDE O LA CEBADITA, CLAVE 10-113; B)- APOYO LOGISTICO E INGENIERIA DE COSTOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DE CONTRATOS; B)- APOYO LOGISTICO E INGENIERIA DE COSTOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA COLONIA LADERA GRANDE O LA CEBADITA, CLAVE 10-113; C)- APOYO LOGISTICO E INGENIERIA DE COSTOS EN LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO POR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA."	25-may-17	29-dic-17	3,194,064.14	0.00				3,039,234.34		97.00%	95.15%					
		LR0G00U010/17		LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES TOMAS DE TAMANCO Y MANRIQUE PARA LA COLONIA LADERA GRANDE O LA CEBADITA, CLAVE 10-113; CLAVE 10-282; CALLE 22 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE IRA SECCION I, CLAVE 10-282; CALLE 22 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE IRA SECCION II, CLAVE 10-282; CALLE 4 DE LA COLONIA FONCIANO ARRAGON, CLAVE 10-177; COLONIA PALMAS, CLAVE 10-166; TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA COLONIA PALMAS, CLAVE 10-166 Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETA CON RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COLONIA PALMAS, CLAVE 10-166, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-jun-17	10-ago-17	1,835,729.97	0.00						1,048,988.32		100.00%	57.14%			
		LR0G00U011/17		LICITACION PUBLICA	AGNI CONTRUCCION INTEGRAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COLONIA 28 DE JULIO, CLAVE 10-074; TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA COLONIA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA COLONIA CORPUS CHRISTI AMPL, XOCOMEGATLA, CLAVE 10-048; TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL (2DA ETAPA) EN LA COLONIA DOS RIOS, CLAVE 10-085; TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, CLAVE 10-074; TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL Y BASQUETEBOL DE LA COLONIA LA ANGIOTIURA, CLAVE 10-094; TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA COLONIA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA COLONIA LADERA GRANDE O LA CEBADITA, CLAVE 10-113; TRABAJOS DE REHABILITACION CON LA TECNICA PROLETARIA DE LA COLONIA LADERA GRANDE O LA CEBADITA, CLAVE 10-113; TRABAJOS DE ZAMPEO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA LLANO REDONDO, CLAVE 10-122; TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA TAPECHICO, CLAVE 10-224; TRABAJOS DE ZAMPEO EN LA CANCHA DE LA COLONIA TAPECHICO, CLAVE 10-224; TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-jun-17	11-ago-17	2,620,452.60	0.00								1,573,313.10		100.00%	60.04%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

N° SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODOS DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIFROS	CONTENIDO PERÍODOS - MONTOS		ESTIMACIÓN PAGADA	EJECUCIÓN EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO						MONTOS
		LPDGGDUJ01/14/17		LICITACION PÚBLICA	CONTRATISTA TABERNO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ADOPQUIN EN LOS ANDADORES 2, 4 Y 6 DE LA COLONIA AGUILAS 3ER. PARQUE. CLAVE 10-005; TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETA Y GUARNICION EN CALLE ALPES Y CONDOR DE LA COLONIA ALPES. CLAVE 10-012; AV. CHICAGO DE LA COLONIA LOMAS DE PEREGRINOS Y PEREBELAS DE LA COLONIA LOMAS DE LAS AGUILAS. CLAVE 10-133; TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BALADA TECNOLCAPA DE LA COLONIA EL MIRADOR. CLAVE 10-092; TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETA Y GUARNICION EN LA COLONIA EL MIRADOR. CLAVE 10-094; TRABAJOS DE COLOCACION DE APOCNETO EN LA CALLE ROMULO OTFARRIL DE LA COLONIA LA HERRADURA CLAVE 10-101 ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION TEMPORAL EN EL CAMINO REAL A TETEPAN. CLAVE 10-144 TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-jun-17	10-ago-17	2,070,586.91	0.00							100.00%	48.80%	
		LPDGGDUJ01/13/17		LICITACION PÚBLICA	CONSTRUCTORA ANGORCOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MARAVILLAS DE LA COLONIA EL PERUL. CLAVE 10-085; CALLE 1 A LA CALLE 3 DE LA COLONIA EL PERUL. CLAVE 10-086; TRABAJOS DE REHABILITACION DE VALDADO CON REPAVIMENTACION EN LA COLONIA LA MILAGROSA. CLAVE 10-107; TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ODISEA DE LA COLONIA LOMAS DE ACOMANTLA. CLAVE 10-123; CALLE TERAPIA DE LA COLONIA LOMAS DE ACOMANTLA. CLAVE 10-124; CALLE CHECA DE LA COLONIA SANTA ROSA XOCHIMAC (PRULO). CLAVE 10-204; AVENIDA 10-211; ASI COMO TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO EN LA CALLE PERUL EN LA COLONIA EL PERUL. CLAVE 10-194; Y EN LA CALLE ROBLES Y FRESNOS DE LA COLONIA UNION OLIVOS. CLAVE 10-233. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-jun-17	11-ago-17	2,352,609.69	0.00							100.00%	66.69%	
		LPDGGDUJ01/14/17		LICITACION PÚBLICA	CONSTRUCTORA TABERNO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO DE LA COLONIA BESOYO, EN LA COLONIA BESOYO. TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETA Y MICHOACANOS DE LA COLONIA BONANZA CLAVE 10-032; CALLE BAUL DE LA COLONIA CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS. CLAVE 10-035; TRABAJOS DE CONTINUIDAD DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CHIVSCOLLO DE LA COLONIA EL BOSQUE 2DA SECCION DE LA COLONIA EL BOSQUE. TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE POSTES DE LA COLONIA LA CONCHITA. CLAVE 10-100; ASI COMO TRABAJOS DE REPARACION DE ADOPQUIN EN EL ANDADOR DAGRON DE LA COLONIA EL CAPULIN. CLAVE 10-099; Y TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN 4TA CDA DE LA COLONIA EL BOSQUE. TRABAJOS DE REPAVIMENTACION EN LA CALLE POSTES DE LA COLONIA EL BOSQUE. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-jun-17	10-ago-17	1,834,933.93	0.00							100.00%	0.00%	



Nº SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERÍODO INICIO	TERMINO	MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES			
		LP/DGDDU/15/17		LICITACION PÚBLICA	COMASOSA S.A DE C.V	TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN CALLE BARRANCA DEL MUERTO Y MIGUEL GAONA DE LA COLONIA ZOTOLTLIA, CLAVE 10-240; TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL DE VILLA PERIMETRAL EN CALLE PRODIGIOS DE LA COLONIA SAN ANGELES DE LA COLONIA SAN ANGELES DE LA COLONIA LA CASCAIDA, CLAVE 10-097; TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN LA LÍMITOFE DE LA COLONIA Y EL CLUB CASABLANCA DE LA COLONIA RESIDENCIAL MARA ISABEL, CLAVE 10-228; TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN AV. SANITARIA CLAVE 10-200 ANAHOOR GUAMAJUATO DE LA COLONIA VILLA SOLIDARIDAD, CLAVE 10-237; TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA Y/O MALLA PERIMETRAL EN CALLE MINAS Y AVENIDA ROMULO OTARRIL DE LA COLONIA AGUILAS PLANES DE MALLA PERIMETRAL EN CALLE BRIGAMILLAS Y CLAVE DE LA COLONIA COOPERATIVA CEHUAYO, CLAVE 10-046; ASI COMO TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL Y/O MALLA PERIMETRAL EN IRA GUERRA DE TORRE DE MATEOZ, LA COLOCACION DE REJA Y/O MALLA PERIMETRAL EN TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-jun-17	11-sep-17	2,354,208.02	0.00								2,354,208.02	100.00%	100.00%		
		ADDGDDU/16/17		ADJUDICACION DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (ZDA, E/PA) DE LA COLONIA PROF. JOSE ARTURO LOPEZ CLAVE 10-181 DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-jun-17	15-jul-17	262,261.29	0.00					262,246.55	100.00%	100.00%					
		ADDGDDU/17/17		ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA BELLEN DE LAS FLORES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CLAVE 10-029. ASI COMO TRABAJOS DE TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GALEANA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CLAVE 10-079	16-jun-17	14-ago-17	524,479.31	0.00					0.00	100.00%	0.00%					
		ADDGDDU/16/17		ADJUDICACION DIRECTA	QUIVIRA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA COCOTILLOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CLAVE 10-182. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CLAVE 10-182.	16-jun-17	14-ago-17	524,043.21	0.00					0.00	100.00%	0.00%					
		ASDSDGDDU/19/17		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION Y SUPERVISION LEVIA, S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA AULA DIGITAL Y ESPACIOS FÍSICOS PARA LA INSTALACION DE BIOMÉTRICOS (RELOJES CHECADORES), DENTRO DE LA SEDE DELEGACIONAL, UBICADA EN LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	15-jun-17	22-sep-17	140,082.74	0.00					0.00	100.00%	0.00%					



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

N° SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODOS DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIFOS	CONTENIDO PERÍODOS		ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES		
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA				EN TRÁMITE	
		LPDGGDU/020/17		LICITACION PÚBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PROVIDENCIA DE MORELOS A ROLDAN DE LA COLONIA AXOTLA CLAVE 10-024; CALLE LOPEZ MATEOS Y NORTEÑOS DE LA COLONIA BARRIO NORTE CLAVE 10-026; CALLE PEREZ DE LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE CLAVE 10-031; CALLE BARRIOS SIERRA DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE II CLAVE 10-248; CALLE BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGÓN DE LA COLONIA VILLA PROGRESISTA CLAVE 10-236; TRABAJOS DE REHABILITACION DE EMPEDRAMIENTO EN LA COLONIA OBTURA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LA CALLE OLIVO DE LA COLONIA FLORIDA CLAVE 10-072; TRABAJOS DE REHABILITACION DE VALDADO EN LA CALLE DE VITO ALESSIO ROBLES DE LA COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE SHAMULTIC CLAVE 004; TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE PRESNOS Y DIEGO RIVERA DE LA COLONIA TLACOPAC CLAVE 10-218; ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACION (EMPERDADO) EN LA CALLE ALTAMIRANO Y AVANTAMIENTO DE LA COLONIA LORETTO CLAVE 10-245; TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	18-sep-17	2,622,124.12	0.00							74.00%	0.00%		
		LPDGGDU/021/17		LICITACION PÚBLICA	P&P INGENIERIA DE VANUAGUARDIA E INNOVACION S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS CON BARRANDA EN CALLE MARDOS CDA CLAVE DE LA COLONIA 2DA EL PIRUL (AMPLI) CLAVE 10-246; CALLE TANTALO, PERDIZ Y MILANO DE LA COLONIA AVE REAL (AMPLI) CLAVE 10-023; CALLE TULUM DE LA COLONIA PILOTO (ADOPTO DESERTEO DE RUBIA DE LA COLONIA SANTA LUCIA REACOMODO CLAVE 10-201); CALLE JOSÉ GALVEZ MOYA Y CALLE 6 DE LA COLONIA LA MARTINICA CLAVE 10-106; TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALLE PABLO RERUDA Y EN CALLE PABLO RERUDA EN LA COLONIA TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS DE CEHUAYO CLAVE 10-026 DE ESCALINATAS (BARRANDA Y PASAMANOS) EN RIO MIGUEL GAONA DE LA COLONIA MIGUEL GAONA ARMENTA CLAVE 10-153; TRABAJOS DE REHABILITACION DE ANDADORES (BARRANDA) EN CALLE CALLE ALVARO OBREGÓN DE LA COLONIA PUNTA DE CEHUAYO CLAVE 10-186; AV JACARANDAS DE LA COLONIA SAN CLEMENTE CLAVE 10-195; ASÍ COMO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BARRERA METALICAS EN BOQUETA EN CALLE METALICAS EN BOQUETA EN CALLE HIDALGO (AMPLI) CLAVE 10-070; TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	18-sep-17	2,619,636.00	0.00								92.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

N° SESION	CABO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICPOS	CONVENIENTE PERIODO - MONTOS		ESTIMACION EN TRAMITE		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES		
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	MONTOS				PAGADA	TRAMITE
		LPDGGDUJ022/17		LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA AMGCOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGO EN TALUD EN CALLE MARTINES DE 1969 DE LA COLONIA GRAL. CARLOS A. MADRIZ. TRABAJOS DE REHABILITACION DE CONDUCCION DE MURO PERIFERICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y VICENTE QUERRERO DE LA COLONIA JALAPA. CLAVE 10-088. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS CON BARANDAL EN COLONIAS Y PROVIDENCIA DE LA COLONIA LOMAS DE LA ERA. CLAVE 10-132. TRABAJOS DE REHABILITACION DE CALLES Y VEREDAS (BARANDAL PASAMANO) EN CALLE VIAL EN LA COLONIA PUENTE COLORADO. CLAVE 10-164. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ANDADOR (BARANDAL Y PASAMANO) EN AV. JACARANDAS DE LA COLONIA RINCON DE LA ROSA. CLAVE 10-190. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS CON BARANDAL EN CALLE DEL ROSAL DE LA COLONIA TLACOYAUQUE (BARRI). CLAVE 10-221. ASI COMO, TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS (ZAMPEO) EN EL CIRCUITO DE LA COLONIA VALENTIN GOMEZ PARIAS. CLAVE 10-235. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	17-ago-17	1,827,339.18	0.00							0.00	100.00%	0.00%	
		LPDGGDUJ023/17		LICITACION PUBLICA	SERVICIOS JOHO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE TECHUMBRE EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE. CLAVE 10-140. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO (AREA DE JOUEGOS) DE LA COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS. CLAVE 10-197. TRABAJOS DE REHABILITACION DE COLOCACION DE VELARIA EN LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL. CLAVE 10-091. TRABAJOS DE REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA COLONIA LOMAS DE TARANGO. CLAVE 10-143. TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLLEBOL EN LA COLONIA JALAPA ELIPANDE. CLAVE 10-086. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	17-ago-17	1,310,529.24	0.00						0.00	100.00%	0.00%		
		LPDGGDUJ024/17		LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA AMGCOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA EL USO DE LA COMUNIDAD EN LA INSTALACION DE BIOMETRICOS (PELIGROS CHECADORES) DENTRO DE LA SEDE DELEGACIONAL UBICADA EN LA COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	16-ago-17	2,333,451.20	0.00					1,309,539.04	100.00%	56.12%			
		ADDDGGDUJ027/17		ADJUDICACION DIRECTA	ANDRES ALBERTO BELTRAN VILDSOLA	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO INTERACTIVO (CONTINUIDAD DE PP 2016) DE LA COLONIA AVE REAL. CLAVE 10-022. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-jun-17	19-ago-17	292,253.31	0.00					292,253.31	100.00%	100.00%			
		IRDGGDUJ031/17		INVITACION RESTRINGIDA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARADERO LA PALMA UBICADO EN AV. DR. GALVEZ ENTRE REVOLUCION E INSURGENTES DE LA COLONIA SAN ANGEL, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARADERO LA PALMA UBICADO EN EL GALVEZ ENTRE REVOLUCION E INSURGENTES DE LA COLONIA SAN ANGEL, UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	08-jul-17	02-sep-17	3,976,342.23	0.00					3,976,342.23	100.00%	100.00%			



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EJERCICIO 2017

Nº SESIÓN	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONTRIBUCIÓN EJERCICIO INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
		ADP000DU050117		ADJUDICACION DIRECTA	COLORES DE MEXICO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE COLOCACION DE ADOJIN EN LA CALLE SEBASTIAN DE APARICIO DE LA COLONIA MINAS DE CRISTO CLAVE 10-186 EN LA GOA DEL REAL DE LA COLONIA REAL DEL MONTE CLAVE 10-188 TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-ago-17	14-oct-17	524,506.69	0.00				0.00			25.00%	0.00%	
		LPD000DU05117		LICITACION PUBLICA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, SA DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE MEDIANTE RECONSTRUCCION DE LAS COLONIAS DIFERENTES COLONIAS DE LAS TERRESTRALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-ago-17	29-dic-17	7,766,809.21	0.00				2,705,748.10			60.45%	34.84%	
		LPD000DU05217		LICITACION PUBLICA	GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA SA DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRESTRALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-ago-17	29-dic-17	11,652,997.14	0.00				990,504.12			80.52%	8.50%	
		LPD000DU05317		LICITACION PUBLICA	AGRI CONTROLACION INTEGRAL, SA DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS NUDOS DE INTERCONEXION DE LOS TUBOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-ago-17	29-dic-17	2,077,457.63	0.00				0.00			52.43%	0.00%	
		LPD000DU05417		LICITACION PUBLICA	SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL GAS, SA DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO INTERACTIVO (2DA ETAPA) UBICADO EN LA COLONIA AVE REAL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-ago-17	29-dic-17	2,425,885.32	0.00				0.00			52.66%	0.00%	
		LPD000DU05817		LICITACION PUBLICA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, SA DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE SANTA ROSA XOCHMAC DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	31-ago-17	28-dic-17	18,960,427.08	0.00				12,317,093.04			51.76%	65.31%	
		LPD000DU05917		LICITACION PUBLICA	GRUPO ITSEN SA DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE SAN BARTOLO AMEVALCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	31-ago-17	28-dic-17	1,684,512.43	0.00				1,249,663.08			52.50%	66.32%	
		LPD000DU06017		LICITACION PUBLICA	CONTRATISTA DE ISTMO SA DE C.V.	TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LAS COLONIAS TLACUITLAPA, OLIVAR DEL CONDOR Y BALCONES DE CEHALVO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	31-ago-17	28-nov-17	14,694,818.67	0.00				4,717,073.49			0.00%	32.10%	
		RS0000DU06117		INVITACION RESTRINGIDA	DESARROLLADO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, SA DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ROSA XOCHMAC DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	28-ago-17	30-dic-17	1,131,728.64	0.00				666,265.79			63.00%	59.05%	
		ADSD000DU06217		ADJUDICACION DIRECTA	GUINVA CONSTRUCTORA SA DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE SAN BARTOLO AMEVALCO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-sep-17	28-nov-17	112,999.71	0.00				65,601.85			61.50%	58.05%	
		ADSD000DU06317		ADJUDICACION DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS COLONIAS TLACUITLAPA, OLIVAR DEL CONDOR Y BALCONES DE CEHALVO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	28-ago-17	04-dic-17	881,709.01	0.00				327,113.98			44.00%	37.10%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

Nº SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICROS	CONVENIO PERIGROS	ESTIMACIÓN	FINISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES		
							INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	MONTO			
		AD-EXC/DGDDU/06/117		ADJUDICACION DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVES DE LA COLOCACION DE ELECTRODORADORES EN PLACAS DE CONCRETO HIDRALUICO UBICADOS EN TERRITORIALES TOLTECA, SAN ANSELMO Y LAS AGUILAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-sep-17	28-nov-17	92,999.80	0.00			0.00	0.00	62.98%	0.00%	
		AD-EXC/DGDDU/07/117		ADJUDICACION DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LA COLONIA AVE REAL, ASI COMO TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE CONCRETO LANZADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	08-sep-17	29-nov-17	8,665,004.12	0.00			0.00	0.00	44.00%	0.00%	
		AD-EXC/DGDDU/07/117		ADJUDICACION DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S, S.A DE C.V	TRABAJOS DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN PERIMETRO DELEGACIONAL.	08-sep-17	29-nov-17	1,748,100.00	0.00			1,157,876.57	0.00	71.30%	66.24%	
		AD-EXC/DGDDU/07/217		ADJUDICACION DIRECTA	PROSPERTEK S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDADORES CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRANDALES UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANSELMO Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	08-sep-17	29-nov-17	4,718,635.40	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		AD-EXC/DGDDU/06/117		ADJUDICACION DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE COLOCACION DE BARRANDALES UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANSELMO Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-sep-17	02-dic-17	279,999.65	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		AD-EXC/DGDDU/06/117		ADJUDICACION DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE COLOCACION DE BARRANDALES UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANSELMO Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-sep-17	02-dic-17	559,999.79	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		AD-EXC/DGDDU/06/117		ADJUDICACION DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE COLOCACION DE BARRANDALES UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANSELMO Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-sep-17	02-dic-17	51,899.47	0.00			0.00	0.00	61.52%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

N° SESION	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERÍODO	ESTIMACIÓN	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES		
			INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		
		IRS/DGDDU/073/17		INVITACION RESTRINGIDA	REVGER S.A DE C.V	SERVICIOS DE COORDINACION EXTERNA A LAS SUPERVISIONES POR CONTRATO PARA LA VERIFICACION, EVALUACION, INTERGRACION Y SISTEMATIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION, ASI COMO LA INFORMACION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y PROGRAMATICA PRESUPUESTAL RELACIONADA CON LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OBRAS 2017.	08-sep-17	30-dic-17	4,996,272.19	0.00			3,330,000.00	0.00	71.00%	66.65%	
		IRS/DGDDU/075/17		INVITACION CONSTRUCCION Y RESTRINGIDA	BEAFER CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES CON CARPETA ASFALTICA (BACHEO) UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOTTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGELO Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	09-sep-17	30-dic-17	2,784,839.41	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		LP/DGDDU/077/17		LICITACION PUBLICA	COX LTD. S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES CON CARPETA ASFALTICA (BACHEO) UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOTTECA, JALAPA, SAN ANGELO Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-sep-17	28-dic-17	47,194,465.79	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		LP/DGDDU/078/17		LICITACION PUBLICA	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VALIDADES CON CONCRETO HIDRALUICO Y EMPERADO UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOTTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGELO Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-sep-17	30-nov-17	6,434,574.27	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		ADSDGDDU/082/17		ADJUDICACION DIRECTA	INTERSECCION ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LAS COLONIAS EL RODEO Y OLIVAR DEL CONDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-sep-17	07-dic-17	186,665.92	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		ADSDGDDU/083/17		ADJUDICACION DIRECTA	INTERSECCION ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LAS COLONIAS CARACAMARRO Y COLINA DEL SUR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-sep-17	07-dic-17	186,665.92	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		ADSDGDDU/084/17		ADJUDICACION DIRECTA	INTERSECCION ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LAS COLONIAS ARTURO GAMIZ Y LOS CEDROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-sep-17	07-dic-17	186,665.92	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		ADSDGDDU/086/17		ADJUDICACION DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE UBICADOS EN LAS COLONIAS PRESIDENTES, JALAPA, TEPTO, LOMAS DE BECERRA Y ZENON DELGADO, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-sep-17	30-dic-17	294,524.96	0.00			0.00	0.00	56.10%	0.00%	
		LP/DGDDU/086/17		LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA JUMASE, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LAS COLONIAS EL RODEO Y OLIVAR DEL CONDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-sep-17	30-nov-17	3,144,325.81	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		LP/DGDDU/087/17		LICITACION PUBLICA	GRUPO GRHX, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LAS COLONIAS CARACAMARRO Y COLINA DEL SUR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-sep-17	30-nov-17	3,144,333.18	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		LP/DGDDU/088/17		LICITACION PUBLICA	CONTRATISTAS ASOCIADOS SAN JERONIMO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES UBICADOS EN LAS COLONIAS ARTURO GAMIZ Y LOS CEDROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-sep-17	30-nov-17	3,136,383.81	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

N° SESIÓN	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODOS DE EJECUCIÓN		MANTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERÍODO		ESTADIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	MONTO			
		LP/DGDDU/089/17		LICITACION PÚBLICA	SERVICIOS JOJO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE UBICADOS EN LAS COLONIAS PRESIDENTES, JALALPA TEPIHO, LOMAS DE BECERRA Y ZENÁN DELGADO, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-sep-17	29-dic-17	6,646,973.97	0.00				0.00	0.00	51.10%	0.00%	
		AD/S/CGDDU/090/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	QUIVKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SECUNDARIA EN LA COLONIA DE SAN BARTOLO AMEVALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-oct-17	30-dic-17	266,763.12	0.00				123,600.00	0.00	56.00%	45.99%	
		AD/S/CGDDU/091/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ROSA XOCHIMILCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-oct-17	30-dic-17	136,199.69	0.00				70,236.22	0.00	55.30%	51.95%	
		LP/DGDDU/092/17		LICITACION PÚBLICA	GRUPO ITSEN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA COLONIA DE SAN BARTOLO AMEVALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	06-oct-17	30-dic-17	15,827,656.76	0.00				7,294,059.05	0.00	51.80%	46.08%	
		LP/DGDDU/093/17		LICITACION PÚBLICA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ROSA XOCHIMILCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	06-oct-17	30-dic-17	7,956,397.91	0.00				1,945,966.72	0.00	26.90%	23.50%	
		AD/DGDDU/094/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCION ES ORENSE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN LA CALLE PEDRO AGUIRRE CEREDA DE LA COLONIA 2DA. AMPLIACION PRESIDENTES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-oct-17	16-nov-17	866,109.07	0.00				0.00	0.00	51.20%	0.00%	
		IR/DGDDU/095/17		INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCION ANGELPOLITAN AS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA TECHUMBRE DEL ALMACEN GENERAL DELEGACIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN LA COLONIA PRIMERA VICTORIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-oct-17	22-dic-17	1,468,667.34	0.00				0.00	0.00	10.10%	0.00%	
		IR/S/CGDDU/096/17		INVITACION RESTRINGIDA	MERCANTIL Y CONSTRUCTORA DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIFERENTES COLONIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	25-oct-17	30-dic-17	2,829,995.21	0.00				0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		AD/DGDDU/097/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION COPRADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS UBICADAS EN LAS COLONIAS MOLINOS DE ROSAS, REACOMODO EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA ENA Y SAN BARTOLO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-oct-17	31-oct-17	520,000.00	0.00				459,805.32	0.00	100.00%	88.42%	
		AD/DGDDU/098/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN, CONSTRUCCION Y CONTROL DE CALIDAD GARAVITO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO TIZAPÁN No. 67 UBICADO EN LAS CALLES FRONTERA Y SAN LUIS POTOSÍ DE LA COLONIA PROGRESO TIZAPÁN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	27-oct-17	30-dic-17	590,567.77	0.00				0.00	0.00	4.69%	0.00%	
		LP/DGDDU/100/17		LICITACION PÚBLICA	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO TIZAPÁN No. 67 UBICADO EN LAS CALLES FRONTERA Y SAN LUIS POTOSÍ DE LA COLONIA PROGRESO TIZAPÁN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	30-oct-17	30-dic-17	9,266,161.35	0.00				0.00	0.00	1.63%	0.00%	

TOTAL CONTRATADOS	260,279,576.22	TOTAL DE ECONOMÍAS	0.00	TOTAL DE ANTICIPOS POR AMORTIZAN	
-------------------	----------------	--------------------	------	----------------------------------	--

TOTAL CONVENIO	0.00	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	77,867,673.52	AVANCE FÍSICO	60.02%	AVANCE FINANCIERO	29.92%
----------------	------	----------------------------------	---------------	---------------	--------	-------------------	--------

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

Clave	CICLO	PROGRAMA	CONTRATO	R.F.	ADQUISICIÓN	IMPUESTA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE EJECUCIÓN		CANTIDAD DE BIENES	ECONOMÍA	ANTERIOR	ANTERIOR	CONTINÚO INFORME AVANCE			ESTIMACIÓN		PROMEDIO	MANEJO	OBSERVACIONES	
								INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	AVANCE	AVANCE	AVANCE				AVANCE
11a Sesión Ordinaria			RS00G0DU02817		INVITACION RESTRINGIDA	INTERSECCION ACQUEDUCTOS SA DE CV.	SUPERVISION PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS SAN CLEMENTE, PUENTE COLORADO VILLA VERDUM, LOMAS DE LAS AGUILAS, LOMAS DE GUADALUPE, LOMAS DE AXOMATLA, AMPLIACION LAS AGUILAS, LAS AGUILAS PUENTE COLORADO, ALPES, AMPLIACION ALPES AGUILAS SECCION HORRONS, ALPES AGUILAS SECCION HORRONS, PARQUE, TORRES DE POTRERO, UH, SANTA FE ISSS, GUADALUPE INN, LOMAS DE SAN ANGEL INN, SAN ANGEL, TLACOPAC, PROGRESO TIZAPAN, COVE, BELLAVISTA, ACUEDUCTO, ARVIDE, LOMAS DE BECERRA, ARTURO MARTINEZ E ISIDRO FABELA Y TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN TODO EL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-Jun-17	08-Sep-17	1,415,982.13	\$0.00											FALTA COMPLETAR ESTIMACIONES 3 Y 4 FINQUIRO PARA EL CONTRABLE.
11a Sesión Ordinaria			LP00G0DU02817		LICITACION PUBLICA	PROVEEDORA CONDAO, S.A DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS SAN CLEMENTE, PUENTE COLORADO VILLA VERDUM, LOMAS DE LAS AGUILAS, LOMAS DE GUADALUPE, LOMAS DE AXOMATLA, AMPLIACION LAS AGUILAS, LAS AGUILAS, PUENTE COLORADO, ALPES, AMPLIACION ALPES AGUILAS SECCION HORRONS, ALPES AGUILAS SECCION HORRONS, TORRES DE POTRERO, UH, SANTA FE ISSS, GUADALUPE INN, LOMAS DE SAN ANGEL INN, SAN ANGEL, TLACOPAC, PROGRESO TIZAPAN, COVE, BELLAVISTA, ACUEDUCTO, ARVIDE, LOMAS DE BECERRA, ARTURO MARTINEZ E ISIDRO FABELA Y TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN TODO EL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-Sep-17	04-Sep-17	22,839,461.20	\$0.00											FALTA COMPLETAR ESTIMACIONES 3 Y 4 FINQUIRO.
11a Sesión Ordinaria			AS00G0DU02817		ADJUDICACION DIRECTA	INTERSECCION ACQUEDUCTOS SA DE CV.	SUPERVISION EXTERNA A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS COLONIAS AGUILAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	29-Jun-17	05-Sep-17	299,999.85	0.00											
11a Sesión Ordinaria			RI00G0DU02817		INVITACION RESTRINGIDA	MACONSER DEL CENTRO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA AGUILAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Jul-17	31-Ago-17	4,998,814.33	0.00											
11a Sesión Ordinaria			AD00G0DU03017		ADJUDICACION DIRECTA	INTERSECCION S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA A LOS TRABAJOS DE BALZAMIENTO EN DIVERSAS COLONIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Jul-17	10-Oct-17	169,811.11	\$0.00											
11a Sesión Ordinaria			LP00G0DU03217		LICITACION PUBLICA	CONFERENCIALIZADO RA MAXBEL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE BALZAMIENTO EN DIVERSAS COLONIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	06-Jul-17	03-Oct-17	2,828,548.20	\$0.00											
11a Sesión Ordinaria			AD00G0DU02817		LICITACION PUBLICA	METROPOLITANA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA A LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA PRESERVACION Y MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE (PODA DE ARBOLES EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL)	01-Ago-17	08-Nov-17	449,999.81	\$0.00											
11a Sesión Ordinaria			AD00G0DU02817		ADJUDICACION DIRECTA	SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS SA DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL EN LA COLONIA ARVIDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Ago-17	30-Ago-17	401,650.00	\$0.00											
11a Sesión Ordinaria			AD00G0DU02817		ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA CIVIL	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA CANADA DEL CUICAVAR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-Ago-17	30-Ago-17	349,417.82	\$0.00											

INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

FE DE ERRATA	CÁLCULO	PROYECTO	FE	MODALIDAD	INVENTARIA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ACTIVACIONES	FORMA DE PAGO DEL MONTO	FECHA	ESTIMACIÓN DEL TRABAJO	FECHA	AVANCE	REMANENTE	COMENTARIOS
11a Sesión Ordinaria		IPRO0000057717		INVITACIÓN RESPONDIDA	INMOBILIARIA SAN JOSE LA LATA S.A DE C.V	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA JOSE MA PINO SUAREZ DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	22-sep-17	05-oct-17	1,328,888.67	\$0.00				1,328,888.67		100.00%	100.00%	
11a Sesión Ordinaria		AD00000007417		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ROLIBO S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS (GIMNASIOS TECHADOS) EN LAS COLONIAS NOROCCIDENTE, TORRES DE POTRERO, PALMAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	08-sep-17	15-dec-17	484,989.85					0.00		48.00%	0.00%	
11a Sesión Ordinaria		AD-EX0000007617		ADJUDICACION DIRECTA	CISM S.A DE C.V	TRABAJO DE RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS (GIMNASIOS TECHADOS) EN LAS COLONIAS BARRIO NOROCCIDENTE, TORRES DE POTRERO, PALMAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-sep-17	09-dic-17	18,488,078.02					0.00		53.00%	0.00%	
11a Sesión Ordinaria		LP00000007817		LICITACION PUBLICA	PROSPERTEX S.A DE C.V	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS EN LAS COLONIAS ADOLFO LAMARCA, GOLONDRINAS 2a SECCION, PABELLA, PRIVADA CENTENARIO, SANTA MA, NONALCO, TZAPAN-TZAPAN SAN ANGEL Y TLACOYACUE. TRABAJOS DE BARRIDO O REAS EN LA COLONIA RECOMODO EL CUERNTRO. TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA COLOCACION DE UNAS PANTERAS EN LA COLONIA ARTURO GANIZ Y TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS A TRAVES DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA COLONIA EL BOSQUE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-sep-17	28-oct-17	2,884,737.86					0.00		100.00%	0.00%	
11a Sesión Ordinaria		AD0000000017		LICITACION PUBLICA	GUABA CONSTRUCCION S.S.A DE C.V	TRABAJO DE RECUPERACION DE IMAGEN URBANA A TRAVES DE CONSTRUCCION DE TECHAMBRE EN AREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA ALCANTARILLA, ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y REHABILITACION EN LA COLONIA EL BOSQUE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	15-sep-17	28-oct-17	524,502.50					0.00		100.00%	0.00%	
11a Sesión Ordinaria		AD00000008117		ADJUDICACION DIRECTA	GUABA CONSTRUCCION S.S.A DE C.V	TRABAJO DE REHABILITACION DE AREAS VERDES EN LAS COLONIAS PRESIDENTES 2a (AMPU) Y EN COLONIA ARBOLEDAS POLTOCO, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	15-sep-17	28-oct-17	524,502.50					282,251.00		100.00%	50.00%	
11a Sesión Ordinaria		LP00000009817		LICITACION PUBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TOI S.A DE C.V	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN DIFERENTES COLONIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	30-sep-17	30-sep-17	47,167,153.88					0.00		0.00%	0.00%	

TOTAL DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO	120,246,458.23	TOTAL DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO	120,246,458.23
TOTAL DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO	0.00	TOTAL DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO	0.00
TOTAL DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO	0.00	TOTAL DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO	0.00

TOTAL DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO	0.00	TOTAL DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO	23,292,985.80	TOTAL DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO	0.00	TOTAL DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO	87.38%	TOTAL DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO	19.27%
-------------------------------------	------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------	------	-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

Nº SESION	CAAO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION	INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO - MONTO	INICIO	TERMINO	MONTO	ESTIMACION PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	RESERVACIONES
12a Sesion Ordinaria		ADDDGDDU/001/17		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGORC S.A DE C.V	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL (CEI) ALVARO OBREGON VI PUNTE DE IXTLA UBICADO EN LA CALLE PUENTE COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.		13-abr-17	13-abr-17	878,127.81	0.00						811,755.08		100.00%	92.34%	
12a Sesion Ordinaria		ADDDGDDU/002/17		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGORC S.A DE C.V	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL CUERNITO UBICADO EN AVENIDA CHICAGO SIN ESQUINA URANO DE LA COLONIA REACOMODO EL CUERNITO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL COLORADO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.		16-abr-17	15-abr-17	725,753.71	0.00						725,753.70		100.00%	100.00%	
12a Sesion Ordinaria		ADDDGDDU/003/17		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGORC S.A DE C.V	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASITA DE ACCESO AL DEPORTIVO BATALLON DE SAN PATRICO UBICADO EN LA CALLE 10 SIN ENTRE CALLE CANARIO Y ESCUADRON 201 DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.		17-abr-17	17-abr-17	155,098.47	0.00						155,098.47		100.00%	100.00%	
12a Sesion Ordinaria		IRDDGDDU/004/17		INVITACION RESTRINGIDA	GAMAC CONSTRUCTORES S. S.A. DE C.V	TRABAJO DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE MURO DE CONTENCION GABARDO, PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL DE LA COLONIA 26 DE JULIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.		23-feb-17	21-abr-17	2,138,832.26	0.00						2,138,832.26		100.00%	100.00%	
12a Sesion Ordinaria		ADDDGDDU/005/17		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO TISEN S.A DE C.V	TRABAJO DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE CAPULA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.		03-abr-17	17-may-17	899,712.90	0.00						899,712.90		100.00%	100.00%	
12a Sesion Ordinaria		LPDDGDDU/006/17		LICITACION PUBLICA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL S.A DE C.V	TRABAJO DE REPARACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES LAS AGUILAS, JALALPA, TOLTECA, SAN ANGEL, LA ERA, CENTENARIO Y PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.		07-abr-17	31-dic-17	7,648,712.67	0.00						6,346,879.62		100.00%	82.98%	
12a Sesion Ordinaria		LPDDGDDU/007/17		LICITACION PUBLICA	MART INGENIERIA S.A DE C.V	TRABAJO DE SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, ASI COMO TRABAJO DE SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCAARGA DE ALBAÑALES EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.		10-abr-17	08-jun-17	5,448,193.98	0.00						5,448,178.63		100.00%	100.00%	
12a Sesion Ordinaria		ADDDGDDU/008/17		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MEXICANA VERATIL S.A DE C.V	TRABAJO DE MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE LA REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN LA COLONIA EL CUERNITO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.		09-may-17	07-jul-17	293,002.78	0.00						293,002.78		100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

N° SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO		ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCERO	OBSERVACIONES				
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	TRÁMITE							
12a Sesión Ordinaria		IR90G0DU/09/17		INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR REMAIL S A DE C V	"SERVICIOS DE COORDINACION LOGISTICA E INGENIERIA DE COSTOS PARA: A.- APOYO LOGISTICO E INGENIERIA DE COSTOS EN LA RECOPIACION, CLASIFICACION, GUARDA Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS PROYECTALES DE LOS PROYECTOS DE APOYO LOGISTICO E INGENIERIA DE COSTOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O ADJUDICACION DIRECTA PARA EL APOYO LOGISTICO E INGENIERIA DE COSTOS EN LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO POR CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA."	25-may-17	29-dic-17	3,194,064.14	0.00					3,039,234.34		97.00%	95.15%				
12a Sesión Ordinaria		LP90G0DU/09/17		licitacion publica	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES LOMAS DE TABARCO Y MONTECARLO DE LA COLONIA COLINAS DE TABARCO. CLAVE 10-043. CALLE 6 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE IVA SECCION I. CLAVE 10-292. CALLE 22 DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE IVA SECCION II. CLAVE 10-111. CALLE 10 DE LA COLONIA ARBACA. CLAVE 10-177. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA COLONIA PALMAS. CLAVE 10-166 Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETA CON RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COLONIA PALMAS. CLAVE 10-164. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-jun-17	10-ago-17	1,835,729.57	0.00							1,048,998.32		100.00%	57.14%		
12a Sesión Ordinaria		LP90G0DU/09/17		licitacion publica	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S A DE C V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COLONIA 28 DE JULIO CLAVE 10-074. TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCCIONAL DE LA COLONIA CORPUS CHRISTI AMPL. XOCOMECATLA. CLAVE 10-048. TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCCIONAL (2DA ETAPA) EN LA COLONIA DOS RIOS. CLAVE 10-083. TRABAJOS DE REHABILITACION DE DEPORTIVO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA. CLAVE 10-074. TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL Y BASQUETBOL DE LA COLONIA LA ANAGOSTURA. CLAVE 10-094. TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCCIONAL DE LA COLONIA LA ANONA. TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCCIONAL DE LA COLONIA LA ROSA GRANDE O LA CEBADITA. CLAVE 10-113. TRABAJOS DE REHABILITACION CON LA TECHUMBRE DE CANCHAS DE LA COLONIA LIBERACION PROLETARIA. CLAVE 10-120. TRABAJOS DE ZANPEO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA LUIS ENRIQUE CLAVE 10-122. TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA TLAPACHICO. CLAVE 10-224. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-jun-17	11-ago-17	2,620,452.00	0.00								1,573,313.10		100.00%	60.04%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

Nº SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERÍODO - MONTO		ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES		
							INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	PAGADA	TRÁMITE					
12a Sesión Ordinaria		LD/00000U/015/17		LICITACION PÚBLICA	CONASOSA S A DE C V	TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN CALLE BARRANCA DEL PERIMETRO DE LA COLONIA BELLEZA EN LA CALLE PERIMETRAL VO MALLA PERIMETRAL EN CALLE PINGUINOS, GAVOTA Y QUETZAL DE LA COLONIA GOLONDRINAS CLAVE 10-079, CALLE GUIA DE LA COLONIA LA CASCAO, CLAVE 10-097, TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL EN LA UMBRIFE DE LA COLONIA RESIDENCIAL MARIA ISABEL CLAVE 10-258, AVENIDA RIO MICOAC DE LA COLONIA SANTA LUCA CLAVE 10-200, ANADOR GUAMALUATO DE LA COLONIA VILLA SOLIDARIDAD, CLAVE 10-237, TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA VO MALLA PERIMETRAL EN CALLE MINAS Y AGUILAS PIARES CLAVE 10-006, TRABAJOS DE COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA CALLE BUGAMBILIAS Y CLAVEL DE LA COLONIA COOPERATIVA CEHUAYO, CLAVE 10-046, ASI COMO TRABAJOS DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL VO MALLA PERIMETRAL EN RA GUERRA DE LA COLONIA PERIMETRO DE LA COLONIA DE MARIA, CLAVE 10-072, T000S DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	12-jun-17	11-sep-17	2,354,208 02	0 00						2,354,208 02		100 00%	100 00%	
12a Sesión Ordinaria		AD/00000U/016/17		ADJUDICACION DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (ZOA ETAPA) DE LA COLONIA PROF. JOSE ARTURO LOPEZ CLAVE 10-181 DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-jun-17	15-jul-17	262,251 29	0 00				262,246 55		100 00%	100 00%			
12a Sesión Ordinaria		AD/00000U/017/17		ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA BELLEN DE LAS FLORES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-028, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GALEANA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-075	16-jun-17	14-ago-17	524,479 31	0 00				0 00		100 00%	0 00%			
12a Sesión Ordinaria		AD/00000U/018/17		ADJUDICACION DIRECTA	QUINVA CONSTRUCTORA, S A DE C V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA COCOTLLOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-152, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN ANGEL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CLAVE 10-192	16-jun-17	14-ago-17	524,043 21	0 00				0 00		100 00%	0 00%			
12a Sesión Ordinaria		AD/00000U/019/17		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION Y SUPERVISION LETYA S A DE C V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA AULA DIGITAL Y ESPACIOS FISICOS PARA LA INSTALACION DE BANCOS DENTRO DE LA SEDE DELEGACIONAL UBICADA EN LA COLONIA TOLTECA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	15-jun-17	22-sep-17	140,082 74	0 00				69,917 28	0 00	100 00%	0 00%			

Nº SESIÓN	GAO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICPOS	GOBIERNO PERIODO - MONTO		ESTIMACIÓN EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES				
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	TRÁMITE							
12a Sesión Ordinaria		LP/00000/020/17		LICTACION PUBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TOL S.A DE C.V	TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PROVIDENCIA DE MORELOS A ROLDAN DE LA COLONIA AXOTLA CLAVE 10-024 CALLE LOPEZ MATEOS Y NORTEÑOS DE LA COLONIA BARRIO NORTE CLAVE 10-026 BARRIO NORTE DE LA COLONIA BARRIO DE GUADALUPE CLAVE 10-031 BARRIOS SIERRA DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE II CLAVE 10-248 CALLE BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON DE LA COLONIA VILLA PROGRESISTA CLAVE 10-228 TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA COLONIA CHALTEPEC EN EL PERIODO DE LA COLONIA CHALTEPEC EN EL PERIODO DE LA COLONIA FLORIDA CLAVE 10-073 TRABAJOS DE REHABILITACION DE VALDAD EN LA CALLE DE VITO ALESSIO ROBLES DE LA COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE CHALTEPEC CLAVE 10-004 TRABAJOS DE REHABILITACION EN CALLE FRESNOS Y DIEGO RIVERA DE LA COLONIA TLACOPAC CLAVE 10-218. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION (EMPEDRADO) EN LA CALLE ALTAMIRANO Y AJUNTAMIENTO DE LA COLONIA LORETO CLAVE 10-148. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	18-sep-17	2,622,124.12	0.00									74.00%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		LP/00000/021/17		LICTACION PUBLICA	P&P INGENIERIA DE VANGLIARDIA E INNOVACION S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS CON BARANDAL EN CALLE NARDOS CDA CLAVE DE LA COLONIA 2DA EL PIRUL (AMPLI) CLAVE 10-246. CALLE TANTALO, PEREZ Y MILANO DE LA COLONIA AVE REAL (AMPLI) CLAVE 10-023. CALLE TULUM DE LA COLONIA PILOTO (MODULO 1) CLAVE 10-021. CALLE DESBERTO DE LA COLONIA SAN LUISA RECOMODO CLAVE 10-201. CALLE JOSE GALVEZ MOYA Y CALLE 6 DE LA COLONIA LA MARTINICA CLAVE 10-106. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALLE PABLO NERUDA Y CALLE 10 DE ABRIL DE LA COLONIA BARRONES DE CEHUAYO CLAVE 10-025 TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS (BARANDAL Y PASAMANOS) EN RIO MIGUEL GAONA DE LA COLONIA MIGUEL GAONA ARMENTA CLAVE 10-153 TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS (BARANDAL) EN CALLE CALLE ALVARO OBREGON DE LA COLONIA PUNTA DE CEHUAYO CLAVE 10-196. AV JACARANDAS DE LA COLONIA SAN CLEMENTE CLAVE 10-195. ASI COMO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BARRERA METALICA (EN BANDERIN) EN CALLE MIGUEL GAONA DE LA COLONIA PUNTA DE CEHUAYO CLAVE 10-207. MIGUEL AMPLI CLAVE 10-070 DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	18-sep-17	2,619,636.00	0.00										92.00%	100.00%	

Nº SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICROS	GOBIERNO PERÍODO - MONTOS		ESTIMACIÓN EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE				
12a Sesión Ordinaria		LP/DGDDU/022/17		LICITACION PÚBLICA	CONSTRUCTORA ANGORC S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN TALUD EN CALLE MARTINES DE 1989 DE LA COLONIA GRAL. CARLOS A. MADRAZO CLAVE 10-083. TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA JALAPA CLAVE 10-084. TRABAJOS DE REHABILITACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA JALAPA CLAVE 10-085. TRABAJOS DE REHABILITACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUERRERO DE LA ERA. CLAVE 10-132. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS (BARANDAL Y PASADIZO) EN CALLE 1 Y 2 DE LA COLONIA PUENTE COLORADO CLAVE 10-133. TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA COLONIA PUENTE COLORADO CLAVE 10-134. TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA COLONIA RINCON DE LA BOLSA. CLAVE 10-190. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESCALINATAS CON BARANDAL EN CALLE DEL ROSAL DE LA COLONIA TACONIQUE (BARRI) CLAVE 10-191. TRABAJOS DE REHABILITACION DE RIESGOS (CAMPO) EN EL CIRCUITO DE LA COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS. CLAVE 10-235. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	17-ago-17	1,827,339.18	0.00							100.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		LP/DGDDU/023/17		LICITACION PÚBLICA	SERVICIOS JORO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE TECHAMBE EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE. CLAVE 10-140. TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO (AREA DE JUEGOS) DE LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS. CLAVE 10-197. TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA COLONIA CONDACION DE VIELABA EN LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL. CLAVE 10-091. TRABAJOS DE REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA COLONIA LOMAS DE TARANGO. CLAVE 10-143. TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLIBOL EN LA COLONIA LOMAS DE TARANGO. CLAVE 10-144. TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA COLONIA JALAPA ELISABETH. CLAVE 10-086. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	17-ago-17	1,310,529.24	0.00							100.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		LP/DGDDU/024/17		LICITACION PÚBLICA	CONSTRUCTORA ANGORC S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PARA AUTODIGITAL Y ESPACIOS FISICOS PARA LA INSTALACION DE BIOMETRICOS (RELOJES CHECADORES). DENTRO DE LA SEDE DELEGACIONAL UBICADA EN LA COLONIA TOLTECA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	19-jun-17	16-ago-17	2,333,451.20	0.00						100.00%	56.12%		
12a Sesión Ordinaria		AD/DGDDU/027/17		ADJUDICACION DIRECTA	ANDRES ALBERTO BELTRAN VILDOSOLA	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO INTERACTIVO (CONTINUIDAD DE PP 2016) DE LA COLONIA AVE REAL. CLAVE 10-087. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-jun-17	16-ago-17	262,253.31	0.00						100.00%	100.00%		
12a Sesión Ordinaria		RP/DGDDU/031/17		INVITACION RESTRINGIDA	DESARROLLO ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARADERO LA PALMA UBICADO EN AV. DR GALVEZ ENTRE REVOLUCION E INSURGENTES DE LA COLONIA SAN ANGE. ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARADERO LA PALMA UBICADO EN AV. DR GALVEZ ENTRE REVOLUCION E INSURGENTES DE LA COLONIA SAN ANGE. UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	06-jul-17	02-sep-17	3,976,342.23	0.00						100.00%	100.00%		

Nº SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICROS	CONVENIO PERIODO - MONTOS		ESTIMACIÓN EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES		
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE					
12a Sesión Ordinaria		AD- EJC0000U039/17		ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATISTAS ASOCIADOS SAN JERONIMO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA IRAI VICTORIA CLAVE 10-242 CALLE ROSA BLANCA ENTRE BENVENUTO CELLINI Y AV. SANTA LUZIA DE LA COLONIA ALPILGAR, CLAVE 10-008 CAMINO REAL A LA COLONIA GUERREROS DE LA COLONIA ARTURO MARTINEZ CLAVE 10-018 VASCO DE QUIROGA DE LA COLONIA LA MEXICANA, CLAVE 10-106 PASO A SANTA ISABEL DE LA COLONIA LA PALMITA, CLAVE 10-109 CALLE MINA ZOVOPANI DE LA COLONIA LOMAS DE SANTO DOMINGO (PARTE) CLAVE 10-142 CALLE MAGNOLIA DE LA COLONIA EL ESTREPO DE LA COLONIA TOLTECA, CLAVE 10-228 AV. TOLUCA, SAN FRANCISCO Y SAN IGNACIO DE LA COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, CLAVE 10-163 ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETA Y GUARNICION EN UBICACIONES EN AV. MEXICO Y AV. MEXICO EN LA COLONIA LEONES DE LA COLONIA TETELPAN, CLAVE 10-213 TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	13-jul-17	10-oct-17	2 882 199 07	0 00										
12a Sesión Ordinaria		RID0000U039/17		INVITACION RESTRINGIDA	PEQUIT CONSTRUCCION ES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN GIMNASIO TECHADO (2DA ETAPA) UBICADO EN LA ANTIGUA VIA LA VENTA CON ESQUINA MARTINEZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	10-ago-17	30-sep-17	3 791 802 06	0 00										
12a Sesión Ordinaria		ADS0000U042/17		ADJUDICACION DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS ANGELES Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-ago-17	29-dic-17	228 989 81	0 00										
12a Sesión Ordinaria		ADS0000U043/17		ADJUDICACION DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES JALAPA, LAS ANGELES, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL, Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-ago-17	29-dic-17	344 989 57	0 00										
12a Sesión Ordinaria		ADS0000U044/17		ADJUDICACION DIRECTA	ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRIJALVA, S.A DE C.	SUPERVISION EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS NUCLEOS DE BAÑOS EN CAMPAMENTOS Y ALMACENES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-ago-17	29-dic-17	118 095 74	0 00										
12a Sesión Ordinaria		ADS0000U045/17		ADJUDICACION DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO INTERACTIVO (2DA ETAPA) UBICADO EN LA COLONIA AVE REAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-ago-17	29-dic-17	71 999 94	0 00										
12a Sesión Ordinaria		ADD0000U046/17		ADJUDICACION DIRECTA	COLORES DE MEXICO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA PODER POPULAR, CLAVE 10-173 Y DEL CENTRO INTERACTIVO DE LA COLONIA PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) AMPL, CLAVE 10-172, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-ago-17	14-oct-17	524 135 21	0 00										
12a Sesión Ordinaria		ADD0000U049/17		ADJUDICACION DIRECTA	COLORES DE MEXICO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CONSUL TORO MEDICO DE LA COLONIA BELEN DE LAS FLORES SECCION RELENO, CLAVE 10-008, ASÍ COMO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL (2DA ETAPA) EN AV. 6 DE MAYO ENTRE TOLTECA Y AZCAPOTZACO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL (151) TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-ago-17	14-oct-17	524 129 06	0 00										



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

N° SESIÓN	CABO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTTO)		ESTIMACIÓN EN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTTO	PAGADA			
12a Sesión Ordinaria		ADP0G00U0650/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	COLORES DE MEXICO, S A DE C V	TRABAJOS DE COLOCACION DE ACQUIN EN LA CALLE SEBASTIAN DE ABARCO DE LA COLONIA MINAS DE CRISTO. CLAVE 10-156. ASI COMO TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CDA DEL REAL DE LA COLONIA REAL DEL MONTE CLAVE 10-188. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-ago-17	14-dic-17	524,506.88	0.00				0.00		25.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		LPD0G00U0651/17		LICITACION PUBLICA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S A DE C V	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE MEDIANTE REPARACION DE FUGAS UBICADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGELES Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-ago-17	29-dic-17	7,766,809.21	0.00				2,705,748.10		84.25%	34.84%	
12a Sesión Ordinaria		LPD0G00U0652/17		LICITACION PUBLICA	GRUPO CM DISEÑO Y ADQUIETURA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGELES Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-ago-17	29-dic-17	11,652,997.14	0.00				990,504.12		87.15%	8.50%	
12a Sesión Ordinaria		LPD0G00U0653/17		LICITACION PUBLICA	AGNI CONTRUCCION INTRREGAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS NUDOS DE BANCOS EN CAMPAMENTOS Y ALMACENES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-ago-17	29-dic-17	2,077,457.63	0.00			110,000.00	564,229.88		75.50%	27.16%	
12a Sesión Ordinaria		LPD0G00U0654/17		LICITACION PUBLICA	SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL GAS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO INTERACTIVO (2DA ETAPA) UBICADO EN LA COLONIA AVE REAL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-ago-17	29-dic-17	2,425,885.32	0.00				2,056,940.30		75.79%	84.79%	
12a Sesión Ordinaria		LPD0G00U0659/17		LICITACION PUBLICA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE SANTA ROSA XOCHMAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	31-ago-17	28-dic-17	18,890,427.08	0.00				12,317,093.04		81.60%	65.31%	
12a Sesión Ordinaria		LPD0G00U0659/17		LICITACION PUBLICA	GRUPO ITSEN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE SAN BARTOLO AMEVALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	31-ago-17	28-dic-17	1,884,512.43	0.00				1,249,863.06		88.65%	66.32%	
12a Sesión Ordinaria		LPD0G00U0659/17		LICITACION PUBLICA	CONTRATISTA DE ISTMO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO EN LAS COLONIAS DE SAN BARTOLO AMEVALCO Y BALCONES DE CEHALAYO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	31-ago-17	28-nov-17	14,694,818.67	0.00				4,717,073.49		0.00%	32.10%	
12a Sesión Ordinaria		IRS0G00U0661/17		INVITACION RESTRINGIDA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ROSA XOCHMAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	28-ago-17	30-dic-17	1,131,728.64	0.00				668,285.79		70.95%	59.05%	
12a Sesión Ordinaria		ADP0G00U062/17		ADJUDICACION DIRECTA	GUINVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE SAN BARTOLO AMEVALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-ago-17	28-nov-17	112,999.71	0.00				65,601.85		63.15%	58.05%	
12a Sesión Ordinaria		ADP0G00U063/17		ADJUDICACION DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CANTONERAS Y BALCONES DE CEHALAYO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	28-ago-17	04-dic-17	881,789.01	0.00				327,113.98		44.00%	37.10%	



CEMEX
CIUDAD DE MÉXICO



Álvarez Obregón
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nº SESIÓN	CABO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO				
12a Sesión Ordinaria		AD-000000U/094/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DAREGER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA COLOCACION DE EJERCITADORES EN PLANCHAS DE CONCRETO HIDRALUICO UBICADOS EN DIVERSAS COLUMNAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, SAN ANGEL, JALAPA, LA ERA, PLATEROS, CENTENARIO Y LAS AGUILAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-sep-17	28-nov-17	92,999.80	0.00				0.00	100.00%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		AD-000000U/095/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DAREGER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MITIGACION DE RESGOS A TRAVÉS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LA COLONIA AVE REAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE MITIGACION DE RESGOS A TRAVÉS DE LA ESTABILIZACION DE TALUD CON OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-sep-17	02-dic-17	257,999.92	0.00				0.00	99.00%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		AD-000000U/096/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DAREGER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MITIGACION DE RESGOS A TRAVÉS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LA COLONIA ZENON DELGADO TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-sep-17	02-dic-17	51,899.47	0.00				14,739.47	99.00%	28.40%		
12a Sesión Ordinaria		AD-000000U/087/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DAREGER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDADORES CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRANDALES UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	05-sep-17	02-dic-17	279,999.65	0.00				0.00	0.00%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		AD-000000U/098/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DAREGER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRALUICO Y EMPEREADES UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	06-sep-17	02-dic-17	559,999.79	0.00				0.00	0.00%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		AD-000000U/099/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ES INMOBILIARIOS CARMA, S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA COLOCACION DE EJERCITADORES EN PLANCHAS DE CONCRETO HIDRALUICO UBICADOS EN DIVERSAS COLUMNAS DE LAS TERRITORIALES TOLTECA, SAN ANGEL, JALAPA, LA ERA, PLATEROS, CENTENARIO Y LAS AGUILAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	08-ago-17	28-nov-17	1,549,835.95	0.00				613,217.10	100.00%	39.57%		
12a Sesión Ordinaria		AD-000000U/070/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	MACONSER DEL CENTRO S.A DE C.V	TRABAJOS DE MITIGACION DE RESGOS A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LA COLONIA AVE REAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE MITOGACION DE RESGOS A TRAVÉS DE LA ESTABILIZACION DE TALUD CON OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO, TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	08-sep-17	29-nov-17	8,665,004.12	0.00				0.00	99.00%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		AD-000000U/071/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMAC CONSTRUCTORE S.S.A DE C.V	TRABAJOS DE MITIGACION DE RESGOS A TRAVÉS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LA COLONIA ZENON DELGADO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	08-sep-17	29-nov-17	1,748,100.00	0.00				1,157,976.57	100.00%	66.24%		
12a Sesión Ordinaria		AD-000000U/072/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROSPERTEX S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDADORES CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRANDALES UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA, JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	08-sep-17	29-nov-17	4,718,635.40	0.00				0.00	0.00%	0.00%		



CEMEX
CIUDAD DE MEXICO



Alvaro Obregón
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

N° SESIÓN	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIOS	CONVENIO PERIODO - MONTO		ESTRATIFICACIÓN PAGADA	TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO					
123 Sesión Ordinaria		LP/DGGDU/099/17		LICITACION PUBLICA	SERVICIOS DE OBRERA JORO, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED SECUNDARIA DE OBRERA UBICADOS EN LAS COLONIAS PRESIDENTES, JALAPA TENTO, LOMAS DE BECERRA Y ZENUN DELGADO. TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-ago-17	29-dic-17	6,646,973.97	0.00					51.10%	0.00%		
123 Sesión Ordinaria		ADSDGGDU/090/17		ADJUDICACION DIRECTA	QUIVKA CONSTRUCTORA S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA COLONIA DE SAN BARTOLO AMETLACO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-oct-17	30-dic-17	268,783.12	0.00					63.05%	45.99%		
123 Sesión Ordinaria		ADSDGGDU/091/17		ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ROSA XOCHIMAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	04-oct-17	30-dic-17	135,199.59	0.00					55.30%	51.95%		
123 Sesión Ordinaria		LP/DGGDU/092/17		LICITACION PUBLICA	GRUPO TISEN S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA COLONIA DE SAN BARTOLO AMETLACO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	06-oct-17	30-dic-17	15,627,656.78	0.00					66.74%	46.08%		
123 Sesión Ordinaria		LP/DGGDU/093/17		LICITACION PUBLICA	DESARROLLADO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ROSA XOCHIMAC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	06-oct-17	30-dic-17	7,856,397.91	0.00					73.97%	23.50%		
123 Sesión Ordinaria		AD/DGGDU/094/17		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION ES OBRERA S.A DE C.V	MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN LA CALLE PEDRO AGUIRRE CEREDA DE LA COLONIA 2DA AMPLIACION PRESIDENTES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	18-oct-17	16-nov-17	869,109.07	0.00					100.00%	50.05%		
123 Sesión Ordinaria		R/DGGDU/095/17		INVITACION RESTRINGIDA	COSSIAN CONSTRUCCION ES AMGLOPOLITAN AS, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA TECHUMBRE DEL ALMACEN GENERAL, DELEGACIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LA COLONIA PRIMERA VICTORIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-oct-17	22-dic-17	1,498,957.34	0.00					60.60%	0.00%		
123 Sesión Ordinaria		IRSDGGDU/096/17		INVITACION RESTRINGIDA	MERCANTIL Y CONSTRUCTORA DEL VALLE DE MEXICO S.A DE C.V	SUPERVISION PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN DIFERENTES COLONIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	25-oct-17	30-dic-17	2,829,995.21	0.00					0.00%	0.00%		
123 Sesión Ordinaria		AD/DGGDU/097/17		ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION CONTRATA S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS UBICADAS EN LAS COLONIAS MOLINOS DE ROSAS, REACOMODO EL CUERNO, JALAPA EL GRANDE, LOMAS DE LA ENA Y SAN BARTOLO AMETLACO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	24-oct-17	31-oct-17	520,000.00	0.00					100.00%	88.42%		
123 Sesión Ordinaria		AD/DGGDU/098/17		ADJUDICACION DIRECTA	SUPERVISION, CONSTRUCCION Y CONTROL DE CALIDAD GARAVITO S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO TIZAPAN No. 67 UBICADO EN LAS CALLES FRONTERA Y SAN LUIS TIZAPAN DE LA COLONIA PROGRESO PERIMETRO DELEGACIONAL.	27-oct-17	30-dic-17	590,557.77	0.00					51.28%	0.00%		
123 Sesión Ordinaria		LP/DGGDU/100/17		LICITACION PUBLICA	TAT CONSTRUCTORA S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO TIZAPAN No. 67 UBICADO EN LAS CALLES FRONTERA Y SAN LUIS TIZAPAN DE LA COLONIA PROGRESO PERIMETRO DELEGACIONAL.	30-oct-17	30-dic-17	9,296,181.35	0.00					48.67%	0.00%		
123 Sesión Ordinaria		AD/DGGDU/101/17		ADJUDICACION DIRECTA	DAREGER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUD A BASE DE MURO GAVION PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN COLONIA ACUILIOTLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	15-dic-17	199,979.00	0.00					36.00%	0.00%		



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

Nº SESIÓN	CABO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONTENIDO PERÍODO - MONTO		ESTIMACIÓN EN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO					
12a Sesión Ordinaria		ADDGGDDU/102/17		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO CONSULTOR SUPERVISION Y CONSTRUCTOR KALLI S.A DE C V	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE EUROPEA Y REAJUBICADAS EN LAS COLONIAS HERON PROAL, PUERTA GRANDE Y PONCIANO ARRAGA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	369,918.47	0.00				0.00	48.50%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		ADDGGDDU/103/17		ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA JUMISE S.A DE C V	TRABAJOS DE ZAMPEO DE TALUD PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN LA TERCERA CERRADA DE CORCELES No. 36 DE LA COLONIA COJINA DEL SUR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	299,953.22	0.00				0.00	77.00%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		ADDGGDDU/104/17		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO CONSULTOR SUPERVISION Y CONSTRUCTOR KALLI S.A DE C V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL TECHUMBREI CAMPAMENTO DE LUMPA UBICADO EN LA COLONIA BOSQUESZA SECCION DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	15-dic-17	199,843.11	0.00				0.00	66.88%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		ADDGGDDU/105/17		ADJUDICACION DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	15-dic-17	705,937.71	0.00				0.00	66.44%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		AD-EXC/DGGDDU/106/17		ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	SERVICIOS JORO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES CON LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA CALLE PUEBLO NUEVO DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	929,814.19	0.00				0.00	0.00%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		ADDGGDDU/107/17		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO GFHX S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUATICO JALALPA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	749,986.67	0.00				0.00	49.49%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		ADDGGDDU/108/17		ADJUDICACION DIRECTA	ARQUITECTURA INGENIERIA Y DISEÑO DE OBRAS GRUVALVA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BANCOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ZONA DE CONTROL EN EL PUERTO DE LA COLONIA RIO SAN BORJA Y LA COLONIA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	109,999.27	0.00				0.00	49.15%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		ADDGGDDU/109/17		ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS TERRITORIAS TOLTECA, JALALPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	290,000.00	0.00				0.00	50.50%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		ADDGGDDU/110/17		ADJUDICACION DIRECTA	PEQUIT CONSTRUCCION ES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS TERRITORIAS TOLTECA, JALALPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	504,897.99	0.00				0.00	50.16%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		ADDGGDDU/111/17		ADJUDICACION DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS TERRITORIAS TOLTECA, JALALPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	654,009.46	0.00				0.00	49.53%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		ADDGGDDU/121/17		ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIOS JORO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "PROGRA ENRIQUETA LEON GONZALEZ UBICADA EN LA COLONIA MOLINO DE SANTO DOMINGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	544,827.13	0.00				0.00	49.49%	0.00%		



CEMEX
CIUDAD DE MEXICO



Alvaro Obregón
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nº SESIÓN	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO					
12a Sesión Ordinaria		AD-EXCDGGDDU/12/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCION	PEGUT CONSTRUCTOES S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LAS COLONIAS DE LAS TERTORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS AGUILAS PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	2,248,890.11	0.00				0.00	45.00%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		AD-EXCDGGDDU/12/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCION	GAMAC CONSTRUCTOES S. S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LAS TERTORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS AGUILAS PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	1,248,203.57	0.00				0.00	48.00%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		AD-EXCDGGDDU/12/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCION	CONSTRUCTORA MEXICANA VERSATIL S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN LAS TERTORIALES TOLTECA, JALALPA, LAS AGUILAS PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	2,939,280.51	0.00				0.00	42.00%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		ADJGGDDU/12/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	COLORES DE MEXICO S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (AULA PARA LA 3RA EDAD) DE LA COLONIA TOMAS DE CRAMONTOYA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CLAVE 10-130.	01-nov-17	30-nov-17	262,230.47	0.00				0.00	49.15%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		ADJGGDDU/12/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS UBICADOS EN CANADA DE RIO PINTO DE LA COLONIA LA CANCHA DEPORTIVA Y CENTRO INTERACTIVO DE LA COLONIA LIBERACION PROLETARIA Y EN RIO BECERRA DE LA COLONIA LA GERBADA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	320,995.88	0.00				0.00	47.00%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		ADJGGDDU/12/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	MERCANTIL Y CONSTRUCTORA DEL VALLE DE MEXICO S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ZAMPO DE TALUD Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS UBICADOS EN LA CALLE RIO GUADALUPE JUNTO AL GIMNASIO DE BROSILLO DE LA COLONIA SAN CLEMENTE SUR Y EN LA CALLE RIO GUADALUPE ESQ BALSAMINA DE LA COLONIA SAN CLEMENTE SUR TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	104,400.00	0.00				0.00	48.00%	0.00%		



INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO.
EJERCICIO 2017

N° SESION	CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATO	ECONOMIA	ANTICPOS	GOBIERNO PERIODO - MONTO		ESTRACION EN TRAMITE		FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	MONTO			
12a Sesion Ordinaria		AD-EXC/DGDDU/19/17		ADJUDICACION DIRECTA POR EJERCION	WIN MART, S.A DE C.V	TRABAJS DE ZAMPEO DE TALUD Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN LA CALLE RIO GUADALUPE JUNTO AL GIMNASIO DE BOLSILLO DE LA COLONIA SAN CLEMENTE SUR Y EN LA CALLE DEL GUADALUPE EN EL PERIMETRO DE LA COLONIA SAN CLEMENTE SUR, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	1,744,601.01	0.00					0.00	48.00%	0.00%	
12a Sesion Ordinaria		AD-EXC/DGDDU/19/17		ADJUDICACION DIRECTA POR EJERCION	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN EL PERIMETRO DE LA COLONIA SAN CLEMENTE SUR, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	1,838,334.71	0.00					0.00	45.00%	0.00%	
12a Sesion Ordinaria		AD-EXC/DGDDU/19/17		ADJUDICACION DIRECTA	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	TRABAJS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN CAMINO PANORAMICO DE LA COLONIA SANTA ROSA XOCHIMILC, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	613,286.78	0.00					0.00	42.00%	0.00%	
12a Sesion Ordinaria		AD-EXC/DGDDU/19/17		ADJUDICACION DIRECTA POR EJERCION	HORSAN CONSTRUCCION ES, S.A DE C.V	TRABAJS DE ESTABILIZACION DE TALUD A BASE DE MURO GAVION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN RIO MIXCOAC Y JORGE CUESTA (PUENTE NUEVO) DE LA COLONIA ACUILIOTLA Y TRABAJS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ARMADO UBICADO EN 3RA CDA DE BUENAVISTA No. 4 ESCA BARRANCA JUAREZ DE LA COLONIA SANTA ROSA XOCHIMILC, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	3,018,887.54	0.00					0.00	55.00%	0.00%	
12a Sesion Ordinaria		AD-EXC/DGDDU/19/17		ADJUDICACION DIRECTA POR EJERCION	NMR ARQUITECTURA S DE R L DE C V	TRABAJS DE ESTABILIZACION DE TALUD A BASE DE MURO Y ZAMPEO PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN EL TER ANADOR DE RUEDO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	2,216,489.27	0.00					0.00	46.00%	0.00%	
12a Sesion Ordinaria		AD-EXC/DGDDU/19/17		ADJUDICACION DIRECTA POR EJERCION	GRUPO GRMX S.A DE C.V	TRABAJS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN CDA DE LAS REINAS DE LA COLONIA CHAMONITIVA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	1,508,108.83	0.00					0.00	46.00%	0.00%	
12a Sesion Ordinaria		AD-EXC/DGDDU/20/17		ADJUDICACION DIRECTA POR EJERCION	MACONSER DEL CENTRO, S.A DE C.V	TRABAJS DE ESTABILIZACION DE TALUD PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN CDA DE PARALEL MZ 10 LT 20 Y 21 ENTRE AV CENTENARIO Y CAMINO REAL DE LA COLONIA PARALEL EL CABALLITO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	2,216,745.73	0.00					0.00	42.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

N° SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	GOBIERNO		ESTIMACIÓN		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA			
12a Sesión Ordinaria		ADSO0000U/127/17		ADJUDICACION DIRECTA	MERCANTIL Y CONSTRUCTORA DEL VALLE DE MEXICO S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN CAMINO VIEJO A MIXCOAC EN LA COLONIA AGUILAS SAN JUAN. TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUD A BASE DE MURO GAVION (RA ETAPA) PARA MITIGACION DE RIESGO UBICADO EN PASEO DE LOS ALCAÑIFORES Y PRAMBOLAN DE LA COLONIA GARCIMARRERO Y PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN CAMINO PANORAMICO DE LA COLONIA SANITA ROSA XOXCHIAC, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	146,482.21	0.00				0.00	45.00%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		ADSO0000U/128/17		ADJUDICACION DIRECTA	ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRUALVA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ZAMPEO DE TALUD (1RA ETAPA) PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN LA CALLE TARANGO MZ 14 Y 30 LT 42 Y 1 DE LA COLONIA AGUILAS 3ER PARQUE, PARA LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUD A BASE DE MURO GAVION PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JACARANDAS SIN DE LA COLONIA EL PIRUL, Y PARA LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUD A BASE DE MURO GAVION Y ZAMPEO PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN RIO MIXCOAC PREDIO UVAC DE LA COLONIA MIGUEL GAONA ARMENTA, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	287,493.99	0.00				0.00	45.00%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		ADSO0000U/129/17		ADJUDICACION DIRECTA	MERCANTIL Y CONSTRUCTORA DEL VALLE DE MEXICO S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUD A BASE DE MURO Y ZAMPEO UBICADO EN EL 1ER ANDAJOR DE TEOTIHUACAN DE LA COLONIA EL RUEDO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	132,984.42	0.00				0.00	46.00%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		ADSO0000U/130/17		ADJUDICACION DIRECTA	MERCANTIL Y CONSTRUCTORA DEL VALLE DE MEXICO S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN CDA DE LAS ROSAS DE LA COLONIA LOMAS DE CHAMONTOVA.	01-nov-17	30-dic-17	89,997.74	0.00				0.00	46.00%	0.00%		
12a Sesión Ordinaria		ADSO0000U/131/17		ADJUDICACION DIRECTA	MERCANTIL Y CONSTRUCTORA DEL VALLE DE MEXICO S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUD PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN CDA DE CAPULIN MZ 334 LT 9 DE LA COLONIA LOMAS DE LA ERA Y PARA LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUD PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN CDA DE PARALE MZ 10 LT 20 Y 21 ENTRE AV CENTENARIO Y CAMINO REAL DE LA COLONIA PARALE EL CABALLITO, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	242,969.38	0.00				0.00	47.00%	0.00%		



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

Nº SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODOS DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICÍPOS	CONVENIO PERÍODOS - MONTOS		ESTIMACIÓN EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA			
12a Sesión Ordinaria		ADSDOQODU/132/17		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ESPECIALIZADO EN SUMINISTROS INTEGRADOS S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I MADRO Y AZOYAPAN HUILTES DE LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO Y PARA LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUD PARA MITIGACION DE RIESGOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN AV 5 DE MAYO DE LA COLONIA LOMAS DE TARANGO. TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	239,993.96	0.00						48.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		ADSDOQODU/133/17		ADJUDICACION DIRECTA	DULCE VERONICA VILALPANDO BAULLLO	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ESTABILIZACION DE TALUDES PARA LA MITIGACION DE RIESGOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADOS EN TERRENTES COLONIAS DE LAS TERNITAS Y EL PUERTO DE SAN ALVARO, LAS TERNITAS PLATEROS, CENTENARIO SAN ANGELES Y LA ERA. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	409,997.13	0.00						45.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		ADSDOQODU/134/17		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO TISEN S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO OLIVAR DEL CONDE NUM. 181 (2DA ETAPA) UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	451,896.99	0.00						48.82%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		ADSDOQODU/137/17		ADJUDICACION DIRECTA	MERCANTIL Y CONSTRUCTORA DEL VALLE DE MEXICO S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUD A BASE DE MURO GAVION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN RIO MIXCOAC Y JORGE CUESTA (PUENTE NUEVO) DE LA COLONIA ACUILLOTLA Y PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ARBANDO UBICADO EN SRA COA DE BUENAVISTA No. 2103A SRA COA DE BUENAVISTA No. 2103B SANTA ROSA XOCHILC TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	180,000.00	0.00						55.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		ADSDOQODU/138/17		ADJUDICACION DIRECTA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN AVDADOR ANODO DE LA COLONIA MINAS DE CRISTO. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	559,536.14	0.00						78.69%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		ADSDOQODU/139/17		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALAS DENTRO DEL CENTRO DE CAPACITACION CULTURAL Y RECREACION SOCIAL DE LA COLONIA JALALPA EL GRANDE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	89,999.96	0.00						50.33%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EJERCICIO 2017

Nº SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICROS	CONVENIO (EJERCIDO - MONTO)			ESTIMACIÓN EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRÁMITE			
12a Sesión Ordinaria		LP/DGODU/140/17		ADJUDICACION DIRECTA	AD SERVICIOS INTERIORES S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CENTRO, SAN ANTONI Y LERMA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	540,702.39	0.00					0.00		50.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		AD/DGODU/141/17		ADJUDICACION DIRECTA	PROSERTEX S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PERIMETRAL Y BARRANDAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA BELLEN DE LAS FLORES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	15-dic-17	499,985.04	0.00					0.00		48.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		LP/DGODU/142/17		LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA ANDOR, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADOS EN LA CANCHA DE RIO FRITO DE LA COLONIA LA CANCHA EN RIO BECERRA JUNTO A INTERACCION DEBENTIA Y EN RIO LIBERACION PROLETARIA Y EN RIO BECERRA DE LA COLONIA LA CEBADA TODOS UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	5,427,930.25	0.00					0.00		47.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		LP/DGODU/143/17		LICITACION PUBLICA	CONSTRUCCION ES ORENSE S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ZAMPFO DE TALUD (1ra ETAPA) PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN LA CALLE TRABANGO MZ 14 Y 30 LT 42 Y 1 DE LA COLONIA AGUILAS 3ER PARQUE. TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE JAMAICA CALLE JACARANDAS SN DE LA COLONIA EL PIRUL Y TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUD A BASE DE MURO GAVION Y ZAMPFO PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN RIO MIXCOAC PREDIO UVAC DE LA COLONIA MIGUEL GACONA ARMENTA TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	4,811,584.67	0.00					0.00		45.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		LP/DGODU/144/17		LICITACION PUBLICA	MACONSER DEL CENTRO S.A DE C.V	TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUD PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN CDA DE CAPULIN MZ 334 LT 9 DE LA COLONIA LOMAS DE LA ERA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	1,639,567.98	0.00					0.00		47.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		LP/DGODU/145/17		LICITACION PUBLICA	GUINVA CONSTRUCTORA S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO PARA MITIGACION DE RIESGOS UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y AZOYAPAN HILITES DE LA COLONIA SAN BARTOLO AMEVALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	2,498,949.69	0.00					0.00		48.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		LP/DGODU/146/17		LICITACION PUBLICA	DESARROLLO INTEGRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V	TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUD PARA MITIGACION DE RIESGOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADO EN AV 5 DE MAYO DE LA COLONIA LOMAS DE TRABANGO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	1,508,876.10	0.00					0.00		49.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		LP/DGODU/147/17		LICITACION PUBLICA	COMASOSA S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PASADIZOS DEL LA COLONIA BOSQUES 2DA SECCION DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	2,529,937.73	0.00					0.00		49.66%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

N° SESIÓN	CABO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO		ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES		
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA		TRÁMITE	FÍSICO
12a Sesión Ordinaria		LP/DGODU/148/17		LICITACION PÚBLICA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO OLIVAR UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	7,246,404.78	0.00				0.00		49.32%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		LP/DGODU/149/17		LICITACION PÚBLICA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	24,997,494.63	0.00				0.00		0.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		LP/DGODU/150/17		LICITACION PÚBLICA	AD SERVICIOS INTEGRADOS S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES CON EMPERADO UBICADA EN LA CDA DE LAS FLORES DE LA COLONIA LOS ALPES Y TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN LA CALLE DAYTON DE LA COLONIA TEPOTLA TODAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	1,998,911.78	0.00				0.00		0.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		LP/DGODU/151/17		LICITACION PÚBLICA	TAT CONSTRUCTORA S.A DE C.V	TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN AV REVOLUCION ESCUINA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	8,897,986.88	0.00				0.00		0.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		LP/DGODU/152/17		LICITACION PÚBLICA	SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL GAS S.A DE C.V	TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN LA COLONIA TEPOTLA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	999,753.38	0.00				0.00		48.99%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		LP/DGODU/153/17		LICITACION PÚBLICA	LINEAMAN COMPANY S.A DE C.V	TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (ELECTRIFICACION) UBICADA EN AV REVOLUCION ESCUINA DR GALVEZ EN LA COLONIA SAN ANGEL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	6,797,871.08	0.00				0.00		0.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		RI/DGODU/159/17		INVITACION RESTRINGIDA	DESARROLLO RA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALJAB DENTRO DEL CENTRO DE CARACTACION CULTURAL Y RECREACION SOCIAL DE LA COLONIA JALAPA EL GRANDE DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	1,499,459.86	0.00				0.00		48.65%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		RS/DGODU/160/17		INVITACION RESTRINGIDA	MERCANTIL Y CONSTRUCTORA DEL VALLE DE MEXICO S.A DE C.V	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADOS EN LAS TERRITORIALES TOLTECA JALAPA, LAS AGUILAS, PLATEROS, CENTENARIO, SAN ANGEL Y LA ERA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-nov-17	30-dic-17	1,498,839.35	0.00				0.00		0.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	363,235,689.29	TOTAL DE ECONOMÍAS	0.00	TOTAL DE ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	
------------------	----------------	--------------------	------	---------------------------------------------	--

TOTAL CONVENIOS	306,271.38	TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS EN TRÁMITE	81,173,219.80	AVANCE GENERAL EN FÍSICO	58.43%	AVANCE GENERAL EN FINANCIERO	22.35%
-----------------	------------	------------------------------------------	---------------	--------------------------	--------	------------------------------	--------



DELEGACION ALVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS

INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

F. Ejecución	Ciclo	Clave	Modalidad	Suplente	Descripción del contrato	Fecha de inicio	Fecha de término	Monto contratado	Ejecutado	Anticipos	Contenido físico: metros	Medida	Estimación	Porcentaje	Avance	Observaciones
12a Sesión Ordinaria		AD09D00DU02817	INVTACION RESTRINGIDA	INTERSECCION ARQUITECTOS, S.A DE CV.	SUPERVISION PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS SAN CLEMENTE, PUENTE COLORADO VILLA VERDUM, LOMAS DE LAS AGUILAS, LOMAS DE GUADALUPE, LOMAS DE AXOMATLA, PUENTE COLORADO, ALPES, AMPLIACION DE GUADALUPE, LOMAS DE AXOMATLA, PUENTE COLORADO, ALPES, AMPLIACION ALPES, AGUILAS SECCION HORRONS, AGUILAS PILARES, AGUILAS 3ER PARQUE, TORRES DE POTRENO, UH SANTA FE MESS, GUADALUPE INN, LOMAS DE SAN ANGEL INN, SAN ANGEL, TLACOPAC, PROGRESO TIZAPAN, COVE, BELLAVISTA, ACUEDUCTO, ARVIDE, LOMAS DE BEGERRA, ARTURO MARTINEZ E SIDRO FABELA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-jun-17	08-sep-17	1 415 082.13	\$0.00			1 273 573.90		100.00%	90.00%	FALTA COMPLEMENTAR ESTIMACIONES 3 Y 4 FIANQUITO PARA EL CONTRIBUENTE.
12a Sesión Ordinaria		AD09D00DU02817	LECTACION PUBLICA	PROVEDORA CONADO, S.A DE CV.	SUMINISTRO E INSTALACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS SAN CLEMENTE, PUENTE COLORADO VILLA VERDUM, LOMAS DE LAS AGUILAS, LOMAS DE GUADALUPE, LOMAS DE AXOMATLA, AMPLIACION LAS AGUILAS, LAS AGUILAS, PUENTE COLORADO, ALPES, AMPLIACION ALPES, AGUILAS SECCION HORRONS, AGUILAS PILARES, AGUILAS 3ER PARQUE, TORRES DE POTRENO, UH SANTA FE MESS, GUADALUPE INN, LOMAS DE SAN ANGEL INN, SAN ANGEL, TLACOPAC, PROGRESO TIZAPAN, COVE, BELLAVISTA, ACUEDUCTO, ARVIDE, LOMAS DE BEGERRA, ARTURO MARTINEZ E SIDRO FABELA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL PERIMETRO DELEGACIONAL.	22-sep-17	04-sep-17	22 839 461.20	\$0.00			16 856 469.94		100.00%	73.80%	FALTA COMPLEMENTAR ESTIMACIONES 3 Y 4 FIANQUITO PARA EL CONTRIBUENTE.
12a Sesión Ordinaria		AD09D00DU02817	ADJUDICACION DIRECTA	INTERSECCION ARQUITECTOS, S.A DE CV.	SUPERVISION EXTERNA A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA LAS AGUILAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	28-jun-17	05-sep-17	299 999.95	0.00			139 259.90		100.00%	46.42%	
12a Sesión Ordinaria		AD09D00DU02817	INVITACION RESTRINGIDA	MACONSER DEL CENTRO, S.A DE CV.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA AGUILAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-dic-17	31-ago-17	4 998 814.33	0.00			3 554 612.27		100.00%	71.11%	
12a Sesión Ordinaria		AD09D00DU02817	ADJUDICACION DIRECTA	INTERSECCION ARQUITECTOS, S.A DE CV.	SUPERVISION EXTERNA A LOS TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN DIVERSAS COLONIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-dic-17	10-oct-17	169 811.11	\$0.00			0.00		100.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		AD09D00DU02817	LECTACION PUBLICA	CONSERVAZOR RAMAREL, S.A DE CV.	TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN DIVERSAS COLONIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	09-dic-17	03-oct-17	2 828 548.20	\$0.00			0.00		100.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		AD09D00DU02817	LECTACION PUBLICA	METROPOLITANA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A DE CV.	SUPERVISION EXTERNA A LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA PARA LA PRESERVACION Y MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE (POMA) DE ARBOLES EN DIVERSAS COLONIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-ago-17	08-nov-17	449 999.81	\$0.00			0.00		100.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		AD09D00DU02817	ADJUDICACION DIRECTA	SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS AVANZADOS, S.A DE CV.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL EN LA COLONIA ARVIDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-ago-17	30-ago-17	401 650.00	\$0.00			0.00		100.00%	0.00%	
12a Sesión Ordinaria		AD09D00DU02817	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y DE AMBIENTES, S.A DE CV.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA CANAÑA DEL CUAR, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	01-ago-17	30-ago-17	349 417.82	\$0.00			349 366.76		100.00%	99.99%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

FE FISCAL	CLASO	NÚMERO CONTRATO	F.A.	MODALIDAD	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		FECHAS DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRACTADO	EJECUCIÓN	COMPRONISO FISCAL (MONTOS)		ESTIMACIÓN		PROG.	FINANCIAM.	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO			MAYORA	EN TRÁMITE					
12a Sesión Ordinaria		LP10000003717		LICITACION PUBLICA	VISION ECOLOGICA S A DE CV	TRABAJOS DE OBRA PUBLICA PARA LA PRESERVACION Y MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE (PODA DE ARBOLES EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL)	07-ago-17	04-nov-17	7,546,681.34	\$0.00	0.00	100.00%	0.00%					
12a Sesión Ordinaria		LP10000003817		LICITACION PUBLICA	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES S A DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS ALPES AMPL, LA MEXICANA (AMPL) Y LIBERALES DE 1957. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO BALZA EN LAS COLONIAS ALONSO XIII, ATLAMAYAL, COLONIA PASO DE LAS TOMAS SAN GABRIEL Y COLONIA PASO DE LAS TOMAS SAN GABRIEL. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	14-ago-17	27-ago-17	3,670,681.09	\$0.00	1,572,947.55	99.00%	42.84%	LA LOMA SUPRIO CAMBIOS SOLICITADO POR EL COMITE EN ESTE ATILAMAYAL DEBIDO A UNA ECONOMIA SE INSTALACION 2 LUMINARIAS MAS.				
12a Sesión Ordinaria		AD91000004017		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ROLIBOR S A DE CV	SUPERVISION EXTERNA A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLE RETAMA, COLONIA LOMAS DE LOS GERROS Y A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CANCHA CALLE RIO MICOAC, COLONIA LA ARANA	16-ago-17	03-nov-17	94,719.68	\$0.00	0.00	100.00%	0.00%					
12a Sesión Ordinaria		AD91000004117		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ROLIBOR S A DE CV	SUPERVISION EXTERNA A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA JOSE MA PINO SUAREZ, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-ago-17	10-oct-17	79,800.46	\$0.00	0.00	100.00%	0.00%					
12a Sesión Ordinaria		AD91000004617		ADJUDICACION DIRECTA	JETTE USAM MACIEL HERNANDEZ	TRABAJOS DE REHABILITACION DE FUENTES ORNAMENTALES EN PLAZA SAN JACINTO, COLONIA SAN ANGEL, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-ago-17	04-ago-17	929,998.45	\$0.00	929,998.44	100.00%	100.00%					
12a Sesión Ordinaria		AD91000004717		ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION COORDINA S A	TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS (REAL TUBULAR) EN LA COLONIA LOMAS DE LAS AGUILAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-ago-17	14-ago-17	719,850.05	\$0.00	719,849.74	100.00%	100.00%					
12a Sesión Ordinaria		LP10000005617		LICITACION PUBLICA	SERVICIOS ESPECIALES CONSTRUCCION COORDINA S A	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LOS CERROS COMO TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CANCHA CALLE RIO MICOAC, COLONIA LA ARANA	21-ago-17	19-oct-17	2,079,482.25	\$0.00	0.00	100.00%	0.00%					
12a Sesión Ordinaria		LP10000005817		LICITACION PUBLICA	SOLUCIONES INGENIERIA DE PROYECTOS AVANZADOS S A DE CV	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA CONCIENCIA PROLETARIA (AMPL), EN LA COLONIA COPULACRISTY, EN LA COLONIA JALAPA (AMPL), EN LA COLONIA JALAPA TERCERA EN LA COLONIA PREDO LA ANGOSTURA EN LA COLONIA TORRES DE POTRERO, EN LA COLONIA VILLA VERDE, EN LA COLONIA PASO DE LAS TOMAS SAN GABRIEL, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	21-ago-17	18-nov-17	2,561,398.16	\$0.00	0.00	100.00%	0.00%					

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

Nº FOLIO	CÓDIGO	NUMERO CONTRATO	S/A	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE	ARTÍCULO	CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO	PROGRESO	PROCESADO	RESERVA
12a. Sesión Ordinaria		R00000005717		INVITACION RESTRINGIDA	INMOBILIARIA SAN JOSE LA LOMA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA JOSE MA PINO SUAREZ DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	22-ago-17	05-oct-17	1,328,899.67	\$0.00					1,328,899.67			0.00	100.00%	100.00%	
12a. Sesión Ordinaria		AD00000007417		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ROLIBOR S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS (GIMNASIOS TECHADOS) EN LAS COLONIAS BARRIO NORTE TORRES DE POTRERO, PALMAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	08-ago-17	15-dic-17	494,999.85	\$0.00					0.00			0.00	73.00%	0.00%	
12a. Sesión Ordinaria		AD-EXC000007917		ADJUDICACION DIRECTA	CISM, S.A DE C.V.	TRABAJO DE RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS (GIMNASIOS TECHADOS) EN LAS COLONIAS BARRIO NORTE TORRES DE POTRERO, PALMAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-ago-17	08-dic-17	16,488,076.02	\$0.00					0.00			0.00	68.00%	0.00%	
12a. Sesión Ordinaria		LP00000007917		LICITACION PUBLICA	PROSPERTEX S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS EN LAS COLONIAS ACUILIOTLA, ATLAMAAC, SOLOMORINAS 2a SECCION, ISIDRO PABELLA PRIVADA CENTENARIO, SANTA ANA, COLONIA DE LOS ANGELES, SAN ANTONIO, TICOYVAHUE, TRABAJOS DE BARRANDAS O BELLAS EN LA COLONIA REACOMODO EL CUERITO, TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS A TRAVES DE LA COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL EN LA COLONIA ARDUJO GANZ, Y TRABAJOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS A TRAVES DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA COLONIA EL BOSQUE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	12-ago-17	26-dic-17	2,884,737.85	\$0.00					0.00			0.00	100.00%	0.00%	
12a. Sesión Ordinaria		AD00000008017		LICITACION PUBLICA	GUERRA CONSTRUCCIONES S.S.A DE C.V.	TRABAJO DE RECUPERACION DE IMAGEN URBANA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA ALCANTARILLA, ASI COMO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION EN LA COLONIA EL BOSQUE SECCION TORRES, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	15-ago-17	28-dic-17	524,502.50	\$0.00					507,274.48			0.00	100.00%	96.72%	
12a. Sesión Ordinaria		AD00000008117		ADJUDICACION DIRECTA	GUERRA CONSTRUCCIONES S.S.A DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION DE AREAS VERDES EN LAS COLONIAS PRESIDENTES 2a (AMPL) Y EN COLONIA ARBOLEDAS POLITOCO, TODOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	15-ago-17	28-dic-17	524,502.50	\$0.00					262,251.00			0.00	100.00%	50.00%	
12a. Sesión Ordinaria		LP00000008117		LICITACION PUBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN DIFERENTES COLONIAS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	30-oct-17	30-dic-17	47,167,153.89	\$0.00					0.00			0.00	43.00%	0.00%	
12a. Sesión Ordinaria		AD-EXC0000011317		ADJUDICACION DIRECTA POR EJERCICIO	SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS AVANZADOS, S.A DE C.V.	RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	15-dic-17	942,576.98	0.00					0.00			0.00	52.00%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
EJERCICIO 2017

FECHA DE EJECUCIÓN	CÁLCULO	PROYECTO	F.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	AVANCE	ESTIMADA	ACTUALIZADA	CONTRATADO											
							INICIO	TERMINO														
12a Sesión Ordinaria		ADJUDICACION DIRECTA		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ROLIBROS S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LA REQUERIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LOMAS DE PUERTA GRANDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	562,187.07	0.00												
12a Sesión Ordinaria		ADJUDICACION DIRECTA		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ROLIBROS S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LA REQUERIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LOMAS DE PUERTA GRANDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	433,027.04	0.00												
12a Sesión Ordinaria		ADJUDICACION DIRECTA		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ROLIBROS S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LA REQUERIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LOMAS DE PUERTA GRANDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	2,199,159.81	0.00												
12a Sesión Ordinaria		ADJUDICACION DIRECTA		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ROLIBROS S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LA REQUERIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LOMAS DE PUERTA GRANDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	6,224,443.56	0.00												
12a Sesión Ordinaria		ADJUDICACION DIRECTA		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ROLIBROS S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LA REQUERIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LOMAS DE PUERTA GRANDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	3,771,466.19	0.00												
12a Sesión Ordinaria		ADJUDICACION DIRECTA		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ROLIBROS S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LA REQUERIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LOMAS DE PUERTA GRANDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	3,441,599.00	0.00												
12a Sesión Ordinaria		ADJUDICACION DIRECTA		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ROLIBROS S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LA REQUERIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LOMAS DE PUERTA GRANDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	18,865,119.78	0.00												
12a Sesión Ordinaria		ADJUDICACION DIRECTA		ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ROLIBROS S.A DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA LA REQUERIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LOMAS DE PUERTA GRANDE, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL	01-nov-17	30-dic-17	1,131,810.41	0.00												

TOTAL CONTRATACION	196,418,823.06	TOTAL DE EJECUCION	0.00
TOTAL CONTRATACION POR AMORTIZACION		TOTAL DE EJECUCION POR AMORTIZACION	

TOTAL CONTRATACION	0.00	TOTAL DE EJECUCION	27,494,112.05	TOTAL DE EJECUCION POR AMORTIZACION	0.00	TOTAL DE EJECUCION POR AMORTIZACION	85.33%	TOTAL DE EJECUCION POR AMORTIZACION	17.36%
--------------------	------	--------------------	---------------	-------------------------------------	------	-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------