



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

02CD01 ALCADÍA ÁLVARO OBREGÓN

Período: Enero-Septiembre 2021

Titular:

MTRA. LÍALIMÓN GARCÍA
ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN

Responsable:

MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA GERARDO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO
SEPTEMBRE
2021

02CD01 Alcadía Álvaro Obregón

Enero - Septiembre 2021

05-oct-21

Unidad Responsable del Gasto:		02CDB01 Alcaldía Alvaro Obregón				
Período:		Enero - Septiembre 2021				
Fecha de Elaboración:		05-oct-21				
FORMA	MONTE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		FORMATO MAGNÉTICO		
		AFIJA	HO AFIJA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X			X	X
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X			X	X
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X			X	X
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X			
AP-PP	AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	X			X	X
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X			X	X
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X			
RCR	EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO			X		
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X			X	X
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X			X	X
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X			X	X
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X			X	X
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X			
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	X			X	X
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X			
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS	X			X	X
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X			X	X

LIC. JULIO CESAR RODRIGUEZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS
COORDINADOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. JUAN MANUEL GARCIA GERARDO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón		
Periodo:	Enero - Septiembre 2021		
Fecha de Elaboración:	05-oct-21		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN	
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo	(409,663,300.67)	El menor ritmo de gasto que se registró durante el tercer trimestre del ejercicio entre el presupuesto programado con respecto al presupuesto ejercido, fue resultado del destase al final del periodo, en la presentación por parte de diversos proveedores y contratistas de la documentación comprobatoria de pago, por servicios, adquisiciones u obras diversas, destacando las relacionadas con la adquisición de cámaras de videovigilancia, combustibles, alimentos, arrendamiento de vehículos, con los servicios de vigilancia y de energía eléctrica, así como por trabajos de mantenimiento en la red de drenaje y pavimentación, entre otros, cabe mencionar, que el menor ritmo de gasto, se originó en parte por la declaratoria de emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-2, denominado COVID 19, que afecta a la Ciudad de México. No omito comentar que el recurso que se refleja como disponible es requerido en el siguiente trimestre para la operación, alcance de objetivos y consecución de metas al cierre del ejercicio fiscal.	
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	2,008,650,390.81	Para el tercer trimestre del ejercicio se han realizado diferentes acciones entre las que se encuentran, el pago de sueldos base al personal permanente, lista de raya, honorarios y eventual que labora en las diferentes áreas que conforman la Alcaldía Álvaro Obregón, así como, pago de horas extraordinarias, retribuciones de carácter social, entre otros. Se rehabilitó y dio mantenimiento a la superficie de rodamiento (bacheo), asimismo se rehabilitaron guarderías y banquetas en diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía; por otra parte, se efectuaron trabajos de mantenimiento en los Centros de Atención y Cuidado Infantil y se llevó a cabo la Tradicional Feria de las Flores, así como diversos eventos culturales, recreativos y deportivos de forma virtual y presencial con las medidas pertinentes de seguridad, en diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía. Por otro lado, se pagaron materiales y suministros médicos al igual que, pagos de sueldos, honorarios, primas por seguridad y retiro, apoyo alimenticio, aportaciones a Instituciones de Seguridad Social, acciones policiales, servicios de vigilancia, rehabilitación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, bacheo y balizamiento, así como el pago de servicios en el que se incluye energía eléctrica, agua potable entre otros.	
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	1,591,533,204.11	Para el tercer trimestre del ejercicio se han realizado diferentes acciones entre las que se encuentran, el pago de sueldos base al personal permanente, lista de raya, honorarios y eventual que labora en las diferentes áreas que conforman la Alcaldía Álvaro Obregón, así como, pago de horas extraordinarias, retribuciones de carácter social, entre otros. Se rehabilitó y dio mantenimiento a la superficie de rodamiento (bacheo), asimismo se rehabilitaron guarderías y banquetas en diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía; por otra parte, se efectuaron trabajos de mantenimiento en los Centros de Atención y Cuidado Infantil y se llevó a cabo la Tradicional Feria de las Flores, así como diversos eventos culturales, recreativos y deportivos de forma virtual y presencial con las medidas pertinentes de seguridad, en diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía. Por otro lado, se pagaron materiales y suministros médicos al igual que, pagos de sueldos, honorarios, primas por seguridad y retiro, apoyo alimenticio, aportaciones a Instituciones de Seguridad Social, acciones policiales, servicios de vigilancia, rehabilitación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, bacheo y balizamiento, así como el pago de servicios en el que se incluye energía eléctrica, agua potable entre otros.	
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	14,816,240.00	Al llegar al tercer trimestre del ejercicio, se dio continuidad a diversas acciones que nos permitieron brindar apoyo y ayudas a personas, familias y negocios afectados por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-2, denominado COVID 19, las cuales a su vez a nuestros vecinos obregonenses les permitió mitigar y enfrentar de mejor forma, las situaciones económicas y de salud que afectaron su estructura familiar, destacando las acciones siguientes: Apoyo emergente para compra de medicamento por COVID 19, Apoyo a la economía de las mujeres emprendedoras, Fortaleciendo la cultura empresarial con apoyo emergente, Apoyo económico para personas sin empleo a causa de la emergencia sanitaria y Leyendo, jugando y aprendiendo en casa, así como la reactivación de algunos Centros de Atención y Cuidado Infantil, donde a partir de agosto comenzaron con la asistencia presencial, permitiendo a sus madres y padres salir a realizar su labor económica con la confianza de que sus menores reciben las atenciones seguras y adecuadas.	

Elaboró:

IC. JUAN CARLOS ESTEBAN ESPINOSA DE LOS MONTEROS
COORDINADOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

Autorizó:

ART. ASISTENTE SOCIAL Y DE SERVICIO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

ECCG

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

CUIDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

EGG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero - Septiembre 2021

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	EJERCIDO PROGRAMADO	
TOTAL GASTO CORRIENTE	2,026,642,298.00	2,094,508,510.37	1,671,797,745.46	1,965,131,698.44	1,457,503,909.61	1,457,503,909.61	868,801,762.72	(214,293,836.23)	La variación que se presenta se debió principalmente a que al cierre del trimestre, los recursos destinados para el pago de operaciones al fondo de instituciones de seguridad social, gratificación de fin de año, aportaciones al sistema para el fomento y ahorro social, aportaciones al fondo de vivienda, el pago de honorarios, prestaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado, apoyos correctivos, viajes y para sueldo al personal eventual, que participan en las diferentes actividades en esta Alcaldía, resultaron inferiores a lo programado, destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.
1000	867,179,520.08	651,317,853.20	605,392,661.08	844,195,727.63	563,506,602.13	563,506,602.13	239,265,553.87	(41,885,859.95)	La variación que se ubica correspondiente a que a la fecha del corte se registró un gasto inferior respecto a lo programado, en los recursos destinados para la adquisición de combustible, lubricantes y aditivos, para alimentos y bebidas, material de limpieza, mezcla asfáltica, además influyó en la variación de materiales, útiles y equipos menores de oficina como: papelería, formas, llavetas, carpetas y cualquier tipo de papel, material eléctrico y electrónico como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, alambres, alambres, lámparas, entre otros; así como para vestuario y uniformes que son utilizados en las actividades diversas de este Órgano Político. Cabe resaltar que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.
2000	222,879,630.06	260,404,452.34	237,007,663.62	239,344,903.60	191,646,580.43	191,646,580.43	150,402,813.42	(40,760,770.13)	La variación que se ubica correspondiente a que a la fecha del corte se registró un gasto inferior respecto a lo programado, esto debido a que no se contaba con la documentación comprobatoria, aunado a la aplicación de medidas de austeridad y racionalidad, así como por un desfase en los tiempos para efectuar los procesos de los servicios en los recursos destinados para servicios de energía eléctrica, servicios de vigilancia, servicios de protección y seguridad, además para el pago de arrendamiento a equipo de transporte destinado a servicios y programas públicos, impuestos devueltos a relación laboral, así como para gastos de servicios de consultoría administrativa, impuestos sobre nómina, así también para el pago de subrogaciones, entre otros. Esto debido a que el monto programado fue superior a lo previsto. Cabe resaltar que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.
3000	843,651,446.63	834,077,701.49	752,769,272.24	824,931,735.53	648,457,761.49	648,457,761.49	452,351,037.95	(104,341,510.75)	La variación que se ubica corresponde a que a la fecha del corte se registró un gasto inferior a lo programado, debido a que aún se están completando los expedientes de padrones para efectuar los trabajos que se pretendían realizar en este capítulo, principalmente para los diversos trabajos relacionados al presupuesto participativo. Cabe resaltar que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.
4000	87,030,527.00	63,540,123.78	78,305,623.78	57,259,259.83	53,637,457.50	53,637,457.50	26,741,217.50	(24,413,166.28)	La variación que se ubica corresponde a que a la fecha del corte se registró un gasto inferior a lo programado, debido a que aún se están completando los expedientes de padrones para efectuar los trabajos que se pretendían realizar en este capítulo, principalmente para los diversos trabajos relacionados al presupuesto participativo. Cabe resaltar que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.
7000	25,528,176.00	3,112,379.56	2,362,520.14	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,892,520.14)	La variación que se ubica corresponde a que a la fecha del corte aún no se tenían definidas las acciones en este capítulo, por lo que se considera que para el siguiente trimestre estarían precisadas la orientación de los recursos para efectuar los trabajos que se pretendían realizar. Cabe resaltar que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	958,009,992.60	911,844,958.73	746,815,945.62	929,284,389.10	531,146,481.26	531,146,481.26	347,079,138.27	(195,365,464.42)	La variación que se presenta se debió principalmente a que, al cierre del trimestre, los recursos para el pago de sueldo a personal de línea de raya bajos, así como al pago de seguro de vida, además al pago de requirimientos de cargos de servicios públicos de nivel técnico operativo que participan en las diferentes actividades en esta Alcaldía, resultaron inferiores a lo programado, destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.
1000	337,102,298.00	333,052,456.00	302,625,638.96	333,052,456.00	291,640,937.15	291,640,937.15	131,203,145.50	(10,986,701.51)	La variación que se presenta se debió principalmente a que, al cierre del trimestre, los recursos para el pago de sueldo a personal de línea de raya bajos, así como al pago de seguro de vida, además al pago de requirimientos de cargos de servicios públicos de nivel técnico operativo que participan en las diferentes actividades en esta Alcaldía, resultaron inferiores a lo programado, destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

Unidad Responsable de Gasto:

02CDO1 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Septiembre 2021

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN EJERCICIO - PROGRAMADO	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2000	8,513,184.00	10,013,154.00	8,933,037.00	10,013,145.03	5,094,538.82	5,034,353.89	5,034,353.89	(3,819,098.11)	La variación que se ubica corresponde a que a la fecha del corte se registró un gasto inferior respecto a lo programado, en los recursos destinados principalmente para la adquisición de computación, mobiliarios, muebles, así como los recursos como materia prima, además de prepagados de seguridad y protección personal tales como: guantes, batas de gala, cascos, chalecos, lentes y cinturones. Esto debido a que la personal no ingresaron a tiempo la documentación comprobatoria para el pago de los mismos. Cabe resaltar que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.
3000	2,560,000.00	2,347,053.00	2,874,335.00	1,601,000.00	639,446.09	833,446.00	833,446.09	(1,234,889.00)	La variación que se ubica corresponde a que a la fecha del corte se registró un gasto inferior respecto a lo programado, en los recursos destinados para servicios de diseño, arquitectura e ingeniería, así como para los servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad. Esto debido a que los prestadores de servicio no ingresaron a tiempo la documentación comprobatoria para el pago de los mismos. Cabe resaltar que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.
5000	16,039,218.00	24,701,764.73	24,309,132.73	22,287,259.17	21,941,552.60	21,941,552.60	19,414,035.02	(2,427,586.13)	La variación que se presenta se ubica principalmente en los recursos destinados para los contratos de Adquisición de equipo informático para Base Plata, Adquisición de equipo audiovisual, adquisición de mobiliario y equipo administrativo, adquisición de muebles y accesorios para las acciones que realiza Protección Civil, Adquisición de transportación y para Adquisición de aparatos deportivos, para las diversas actividades que se realizan dentro del pago del mantenimiento de la Alameda. Esto debido a que continuaron los procesos de adjudicación y licitación. Detallando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.
6000	533,834,650.00	481,720,453.00	465,513,155.23	482,281,465.85	231,640,695.56	221,640,096.56	191,353,959.65	(176,873,189.67)	La variación que se presenta se ubica principalmente en los recursos destinados para el pago de los contratos por trabajos de obra pública, que corresponden a las obras para la ejecución de proyecto correspondientes al presupuesto participativo 2020, así como para los trabajos de: Mantenimiento preventivo y correctivo en escuelas públicas y equipamiento urbano; Rehabilitación de la superficie de pavimento (pavimentación y bacheos); Rehabilitación de banquetas y banquetas; Obras indirectas para el sistema de drenaje como pozos de inundación en zona de laderas; Elaboración de estudios (impacto ambiental, necesidad de estudios, evaluación de riesgos) y levantamientos relacionados con la ejecución de obra pública por contrato, además para estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos administrativos relacionados con la obra pública por contrato, entre otros. Esto debido a que los contratos no ingresaron a tiempo la documentación comprobatoria para el pago de los mismos.
TOTAL URG	2,386,652,201.00	3,406,353,472.10	2,418,313,691.48	2,794,986,085.54	2,008,650,390.81	2,008,650,390.81	1,216,670,908.29	(409,663,300.67)	





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP-PP

AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP PP AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gastos			02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón Enero - Septiembre 2021											
Periodo:														
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO		ÁREA FUNCIONAL	DE DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pasa con las decimales)					AVANCE					
SUB EJE	SUB EJE	P.F.-S.M.-P.P.	PP	APROBADO	MODIFICADO	PROCESADO	SALDO DEL COMPROMISO	DETENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DETENGADO/ PROGRAMADO)*100	(DETENGADO/ APROBADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100	(EJERCIDO/ PROGRAMADO)*100
2	2	1	2211040003	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	75,343.32	75,343.32	75,343.32	0.00	5.0	5.0	5.0	5.0
1	5	0	2203079001	9,600,000.00	11,697,600.00	11,697,600.00	12,097,600.00	12,097,600.00	5,320,400.00		83.3	126.0	126.0	83.3
1	6	0	2203049002	7,700,000.00	9,700,000.00	9,700,000.00	9,699,099.17	9,697,487.53	9,697,487.53	3,584,000.79	93.8	118.2	118.2	93.8
6	3	2	2160349003	672,793.00	874,400.00	874,400.00	873,900,136.75	869,591,929.24	869,601,039.24	395,604,335.87	88.4	73.5	73.5	88.4
5	1	11	2170349001	212,460.00	231,707,605.50	231,707,605.50	205,600,200.00	199,073,703.82	199,077,208.02	83,574,296.55	74.7	63.8	63.8	74.7
5	3	1	2170300001	25,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	25,715,318.56	25,715,318.56	28,715,318.56	16,691,364.44	58.1	154.0	154.0	58.1
2	3	3	211040123	12,321,756.00	4,755,363.00	4,740,706.00	4,210,870.22	2,199,008.82	2,199,009.82	1,554,500.00	46.7	18.1	18.1	46.7
2	3	4	2160349122	1,600,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,193,993.00	4,188,603.39	4,183,635.39	2,260,815.39	99.6	418.3	418.3	99.6
2	2	1	2211040001	633,463.00	633,187,356.00	395,453,708.25	619,115,956.00	585,505,746.55	595,455,746.56	10,000,4799.29	94.4	63.6	63.6	94.4
2	2	3	2211603049	4,311,044.00	2,589,044.00	2,313,644.60	1,115,290.72	1,600,902.22	1,600,999.22	1,600,999.22	37.6	24.2	24.2	37.6
2	2	2	2211740016	868,743,012.00	55,746,944.82	55,550,370.73	48,524,400.55	34,180,028.00	34,180,028.00	26,430,600.82	67.0	56.3	56.3	67.0
2	2	2	2211740016	428,545,444.00	487,554,844.00	320,670,55.19	432,222,608.11	311,350,346.53	311,350,346.53	99,030,911.87	94.7	73.3	73.3	94.7
2	2	1	2231040001	64,820,603.00	56,313,115.74	55,497,970.82	56,999,234.65	19,980,929.66	19,980,929.66	14,187,115.35	34.2	20.0	20.0	34.2
2	2	1	2231040001	164,120,819.60	165,120,516.00	119,221,605.19	165,120,516.00	109,349,033.59	106,256,679.89	59,344,101.41	80.2	64.0	64.0	80.2
2	2	1	2231040001	208,271,724.60	207,510,329.60	133,554,031.10	206,030,380.00	123,600,137.90	123,600,137.90	71,491,319.76	92.4	59.8	59.8	92.4
2	2	1	2203079017	250,000,000.00	13,776,222.00	13,776,222.00	13,776,222.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	51.0	23.1	23.1	51.0
1	6	2	2203059076	11,321,000.00	11,320,000.00	9,664,000.00	11,320,000.00	9,664,000.00	9,664,000.00	3,390,000.00	170.0	30.0	30.0	100.0
2	2	2	2203071310	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00	71.5	65.6	65.6	71.5
1	2	4	2203046327	10,750,000.00	10,750,000.00	10,750,000.00	11,327,326.87	11,327,326.87	7,200,000.00		86.0	100.0	100.0	86.0

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP-PP-avance PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02C001 Alcaldía, Areas Diferentes

Enero - Septiembre 2021

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO		ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Presupuesto de ejecución)						AVANCE %				
EJE SUB EJE	SUB EJE	F.F.F.-A.-P.P	PP	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
1	3	1	243467032	3,500,000.00	5,145,395.03	3,117,042.00	2,451,000.00	3,451,137.69	2,451,137.60	1,231,004.00	77.5	70.3	70.3	77.6
4	4	0	2433767031	4,300,000.00	6,812,378.00	6,395,238.00	3,241,500.00	3,241,500.00	3,241,500.00	3,241,500.00	50.7	75.4	75.4	50.7
1	1	1	251115137	2,237,755.00	4,129,334.63	4,129,334.63	3,439,334.63	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
1	6	0	262017382	5,453,000.00	5,130,000.00	5,021,234.00	5,453,000.00	4,430,000.00	4,519,000.00	1,619,000.00	80.0	80.0	80.0	80.0
1	6	0	262467032	9,500,786.00	15,407,202.69	12,509,786.00	12,439,400.00	12,439,417.65	12,439,417.63	5,972,417.63	97.8	111.3	111.3	99.8
1	6	1	2633467034	2,213,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	1,459,880.00	1,459,880.00	1,459,880.00	0.00	66.7	66.7	66.7	66.7
2	1	3	301737033	1,200,000.00	515,000.00	515,000.00	59,850.15	59,850.15	59,850.15	59,850.15	11.6	5.0	5.0	21.6
TOTAL UNIS				2,555,652,200.00	3,605,335,435.10	2,618,312,635.46	2,735,500,000.00	2,604,510,390.41	2,604,510,390.41	1,210,510,401.49				

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP-RF

AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gasto:
Periodo:

FOLIO

150210 No Etiquetado Recursos Federales Participaciones a Entidades Federativas y Municipios Fondo General de Participaciones 2021-Original de la URG

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
R E S U L T A D O S									
						AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100	(EJERCIDO/ MODIFICADO)*100
1,079,714,549.00	1,079,714,549.00	869,046,119.50	1,070,889,156.40	802,730,996.43	802,730,996.43	74.35	74.35	74.35	74.35

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el tercer trimestre se llevaron a cabo diferentes acciones entre las que se encuentran, sueldos base al personal permanente, eventual y lista de raya al personal de nómina 8, base y estructura que labora en las diferentes áreas que conforman la Alcaldía Álvaro Obregón, así como, pago de horas extraordinarias, retribuciones de carácter social, entre otros. Se proporciono mantenimiento de la carpeta asfáltica en diferentes calles y avenidas dentro del perímetro de la Alcaldía, asimismo se realizó la estabilización de talud a base de zampado con concreto y construcción de muro de concreto armado y estabilización de talud, rehabilitación de guarderías y banquetas y alumbrado público.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

FONDO

150310 No Etiquetado Recursos Federales- Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Fomento Municipal-2021-Original de la URG

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
R E S U L T A D O S									
PRESUPUESTO						AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100
299,711,928.00	299,711,928.00	215,862,719.07	298,287,271.52	197,074,222.07	197,074,222.07	172,880,224.61	65.75	65.75	65.75

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

En el tercer trimestre las principales acciones para este fondo consistieron en proporcionar apoyos administrativos que son necesarios para las funciones que se desempeñan en la Alcaldía, básicamente en el capítulo 1000, las cuales corresponden a los pagos de sueldo, honorarios, primas por seguridad y retiro, apoyo alimenticio, aportaciones a Instituciones de Seguridad Social y fondos de vivienda, compensaciones adicionales y provisionales, asignaciones para prestaciones al personal de nómina 6, asignaciones por pago de antigüedad e impuestos sobre nómina.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									

Periodo:		Enero-Septiembre 2021									
----------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FONDO											
150410 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federales y Municipios-Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios-2021-Original de la UNG											
R E S U L T A D O S											
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %					
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100	(EJERCIDO/ MODIFICADO)*100	
22,454,162.00	22,454,162.00	16,840,620.00	22,454,162.00	13,030,866.22	13,030,866.22	3,847,549.12	58.03	58.03	58.03	58.03	58.03

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

En lo que va del tercer trimestre del ejercicio para este fondo dentro del Programa Presupuestario M001 denominado "Actividades de apoyo administrativo" mediante la partida 1544, se llevaron al cabo acciones referentes a las asignaciones destinadas a cubrir los requerimientos de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo y de confianza de las unidades responsables del gasto, para el desarrollo de sus funciones, dentro de la Alcaldía.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero-Septiembre 2021

FONDO

150510 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Fiscalización y Recaudación-2021-Original de la URG

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
R E S U L T A D O S									
PRESUPUESTO					AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100
55,313,722.00	55,313,722.00	41,548,151.00	55,313,722.00	41,539,761.32	41,539,761.32	13,778,661.00	75.10	75.10	75.10

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el tercer trimestre del presente ejercicio, para este fondo dentro del Programa Presupuestario M001 denominado "Actividades de apoyo administrativo" mediante la partida 1591 la cual es referente a las asignaciones destinadas a cubrir los gastos que se originen en atención al cargo de servidores públicos superiores y de mandos medios, líderes y enlaces para el desarrollo de sus funciones.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

FONDO

150610 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones a la Venta Final de Gasolina y Diesel-2021-Original de la URG

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
R E S U L T A D O S									
					AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100
22,532,605.00	22,532,605.00	22,532,605.00	22,532,605.00	22,532,605.00	22,532,605.00	0.00	100.00	100.00	100.00

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el tercer trimestre en este fondo las acciones se enfocaron en el Programa Presupuestario de Apoyo Administrativo que es indispensable para las diferentes proyectos y acciones que se llevan a cabo en toda la Alcaldía, con las asignaciones destinadas se cubrió el pago de antigüedad de los trabajadores de base sindicalizados durante el año, de acuerdo a su nivel y antigüedad, así como por concepto de antigüedad en base a su nivel salarial y a los años de servicio, en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo o contratos colectivos de trabajo.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

Unidad Responsable de Gasto: AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Periodo: 02CD01 Alcaldía Alvaro Obregón

FONDO: 150B01 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Compensación del Impuesto de Automóviles Nuevos (ISAN)-2021-Original de la URG

Presupuesto (Pesos con dos decimales)

R E S U L T A D O S									
PRESUPUESTO									
(Pesos con dos decimales)									
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100
24,440,913.00	24,440,913.00	18,358,460.00	24,440,913.00	17,616,500.00	17,616,500.00	5,452,000.00	72.08	72.08	72.08

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

En tercer trimestre del año las acciones consistieron en el pago de la partida 1546 denominada "otras prestaciones contractuales", que consiste en asignaciones destinadas a cubrir el costo de otras prestaciones que los entes públicos otorgan en beneficio de sus empleados, de conformidad con las condiciones generales de trabajo o los contratos colectivos de trabajo, dentro del programa presupuestario "Actividades de apoyo administrativo" necesario para los proyectos y acciones que se llevan dentro de la Alcaldía.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

Unidad Responsable de Gasto:

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero-Septiembre 2021

FONDO

150C10 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Compensación del Impuesto de Automóviles Nuevos (ISAN)-2021-Original de la URG

R E S U L T A D O S									
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100
10,119,797.00	10,119,797.00	7,601,346.00	10,119,797.00	7,227,694.45	7,227,694.45	2,200,069.95	71.42	71.42	71.42

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

En lo que va del tercer trimestre del ejercicio para este fondo dentro del Programa Presupuestario M001 denominado "Actividades de apoyo administrativo" mediante la partida 1591 la cual es referente a las asignaciones destinadas a cubrir los gastos que se originen en atención al cargo de servidores públicos superiores y de mandos medios, líderes y enlaces para el desarrollo de sus funciones.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

FONDO 150F13 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) ajuste definitivo año inmediato anterior 2021-Líquida de recursos adicionales de principal

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100	(EJERCIDO/ MODIFICADO)*100
0.00	3,449,070.00	3,449,070.00	3,449,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el tercer trimestre para este Fondo Federal las acciones corresponden al mantenimiento de infraestructura pública que consiste en adecuación de espacios los trabajos son de pintura en muros, plafones, herrería, instalación sanitaria, entre otros.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

150610 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federales y Municipios-Incentivo para la recaudación del ISR de Bienes Inmuebles-2021

FONDO

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
0.00	22,243,315.21	10,027,941.25	16,653,532.32	1,109,987.00	1,109,987.00	1,109,987.00	0.00	4.99	0.00	4.99

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL.

Para este Fondo en el tercer trimestre entre las diferentes acciones se encuentran sueldos base al personal permanente, provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social u otras medidas de carácter laboral o económico de los servidores públicos que se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gasto:
Periodo:

FONDO

150204 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federales y Municipios-Rendimientos Financieros-2020-Líquida de Interés de Recursos Adicionales de Principal

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
R E S U L T A D O S									
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100
0.00	4,962,092.76	4,962,092.76	4,720,040.82	4,720,040.63	4,720,040.63	4,720,040.63	0.00	95.12	0.00

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el tercer trimestre para este Fondo Federal las acciones corresponden al mantenimiento de infraestructura pública que consiste en adecuación de espacios los trabajos son de pintura en muros, plafones, herrería, instalación sanitaria, entre otros.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero-Septiembre 2021

FONDO

150214

R E S U L T A D O S

		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE %					
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100	(EJERCIDO/ MODIFICADO)*100	
0.00	1,278,254.23	1,278,254.23	1,278,254.23	1,278,254.23	1,278,254.23	1,278,254.23	0.00	100.00	0.00	100.00	

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02C001 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

FONDO

25P110 Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-2021-Origen: de la URG

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
R E S U L T A D O S									
					AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100
597,778,004.00	597,778,004.00	481,752,219.23	583,614,971.15	432,672,276.76	432,672,276.76	319,024,064.26	72.38	72.38	72.38

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el tercer trimestre las principales consisten en acciones policíacas, servicios de protección, seguridad y vigilancia, rehabilitación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, bacheo y balizamiento, así como el pago de servicios en el que se incluye energía eléctrica, telefonía tradicional, pago de agua potable, arrendamiento de equipo de transporte y mantenimiento del equipo de transporte, necesarios para las funciones que se desempeñan dentro de la Alcaldía, dentro del Programa Presupuestario "Vacaciones de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno".

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

FOLIO

25P114 Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-Líquida de Interés de Recursos Adicionales de Principal

PRESUPUESTO (Peseo con dos decimales)									
R E S U L T A D O S									
AVANCE %									
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100
0.00	1,158,941.86	1,158,941.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gasto:
Periodo:

FONDO

25P610 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2021-Original de la URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE %			
							(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100	(EJERCIDO/ MODIFICADO)*100
77,160,802.00	77,160,802.00	77,160,802.00	77,160,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gasto: Período:

FONDO 25P614 Etiquetado Recursos Federales Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2021-Líquida de Interés de Recursos de Recursos Adicionales de Principal

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
R E S U L T A D O S									
AVANCE %									
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) *100	(DEVENGADO / MODIFICADO) *100	(EJERCIDO / APROBADO) *100
0.00	869,926.76	650,067.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPI

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

DR. Eda Alarcón, Alvaro Osorio

Enero - Septiembre - Año 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Presupuesto de Ejercicios)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROBISO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO
A21NR0002	Adquisición de plantas y árboles.	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	Adquirir plantas y árboles, para realizar la reforestación, restauración y conservación de las áreas verdes y áreas forestales de esta Alcaldía, con el fin de proporcionar y mantener las características naturales del lugar para que contribuyan a la mejora del ambiente y a la salud de la ciudadanía.
A21NR0003	Adquisición de equipo industrial.	-	1,700,000.00	-	-	-	-	-	Adquirir equipo industrial que permita convertir el aceite vegetal usado (AVU) quemado en bioenergía y ser utilizado como combustible en equipos y vehículos de la Alcaldía, de esta manera se reduce la huella de carbono y se contribuye a la sostenibilidad.
A21NR0004	Adquisición de equipo informático para las actividades que se realizan en los PILARES que se encuentran dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.65	870,000.00	670,000.00	870,000.00	739,451.60	739,451.60	739,451.60	Adquisición de equipo informático, para realizar las labores administrativas en los PILARES de manera eficiente y eficaz; para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida es concluido por lo que es necesario reemplazarlos.
A21NR0005	Adquisición de cámaras fotográficas.	-	35,500.00	35,500.00	35,500.00	-	-	-	Adquirir cámaras fotográficas que permitan contar con evidencia fotográfica de las actividades y servicios que se proporcionan en cada uno de los PILARES con los que cuenta la Alcaldía, de esta manera se da a conocer los logros que se han obtenido de ellas, debido a que los equipos existentes resultan insuficientes.
A21NR0006	Adquisición de equipo recreativo.	-	23,800.00	23,800.00	23,800.00	-	-	-	Adquirir equipo recreativo para contar con áreas funcionales de recreación, y de esta manera realizar actividades de educación vial entre la comunidad obregonense que permitan desarrollar valores de respeto y de convivencia en su entorno, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A21NR0007	Adquisición de autocarros tipo sedán.	-	323,500.00	323,500.00	323,500.00	323,500.00	-	-	Adquirir vehículo que permita el traslado de personal en la supervisión de las actividades, así como de los materiales que se utilizan en el desarrollo de cada uno de los PILARES, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0008	Adquisición de herramienta.	-	572,000.00	-	-	-	-	-	Adquirir herramienta que permita efectuar las funciones y actividades que le competen, así como, brindar atención a las solicitudes de la población obregonense, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A21NR0009	Adquisición de equipo administrativo y mobiliario.	0.50	4,500,000.00	2,110,100.00	2,110,100.00	1,214,593.62	1,214,593.62	1,214,593.62	Adquisición de equipo administrativo y mobiliario para tener áreas adecuadas de operación para el personal que labora en Bate Pájar, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A21NR0010	Adquisición de maquinaria.	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	Adquirir maquinaria para poder recolectar y manipular de manera correcta y segura los residuos sólidos orgánicos que se localizan en las barreras y a partir de estos desechos elaborar la composta como producto final. Debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
A21NR0011	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo e informático.	-	835,000.00	78,000.00	78,000.00	-	-	-	Adquirir mobiliario, equipo administrativo e informático que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población un servicio médico eficiente, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A21NR0012	Adquisición de computadoras y equipo informático.	0.01	200,000.00	200,000.00	200,000.00	122,453.17	122,453.17	122,453.17	Adquisición de computadoras y equipo informático, para realizar las labores administrativas de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida es concluido por lo que es necesario reemplazarlos.
A21NR0017	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	0.69	2,123,120.00	2,123,120.00	2,123,120.00	1,453,779.63	1,453,779.63	1,453,779.63	Adquisición de equipo informático y audiovisual, para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con el propósito de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, y poder brindar en tiempo y forma la atención a los requerimientos de los ciudadanos que a el acudir debido a que ha concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A21NR0018	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y médico para los servicios que se realizan en los Parques Públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía.	-	670,000.00	-	-	-	-	-	Adquirir mobiliario, equipo administrativo y médico que permita tener áreas adecuadas tanto para el personal que labora como para los ciudadanos que acuden a la misma para los servicios de atención que en los parques públicos se efectúan, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos.
A21NR0019	Adquisición de cámaras de videovigilancia.	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,459,407.23	1,459,407.23	1,459,407.23	Adquisición de cámaras de videovigilancia que permitan brindar seguridad a la población obregonense las 24 horas del día, y de esta manera reducir y evitar los delitos y permitir mantener el orden público en el perímetro de la Alcaldía. Debido a que ha concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A21NR0020	Adquisición de equipo administrativo y médico.	-	305,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	Adquirir equipo administrativo y médico que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población de esta Alcaldía un servicio médico eficiente, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A21NR0021	Adquisición de equipo de comunicación y otros bienes.	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	Adquirir equipo de comunicación y otros bienes que permitan contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar en esta Alcaldía un servicio médico eficiente, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0022	Adquisición de equipo de protección, herramienta y pluma hidrográfica.	-	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	-	-	Adquirir equipo de protección, herramienta y pluma hidrográfica que permitan tener áreas adecuadas tanto para el personal que labora como para los ciudadanos que acuden a la misma para los servicios de atención que en los parques públicos se efectúan, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos.



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

OXFORD University Press

EXCDJ Alacidin Alvaro Obregón
Enero-Septiembre 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PII PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		Presupuesto (Pesos con dos decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
021MR005	Rehabilitación y mantenimiento de la red de agua potable en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.	-	15,571,609.00	14,926,051.92	14,926,051.92	14,926,051.92	-	-	-	Se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 5,500 metros de infraestructura de la red secundaria de agua potable, llevando a cabo acciones de: Trazo, alineación, corte en tierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, ataque de concreto hidráulico, curado, codo, cruz y tapa caga de fierro fundido, junta gbs-act completa, válvula de compuerta y válvula de compuerta y grúa hidráulica para tubo.			
021MR007	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	0.89	45,657,973.03	35,657,973.00	35,657,973.00	35,657,973.00	31,654,731.13	31,654,731.13	27,919,716.33	Se realizan trabajos en 32,200 metros cuadrados de rehabilitación de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos de concreto reforzado, retiro de adoquero cuadrado de 30 x 30 cm aprox., excavación manual zona "g", chiseo, de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, muestreo de terracería compactada al 15% proctor, carga mecánica y acarreo al primer kilometro de material fino granular, preparación, conformación y compactación de subbase para banquetas, banquetas de 8 cm de espesor concreto hidráulico reforzado f'c=200 kg/cm², sección topografiada de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de concreto hidráulico reforzado f'c=200 kg/cm², sección topografiada de 15 x 20 x 53 cm, adoquero con volador en altura de banquetas, todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.			
021MR008	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.93	15,000,000.00	5,173,124.59	5,173,128.60	5,173,128.50	5,055,017.11	5,055,017.11	2,871,927.31	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 1,650 luminarias dentro de: Excavación, retiro de zanjas, carga, acarreo, demolición de banquetas, suministro e instalación de sistema de canalización, instalación y prueba de cables y conexiones, registro de concreto, anda para poste de alumbrado, instalación y prueba de conductores eléctricos, suministro y colocación de luminario a base de diodos emisores de luz LED, Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.			
021MR009	Rehabilitación de la superficie de pavimento (pavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	0.99	99,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00	99,504,251.17	99,504,251.17	42,513,321.68	Se realizan trabajos de rehabilitación de 138,022 M2 de pavimentación con espesa asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye rectificación, limpieza y limpieza), trazo de carpeta (máquina perfiladora), carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones), berrido previo al riego de imprimación (emulsión asfáltica 80/200), trazo de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye remolienda con agregado de 19 mm [1/4] de diámetro, 5 a 7.5 cm de espesor compactado al 95% de su densidad), Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.			
021MR010	Rehabilitación de la superficie de pavimento (pavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	0.82	35,700,000.00	35,700,000.00	35,700,000.00	35,700,000.00	33,275,876.95	33,275,876.95	24,054,577.55	Se realizan trabajos en 75,000 Metros cuadrados de rehabilitación de pavimento (pavimentación) llevados por el método de inyección a presión que incluye asfaltamiento mixto con terraplenes limpios con arena a presión y en la periferia del bache, se llevó a base de empuje, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con agregado máximo 53, berrido, emulsión asfáltica ECR-55, colocación de arena seca para el poroso de la superficie y compactación por el método a presión. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.			
021MR011	Rehabilitación de la superficie de pavimento (pavimentación), en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.00	6,500,764.00	6,500,764.00	6,500,764.00	6,500,764.00	4,111,250.02	4,111,250.02	2,811,163.37	Se realizan trabajos en 30,000 metros de bacheando que consiste en: Reparación de superficie mediante cepillado hasta eliminar completamente las sustancias que el pavimento, aplicación de pintura de bacheo (línea sencilla, delimitación, flechas, guiones, pictogramas, mancha y reducidos de velocidad). Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.			
021MR012	Obras indicadas para el sistema de desplazamiento peatonal, iniciando en zona de la zona, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.79	6,600,000.00	3,659,222.60	3,659,228.00	3,659,227.06	3,059,732.74	3,059,732.74	3,059,732.74	Se realizan trabajos en 950 Metros cuadrados de concreto y retiro de postes en obra, subestaciones (tipo pedestal), conexión de alambres inclinados, repñado con mortero, cemento-arena, suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante, carga mecánica, muro de concreto y planilla a base de concreto hidráulico fraguado normal. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.			
021MR013	Rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.87	23,000,000.00	36,651,304.63	36,651,304.00	36,651,304.00	31,657,693.74	31,657,693.74	29,656,253.32	Se realizan trabajos de rehabilitación de 4 edificios públicos que constan de: Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización, herrería, aplicación de pintura y seguridad. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.			
021MR014	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de la alcaldía. (obra, supervisión y estudio)	0.92	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,320,939.83	16,320,939.83	17,055,983.72	Se realizan trabajos para estabilización de taludes y relleno de minas en 3,940 Metros cuadrados de concreto en: Ductos, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, colocación de concreto hidráulico, curado de superficie, colocación de fierro, anda de acero rodado en frío y técnica de inyección cemento agua. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.			



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

[illegible]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PP1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

Opción Alcantarilla Alvaro Obregón
Entrega: 24/01/2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUIDO	
021IN0033	Reparación del drenaje del andador 10 Tenango esquina calle Tenango, colonia Aguas Ter parque (clave 10-005), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	454,537.00	454,537.00	454,537.00	-	-	Se realizaron trabajos para reparar 0.037 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplayar de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica. Excavación a mano, zona "B", clase II. Carga mecánica, acerro en cambio al primer kilómetro. Demolición de pozo de ventilador tubo de 0.30 a 0.61 m. Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto. Carga de teñido para el aislamiento de ductos. Relleno de zanjas con material de repavimentación al 50% pódico con rodillo vibratorio. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 325mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empuje. Pozo de vista sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 200 m. Suministro e instalación de descarga domiciliar. Pozo de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.
021IN0033	Cambio de red de drenaje en la colonia Aliflor (clave 10-008), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	341,767.00	341,767.00	341,767.00	-	-	Se realizaron trabajos para cambiar 0.045 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplayar de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica. Excavación a mano, zona "B", clase II. Carga mecánica, acerro en cambio al primer kilómetro. Demolición de pozo de ventilador tubo de 0.30 a 0.61 m. Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto. Carga de teñido para el aislamiento de ductos. Relleno de zanjas con material de repavimentación al 50% pódico con rodillo vibratorio. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 325mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empuje. Pozo de vista sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 200 m. Suministro e instalación de descarga domiciliar. Pozo de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.
021IN0033	Sustitución de la red de drenaje público, demolición y reconstrucción de excoñete en la calle and. 1, Colonia Jalapa Ampliación (clave 10-014), dentro de la demarcación.	-	-	370,579.00	370,579.00	370,579.00	-	-	Se realizaron trabajos para sustituir 0.030 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplayar de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica. Excavación a mano, zona "B", clase II. Carga mecánica, acerro en cambio al primer kilómetro. Demolición de pozo de ventilador tubo de 0.30 a 0.61 m. Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto. Carga de teñido para el aislamiento de ductos. Relleno de zanjas con material de repavimentación al 50% pódico con rodillo vibratorio. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 325mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empuje. Pozo de vista sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 200 m. Suministro e instalación de descarga domiciliar. Pozo de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.
021IN0037	Cambio de red de drenaje en la calle mirador esquina con balcón, colonia El Mirador (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	279,652.00	279,652.00	279,652.00	-	-	Se realizaron trabajos para cambiar 0.039 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplayar de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica. Excavación a mano, zona "B", clase II. Carga mecánica, acerro en cambio al primer kilómetro. Demolición de pozo de ventilador tubo de 0.30 a 0.61 m. Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto. Carga de teñido para el aislamiento de ductos. Relleno de zanjas con material de repavimentación al 50% pódico con rodillo vibratorio. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 325mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empuje. Pozo de vista sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 200 m. Suministro e instalación de descarga domiciliar. Pozo de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.
021IN0033	Cambio de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo Ampliación (clave 10-070), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	300,376.00	300,376.00	300,376.00	-	-	Se realizaron trabajos para cambiar 0.063 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplayar de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica. Excavación a mano, zona "B", clase II. Carga mecánica, acerro en cambio al primer kilómetro. Demolición de pozo de ventilador tubo de 0.30 a 0.61 m. Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto. Carga de teñido para el aislamiento de ductos. Relleno de zanjas con material de repavimentación al 50% pódico con rodillo vibratorio. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 325mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empuje. Pozo de vista sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 200 m. Suministro e instalación de descarga domiciliar. Pozo de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.
021IN0039	Cambio de tubería de drenaje en calle centro, colonia Guadalupe Norte (clave 10-071), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	559,483.00	559,483.00	559,483.00	-	-	Se realizaron trabajos para cambiar 0.063 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplayar de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica. Excavación a mano, zona "B", clase II. Carga mecánica, acerro en cambio al primer kilómetro. Demolición de pozo de ventilador tubo de 0.30 a 0.61 m. Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto. Carga de teñido para el aislamiento de ductos. Relleno de zanjas con material de repavimentación al 50% pódico con rodillo vibratorio. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 325mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empuje. Pozo de vista sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 200 m. Suministro e instalación de descarga domiciliar. Pozo de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

021NR034 Alcaldía Álvaro Obregón
Enero a Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJECUCIÓN	PAGADO
021NR030	Substitución de la red de drenaje público en calle Monte Blanco, colonia Jalisco Tepito (línea 10-690), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	-	-	603,413.00	603,413.00	603,413.00	-	-	Se realizaron trabajos para sustituir 0.078 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de tazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica. Excavación a mano, zona "B", clase II. Carga mecánica, acero en cambio al primer kilómetro. Demolición de pozo de ventilador tubo de 0.30 a 0.61 m. Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto. Cama de tezontle para el aislamiento de ductos. Relleno de zanjas con material de tepealte compactado al 90%, proctor con rodillo vibratorio. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 355mm (12") de diámetro con campana bicapso o reforzada y empuje. Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m. Suministro e instalación de descarga demarcatoria. Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm².
021NR034	Colocación de drenaje en cerrada arreife, andador Tercolina y cerrada sin nombre, colonia Las Águilas Ampliación (línea 10-115), dentro de la demarcación.	-	-	732,551.00	732,551.00	732,551.00	-	-	Se realizaron trabajos para la colocación de 0.008 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de tazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica. Excavación a mano, zona "B", clase II. Carga mecánica, acero en cambio al primer kilómetro. Demolición de pozo de ventilador tubo de 0.30 a 0.61 m. Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto. Cama de tezontle para el aislamiento de ductos. Relleno de zanjas con material de tepealte compactado al 90%, proctor con rodillo vibratorio. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro con campana bicapso o reforzada y empuje. Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m. Suministro e instalación de descarga demarcatoria. Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm².
021NR032	Cambio de drenaje en todos los andadores, colonia Ocotlán, (línea 10-162), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	235,653.00	235,653.00	235,653.00	-	-	Se realizaron trabajos para cambiar 0.037 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de tazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica. Excavación a mano, zona "B", clase II. Carga mecánica, acero en cambio al primer kilómetro. Demolición de pozo de ventilador tubo de 0.30 a 0.61 m. Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto. Cama de tezontle para el aislamiento de ductos. Relleno de zanjas con material de tepealte compactado al 90%, proctor con rodillo vibratorio. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro con campana bicapso o reforzada y empuje. Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m. Suministro e instalación de descarga demarcatoria. Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm².
021NR033	Cambio de drenaje en cerrada girasoles HZ, esquina calle Cuernavaca del oest, colonia Presio La Providencia (línea 10-119), dentro del perímetro de la demarcación.	-	-	339,640.00	339,640.00	339,640.00	-	-	Se realizaron trabajos para cambiar 0.043 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de tazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica. Excavación a mano, zona "B", clase II. Carga mecánica, acero en cambio al primer kilómetro. Demolición de pozo de ventilador tubo de 0.30 a 0.61 m. Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto. Cama de tezontle para el aislamiento de ductos. Relleno de zanjas con material de tepealte compactado al 90%, proctor con rodillo vibratorio. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro con campana bicapso o reforzada y empuje. Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m. Suministro e instalación de descarga demarcatoria. Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm².
021NR044	Mantenimiento a la red de drenaje pluvial, en la colonia Puerta de Chichu (línea 10-158), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	339,353.00	339,353.00	339,353.00	-	-	Se realizaron trabajos para mantener 0.052 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de tazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica. Excavación a mano, zona "B", clase II. Carga mecánica, acero en cambio al primer kilómetro. Demolición de pozo de ventilador tubo de 0.30 a 0.61 m. Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto. Cama de tezontle para el aislamiento de ductos. Relleno de zanjas con material de tepealte compactado al 90%, proctor con rodillo vibratorio. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro con campana bicapso o reforzada y empuje. Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m. Suministro e instalación de descarga demarcatoria. Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm².
021NR045	Rehabilitación de drenaje para la colonia San Pedro de las Pines (línea 10-187), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	239,720.00	239,720.00	239,720.00	-	-	Se realizaron trabajos para rehabilitar 0.033 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de tazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica. Excavación a mano, zona "B", clase II. Carga mecánica, acero en cambio al primer kilómetro. Demolición de pozo de ventilador tubo de 0.30 a 0.61 m. Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto. Cama de tezontle para el aislamiento de ductos. Relleno de zanjas con material de tepealte compactado al 90%, proctor con rodillo vibratorio. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro con campana bicapso o reforzada y empuje. Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m. Suministro e instalación de descarga demarcatoria. Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm².



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

021MR0349 Alcantarilla Alvaro Obregón

Periodo: Enero 2021 - Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	
021MR0346	Sustitución e introducción de red de drenaje en entroncos, manzanas y piquetes Teposcolula (clave 10-210), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	294,773.00	294,773.00	294,773.00	294,773.00	-	-	Se realizaron trabajos para sustituir 0.033 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de excavación por medios mecánicos de la red existente, sustitución de tubería dañada, así como desazolve y limpieza por medios mecánicos o manuales. Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica. Excavación a mano zona "B", clave II. Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro. Demolición de pozos de vistras de tubo de 0.30 a 0.61 m. Demolición por medios manuales de manzanas y banquetas de concreto. Cana de tezonite para el asentamiento de ductos. Páleo de zapas con material de tezonite compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 505mm (12.7" de diámetro), con campana bicipa o reforzada y empaque. Pozo de vista sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m. Suministro e instalación de descarga domiciliaria, piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.
021MR0347	Cambio de drenaje en calle Autlán, colonia Teposcolula (clave 10-211), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	291,031.00	291,031.00	291,031.00	291,031.00	-	-	Se realizaron trabajos para cambio de 0.037 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica. Excavación a mano, zona "B", clave II. Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro. Demolición de pozos de vistras de tubo de 0.30 a 0.61 m. Demolición por medios manuales de manzanas y banquetas de concreto. Cana de tezonite para el asentamiento de ductos. Páleo de zapas con material de tezonite compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 505mm (12.7" de diámetro), con campana bicipa o reforzada y empaque. Pozo de vista sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m. Suministro e instalación de descarga domiciliaria, piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.
021MR0348	Reparación y arreglo de banquetas en la colonia Acapulco (clave 10-021), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	407,314.00	407,314.00	407,314.00	407,314.00	-	-	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 960.00 m2 que consisten en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques. Demolición por medios manuales de banquetas y banquetas de concreto simple. Excavación a mano, zona "B", clave II. Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro y descarga. Acero en camión de demolición de concreto. Páleo de zapas con rodillo vibratorio, compactada al 95% proctor con rodillo. Suministro y colocación de malta de alumbre 0.5-10.0 en fines, picos y leas. Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico. Furgado normal, nivelando f'c=150 kg/cm2. Fabricado en obra por medios manuales. Acabado con pulido en las aristas de banquetas, en tramos alternados (BANQUETAS). Trazo y nivelación para desplante de estructura para alidat. Furgado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina profiladora, acero en camión de demolición de carpas asfálticas. Manchas subsecuentes. Barridos de baya previo al riego de impermeabilizante, flejado de tipo con emulsion asfáltica R-20. Carpeta de mezcla asfáltica templada con asfalto, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 3.5% y un 15% de material de rechazo o producto del fregado. Renovación de bocas de concreto (CANALIZACIONES).
021MR0349	Restauración de huerto urbano al final de la Cda. Alcantarilla, colonia Alcantarilla (clave 10-031), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	293,014.00	293,014.00	293,014.00	293,014.00	-	-	Se realizaron trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Trazo, nivelación, excavación, impermeabilización de terraza con tepalcates, colocación de asfalto de refuerzo preado 42, muro de mampostería, habilitación de escaleras de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfilado laminado y placas de acero, habilitación de postes, línea de concreto hidráulico, muro curvo de 0.9 en de espesor, habilitación de escaleras y campos formados a base de llana negra sobre 10 empujante, aplomado estampo con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica (almidón). Colocación de banquetas.
021MR0350	Sustitución de alumbrado público en la colonia La Mexicana Ampliación (clave 10-013), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	302,269.00	302,269.00	302,269.00	302,269.00	-	-	Se realizaron trabajos para la sustitución de 12 luminarias de tipo: Cero con sierra en pavimento de concreto hidráulico. Demolición por medios manuales de luminarias y banquetas. Excavación a mano, zona "B", clave II. Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro. Planilla de concreto hidráulico. Furgado normal f'c=100 kg/cm2. Construcción de cimiento de 0.30x0.30x0.60m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C. Cana de arena para asiento de ductos. Suministro e instalación de tubo de pvc tipo canal, pesada, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas. Suministro y colocación de concreto hidráulico. Furgado normal, nivelando f'c=150 kg/cm2. Registro de 0.40 x 0.70 x 0.60 de profundidad. Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminaria a base de diodos en tramos de luz (LEDS), con un modelo de led, y/o diodo, led plus sin watt, con losa de alimentación 120-277VCA con fotocelda. Suministro e instalación de poste concreto de 9.00m de altura con un brazo de 2.40m con un diámetro de 321 mm (12.7" de diámetro nominal), celda 30. Instalación y prueba de cable, cable tv, conexión y prueba de telecomunicaciones de tierra. Suministro y colocación de 4 juegos de anillos de 13mm de diámetro y 0.50m de longitud para sujetar poste para alumbrado.
021MR0351	Mantenimiento del arbolado en las calles de la colonia Balcones de Calles (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	305,735.00	305,735.00	305,735.00	305,735.00	-	-	Se realizaron trabajos para la recuperación de espacio público mediante: Trazo, nivelación, excavación, impermeabilización de terraza con tepalcates, colocación de asfalto de refuerzo preado 42, muro de mampostería, habilitación de escaleras de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfilado laminado y placas de acero, habilitación de postes, línea de concreto hidráulico, muro curvo de 0.9 en de espesor, habilitación de escaleras y campos formados a base de llana negra sobre 10 empujante, aplomado estampo con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica (almidón). Colocación de banquetas.

Se realizaron trabajos para la recuperación de espacio público mediante: Trazo, nivelación, excavación, impermeabilización de terraza con tepalcates, colocación de asfalto de refuerzo preado 42, muro de mampostería, habilitación de escaleras de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfilado laminado y placas de acero, habilitación de postes, línea de concreto hidráulico, muro curvo de 0.9 en de espesor, habilitación de escaleras y campos formados a base de llana negra sobre 10 empujante, aplomado estampo con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica (almidón). Colocación de banquetas.

Bonanzas y Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPF PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

02C01-Plan de Avance Oregón

Ejercicio: Trimestre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	
021NR032	Construcción de escaleras con barandil y continuación de cercado para el drenaje de aguas pluviales de la sección lujina, colonia Belén de las Flores (clave 10-039).	-	431,951.00	-	431,951.00	431,951.00	-	-	Se realizaron trabajos para continuar 400.00 M2 mediante trabajos de trazo y nivelación de plazas, andadores y parques. Desvolado por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple. Excavación a mano, zona "B", Carga mediana, acero en cambio al primer kilómetro y descarga, material fino granular voluminoso medido en bultos. Carga acero en cambio (Chumel) por medios manuales, Relleno de zona con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo. Cimera acabado común y descinta en remates de platabandas para delimitar firmas de concreto. Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrolítico de 16.5 mm x 1.6 mm, en tiras, firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' = 2800 kg/cm2. Suministro y colocación de barrido en pases de paños, formado con de tucos de acero galvanizado celular 40 empalmados en pino, Suministro y aplicación de pintura epoxi.
021NR033	Rehabilitación de banquetas en la colonia Belén de las Flores Sección Relleno (clave 10-039), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	333,416.00	-	333,416.00	333,416.00	-	-	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 311.00 M2 de banquetas que consistió en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques. Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple. Excavación a mano, zona "B", clase I. Carga mediana, acero en cambio al primer kilómetro y descarga. Acero en cambio, 10 m material de demolición de concreto, Relleno de zona con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo. Suministro y colocación de malla de alambre de 10 en tiras, puros y bates. Baquetas de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' = 2500 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos. Acabado con volador en las aristas de banquetas, en tiras alternadas.
021NR034	Colocación y reparación de banquetas y guarniciones y colocación de escalinatas, en la colonia Ciudad Juárez (clave 10-035), dentro del perímetro de la demarcación.	-	543,370.00	-	543,370.00	543,370.00	-	-	Se realizaron trabajos de colocación de banquetas, guarniciones y escalinatas en 624.25 M2 que consistió en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques. Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple. Excavación a mano, zona "B", clase I. Carga mediana, acero en cambio al primer kilómetro y descarga. Acero en cambio de demolición de concreto, Relleno de zona con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo. Suministro y colocación de malla de alambre de 10 en tiras, puros y bates. Baquetas de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' = 2500 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos. Acabado con volador en las aristas de banquetas, en tiras alternadas.
021NR035	Tecado de cancha en deportivo canutillo, ubicado en la colonia Camilito Prieta (clave 10-033), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	235,197.00	-	235,197.00	235,197.00	-	-	Se realizaron trabajos para el techado de cancha en el deportivo canutillo, trabajos a realizar: Colocación de todo curvo con estructura permanente, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada multicapa SIC de baja viscosidad polietileno con tela de polietileno con tela de soporte de flujos impermeables, con lloso de carbono, laca forzada, anti hongos, resistente a tracción, rotura, tensores, cables de acero, jeringas, galletas, piezas de punta impermeable con factor de protección UV.
021NR036	Instalación de vallas en parque ubicado en avenida de las veigas adas de la casa de vigilancia en la colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro de la demarcación.	-	266,337.00	-	266,337.00	266,337.00	-	-	Se realizaron trabajos para la instalación de vallas en (1 ESP) en parque, trabajos a realizar: Instalación de todo curvo con estructura permanente, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SIC de baja viscosidad polietileno con tela de soporte de flujos impermeables, laca, antifongos, resistente, resistente a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99%, incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. Medidas aprox. 2.50 M X 1.00 m.
021NR037	Continuación de muro de contención, en la colonia Cooperativa Churago (clave 10-046), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	342,479.00	-	342,479.00	342,479.00	-	-	Se realizaron trabajos en 15.43 M2 de muro de contención, mediante trazo y nivelación para después de estructura para vialidad. Desvolado y limpieza del terreno. Excavación a mano, zona "A", clase I. Carga mediana, acero en cambio al primer kilómetro y descarga, material fino granular voluminoso medido en bultos. Carga hidráulico fraguado normal, resistencia f' = 120 kg/cm2. Suministro y colocación de drenes de 2" de diámetro y 1.00 m de longitud, provisto con pasador para evitar el paso de agua. Cimera acabado común y descinta en muros, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' = 250 kg/cm2. Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Proctor con aplicación de ballast.
021NR038	Construcción de nuevas escalinatas en zona ciega, colonia Cruz de San Antonio Xochimilco (clave 10-043), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	373,190.00	-	373,190.00	373,190.00	-	-	Se realizaron trabajos en 400.00 M2 de escalinatas, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques. Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple. Excavación a mano, zona "B", carga mediana, acero en cambio al primer kilómetro y descarga, material fino granular voluminoso medido en bultos. Carga acero en cambio (Chumel) por medios manuales. Relleno de zona con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo. Cimera acabado común y descinta en remates de platabandas para delimitar firmas de concreto. Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrolítico de 16.5 mm x 1.6 mm, en tiras, firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' = 2800 kg/cm2. Suministro y colocación de barrido en pases de paños, formado con de tucos de acero galvanizado celular 40 empalmados en pino, Suministro y aplicación de pintura epoxi.
021NR039	Adecuación de cancha en Río Nixocay y Alta Tenisión, en la colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	302,055.00	-	302,055.00	302,055.00	-	-	Se realizaron trabajos para la adecuación de cancha (1 ESP) en Río Nixocay y Alta Tenisión, trabajos a realizar: adecuación de cancha completa en trazo y nivelación para después de estructura, demolición por medios manuales de elementos de concreto hidráulico, excavación manual, acero de malla fino, construcción y acortamiento de concreto hidráulico, colocación de estructura pre-cast de acero, lloso galvanizado y malla electrolítica.



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO
SEPTEMBRE
2021

Dr. Paul Alexander Alvares Oregon

Unidad Responsable de Gasto:

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pases con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		EJERCIDO
021MR0303	Construcción de plancha de concreto, bancas y abshos, colonia El Parque Sector Torres (clave 10-035), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	286,303.00	286,303.00	286,303.00	286,303.00	-	-	Se realizaron trabajos de construcción de plancha de concreto, bancas y abshos en el ESP, trabajos a realizar consisten en trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con repetido, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mamposteira, habilitación de escalones de concreto simple, manejo de estructura metálica ligera con perforación laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de láminas negra calibre 16 antiherapente, aplomado estompo con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica estirada, colocación de banquetas.
021MR0301	Rehabilitación de banquetes, mobiliario según para los aducos en la colonia El Capulín (clave 10-035), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	360,170.00	360,170.00	360,170.00	360,170.00	-	-	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 372.00 M2 de banquetas que consisten en: trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de banquetes de concreto simple; Excavación de mamposteira, zona "B", clase II, carga mecánica, acarreos en camión al primer hidromuerto y descarga; Acarreos en camión, de material de demolición de concreto, péñoles de zanja con repetido, compactada a 85% por con rodillo; Suministro y colocación de malta de alumbre 65-100 en fincas, pilas y bases; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico (f' = 350 kg/cm²) fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con voleador en la mezcla de banquetas, en tramos alternados.
021MR0302	Rehabilitación de banquetes y escaleras en la colonia El Capulín ampliación (clave 10-035), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	205,740.00	205,740.00	205,740.00	205,740.00	-	-	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 287.00 M2 de banquetas que consisten en: trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de banquetes de concreto simple; Excavación de mamposteira, zona "B", clase II, carga mecánica, acarreos en camión al primer hidromuerto y descarga; Acarreos en camión, de material de demolición de concreto, péñoles de zanja con repetido, compactada a 85% por con rodillo; Suministro y colocación de malta de alumbre 65-100 en fincas, pilas y bases; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico (f' = 350 kg/cm²) fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con voleador en la mezcla de banquetas, en tramos alternados.
021MR0303	Rehabilitación de banquetes en la colonia El Paraiso (clave 10-633), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	417,233.00	417,233.00	417,233.00	417,233.00	-	-	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 465.00 M2 de banquetas que consisten en: trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de banquetes de concreto simple; Excavación de mamposteira, zona "B", clase II, carga mecánica, acarreos en camión al primer hidromuerto y descarga; Acarreos en camión, de material de demolición de concreto, péñoles de zanja con repetido, compactada a 85% por con rodillo; Suministro y colocación de malta de alumbre 65-100 en fincas, pilas y bases; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico (f' = 350 kg/cm²) fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con voleador en las banquetas de banquetes, en tramos alternados.
021MR0304	Adquisición de equipo para instalación de compresores de aire verdes en la colonia Florida (clave 10-073), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	643,592.00	643,592.00	643,592.00	643,592.00	-	-	Se realizaron trabajos para la instalación de compresores, mediante la preparación de soporte para la instalación de compresores, incluye herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.
021MR0305	Montamiento de tulud en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	453,150.00	453,150.00	453,150.00	453,150.00	-	-	Se realizaron trabajos para el mantenimiento de 1,240.62 M2 de tulud mediante trazo y nivelación para desplante de muro de concreto hincado; Desplante de material, por medios mecánicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con requeo sumario; Acarreos en camión al primer hidromuerto y descarga; Carga mecánica, acarreos en camión al primer hidromuerto; Suministro, laburado y colocación de malta de alumbre electrolitizada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico (f' = 350 kg/cm²) fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con voleador en la mezcla de tulud, en tramos alternados.
021MR0305	Recuperación, mantenimiento y uso de áreas de donación en la colonia González 2ª, Sección (clave 10-041), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	526,353.00	526,353.00	526,353.00	526,353.00	-	-	Se realizaron trabajos para la recuperación de (1) espacio público, mediante desazote y limpieza de terreno, acarreo de basuras, nivelación, desmantelamiento de elementos locales pertenecientes tipo pasaje, techumbre de láminas, muros, demoliciones, carga aérea, excavaciones; adecuación de espacio peatonal y colocación de ejemplares.
021MR0307	Rehabilitación de banquetes y quiniolas de la colonia Gral. Carlos A. Harrojo (clave 10-035), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	407,355.00	407,355.00	407,355.00	407,355.00	-	-	Se realizaron trabajos de rehabilitación en 463.50 M2 de banquetas y quiniolas que consisten en: trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de banquetes de concreto simple; Excavación de mamposteira, zona "B", clase II, carga mecánica, acarreos en camión al primer hidromuerto y descarga; Acarreos en camión, de material de demolición de concreto, péñoles de zanja con repetido, compactada a 85% por con rodillo; Suministro y colocación de malta de alumbre 65-100 en fincas, pilas y bases; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico (f' = 350 kg/cm²) fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con voleador en la mezcla de banquetas, en tramos alternados.
021MR0305	Instalación de vereda en zona de jungas del quince en calle plaza Valverde, colonia Guadalupe (clave 10-045), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	396,233.00	396,233.00	396,233.00	396,233.00	-	-	Se realizaron trabajos de instalación de vereda en el ESP, en zona de jungas; trabajos a realizar: Instalación de todo el curso con estructura permanente, membrana arquitectónica, colocación de pasadas SIC de baja visibilidad porfiradas con K14 de soporte de filamentos protegidos, laca, anclajes, resinas, resistencia a la tracción, tornillos, cables de acero, imprimable, látex de protección UV en 50 %, incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación; (Incluidos aprox. 10.00 x 130.00 m).



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gestión: **Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas**
Periodo: **Enero-Septiembre 2021**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGALADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	
021N0333	Reparación de escaleras de piedra en Cda. Cercenito entre calle 1 y calle 8, colonia Héroes Pioneros (clave 10-033), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-		320,372.00	320,372.00	320,372.00	-	-	Se realizaron trabajos para la reparación de 311.00 m2 de escaleras mediante trabajos de trazo y nivelación de plazas, andadores y puentes. Demolición por medios manuales de guardacantones y banquetas de concreto simple. Ejecución a mano, zona "B". Carga mecánica, acero en camión al primer kilometro y descarga, material fino granitico/volumen medido en banco. Carga, acero en camión (bunde) por medios manuales. Pánelo de zona con tapetado, compactado al 85% proctor con rodillo. Cimbra acabado común y descinta en remates de pilastoras para distintos fines de concreto, suministro, habilitado y colocación de malta de alambre electrosoldada Mall-Lac 65-83 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=200 kg/cm2. Suministro y colocación de barranda en pasos de peatonales, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura emalte.
021N0370	Rehabilitación de rampas y banquetas, en varias calles de la colonia Héroes y Pedernales (clave 10-033), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-		404,440.00	404,440.00	404,440.00	404,440.00	-	Se realizaron trabajos para la rehabilitación en 322.00 m2 de rampas con banquetas que consiste en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y puentes. Demolición por medios manuales de guardacantones y banquetas de concreto simple. Ejecución a mano, zona "B". Carga mecánica, acero en camión al primer kilometro y descarga, material fino granitico/volumen medido en banco. Carga, acero en camión (bunde) por medios manuales. Pánelo de zona con tapetado, compactado al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descinta en remates de pilastoras para distintos fines de concreto, suministro, habilitado y colocación de malta de alambre electrosoldada Mall-Lac 65-83 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=200 kg/cm2. Suministro y colocación de barranda en pasos de peatonales, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura emalte.
021N0371	Recuperación del parque público de la colonia Lido Fabala (clave 10-037), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-		342,637.00	342,637.00	342,637.00	342,637.00	-	Se realizaron trabajos de recuperación de (1) parque público mediante trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir pintura de concreto; Dejarlos y limpieza de terreno, muro de mampostería de piedra brava, conformación y compactación de la capa subrasante; Firme de concreto hidráulico e instalación de juegos infantiles.
021N0372	Adquisición de masas y banquetas para el parque de la colonia Jardines del Pedregal (clave 10-031), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-		727,773.60	727,773.60	727,773.60	727,773.60	-	Se realizaron trabajos de adquisición de (1) parque público, mediante trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terraza con tapetado, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con pilares laminados y placas de acero, habilitación de portales, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de litina negra culbre 16 andadergante, aplomado estampero con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de banquetas.
021N0373	Mejoramiento de juegos en la calle Michoacán, colonia La Arriba (clave 10-035), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-		310,633.00	310,633.00	310,633.00	310,633.00	-	Se realizaron trabajos para el mejoramiento en zona de juegos infantiles que consistió en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y puentes; Ejecución a mano, zona "B" material: acero; Carga manual; Acero en camión al primer kilometro y descarga; Pánelo de zona con tapetado, compactado al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descinta en remates de pilastoras para distintos fines de concreto, suministro, habilitado y colocación de malta de alambre electrosoldada Mall-Lac 65-83 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=200 kg/cm2. Suministro y colocación de barranda en pasos de peatonales, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura emalte.
021N0374	Reparación de bodega perimetral de la calle de Guiza en la colonia La Catedral (clave 10-037), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-		335,947.00	335,947.00	335,947.00	335,947.00	-	Se realizaron trabajos de reparación en 264.00 m2 de bodega perimetral mediante acciones de: Trazo y nivelación de plazas, andadores y puentes; Demolición por medios manuales de guardacantones y banquetas de concreto simple. Ejecución a mano, zona "B". Carga mecánica, acero en camión al primer kilometro y descarga, material fino granitico/volumen medido en banco. Carga, acero en camión (bunde) por medios manuales; Pánelo de zona con tapetado, compactado al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descinta en remates de pilastoras para distintos fines de concreto, suministro, habilitado y colocación de malta de alambre electrosoldada Mall-Lac 65-83 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=200 kg/cm2. Suministro y colocación de barranda en pasos de peatonales, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura emalte.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

SECTA Plancha Alvaro Obregón

Enero-Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERGADO	EJECUCIÓN	
021NR035	Instalación de luminarias de última generación en toda la colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	7C3.222.00	7C3.222.00	7C3.222.00	7C3.222.00			Se realizaron trabajos de instalación de 30 luminarias de última generación mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Derivación por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase B; Carga mecánica, acero en cemento al primer hilamento; Plancha de concreto hidráulico (fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm²); Construcción de canchales de concreto de 0.30m x 0.30m para portar la alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Carga de arena para ahorro de costos; Suministro e instalación de tubo de PVC tipo conducto pesado, de 45mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico (fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm²) para el tendido de cables; Suministro, instalación y puesta en marcha de luminarias existentes por suministro a base de diodos emisores de luz (LED); con un modelo de cable y tubo piloto de 1/2" sin vueltas; tensión de alimentación 120-277VCA con fusibles; Suministro e instalación de poste con luz de 6.0m de altura con un brazo de 2.40m con un diámetro de 52.1mm (2") de diámetro nominal, cédula 30; instalación y puesta de cable, cable 6; Conexión y prueba de la red de suministro de energía; Suministro y colocación de alfileres de anclaje, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
021NR036	Colocación de banquetas en andador presa Necan, andador presa Vicente Guerrero, andador presa arcos y andador presa angustura, colonia La Presa Sección Hornos (clave 10-112).	-	314.475.00	314.475.00	314.475.00	314.475.00			Se realizaron trabajos para la colocación de 250.00 m² de banquetas mediante: Trazo y nivelación de plaza, andadores y banquetas; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase B; Carga mecánica, acero en cemento al primer hilamento y descargo; material tipo Gravel; volumen medio en banco; Carga, acero en cemento al primer hilamento; Acero en cemento al primer hilamento; Plancha de concreto hidráulico (fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm²); Construcción de canchales de concreto de 0.30m x 0.30m para portar la alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Carga de arena para ahorro de costos; Suministro e instalación de tubo de PVC tipo conducto pesado, de 45mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico (fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm²) para el tendido de cables; Suministro, instalación y puesta en marcha de luminarias existentes por suministro a base de diodos emisores de luz (LED); con un modelo de cable y tubo piloto de 1/2" sin vueltas; tensión de alimentación 120-277VCA con fusibles; Suministro e instalación de poste con luz de 6.0m de altura con un brazo de 2.40m con un diámetro de 52.1mm (2") de diámetro nominal, cédula 30; instalación y puesta de cable, cable 6; Conexión y prueba de la red de suministro de energía; Suministro y colocación de alfileres de anclaje, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
021NR037	Reparación y arreglo de banquetas en la calle de perros, colonia Las Águilas (clave 10-114), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	453.995.00	453.995.00	453.995.00	453.995.00			Se realizaron trabajos para la reparación y arreglo de banquetas, mediante: Trazo y nivelación de plaza, andadores y banquetas; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase B; Carga mecánica, acero en cemento al primer hilamento y descargo; material tipo Gravel; volumen medio en banco; Carga, acero en cemento al primer hilamento; Acero en cemento al primer hilamento; Plancha de concreto hidráulico (fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm²); Construcción de canchales de concreto de 0.30m x 0.30m para portar la alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Carga de arena para ahorro de costos; Suministro e instalación de tubo de PVC tipo conducto pesado, de 45mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico (fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm²) para el tendido de cables; Suministro, instalación y puesta en marcha de luminarias existentes por suministro a base de diodos emisores de luz (LED); con un modelo de cable y tubo piloto de 1/2" sin vueltas; tensión de alimentación 120-277VCA con fusibles; Suministro e instalación de poste con luz de 6.0m de altura con un brazo de 2.40m con un diámetro de 52.1mm (2") de diámetro nominal, cédula 30; instalación y puesta de cable, cable 6; Conexión y prueba de la red de suministro de energía; Suministro y colocación de alfileres de anclaje, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
021NR038	Rehabilitación de talud en la colonia Lomas de Becerra (clave 10-124), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	699.535.00	699.535.00	699.535.00	699.535.00			Se realizaron trabajos para la rehabilitación de talud, mediante: Trazo y nivelación de plaza, andadores y banquetas; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase B; Carga mecánica, acero en cemento al primer hilamento y descargo; material tipo Gravel; volumen medio en banco; Carga, acero en cemento al primer hilamento; Acero en cemento al primer hilamento; Plancha de concreto hidráulico (fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm²); Construcción de canchales de concreto de 0.30m x 0.30m para portar la alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Carga de arena para ahorro de costos; Suministro e instalación de tubo de PVC tipo conducto pesado, de 45mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico (fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm²) para el tendido de cables; Suministro, instalación y puesta en marcha de luminarias existentes por suministro a base de diodos emisores de luz (LED); con un modelo de cable y tubo piloto de 1/2" sin vueltas; tensión de alimentación 120-277VCA con fusibles; Suministro e instalación de poste con luz de 6.0m de altura con un brazo de 2.40m con un diámetro de 52.1mm (2") de diámetro nominal, cédula 30; instalación y puesta de cable, cable 6; Conexión y prueba de la red de suministro de energía; Suministro y colocación de alfileres de anclaje, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
021NR039	Continuación de la obra de talud en el límite de la super, vía poniente, colonia Lomas de Guadalupe (clave 10-131), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	424.459.00	424.459.00	424.459.00	424.459.00			Se realizaron trabajos para la continuación de la obra de talud, mediante: Trazo y nivelación de plaza, andadores y banquetas; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase B; Carga mecánica, acero en cemento al primer hilamento y descargo; material tipo Gravel; volumen medio en banco; Carga, acero en cemento al primer hilamento; Acero en cemento al primer hilamento; Plancha de concreto hidráulico (fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm²); Construcción de canchales de concreto de 0.30m x 0.30m para portar la alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Carga de arena para ahorro de costos; Suministro e instalación de tubo de PVC tipo conducto pesado, de 45mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico (fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm²) para el tendido de cables; Suministro, instalación y puesta en marcha de luminarias existentes por suministro a base de diodos emisores de luz (LED); con un modelo de cable y tubo piloto de 1/2" sin vueltas; tensión de alimentación 120-277VCA con fusibles; Suministro e instalación de poste con luz de 6.0m de altura con un brazo de 2.40m con un diámetro de 52.1mm (2") de diámetro nominal, cédula 30; instalación y puesta de cable, cable 6; Conexión y prueba de la red de suministro de energía; Suministro y colocación de alfileres de anclaje, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
021NR030	Colocación de euros en la colonia Lomas de los Cedros (clave 10-135), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	518.451.00	518.451.00	518.451.00	518.451.00			Se realizaron trabajos para la colocación de euros, mediante: Trazo y nivelación de plaza, andadores y banquetas; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase B; Carga mecánica, acero en cemento al primer hilamento y descargo; material tipo Gravel; volumen medio en banco; Carga, acero en cemento al primer hilamento; Acero en cemento al primer hilamento; Plancha de concreto hidráulico (fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm²); Construcción de canchales de concreto de 0.30m x 0.30m para portar la alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Carga de arena para ahorro de costos; Suministro e instalación de tubo de PVC tipo conducto pesado, de 45mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico (fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm²) para el tendido de cables; Suministro, instalación y puesta en marcha de luminarias existentes por suministro a base de diodos emisores de luz (LED); con un modelo de cable y tubo piloto de 1/2" sin vueltas; tensión de alimentación 120-277VCA con fusibles; Suministro e instalación de poste con luz de 6.0m de altura con un brazo de 2.40m con un diámetro de 52.1mm (2") de diámetro nominal, cédula 30; instalación y puesta de cable, cable 6; Conexión y prueba de la red de suministro de energía; Suministro y colocación de alfileres de anclaje, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
021NR031	Adecuación para uso y aprovechamiento de cancha para múltiples en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-138), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	415.002.00	415.002.00	415.002.00	415.002.00			Se realizaron trabajos para la adecuación de cancha en el ESP mediante: Trazo y nivelación de plaza, andadores y banquetas; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase B; Carga mecánica, acero en cemento al primer hilamento y descargo; material tipo Gravel; volumen medio en banco; Carga, acero en cemento al primer hilamento; Acero en cemento al primer hilamento; Plancha de concreto hidráulico (fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm²); Construcción de canchales de concreto de 0.30m x 0.30m para portar la alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Carga de arena para ahorro de costos; Suministro e instalación de tubo de PVC tipo conducto pesado, de 45mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico (fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm²) para el tendido de cables; Suministro, instalación y puesta en marcha de luminarias existentes por suministro a base de diodos emisores de luz (LED); con un modelo de cable y tubo piloto de 1/2" sin vueltas; tensión de alimentación 120-277VCA con fusibles; Suministro e instalación de poste con luz de 6.0m de altura con un brazo de 2.40m con un diámetro de 52.1mm (2") de diámetro nominal, cédula 30; instalación y puesta de cable, cable 6; Conexión y prueba de la red de suministro de energía; Suministro y colocación de alfileres de anclaje, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02C013, Prolongación Avenida Obregón

Ejercicio: 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
021NR0332	Instalación de red de riego por aspersión. Así como la recuperación de aguas pluviales en el parque la Balsa, colonia Lomas de San Ángel (clave 10-139).	-	375,033.00	375,033.00	375,033.00	375,033.00	-	-	Se realizaron trabajos de instalación de red de riego por aspersión, en el parque público, mediante trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepalcates, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de manzanilla, habilitación de elevaciones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 80 cm de espesor, habilitación de estaciones y rampas formadas a base de lámina negra calibre 18 antideslizante, aplazado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica sabbond, colocación de benzodinas.
021NR0333	Reparación total del andador, eucalipto, muro de contención y concreto hidráulico en la colonia Lomas de Santo Domingo Ampliación (clave 10-143), dentro de la demarcación.	-	253,643.00	253,643.00	253,643.00	253,643.00	-	-	Se realizaron trabajos para la reparación total del andador en 243.00 M2, mediante trazo y nivelación de bases, andadores y parque; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en cambio al primer hilometro y descarga; Acero en cambio, de material de demolición de concreto; Relleño de zanjas con tepalcates, compactada al 95% por motor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre es-1010 en firmes, pilas y loses; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal, resistente f' = 2150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con voladizo en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
021NR0334	Ampliación de banquetas en calle Lorea entre calle Ignacio Manuel Altamirano y avenida Río Magdalena (colonia Lorea) (clave 10-143), dentro de la demarcación.	-	267,827.00	267,827.00	267,827.00	267,827.00	-	-	Se realizaron trabajos de ampliación en 269.00 M2 de banquetas, mediante trazo y nivelación de pilas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en cambio al primer hilometro y descarga; Acero en cambio, de material de demolición de concreto; Relleño de zanjas con tepalcates, compactada al 95% por motor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre es-1010 en firmes, pilas y loses; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal, resistente f' = 2150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con voladizo en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
021NR0335	Construcción de estacionamientos en la colonia Los Gemelos (clave 10-147), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	281,019.00	281,019.00	281,019.00	281,019.00	-	-	Se realizaron trabajos para la construcción de 223.00 M2 de estacionamientos mediante trazo y nivelación de pilas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en cambio al primer hilometro y descarga; Acero en cambio, de material de demolición de concreto; Relleño de zanjas con tepalcates, compactada al 95% por motor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre es-1010 en firmes, pilas y loses; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal, resistente f' = 2150 kg/cm2, suministro y colocación de grava en base de pedregal; Formado con de todos de acero galvanizado 40x40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
021NR0336	Empleo perimetral del área común (luna de la escuela María G. de García Ruiz) (clave 10-143).	-	406,229.00	406,229.00	406,229.00	406,229.00	-	-	Se realizaron trabajos en trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepalcates, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de manzanilla, habilitación de estaciones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 80 cm de espesor, habilitación de estaciones y rampas formadas a base de lámina negra calibre 18 antideslizante, aplazado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica sabbond, colocación de benzodinas.
021NR0337	Repavido incluido en barranca entre Rómulo O'Farrill y Ana María Ortega, colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	234,955.00	234,955.00	234,955.00	234,955.00	-	-	Se realizaron trabajos de repavido de 141.60 M2, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpieza del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase II; Carga mecánica, acero en cambio al primer hilometro; Relleño de zanjas con tepalcates compactado al 95% por motor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre es-1010 en firmes, pilas y loses; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal, resistente f' = 2150 kg/cm2, muro de manzanilla de pedo brasa hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, juntado con mortero cemento arena 1:3; Conformación y compactación de la capa subasfáltica al 95% por motor con aplicadora ballística, incluye: traslado del material y suministro e incorporación de agua.
021NR0338	Construcción de muro de contención en la colonia Hipa del Cero (clave 10-155), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	245,764.00	245,764.00	245,764.00	245,764.00	-	-	Se realizaron trabajos de construcción de 33.55 M2 de muros de contención, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpieza del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase II; Carga mecánica, acero en cambio al primer hilometro; Relleño de zanjas con tepalcates compactado al 95% por motor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre es-1010 en firmes, pilas y loses; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal, resistente f' = 2150 kg/cm2, muro de manzanilla de pedo brasa hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, juntado con mortero cemento arena 1:3; Conformación y compactación de la capa subasfáltica al 95% por motor con aplicadora ballística, incluye: traslado del material y suministro e incorporación de agua.



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

UZELPOL Ailestoia/Miparo Ouregin

Unidad Responsable de Gasto

Período:

[illegible]



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

DEBORA A. CALDIA AVARO O'Brien

Entero-Saprimine 2021

Unidad Responsable de Gasto:

condensadores, pilulas



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

DECEMBER 1965

Período:

CLASE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Presupuestos estimados)					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO					
021MR045	Rehabilitación de áreas deportivas en Santa Rosa Kachic (Pto) (febre 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	1,511,174.00	1,511,174.00	1,511,174.00	-	-	-	-	Se realizaron trabajos para la rehabilitación de áreas deportivas en 11 DEE midió ante demolición por medios manuales excavación manual, acero de material fino granules, cubra espesa cemento, cobricón de acero de refuerzo, concreto hidráulico, colocación de concreto, colocación de pintura epoxi, demoliciones de la estructura metálica, colocación de postes galvanizado, cubricón a base de membrana termoplast, colocación de puertas y relleno, aplicación de pintura, ventilación.
021MR045	Colocación luminarias de tipo led en la colonia Tizapán (febre 10-213), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	632,141.00	632,141.00	632,141.00	-	-	-	-	Se realizaron trabajos para la colocación de 24 luminarias tipo led mediante corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, demolición por medios manuales de guarniciones y desagües, excavación a mano, zona "B", zona "C", zona "D", colocación de concreto hidráulico (según norma), relleno, 1" c=10 kg/cm2, colocación de cemento de 0.30x0.80x1.00m para postes de alumbrado tipo ornamento jardín en material, zona "C", zona de arena para asiento de ductos, suministro e instalación de tubo de pvc tipo conducto pasado, de 31mm diámetro para canalizaciones subterráneas, suministro e instalación de concreto hidráulico (según norma), relleno, 1" c=150 kg/cm2 (103/2021), Reglto de 0.40 x 0.70 x 0.50 de profundidad, suministro, instalación y sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de luces y vidrio plano, led plus 15watts, tensión de alimentación 120-277VCA con fotocelda; suministro e instalación de postes con losa de 3.00m de altura con un brazo de 2.40 m en un diámetro de 521 mm (2") de diámetro nominal, cédula 30, instalación y prueba de cableado cable 6; conexión y prueba de fotocelda; varilla de tierra; suministro y colocación de 4 juegos de anclajes, de 19mm diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar postes para alumbrado.
021MR047	Rehabilitación de rampa de acceso principal, con barandil y retro de pendientes, en Caricá dentro de las terrenos y hasta calle Tizapán colonia Tizapangapán (febre 10-216).	-	-	275,020.00	275,020.00	275,020.00	-	-	-	-	Se realizaron trabajos para la rehabilitación de rampa de acceso principal, con barandil y retro de pendientes en 219.6 m2, mediante trazo y nivelación de plazas, ardores y piques; demolición por medios manuales de guarniciones, banquetas de concreto simple; excavación a mano, zona "B", zona "C", zona "D", colocación de concreto hidráulico (según norma), relleno, 1" c=10 kg/cm2, colocación de cemento de 0.30x0.80x1.00m para postes de alumbrado tipo ornamento jardín en material, zona "C", zona de arena para asiento de ductos, suministro e instalación de tubo de pvc tipo conducto pasado, de 31mm diámetro para canalizaciones subterráneas, suministro e instalación de concreto hidráulico (según norma), relleno, 1" c=150 kg/cm2 (103/2021), Reglto de 0.40 x 0.70 x 0.50 de profundidad, suministro, instalación y sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de luces y vidrio plano, led plus 15watts, tensión de alimentación 120-277VCA con fotocelda; suministro e instalación de postes con losa de 3.00m de altura con un brazo de 2.40 m en un diámetro de 521 mm (2") de diámetro nominal, cédula 30, instalación y prueba de cableado cable 6; conexión y prueba de fotocelda; varilla de tierra; suministro y colocación de 4 juegos de anclajes, de 19mm diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar postes para alumbrado.
021MR045	Rehabilitación de cancha, deportivas en la colonia Tizapangapán (febre 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	593,353.00	593,353.00	593,353.00	-	-	-	-	Se realizaron trabajos para la rehabilitación de canchas deportivas en 11 DEE, mediante trazo y nivelación de plazas, ardores y piques; Representación de base de cimentaciones para estructuras o pavimentos, con topografía y cal al 8% de densidad, compactada al 90% y presor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal (c=150 kg/cm2); Suministro y colocación de pasto para cancha con hilo de polietileno.
021MR045	Rehabilitación de cancha, deportivas en la colonia Tizapangapán (febre 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	594,693.00	594,693.00	594,693.00	-	-	-	-	Se realizaron trabajos para el rescate de corredor cultural trazo ambiental en 11 DEE, mediante colocación de gradiente vertical que incluye topografía, capa de arena, nivel hidropónico, capa vegetal según saturación, sistema de drenaje, sistema de monitoreo y ventilación.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

SECTA Alameda Álvaro Obregón

Ejercicio: 2021, octubre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	
021NR0411	Rehabilitación de baranda y pasamanos en calle Nezahualcóyotl entre la calle Chastelica y calle Melitón colonia Unidad Popular Tepalcates (clave 10-232).	-	-	350,318.00	350,318.00	350,318.00	-	-	Se realizaron trabajos para la rehabilitación de baranda y pasamanos en 203.00 m ² , mediante uso y medidas de plaza, andadores y puentes. Demolición por medios manuales de guarderías y banquetas de concreto simple. Excavación a mano, zona "B". Carga mecánica: acero en cambio al primer lindero y desazepa, material fino granular, volumen medio en banco. Carga acero en cambio (fundes) por medios manuales. Relleno de zanja con topes, compactada al 85% picador con rodillo. Contra acabado común y desazepa en remates de pilastillas para delimitar, firmes de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm ² . Suministro y colocación de malla de alambre electrosoldado #16 LAC E88 en firmes, firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm ² . Suministro y colocación de baranda en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado #40 en empalmes en piso, suministro y aplicación de pintura emble.
021NR0412	Instalación de dorno en el parque Unión Olivos (clave 10-233), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	201,239.00	201,239.00	201,239.00	201,239.00	-	Se realizaron trabajos para la instalación de dorno en 11 PAR, mediante instalación de todo curvo con estructura permanente, membrana arquitectónica, confección e instalación SIC de baja viscosidad polifiter con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 59 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 4.50 MX 20.50 m).
021NR0413	Sustituir eutercia por rejilla tubular en canchales de la colonia Venafit, Gómez Farias (clave 10-235), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	345,052.00	345,052.00	345,052.00	345,052.00	-	Se realizaron trabajos para sustituir eutercia por rejilla tubular en 11 E39, trabajos a realizar consisten en: Demolición, limpieza de terreno, carga y acarreo, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular con perfiles que incluye trabajos de albañilería y mortero-concreto, arena 1.4.
021NR0414	Terminar gimnasio al aire libre en la colonia Villa Solidaridad (clave 10-237), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	275,791.00	275,791.00	275,791.00	275,791.00	-	Se realizaron trabajos para terminar gimnasio al aire libre en 11 E39 mediante: Sebo mejorado, con tapetes puesto en obra y cemento al 5% del peso volumétrico compactado al 95% picador con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentación de estructuras, preparación con uso de mezcladora, suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Suministro y colocación de cemento al aire libre (E7 picado).
021NR0415	Construir rampas para silla de ruedas en la colonia Zenón Delgado (clave 10-238), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	397,310.00	397,310.00	397,310.00	397,310.00	-	Se realizaron trabajos para construir rampas para silla de ruedas en 303.00 m ² , mediante trazo y nivelación de plaza, andadores y puentes. Demolición por medios manuales de guarderías y banquetas de concreto simple. Excavación a mano, zona "B". Carga mecánica: acero en cambio al primer lindero y desazepa, material fino granular, volumen medio en banco. Carga acero en cambio (fundes) por medios manuales. Relleno de zanja con topes, compactado al 85% picador con rodillo. Contra acabado común y desazepa en remates de pilastillas para delimitar, firmes de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm ² . Suministro y colocación de malla de alambre electrosoldado #16 LAC E88 en firmes, firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm ² . Suministro y colocación de baranda en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado #40 en empalmes en piso, suministro y aplicación de pintura emble.
021NR0416	Construcción de estacionamiento en su 2a etapa ubicado en calle Jamín esquina con Cda. Orquídea colonia Zosilbá (clave 10-240), dentro de la demarcación.	-	-	318,371.00	318,371.00	318,371.00	318,371.00	-	Se realizaron trabajos para construcción de estacionamiento en su 2a etapa en 11 E39, trabajos a realizar consisten en: Trazo y nivelación de plaza, andadores y puentes. Excavación a mano, zona "B". Carga mecánica: acero en cambio al primer lindero y desazepa, material fino granular, volumen medio en banco. Carga acero en cambio (fundes) por medios manuales. Relleno de zanja con topes, compactado al 85% picador con rodillo. Contra acabado común y desazepa en remates de pilastillas para delimitar, firmes de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm ² . Suministro y colocación de malla de alambre electrosoldado #16 LAC E88 en firmes, firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm ² . Suministro y colocación de baranda en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado #40 en empalmes en piso, suministro y aplicación de pintura emble.
021NR0417	Rehabilitación de cancha de fútbol en la colonia 19 de mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	322,828.00	322,828.00	322,828.00	322,828.00	-	Se realizaron trabajos para la rehabilitación de cancha deportiva en 11 DEB mediante: Colocación de tablero de uros múltiples (doble) - basquetbol base de tubo de acero galvanizado, incluye suministro de tubo, soldadura para la unión de piezas, pintura (primer) puestos en el sitio de los trabajos. Suministro y aplicación de pintura de evento albedizo, en estructuras metálicas para cubrir, previa protección de la superficie con una base de Primar.
021NR0418	Rehabilitación de juegos infantiles en el parque de la colonia La Victoria (clave 10-242), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	340,627.00	340,627.00	340,627.00	340,627.00	-	Se realizaron trabajos para la rehabilitación de 11 NRI de juegos infantiles que consta de: Trazo y nivelación de plaza, andadores y puentes. Excavación a mano, zona "B". Carga mecánica: acero en cambio al primer lindero y desazepa, material fino granular, volumen medio en banco. Carga acero en cambio (fundes) por medios manuales. Relleno de zanja con topes, compactado al 85% picador con rodillo. Contra acabado común y desazepa en remates de pilastillas para delimitar, firmes de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm ² . Suministro y colocación de malla de alambre electrosoldado #16 LAC E88 en firmes, firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm ² . Suministro y colocación de baranda en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado #40 en empalmes en piso, suministro y aplicación de pintura emble.
021NR0419	Instalación de vallas en la colonia La Victoria Sección Escuelas (clave 10-243), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	392,059.00	392,059.00	392,059.00	392,059.00	-	Se realizaron trabajos para la instalación de vallas en 11 E39, trabajos a realizar consisten en: Trazo y nivelación de plaza, andadores y puentes. Excavación a mano, zona "B". Carga mecánica: acero en cambio al primer lindero y desazepa, material fino granular, volumen medio en banco. Carga acero en cambio (fundes) por medios manuales. Relleno de zanja con topes, compactado al 85% picador con rodillo. Contra acabado común y desazepa en remates de pilastillas para delimitar, firmes de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm ² . Suministro y colocación de malla de alambre electrosoldado #16 LAC E88 en firmes, firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm ² . Suministro y colocación de baranda en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado #40 en empalmes en piso, suministro y aplicación de pintura emble.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPM PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Enlace de Datos: 2021

Unidad Responsable de Costeo:

Periodo:

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
021NR040	Instalación de luminarias en la colonia 2a El Pinal Ampliación (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	303,143.00	300,143.00	300,143.00	-	-	Se realizaron trabajos para la instalación de 12 luminarias mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guardanías y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clave 10-020, secciona en el primer kilómetro; Plancha de concreto hidráulico fraguado normal; Resistencia 100 kg/cm²; Construcción de cimiento de 0.20x0.60x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material; zona "C"; Cera de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conducto pasado; 51mm de diámetro para conductores subterráneos; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal; resistencia 100 kg/cm²; 120x217 VYA con fascículos; Suministro e instalación de poste concreto de 3.07m de altura con un brazo de 2.40 m en un diámetro de 521 mm 171 de diámetro nominal; celda 30 instalación y puesta de cable; cable 6; Conexión y prueba de fase; varilla de hierro; Suministro y colocación de 4 juegos de anillos de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud para sujetar poste para alumbrado.
021NR041	Rehabilitación de empedrado de calles, en la colonia Hacienda de Guadalupe Chimalistac (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	324,357.00	324,357.00	324,357.00	-	-	Se realizaron trabajos para la rehabilitación de calles en 1,195.00 m² de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para despiece de estructura para viabilidad; Frenado de empadado existente por medios manuales; Carga, acorro en curvatura y descarga a primera estación de 20 m; Conformación y compactación de la capa subbase al 90%; Píquete con espátula a ballenas; Suministro y colocación de piedra de río para viabilidad de diferentes tamaños asentada con mortero cemento; arena en proporción 1:4.
021NR042	Pavimentación sobre calle minas colonia Avide (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	324,411.00	324,411.00	324,411.00	-	-	Se realizaron trabajos para la pavimentación de calle en 1,250.00 m² de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para despiece de estructura para viabilidad; Frenado de empadado existente por medios manuales; Carga, acorro en curvatura y descarga a primera estación de 20 m; Conformación y compactación de la capa subbase al 90%; Píquete con espátula a ballenas; Suministro y colocación de piedra de río para viabilidad de diferentes tamaños asentada con mortero cemento; arena en proporción 1:4.
021NR043	Pavimentación de la calle Juárez, entre Morelos y cerrada de Juárez colonia Anolia (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	331,230.00	331,230.00	331,230.00	-	-	Se realizaron trabajos para la pavimentación de calle en 1,250.00 m² de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para despiece de estructura para viabilidad; Frenado de empadado existente por medios manuales; Carga, acorro en curvatura y descarga a primera estación de 20 m; Conformación y compactación de la capa subbase al 90%; Píquete con espátula a ballenas; Suministro y colocación de piedra de río para viabilidad de diferentes tamaños asentada con mortero cemento; arena en proporción 1:4.
021NR044	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Guel Miguel (clave 10-020), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	349,509.00	349,509.00	349,509.00	-	-	Se realizaron trabajos para la pavimentación de calle en 3,500.00 m² de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para despiece de estructura para viabilidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clave 10-020; Carga, acorro en curvatura y descarga a primera estación de 20 m; Conformación y compactación de la capa subbase al 90%; Píquete con espátula a ballenas; Suministro y colocación de piedra de río para viabilidad de diferentes tamaños asentada con mortero cemento; arena en proporción 1:4.
021NR045	Pavimentación con concreto hidráulico en cda. Calle 11 de noviembre entre cda. Emilio, colonia Camalillo Aguascalientes (clave 10-020), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	292,251.00	292,251.00	292,251.00	-	-	Se realizaron trabajos para la pavimentación de calle en 3,500.00 m² de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para despiece de estructura para viabilidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clave 10-020; Carga, acorro en curvatura y descarga a primera estación de 20 m; Conformación y compactación de la capa subbase al 90%; Píquete con espátula a ballenas; Suministro y colocación de piedra de río para viabilidad de diferentes tamaños asentada con mortero cemento; arena en proporción 1:4.
021NR046	Rehabilitación de empadado en calles pasaje del río, calle escuela calle Juárez y calle San Sebastián colonia Chimalistac (clave 10-020), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	310,029.00	310,029.00	310,029.00	-	-	Se realizaron trabajos para la rehabilitación de calles en 2,210.00 m² de empadado mediante: Trazo y nivelación para despiece de estructura para viabilidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clave 10-020; Carga, acorro en curvatura y descarga a primera estación de 20 m; Conformación y compactación de la capa subbase al 90%; Píquete con espátula a ballenas; Suministro y colocación de piedra de río para viabilidad de diferentes tamaños asentada con mortero cemento; arena en proporción 1:4.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad responsable de costo:

Período:

Presupuesto (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DETERMINADO	EJERCIDO	
021H0427	Pavimentación de calles en la colonia Corpus Christi (clave 10-051), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	1,003,307.00	1,003,307.00	1,003,307.00	-	-	Se realizaron trabajos para la pavimentación de calle en 2,410.00 m ² de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para viaducto; Friso de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acero en camión de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barido de base previo al rebo de imprimación; Riego de liga con emulsión asfáltica RA-24; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechazo o producto del friso de imprimación de bocales de concreto.
021H0428	Pavimentación de calles (bacheo) en la colonia Cristo Pay (clave 10-050), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	323,440.00	323,440.00	323,440.00	-	-	Se realizaron trabajos para la pavimentación de calle (bacheo) en 2,000.00 m ² de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para viaducto; Friso de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acero en camión de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barido de base previo al rebo de imprimación; Riego de liga con emulsión asfáltica RA-24; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechazo o producto del friso de imprimación de bocales de concreto.
021H0429	Sustitución de pavimentación de adoquín existente por nuevo en calle Casques entre Av. Centenario y Colina (colonia Rincón de Tanager) (clave 10-051), dentro de la demarcación.	-	-	336,203.00	336,203.00	336,203.00	-	-	Se realizaron trabajos para la pavimentación de calle en 2,000.00 m ² de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para viaducto; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanjas con reposte compactado al 55% pector con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de revo de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/4") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm ² , suministrado por proveedor; Incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
021H0430	Pavimentación de concreto hidráulico, en la colonia El Parque 2a Sección Ampliación (clave 10-051), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	322,936.00	322,936.00	322,936.00	-	-	Se realizaron trabajos para la rehabilitación de calle en 26,100 m ² de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para viaducto; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanjas con reposte compactado al 55% pector con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de revo de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/4") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm ² , suministrado por proveedor; Incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
021H0431	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia El Rincón (clave 10-051), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	236,612.00	236,612.00	236,612.00	-	-	Se realizaron trabajos para la rehabilitación de calle en 26,100 m ² de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para viaducto; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanjas con reposte compactado al 55% pector con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de revo de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/4") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm ² , suministrado por proveedor; Incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
021H0432	Pavimentación en la calle Arce en la colonia Caba calle Omo colonia Garmezano (clave 10-078), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	369,739.00	369,739.00	369,739.00	-	-	Se realizaron trabajos para la rehabilitación de calle en 26,100 m ² de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para viaducto; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanjas con reposte compactado al 55% pector con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de revo de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/4") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm ² , suministrado por proveedor; Incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
021H0433	Sustitución de planchas de concreto en Paseo de los Alcañozes del 10 al 16 y colonia Garmezano Reconocido (clave 10-078), dentro de la demarcación.	-	-	304,577.00	304,577.00	304,577.00	-	-	Se realizaron trabajos para la rehabilitación de calle en 26,100 m ² de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para viaducto; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanjas con reposte compactado al 55% pector con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de revo de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/4") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm ² , suministrado por proveedor; Incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

EACPOL *Estimote Analytics Corporation*

Februário 2022





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

021003 Avenida Alvaro Obregón

Ejecución: 01/01/2021 a 30/09/2021

Unidad Responsable de Gestión:

Periodo:

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
02100442	Pavimento de adoquín para la colonia Margareta Maza de Juárez (clave 10-159), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	293,391.00	293,391.00	293,391.00	-	-	-
02100443	Pavimento de concreto hidráulico en calle 2 de mayo y piso peatonal colonia Miguel Girona Armenta (clave 10-133), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	455,715.00	455,715.00	455,715.00	-	-	-
02100444	Reconstrucción de calle rosalia en la zona de la Av. Rosa Blanca hasta Av. Rosa Blanca colonia Hidalgo de Prosa. Ampliación (clave 10-159), dentro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	382,633.00	382,633.00	382,633.00	-	-	-
02100445	Pavimento de concreto hidráulico en calle mila de abril colonia Palmas Rosadas (clave 10-137), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	344,907.00	344,907.00	344,907.00	-	-	-
02100446	Pavimento de concreto hidráulico en Av. Encinas 2, Fianza colonia Pinar de las Lomas colonia Góndola (clave 10-170), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	353,141.00	353,141.00	353,141.00	-	-	-
02100447	Pavimentación en toda la colonia Pío del Lázaro (clave 10-172), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	737,157.00	737,157.00	737,157.00	-	-	-
02100448	Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Pío del Lázaro (clave 10-172), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	373,451.00	373,451.00	373,451.00	-	-	-



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

02C01 Avda. Álvaro Obregón

Enero a Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
						SALDO DEL COMPROMISO					
021MR043	Pavimentación en la calle Ricardo F. Magón entre calle 1 y calle 3 y calle 1 a 4 entre Durán la pora xochimilco y calle Ricardo F. Magón colonia Pericoma Amaga (clave 10-125)	-	-	315,107.00	315,107.00	315,107.00		-	-	-	Se realizaron trabajos para la pavimentación en 1,170.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para validad; Foso de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acero en camión de material de demolición de carpas asfálticas subsecuentes; Bando de base previo al foso de impermeación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2X; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo; agregado de 19 mm (347) de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de relleno o producto del foso; Rendición de boquetes de concreto.
021MR030	Reconstrucción en calle John F. Kennedy, Grover Cleveland, Ullas Grand y Henrys Tumen colonia presidente, la ampliación (clave 10-117), dentro de la demarcación.	-	-	399,797.00	399,797.00	399,797.00		-	-	-	Se realizaron trabajos para la reconstrucción de concreto hidráulico en 417.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para validad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica; Acero en camión al primer hilometro y descarga de material de demolición de carpas asfálticas; Relleno de zanjas con tepealte compactado al 95% por corte con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.3 mm (317) de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico; Riego normal; Resistencia 1'-c250 kg/cm2, suministrado por proveedor; Incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estudio de concreto hidráulico, por medios mecánicos; Incluye: equipo para su correcta realización; Incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
021MR051	Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Presidente y ampliación (clave 10-17), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	559,633.00	559,633.00	559,633.00		-	-	-	Se realizaron trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 248.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para validad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica; Acero en camión al primer hilometro y descarga de material de demolición de carpas asfálticas; Relleno de zanjas con tepealte compactado al 95% por corte con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.3 mm (317) de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico; Riego normal; Resistencia 1'-c250 kg/cm2, suministrado por proveedor; Incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estudio de concreto hidráulico, por medios mecánicos; Incluye: equipo para su correcta realización; Incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
021MR032	Pavimento de concreto hidráulico en calle pueblo nuevo y cerrada de pueblo nuevo colonia Pueblo Nuevo (clave 10-153), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	-	305,073.00	305,073.00	305,073.00		-	-	-	Se realizaron trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 248.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para validad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica; Acero en camión al primer hilometro y descarga de material de demolición de carpas asfálticas; Relleno de zanjas con tepealte compactado al 95% por corte con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.3 mm (317) de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico; Riego normal; Resistencia 1'-c250 kg/cm2, suministrado por proveedor; Incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estudio de concreto hidráulico, por medios mecánicos; Incluye: equipo para su correcta realización; Incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
021MR043	Pavimento de concreto hidráulico en las calles mina acaramento y mina rica colonia Real Del Monte (clave 10-153), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	316,553.00	316,553.00	316,553.00		-	-	-	Se realizaron trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 248.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para validad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica; Acero en camión al primer hilometro y descarga de material de demolición de carpas asfálticas; Relleno de zanjas con tepealte compactado al 95% por corte con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.3 mm (317) de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico; Riego normal; Resistencia 1'-c250 kg/cm2, suministrado por proveedor; Incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estudio de concreto hidráulico, por medios mecánicos; Incluye: equipo para su correcta realización; Incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
021MR044	Reconstrucción de nueva calles adyacentes y pasarelas para los andenes en la colonia Ponce de la bodega (clave 10-150), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	-	331,500.00	331,500.00	331,500.00		-	-	-	Se realizaron trabajos para la reconstrucción de concreto hidráulico en 248.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para validad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica; Acero en camión al primer hilometro y descarga de material de demolición de carpas asfálticas; Relleno de zanjas con tepealte compactado al 95% por corte con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.3 mm (317) de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico; Riego normal; Resistencia 1'-c250 kg/cm2, suministrado por proveedor; Incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estudio de concreto hidráulico, por medios mecánicos; Incluye: equipo para su correcta realización; Incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
021MR045	Pavimentación de calles en la colonia Santa Lucía Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	260,120.00	260,120.00	260,120.00		-	-	-	Se realizaron trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 248.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para validad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica; Acero en camión al primer hilometro y descarga de material de demolición de carpas asfálticas; Relleno de zanjas con tepealte compactado al 95% por corte con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.3 mm (317) de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico; Riego normal; Resistencia 1'-c250 kg/cm2, suministrado por proveedor; Incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estudio de concreto hidráulico, por medios mecánicos; Incluye: equipo para su correcta realización; Incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Unidad Responsable de Gasto

Período:

CLAVE DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Presupuesto de ejecución)					EJECUCIÓN	PAGADO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			PROYECTO APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERGADO			
021NR0436	Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Teolitalco (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	310,659.00	310,659.00	310,659.00	-	-	-	Se realizaron trabajos para pavimentación de concreto hidráulico en 239.60 m ² mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimento de mezcla asfáltica por medios mecánicos. Excavación a mano, zona "B", clase II. Carga mecánica, acero en cambio en cambio a primer hitómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica. Pálido de canchales compactado en 15 cm. 65% proctor con rodillo vibratorio, suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro. Pavimento de concreto hidráulico. Frazgado normal, resistencia f' c=2500 kg/cm ² , suministrado por proveedor, incluye: muestra, curado, corte y sellado de juntas. Estructo de concreto hidráulico por medios mecánicos. Incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	
021NR0437	Sustitución de concreto hidráulico en calles de la colonia Tejapicho (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	411,005.00	411,005.00	411,005.00	-	-	-	Se realizaron trabajos para la sustitución de concreto hidráulico en 342.89 m ² mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos. Excavación a mano, zona "B", clase II. Carga mecánica, acero en cambio al primer hitómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica. Retiro de arena con tampele compactado al 65% proctor con rodillo vibratorio, suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro con rodillo vibratorio, suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro. Pavimento de concreto hidráulico. Frazgado normal, resistencia f' c=2500 kg/cm ² , suministrado por proveedor, incluye: muestra, curado, corte y sellado de juntas. Estructo de concreto hidráulico por medio mecánicos. Incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	
021NR0438	Pavimentación de calles en la colonia Toluca (clave 10-226), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	363,657.00	363,657.00	363,657.00	-	-	-	Se realizaron trabajos para la pavimentación de calles en 135.60 m ² de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad. Frenado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora. Acero en cambio de material de demolición de carpeta asfáltica. Muestreo sustrato, curado, corte y sellado de juntas. Estructo de concreto hidráulico. Frazgado normal, resistencia f' c=2500 kg/cm ² , suministrado por proveedor, incluye: muestra, curado, corte y sellado de juntas. Estructo de concreto hidráulico por medio mecánicos. Incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	
021NR0439	Pavimento de concreto hidráulico en calle 1 colonia Jalapa Tepito 27 Ampliación (clave 10-258), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	330,314.00	330,314.00	330,314.00	-	-	-	Se realizaron trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 317.40 m ² mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimento de mezcla asfáltica por medios mecánicos. Excavación a mano, zona "B", clase II. Carga mecánica, acero en cambio a primer hitómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica. Retiro de arena con tampele compactado al 65% proctor con rodillo vibratorio, suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro. Pavimento de concreto hidráulico. Frazgado normal, resistencia f' c=2500 kg/cm ² , suministrado por proveedor, incluye: muestra, curado, corte y sellado de juntas. Estructo de concreto hidráulico por medio mecánicos. Incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	
021NR0440	Pavimentación de calles en la colonia Oliver del Cande 1ª Sección 1 (clave 10-352), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	741,724.00	741,724.00	741,724.00	-	-	-	Se realizaron trabajos para la pavimentación de calles en 2,773.00 m ² de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad. Frenado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora. Acero en cambio de material de demolición de carpeta asfáltica. Muestreo sustrato, curado, corte y sellado de juntas. Estructo de concreto hidráulico. Frazgado normal, resistencia f' c=2500 kg/cm ² , suministrado por proveedor, incluye: muestra, curado, corte y sellado de juntas. Estructo de concreto hidráulico por medio mecánicos. Incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	
021NR0441	Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Santa Fe Km. 8.5 (clave 15-255), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	267,205.00	267,205.00	267,205.00	-	-	-	Se realizaron trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 222.60 m ² mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad. Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos. Excavación a mano, zona "B", clase II. Carga mecánica, acero en cambio a primer hitómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica. Retiro de arena con tampele compactado al 65% proctor con rodillo vibratorio, suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro. Pavimento de concreto hidráulico. Frazgado normal, resistencia f' c=2500 kg/cm ² , suministrado por proveedor, incluye: muestra, curado, corte y sellado de juntas. Estructo de concreto hidráulico por medio mecánicos. Incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Estado de México, 2021

Unidad Responsable de Gestión:

Periodo:

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
021MR042	Reparación de fuga de agua potable en la línea de separación principal en la colonia Arturo Gama (fase 10 037), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	354,735.00	-	354,735.00	354,735.00	-	-	-
021MR043	Cambio de red hidráulica en su totalidad de la colonia Atlixaco (fase 10020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	215,009.00	-	215,009.00	215,009.00	-	-	-
021MR044	Cambio de red de agua potable, en la sección "A" de la colonia El Pinar (sección anterior (fase 10000)), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	311,951.00	-	311,951.00	311,951.00	-	-	-
021MR045	Cambio de red hidráulica en calle Las Flores entre 1ª privada de Fior de María y Baranca Pilar (colonia Fior de María) (fase 10072), dentro del perímetro de la demarcación.	-	253,630.00	-	253,630.00	253,630.00	-	-	-

Se realizaron trabajos para la reparación de fuga de agua potable en 31.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acerrojo en cemento (chumbo); Acero en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano; zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo; brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Puerta hidráulica para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (topesol) compactado al 95%; Proctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia nominal f'c= 200 kg/cm²; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye tubo de polietileno de 1/2", silbata, caja para llave de banqueta de fierro contra (bata), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalización con malla de construcción plástica color naranja, también de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.

Se realizaron trabajos para el cambio de red de agua potable en 50.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acerrojo en cemento (chumbo); Acero en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano; zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo; brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Puerta hidráulica para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (topesol) compactado al 95%; Proctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia nominal f'c= 200 kg/cm²; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye tubo de polietileno de 1/2", silbata, caja para llave de banqueta de fierro contra (bata), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalización con malla de construcción plástica color naranja, también de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.

Se realizaron trabajos para el cambio de red de agua potable en 50.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acerrojo en cemento (chumbo); Acero en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano; zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo; brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Puerta hidráulica para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (topesol) compactado al 95%; Proctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia nominal f'c= 200 kg/cm²; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye tubo de polietileno de 1/2", silbata, caja para llave de banqueta de fierro contra (bata), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalización con malla de construcción plástica color naranja, también de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Edificio Alameda Álvaro Obregón

Edificio N° 1, entre 2013

Unidad Responsable de Gasto:
Período:

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
						SALDO DEL COMPROBISO					
021MR043	Continuación de cambio de red hidráulica en la colonia Gólgota (clave 10-075), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	273,913.00	273,913.00	273,913.00		-	-	-	Se realizaron trabajos para continuar con el cambio de red hidráulica en 7.50 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico. Carga y acarreo en camión (chundi). Acero en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico. Excavación a mano, zona "B". Cama de arena para asiento de ductos. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro. RD-13.5. Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro. Suministro e instalación de empuje de plomo. Brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono. Puerta hidroestática para tubo de 101 mm (4") de diámetro. Retorno de zanjas con material (Reparat) compuesto al 95% gricor con rodillo vibratorio. Fuso de concreto hidráulico resistencia normal FC-200 (gricor). Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubera de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye tubo de polietileno de 1/2", silicona, caja para llave de banqueta de forro contra (bolsa), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, puerta hidroestática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malta de construcción plástica color naranja, lumbos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
021MR047	Cambio de red de agua potable en la colonia Libertad de 1957 (clave 10-121), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	493,205.00	493,205.00	493,205.00		-	-	-	Se realizaron trabajos para la sustitución de red hidráulica en 26.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico. Carga y acarreo en camión (chundi). Acero en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico. Excavación a mano, zona "B". Cama de arena para asiento de ductos. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro. RD-13.5. Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro. Suministro e instalación de empuje de plomo. Brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono. Puerta hidroestática para tubo de 101 mm (4") de diámetro. Retorno de zanjas con material (Reparat) compuesto al 95% gricor con rodillo vibratorio. Fuso de concreto hidráulico resistencia normal FC-200 (gricor). Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubera de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye tubo de polietileno de 1/2", silicona, caja para llave de banqueta de forro contra (bolsa), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, puerta hidroestática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malta de construcción plástica color naranja, lumbos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
021MR049	Sustitución de red hidráulica en la colonia Lomas de la Esplanada (clave 10-121), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	1,117,805.60	1,117,805.60	1,117,805.60		-	-	-	Se realizaron trabajos para el cambio sustitución de red de agua potable en 7.60 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica. Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico. Carga y acarreo en camión (chundi). Acero en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico. Excavación a mano, zona "B". Cama de arena para asiento de ductos. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro. RD-13.5. Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro. Suministro e instalación de empuje de plomo. Brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono. Puerta hidroestática para tubo de 101 mm (4") de diámetro. Retorno de zanjas con material (Reparat) compuesto al 95% gricor con rodillo vibratorio. Fuso de concreto hidráulico resistencia normal FC-200 (gricor). Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubera de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye tubo de polietileno de 1/2", silicona, caja para llave de banqueta de forro contra (bolsa), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, puerta hidroestática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malta de construcción plástica color naranja, lumbos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

உருவாக்கியது

Enero-Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gastos

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			OTORGADO	EFECTUADO	PAGADO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
					PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DIFERENCIAL				
021NR0176	Cambio de red de agua potable en la colonia Telégrafos Nuevos (clave 10-249), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-		613,278.00	613,278.00	613,278.00				Se realizaron trabajos para el cambio de red de agua potable en 24.69 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para el planteamiento de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Excavación a mano, y acarreo en camión (chunfide); Acero en cemento, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "E"; Clase II; Cana de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Varilla de cemento, extremos recortados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Prueba hidroestática a presión vibradora; Piso de concreto hidráulico resistencia nominal f'c= 203 kg/cm²; Suministro e instalación de tuberías de PVC de 12mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubulía de polietileno de alta densidad, hasta sin de longitud, que incluye tubo de polietileno de 1/2", silicona, con para llave de bangueta de 3/8" contra bombas, conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de bangueta, prueba hidroestática, mano de obra, herramientas, señalización con malla de construcción plástica color naranja, tumbos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.	
021NR021	Instalación de agua y tomos principales en calles Anahuac Mates, 1ª, 2ª y 3ª cerrada México, Teneocatlán colonia Huicilapa (clave 10-222), dentro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-		451,750.00	451,750.00	451,750.00				Se realizaron trabajos para la instalación de agua y tomos principales en 51.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para el planteamiento de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "G"; Clase II; Cana de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Varilla de cemento, extremos recortados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Prueba hidroestática a presión vibradora; Piso de concreto hidráulico resistencia nominal f'c= 203 kg/cm²; Suministro e instalación de tuberías de PVC de 12mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubulía de polietileno de alta densidad, hasta sin de longitud, que incluye tubo de polietileno de 1/2", silicona, con para llave de bangueta de 3/8" contra bombas, conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de bangueta, prueba hidroestática, mano de obra, herramientas, señalización con malla de construcción plástica color naranja, tumbos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.	
021NR0372	Reparación de red hidráulica en la colonia 26 de Julio (clave 10-249), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-		253,972.00	253,972.00	253,972.00				Se realizaron trabajos para la reparación de red hidráulica en 5.70 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para el planteamiento de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "H"; Clase II; Cana de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Varilla de cemento, extremos recortados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Prueba hidroestática a presión vibradora; Piso de concreto hidráulico resistencia nominal f'c= 203 kg/cm²; Suministro e instalación de tuberías de PVC de 12mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubulía de polietileno de alta densidad, hasta sin de longitud, que incluye tubo de polietileno de 1/2", silicona, con para llave de bangueta de 3/8" contra bombas, conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de bangueta, prueba hidroestática, mano de obra, herramientas, señalización con malla de construcción plástica color naranja, tumbos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.	
021NR0473	Continuación de casita de vigilancia y de acceso controlado de vehículos en la colonia Bién de Las Flores, Territorial.	-		293,659.00	293,659.00	293,659.00				Se realizaron trabajos para la construcción de casita de vigilancia y de acceso controlado de vehículos en 1.00m mediante trabajos de: Limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y preparación del terreno trazo y niveles, e: excavaciones para cimientos; Alcantarillas; Firmas de concreto armado a base de concreto con melilla de elasticidad.	
021NR0314	Continuación de construcción del centro comunitario en la colonia Abascoles Polanco (clave 10-015), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-		291,153.00	291,153.00	291,153.00				Se realizaron trabajos para la continuación de construcción del centro comunitario (1.00) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplomado pulido en muros, cubra acabado común suminitivo y colocación de ventana, aplicación de pintura de empuje, concreto hidráulico, entablado de acero inoxidable, impermeabilización de techo, piso de losetas y colocación de baño.	
021NR0475	Continuación de la construcción del centro interactivo en calle Alportes en esquina con anador colonia Ave Real (clave 10-023), dentro de la demarcación territorial.	-		339,304.00	339,304.00	339,304.00				Se realizaron trabajos para la combinación de construcción del centro interactivo (1.00) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplomado pulido en muros, cubra acabado común suminitivo y colocación de ventana, aplicación de pintura de empuje, concreto hidráulico, entablado de acero inoxidable, impermeabilización de techo, piso de losetas y colocación de baño.	
021NR0176	Continuación de sala de usos múltiples en calle Tenorio este periferia y Guacamayo colonia Ave Real ampliación (clave 10-023), dentro de la demarcación territorial.	-		423,245.00	423,245.00	423,245.00				Se realizaron trabajos para la construcción de sala de usos múltiples (1.00) mediante trabajos de: Trazo y nivelación, acarreo de material fino, excavación, planilla de concreto hidráulico, cubra acabado común, acero de refuerzo, celoso de zarzas, conformación y compactación de terreno, colocación de malla electrosoldada (cubren acantho común, muro de tabique etc).	



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

02C001 Algebraic Theory of Objects

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
						SALDO DEL CONTRIBUENTE						
021MR047	Construcción de centro interactivo Jar Arica en la colonia Cedral Chico (clave 10-041), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	259,541.00	259,541.00	259,541.00	-	-	-	-	-	Se realizaron trabajos para la construcción de centro comunitario (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación de terreno, construcción de estructura metálica, pintura de acero, acero de refuerzo, colocación de malla electrosoldada, cambio acabado común muro de tabique rojo.
021MR048	Reestructuración de centro social "Centro de convivencia familiar Conitas de Tarampá" ubicado en la colonia Conchita Proletaria (clave 10-045), dentro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	265,272.00	265,272.00	265,272.00	-	-	-	-	-	Se realizaron trabajos para la reestructuración de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Demolición de elementos existentes, limpieza, suministro de estructura pintada a base de acero, muro de tabique, aplomado pulido en muros, cambio acabado común, suministro y colocación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, estalido de acero, enchufado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barda lateral.
021MR049	Instalación de paneles solares en áreas de esparcimiento territorial Alvaro Obregón.	-	-	403,944.00	403,944.00	403,944.00	-	-	-	-	-	Se realizaron trabajos para la instalación de paneles solares en áreas de esparcimiento (1 INM) mediante trabajos de: Suministro e instalación de paneles solares, incluye panel solar 330 Watts, panel fotovoltaico, microinversor, estructura de aluminio, cableado, cableado, soportes, protecciones y aplicación de pintura de esmalte en estructura.
021MR050	Construcción de centro comunitario Acaceno en la colonia La Chabolla ampliación (clave 10-049), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	351,331.00	351,331.00	351,331.00	-	-	-	-	-	Se realizaron trabajos para la construcción de centro comunitario (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación del terreno, construcción de estructura metálica, colocación de elementos de acero tipo estructura en acero, suministro de puertas, ventanas y rejas, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura liviana metálica soldada, forma de con parrilla laminada de acero, relleno de zincs con machal repetido compactado a 85% y protecto con recubrimiento, planilla de concreto hidráulico resistencia normal (F'c= 100 kg/cm2), cambio acabado común y en cada una de las paredes, cerámico, cegras y rejas, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal resistencia (F'c= 250 kg/cm2) para elementos de superestructura.
021MR051	Continuación de la construcción de centro social en la colonia Leona Grande o La Chabolla (clave 10-051), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	262,572.00	262,572.00	262,572.00	-	-	-	-	-	Se realizaron trabajos para la continuación de construcción de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplomado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro de cables, sin devarina, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, estalido de azotea, entapado.
021MR052	Continuación de la construcción de centro social en la colonia Mercedes Gómez (clave 10-051), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	617,673.00	617,673.00	617,673.00	-	-	-	-	-	Se realizaron trabajos para la continuación de construcción de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplomado pulido en muros, cambio acabado común, suministro de cables, sin devarina, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, estalido de azotea, entapado.
021MR053	Construcción de centro creativo y cultural en Av. Toluca y Transmisiones colonia Olivos de Los Pájaros (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	1,397,771.00	1,397,771.00	1,397,771.00	-	-	-	-	-	Se realizaron trabajos para la construcción de centro creativo y cultural (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación del terreno, construcción de estructura metálica, suministro de cables, sin devarina, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, estalido de azotea, entapado.
021MR054	Construcción de salón de actividades culturales, cursos y entretenimiento en la colonia Tejapote (clave 10-056), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	267,111.00	267,111.00	267,111.00	-	-	-	-	-	Se realizaron trabajos para la construcción de salón de actividades culturales, cursos y entretenimiento (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación del terreno, construcción de estructura metálica, suministro de cables, sin devarina, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, estalido de azotea, entapado.
021MR055	Construcción de centro interactivo ubicado en el and 5 entre calle 4 y calle 3 colonia Villa Progresista (clave 10-258), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	335,673.00	335,673.00	335,673.00	-	-	-	-	-	Se realizaron trabajos para la construcción de centro interactivo (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación del terreno, construcción de estructura metálica, suministro de cables, sin devarina, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, estalido de azotea, entapado.
021MR056	Remodelación de la casa de cultura Villa Verdum (clave 10-259), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	414,756.00	414,756.00	414,756.00	-	-	-	-	-	Se realizaron trabajos para la remodelación de la casa de cultura Villa Verdum (1 INM) mediante trabajos de: Demolición de elementos existentes, limpieza, suministro de estructura pintada a base de acero, muro de tabique, aplomado pulido en muros, cambio acabado común, suministro y colocación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, estalido de azotea, entapado.
021MR057	Instalación de gimnasio al aire libre en la colonia Olivos del Cond 7 Sección 1 (clave 10-261), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	-	-	622,650.00	622,650.00	622,650.00	-	-	-	-	-	Se realizaron trabajos para la instalación de gimnasio al aire libre en (1 E05) mediante: Colocación de gimnasio al aire libre, pintura (primer) puestos en el sitio de los trabajos, suministro y aplicación de pintura de esmalte alérgica, e estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base deprimida.
021MR058	Rehabilitación de grampiones y banquetes en vialidades secundarias en las colonias Loma de la Era y con límite en la colonia Lomas del Capulín dentro del perímetro de la Alcaldía Alvaro Obregón.	-	-	5,963,009.55	5,963,009.55	5,963,009.55	-	-	-	-	-	Se realizaron trabajos de rehabilitación de banquetes y grampiones en 0.307 hectáreas cuadradas, llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos de concreto reforzado, rallo de concreto curado de 10 x 10 en approved, excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, asfalcado de tarasca compactada a 85% y protecto con recubrimiento, canga mecánica y asfalto al primer bitumen de material tipo granular, preparación, compactación de subbase para banquetes, barda de cemento de espesor concreto hidráulico resistencia normal (F'c= 250 kg/cm2), sección transversal de 15 x 20 x 53 cm, grampión de concreto hidráulico reforzado (F'c= 250 kg/cm2, sección transversal de 15 x 20 x 53 cm, acabado con volador en final de banquetes.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad responsable de gestión:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Periodo:

Enero a Septiembre 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO
021MR0505	Rehabilitación calles de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	-	-	37,650,245.70	37,650,245.70	37,650,245.70	-	-	-
021MR007	Verificación y seguimiento de las obras FISNDF	-	-	2,247,572.57	2,247,572.57	2,247,572.57	-	-	-
021MR030	Reparación y mejoramiento de muro de contención (canchales) en Av. Javier Barros Sierra desde la división con Av. Santa Fe y hasta calle 112 (Cenizas de Santa Fe II) (calle 10-248), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	578,723.00	-	578,723.00	-	-	-
Total URG			549,854,450.00	506,422,263.73	432,882,334.96	424,578,785.02	253,551,559.16	253,551,559.16	210,751,935.78



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-PP

ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

APP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN

Periodo:

Enero - Septiembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RASONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (MODIFICADO/APRO- BADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
P001	9,600,000	13,597,600	142.63	3991	60 Gasto Normal	4,097,600.00	0.00	500	500	Se requiere contar con recursos para estar realizando la adquisición de 41,600 ejemplares de la publicación "Violencia contra las Mujeres", puesto que es importante concientizar a la población sobre la importancia de generar acciones para erradicar este fenómeno, asimismo reconocer la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la Ciudad, promover la igualdad sustantiva y la paridad de género, por lo que es de vital importancia adoptar las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.
P002	7,700,000	9,700,000	125.97	2391	00 Gasto Normal	2,000,000.00	0.00	100	100	Se requiere contar con disponibilidad presupuestal complementaria con la finalidad de que se realice la adquisición de productos alimenticios que son ocupados en el comedor con el que cuenta esta Alcaldía en el que diariamente se elaboran y entregan en promedio 500 raciones alimenticias.
P003	4,331,044	2,503,044	65.40	3564	00 Gasto Normal	0.00	\$93,000.00	1	1	Se reduce parte de los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en los Programas Presupuestarios en los que fueron asignados de origen a razón de que no se realizará la adquisición de uniformes deportivos, vestuario para representaciones en eventos cívicos y/o tradicionales, así como uniformes para los usuarios de los CENDIS, por lo que se está en condiciones de reorientarlos al Programa Presupuestario acorde al gasto que habrá de realizarse respecto a vestuario y/o uniformes para el personal de esta Alcaldía.
P003	4,331,044	2,503,044	65.40	3565	00 Gasto Normal	0.00	\$72,000.00	1	1	La Dirección General de Gobierno estima que no será necesaria la adquisición de herramientas tales como equipo de soldadura, cortadora de metales, taladros inalámbricos ni motores eléctricos, pues con el equipo que se cuenta actualmente aún se encuentran funcionando correctamente.
P001	672,729,913	674,671,615	100.20	1022	00 Gasto Normal	0.00	\$,500,000.00	1	1	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en la partida en la que fueron asignados de origen toda vez que, debido a la naturaleza de gasto de esta partida los recursos fueron asignados como provisiones presupuestarias transitorias y se encuentran en posibilidad de ser reorientados a otra partida de mayor prioridad de acuerdo con la operación de esta Alcaldía, sin afectar la meta programada ni generar posteriores prestaciones de gasto.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

02C001 ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN

Enero - Septiembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS	
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/PROBADO) * 100)	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	APLICACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL		MODIFICADO
0001	672,728,973	674,077,675	100.20	1069	00 Gasto Normal	0.00	4,007,500.00	1	1	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en la partida en la que fueron asignados de origen toda vez que, debido a la naturaleza de gasto de esta partida los recursos fueron asignados como provisiones presupuestarias transitorias y se encuentran en posibilidad de ser reorientadas a otra partida de mayor prioridad de acuerdo con la operación de esta Alcaldía, sin afectar la meta programada ni generar posteriores presiones de gasto.
0001	672,728,973	674,077,675	100.20	1065	00 Gasto Normal	4,000,000.00	0.00	1	1	Con el propósito de contar con suficiencia presupuestal para la contratación del "Servicio de digitalización y actualización del sistema de consulta de registro de manifestaciones y licencias de construcción", requerido por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, consistente en digitalización de expedientes correspondientes al ejercicio fiscal 2021, carga de datos e imágenes necesarias por expediente al sistema propuesto, con la finalidad de dar continuidad a los servicios estrictamente necesarios para la no interrupción de la operación de la Alcaldía y derivado de las necesidades de la ciudadanía.
0001	672,728,973	674,077,675	100.20	1067	00 Gasto Normal	0.00	3,000,000.00	1	1	El presente movimiento no implica incremento en la meta física toda vez que se trata de la contratación de servicios que coadyuvan al cumplimiento de las metas y objetivos de la ciudadanía.
0001	672,728,973	674,077,675	100.20	1067	00 Gasto Normal	0.00	3,000,000.00	1	1	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en la partida en la que fueron asignados de origen toda vez que, debido a la naturaleza de gasto de esta partida los recursos fueron asignados como provisiones presupuestarias transitorias y se encuentran en posibilidad de ser reorientadas a otra partida de mayor prioridad de acuerdo con la operación de esta Alcaldía, sin afectar la meta programada ni generar posteriores presiones de gasto.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-P-P ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

01C001 ALCALDIA/ALVARO OBREGÓN

Enero - Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gasto:
Período:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS	
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN (%) ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL		MODIFICADO
0001	672,729,973	674,077,675	100.20	2662	78 Acciones Institucionales	0.00	3,000,000.00	1	1	Se solicitó la reducción de recursos en los rubros de Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal los cuales no serán requeridos en el presente ejercicio fiscal, toda vez que derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 no podrá realizarse la difusión de los sitios turísticos con los que cuenta esta Alcaldía, puesto que la encomienda del Gobierno Central es Quedarse en Casa durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria; Becas y otras ayudas para programas de capacitación, se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán utilizados puesto que derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 no será posible impartir capacitaciones de manera presencial, por lo que se está en condiciones de reorientar parte de los mismos a otra partida de gasto de mayor prioridad con base en las necesidades reales de operación de esta Alcaldía, sin que ello modifique la meta programada ni genere posteriores presiones de gasto.
0001	672,729,973	674,077,675	100.20	2663	00 Gasto Normal	13,000,000.00	0.00	1	1	Se precisa llevar a cabo la contratación de una empresa que colabore con esta Alcaldía con el arrendamiento de bienes muebles que serán requeridos en la logística de las etapas subsiguientes de la Jornada Nacional de Vacunación, la cual se llevará a cabo en diferentes sedes de la Alcaldía, tales bienes son principalmente carpas, sillas, mesas, postes unifila, baños portátiles, entre otros.
0001	672,729,973	674,077,675	100.20	2691	00 Gasto Normal	0.00	1,605,000.00	1	1	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en la partida Otras erogaciones especiales en la que fueron asignados de origen, toda vez que debido a la naturaleza de gasto de este concepto, los recursos fueron asignados como provisiones presupuestarias transitorias y se encuentran en posibilidad de ser reorientados a otra partida de acuerdo con las necesidades de operación de esta Alcaldía.
0001	672,729,973	674,077,675	100.20	3311	00 Gasto Normal	300,000.00	0.00	1	1	Se requiere contar con disponibilidad presupuestal con la finalidad de llevar a cabo la adquisición de diversos tipos de herramientas, como palas, picos, carretillas y fieras de mano, que serán utilizadas en las Jornadas de Tequio que se realizarán en las colonias que integran esta Alcaldía con el objetivo de mejorar los espacios públicos.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

02CD01 ALCAJALÍA ALVARO OBREGÓN

Enero - Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gastos:
Periodo:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS	
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO x 100)	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL		MODIFICADO
0001	672,129,973	674,077,675	100.20	3654	00 Gasto Normal	2,023,900.00	166,215.00	1	1	Es necesario llevar a cabo la adquisición de prendas de vestir tales como chalecos, chamaras, camisetas, pantalones, cinturones y calzado de vestir para todo el personal que integra las brigadas de Protección Civil y Desarrollo Social.
0001	672,129,973	674,077,675	100.20	3654	00 Gasto Normal	5,184,488.00	2,510,009.00	1	1	Se requiere contar con disponibilidad para estar en condiciones de realizar la contratación del servicio de impresión con la finalidad de contar con elementos de difusión impresa necesarios para llevar a cabo las diferentes actividades y programas que tienen encomendadas las Áreas Sustantivas que conforman esta Alcaldía, tales como volantes, folletos, trípticos, dípticos, catálogos, rótulos y demás servicios de impresión de material informativo.
0001	672,129,973	674,077,675	100.20	3765	00 Gasto Normal	821,500.00	6,605,700.00	1	1	Se reduce parte de los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en su totalidad en la adquisición de refacciones de equipo de transporte puesto que se cuenta con las refacciones básicas de mayor uso en el almacén central de esta Alcaldía, por otra parte, se reducen los recursos que no serán requeridos en su totalidad, pues se tienen cubiertos los compromisos relacionados con los mantenimientos menores a inmuebles, así como los mantenimientos a mobiliario.
0001	672,129,973	674,077,675	100.20	3895	00 Gasto Normal	431,027.25	0.00	1	1	Se requiere contar con suficiencia presupuestal para llevar a cabo la adquisición de mangueras para incendios forestales de cuatro capas, mangueras de descarga Abbott, boquillas reguladoras de chorro de agua con válvula de paso de apertura y cierre rápido, es necesario llevar a cabo la adquisición de una válvula esférica de dos líneas de flujo de conexión Y o bifurcación, fabricada en hoja de bronce, con válvulas de cierre rápido, es preciso contar con disponibilidad presupuestal para estar en condiciones de realizar la compra de dos motobombas centrífugas con cuerpo de hierro de 12 y 20 HP, ambas de combustible a diesel.
0001	672,129,973	674,077,675	100.20	3891	00 Gasto Normal	823,000.00	0.00	1	1	Es necesario contar con disponibilidad presupuestal para estar en condiciones de llevar a cabo la adquisición de 3,000 ejemplares del libro "Memorias de la Primera Generación de los Concejales en Alvaro Obregón", ya que es de vital importancia generar una memoria histórica sobre la implementación de esta figura de representación democrática que sin duda contribuyó de manera sustantiva a la cultura republicana en la población de la Demarcación Territorial de Alvaro Obregón.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-P-P ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:

021C003 ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN

Periodo:

Enero - Septiembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/ APROBADO * 100)	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
0001	612,129,913	614,071,615	100.20	4833	00 Gasto Normal	3,000,000.00	827,554.60	1	1	Es preciso contar con disponibilidad presupuestal para estar en condiciones de llevar a cabo la adquisición de micas acrílicas transparentes de diferentes tamaños que serán colocadas en los escritorios de todas las oficinas de la Alcaldía como medida de contención para evitar en la medida de lo posible el contagio del virus del COVID-19 en el regreso paulatino a labores presenciales.
0001	612,129,913	614,071,615	100.20	5533	00 Gasto Normal	0.00	1,650,134.60	1	1	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos de acuerdo con el comportamiento de gasto de las partidas a reducir artículos metálicos para la construcción, madera y productos de madera, cemento y productos de concreto, se estima que no serán necesarios para el segundo semestre del presente año, de acuerdo con las necesidades reales de operación de esta Alcaldía.
0001	612,129,913	614,071,615	100.20	5937	00 Gasto Normal	0.00	2,000,000.00	1	1	Se reduce parte de los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos para la contratación del servicio por el suministro de gas, a razón de que a consecuencia de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la asistencia de infantes a los 18 Centros de Atención y Cuidado Infantil CACIs disminuyó de manera considerable, lo cual a su vez redujo la preparación de alimentos en cada uno de ellos y por ende el consumo del gas lp, liberando recursos factibles de ser reorientados.
0001	612,129,913	614,071,615	100.20	6037	00 Gasto Normal	1,051,055.35	0.00	1	1	Es necesario contar con disponibilidad presupuestal complementaria con la finalidad de estar en condiciones de llevar a cabo la adquisición de diversos materiales de limpieza como limpiadores de pisos, desinfectantes, detergentes, fregas, fregales, cubetas jaldores de agua, desodorantes, entre otros, que son necesarios para realizar el aseo de las áreas de trabajo y espacios comunes al interior de la Alcaldía, con la finalidad de contar con instalaciones limpias y sanitizadas.
0001	612,129,913	614,071,615	100.20	6033	00 Gasto Normal	0.00	3,219,537.50	1	1	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en su totalidad para la contratación del servicio de arrendamiento de vehículos utilitarios a cargo de esta Alcaldía, toda vez que se tiene previsto que se cubra de manera satisfactoria el citado servicio. Por lo anteriormente expuesto, es factible reorientar parte de los mismos a otros Programas Presupuestarios en donde son requeridos para cubrir las necesidades de operación de este Órgano Político Administrativo sin que ello implique modificar las metas programadas, ni generar posteriores presiones de gasto.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gastos:

02C001 ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN

Enero - Septiembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RACIONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS	
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/PROBADO) * 100)	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL		MODIFICADO
0001	672,729,973	674,077,675	100.20	7431	00 Gasto Normal	1,119,945.63	0.00	1	1	Se requiere contar con los recursos necesarios para cubrir el gasto generado por el consumo de combustible de los vehículos con los que cuenta esta Alcaldía en el cumplimiento de sus diversas funciones en materia de seguridad, saneamiento, limpieza y diversos servicios públicos requeridos en atención a la demanda la ciudadanía.
0001	672,729,973	674,077,675	100.20	7435	00 Gasto Normal	3,371,953.01	0.00	1	1	Se requiere disponer de recursos presupuestales con la finalidad de llevar a cabo la tercera adquisición complementaria de alimentos tipo box lunch que continuarán otorgándose a todas las personas como personal médico, de salud y brigadistas que colaboren en las etapas subsecuentes de la Jornada Nacional Vacunación, en todas las sedes implementadas por esta Alcaldía.
0001	672,729,973	674,077,675	100.20	8579	00 Gasto Normal	44,993.26	0.00	1	1	Se realiza la ampliación líquida de recursos con la finalidad de contar con los recursos complementario necesarios para cubrir el gasto generado por el consumo de combustible de los vehículos con los que cuenta esta Alcaldía en el cumplimiento de diversas funciones en materia de seguridad, saneamiento, limpieza y diversos servicios públicos.
0001	1,382,275,017	1,382,277,517	100.00	2555	00 Gasto Normal	2,500.00	0.00	200	200	Se requiere contar con disponibilidad presupuestal con la finalidad de estar en condiciones de realizar el cargo centralizado por concepto de recorros y actualizaciones por el pago extemporáneo del Impuesto Sobre Nóminas correspondiente a la nómina del Personal Femenil del mes de agosto del ejercicio 2020 y del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Sobre Nómina correspondiente al Lado del C. Ruiz Cedillo Jesús Emmanuel con número de expediente 7963/14.
0001	25,000,000	30,500,000	158.00	1022	00 Gasto Normal	8,500,000.00	0.00	8	8	Con la finalidad de realizar la contratación de una empresa consultora que colabore con la Alcaldía en la elaboración de los Programas Internos de Protección Civil para los Mercados e Inmuebles de la Alcaldía los cuales serán planes de acción dispuestos con anticipación a eventos adversos, con el fin de proteger a la población y los bienes ante el impacto de un fenómeno perturbador, por medio de la reducción/mitigación del riesgo (prevención), así como la organización para las acciones relacionadas con la respuesta y la recuperación, a partir del impacto del evento adverso, en condiciones previamente viables. No se incrementan las metas programadas.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad responsable de gastos:

02CD01 ALCALDÍA ALVARO ORTEGÓN

Periodo:

Enero - Septiembre 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISITAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/ APROBADO) * 100	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
N001	25,000,000	39,500,000	158.00	00 Gasto Normal	6,000,000.00	0.00	0	0	Con la finalidad de realizar la contratación de una empresa consultora que colabore con la Alcaldía en la elaboración de los Programas Internos de Protección Civil para los Centros de Atención y Cuidado Infantil CACRIS de la Alcaldía los cuales serán planes de acción dispuestos con anticipación a eventos adversos, con el fin de proteger a la población y los bienes ante el impacto de un fenómeno perturbador, por medio de la reducción/mitigación del riesgo (prevención), así como la organización para las acciones relacionadas con la respuesta y la recuperación, a partir del impacto del evento adverso, en condiciones previamente vulnerables.
									Este movimiento se realizó con la finalidad de estar en condiciones de cumplir con la obligación establecida en el artículo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, relacionada con el compromiso del ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo, así como con la ejecución de los proyectos específicos validados como prioritarios vinculados a este concepto, de acuerdo a la Constancia de Validación de Resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
									Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no sean requeridos en su totalidad ya que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano no realizará intervenciones que se desarrollan en bienes inmuebles que no pertenecen al dominio público de la Ciudad de México, es decir, que son de propiedad privada, razón por la cual se considera viable reorientar parte de los mismos a otra partida donde son requeridos sin que ello modifique la meta programada, ni genere posteriores prestaciones de gasto.
N017	25,000,000	13,776,232	55.10	00 Presupuesto Participativo 2020	309,382.00	0.00	0.35	0.35	Este movimiento se realizó con la finalidad de estar en condiciones de cumplir con la obligación establecida en el artículo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, relacionada con el compromiso del ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo, así como con la ejecución de los proyectos específicos validados como prioritarios vinculados a este concepto, de acuerdo a la Constancia de Validación de Resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
N017	25,000,000	13,776,232	55.10	00 Presupuesto Participativo 2020	5,853,000.00	0.00	0.35	0.35	Este movimiento se realizó con la finalidad de estar en condiciones de cumplir con la obligación establecida en el artículo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, relacionada con el compromiso del ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo, así como con la ejecución de los proyectos específicos validados como prioritarios vinculados a este concepto, de acuerdo a la Constancia de Validación de Resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-P/ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:		02C001 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN										Periodo:		Enero - Septiembre 2021	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		ADECUACIONES PRESUPUESTALES					METAS DEL PP			FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS				
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO						
K017	25,000,600	13,776,222	55.10	3851	60 Gasto Normal 78 Acciones Institucionales	0.00	16,074,175.00	0.35	0.35	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en la partida en la que fueron asignados de origen a razón de que para el presente ejercicio fiscal no se realizarán intervenciones que se desarrollen en bienes que no pertenecen al dominio público de la Ciudad de México, es decir que sean de propiedad privada, por lo que se está en condiciones de reorientar los recursos. Se reducen los recursos puestos que la Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento y Conservación de Escuelas y Edificios Públicos, después de haber realizado un análisis, determinó que únicamente se requiere el mantenimiento de quince mercados, razón por la cual se está en condiciones de reorientar parte de los recursos.					
K016	605,743,712	603,633,469	59.53	1635	78 Acciones Institucionales	0.00	4,000,000.00	0.2	0.2	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en la partida en la que fueron asignados de origen a razón de que para el presente ejercicio fiscal la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano no tiene contemplado implementar ninguna intervención en bienes que no pertenecen al dominio público de la Ciudad de México, es decir, que son propiedad privada, y por las cuales se publican Lineamientos y/o Reglas de Operación, motivo por el cual se está en condiciones de reorientar los recursos a otra partida de mayor prioridad de acuerdo con las necesidades de Operación de esta Alcaldía, sin que ello afecte las metas programadas, ni genere posteriores presiones de gasto.					
K016	605,743,712	603,633,469	99.53	1431	60 Gasto Normal	8,000,000.00	0.00	0.2	0.2	Con el propósito de llevar a cabo la adquisición de diversos tipos de plantas que serán colocadas para acondicionar las obras y espacios públicos de la Alcaldía con la finalidad de lograr el embellecimiento de áreas verdes, creando un mejor ambiente urbano así como un lugar más placentero para vivir, trabajar y utilizar el tiempo libre, realizando el paisaje con impactos positivos para el bienestar de la comunidad obregonense. La presente adición de recursos no afecta la meta programada.					



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-P-ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS									
Unidad Responsable de Gasto:		02C001 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN							
Período:		Enero - Septiembre 2021							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		ADECUACIONES PRESUPUESTALES			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS	
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DISTINTO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO
K016	605,743,712	603,888,460	99.53	2265	60 Presupuesto Participativo 2020	7,581,426.00	9,116,303.09	0.2	0.2
Se reducen los recursos con fundamento en lo establecido en los artículos 26, apartado B, numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 116, que define al instrumento como aquel sobre el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales. Lo anterior en razón de que, se contemplaron de origen los recursos presupuestales fungiendo esta clave como concentradora de dichos recursos.									
K016	605,743,712	603,888,460	99.53	2883	60 Gasto Normal	18,000,000.00	36,000,000.00	0.2	0.2
Se reduce parte de los recursos que se encuentran disponibles en la partida Subrogaciones, y que no serán requeridos en su totalidad por la Dirección General de Servicios Urbanos para la contratación de terceros, toda vez que se estima que se tienen cubiertos los requerimientos básicos para satisfacer las necesidades de la comunidad obregonense.									
K016	605,743,712	603,888,460	99.53	2531	60 Gasto Normal	0.00	335,910.00	0.2	0.2
Se reduce parte de los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en su totalidad por la Dirección General de Servicios Urbanos para la contratación de servicios públicos, toda vez que se estima que se tienen cubiertos los requerimientos básicos para satisfacer las necesidades de la comunidad obregonense.									
K016	605,743,712	603,888,460	99.53	2533	60 Gasto Normal	0.00	760,000.00	0.2	0.2
Se reduce parte de los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en su totalidad por la Dirección General de Servicios Urbanos para la contratación de servicios públicos, toda vez que se estima que se tienen cubiertos los requerimientos básicos para satisfacer las necesidades de la comunidad obregonense.									
K016	605,743,712	603,888,460	99.53	2595	60 Gasto Normal	1,500,000.00	0.00	0.2	0.2
La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano requiere contar con disponibilidad presupuestal con la finalidad de estar en condiciones de que se lleve a cabo la contratación de una empresa que otorgue el servicio de retiro de escombros, producto de acciones ejecutadas en las obras viales que se realizan en esta Demarcación, para ser trasladados a los sitios de disposición final.									



APP/ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS											
02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN											
Enero - Septiembre 2021											
Unidad Responsable de Gastos: Período:	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS	
		APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % ((MODIFICADO/APROBADO)*100)	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL		MODIFICADO
	K016	606,743,712	603,888,460	99.53	2997	60 Presupuesto Participativo 2020	54,151,699.00	64,650,014.00	0.2	0.2	Este movimiento se realizó con la finalidad de estar en condiciones de cumplir con la obligación establecida en el artículo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, relacionada con el compromiso del ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo, así como con la ejecución de los proyectos específicos validados como prioritarios vinculados a este concepto, de acuerdo a la Constancia de Validación de Resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
	K016	606,743,712	603,888,460	99.53	3664	60 Gasto Normal	0.00	510,000.00	0.2	0.2	Se reduce parte de los recursos, pues no será necesaria la adquisición de prendas de protección para el manejo de residuos sólidos que realiza la Dirección General de Servicios Urbanos, ni para la rehabilitación de la infraestructura pública que lleva a cabo la Dirección General de Servicios Urbanos a razón de que el personal que realiza las acciones citadas aun cuenta con las prendas necesarias para el desempeño de sus funciones.
	K016	606,743,712	603,888,460	99.53	3668	60 Gasto Normal	0.00	305,143.00	0.2	0.2	La Dirección General de Servicios Urbanos no considera realizar adquisiciones de materiales para impresión y/o reproducción tales como pastas duras, tintas y listones, puesto que los informes que se elaboran en esa área se presentaran de manera digital.
	K016	606,743,712	603,888,460	99.53	3764	60 Gasto Normal	450,000.00	0.00	0.2	0.2	Es necesario realizar la contratación del servicio de arrendamiento de tanques de pipa de agua potable para dar atención a la población en época de estiaje, y con ello cubrir las necesidades básicas de la comunidad obregonense, respecto al suministro de agua para uso doméstico y personal.
	K016	606,743,712	603,888,460	99.53	3851	60 Gasto Normal	21,076,175.00	5,905,000.00	0.2	0.2	La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano requiere contar con disponibilidad presupuestal para realizar trabajos de rehabilitación consistente en lavado de tinacos y cisternas, reparación de fugas de agua en lavabos y baños, desazolve en instalaciones, reparación y sustitución de luminarias, reparación de cortes de luz, reparación de herrería desgastada y mantenimiento en general en 58 jardines de niños, 95 primarias, 18 secundarias diurnas, 8 secundarias técnicas y 2 tele-secundarias.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-P ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN									
Periodo:		Enero - Septiembre 2021									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		ADECUACIONES PRESUPUESTALES					METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS	
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO		
K016	605,743,712	603,885,450	99.53	3665	60 Gasto Normal	0.00	103,000.00	0.2	0.2	Se reducen los recursos a razón de que la Dirección General de Servicios Urbanos no requerirá la adquisición de aguarrás, pues cuenta con una cantidad suficiente en el Almacén central de esta Alcaldía para las actividades concernientes al mantenimiento de la Infraestructura Pública, no considera necesaria la adquisición de accesorios menores de maquinaria, a razón de que se cuenta con suficientes en stock para realizar reparaciones menores a las máquinas y equipos de construcción.	
K016	605,743,712	603,885,450	99.53	3691	60 Gasto Normal	1,500,000.00	0.00	0.2	0.2	Es necesario contar con disponibilidad para la adquisición de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido RR-2K, necesaria para obtener adherencia con la nueva sección o tramo de superficie de rodamiento a rehabilitar que se realiza a través de acciones de bacheo en aquellas zonas que presentan fallas o daños por desgaste, a efecto de brindar seguridad, comodidad al tránsito vehicular.	
K016	606,743,712	603,885,450	99.53	4633	60 Gasto Normal	597,501.00	759,917.00	0.2	0.2	Se reducen los recursos a razón de que no serán requeridos para la contratación del servicio de agua tratada, toda vez que se está realizando a través de otro concepto de gasto.	
K016	606,743,712	603,885,450	99.53	5443	60 Gasto Normal	4,600,000.00	0.00	0.2	0.2	Es necesario contar con disponibilidad presupuestal para estar en condiciones de llevar a cabo la adquisición de sellador para pintura y pintura esmalte de alto desempeño en diferentes colores y tonalidades, para ser aplicada en los diversos bajo puentes que forman parte de las vialidades de esta Alcaldía, con la finalidad de mejorar la imagen urbana de la misma.	
K016	606,743,712	603,885,450	99.53	5522	60 Gasto Normal	3,440,070.00	0.00	0.2	0.2	Es necesario contar con disponibilidad presupuestal a efecto de estar en condiciones de realizar la contratación de una empresa que colabore con esta Alcaldía en el servicio de conservación y rehabilitación del equipamiento urbano ubicado en el predio que conforma el parque denominado "Batallón de San Patricio"; los trabajos a realizar consistirán en: suministro y colocación de luminarias, rehabilitación del área de juegos, gimnasio y kiosko, suministro e instalación de malla ciclónica en el área de canchas, aplicación de impermeabilizante en área de ludoteca, suministro y colocación de un sanitario, un lavabo y un tinaco, entre otros.	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

APROVECHAMIENTO A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN									
Enero - Septiembre 2021									
Unidad Responsable de Gasto	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		ADECUACIONES PRESUPUESTALES			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
		APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO / APROBADO) * 100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
K016		606,743,712	603,888,450	99.53	5573	00 Gasto Normal	0.00	1,423,541.00	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos de acuerdo con el comportamiento de gasto de las partidas a reducir artículos metálicos para la construcción e insumos textiles adquiridos como materia prima, se estima que no serán necesarios para el segundo semestre del presente año, de acuerdo con las necesidades reales de operación de esta Alcaldía.
		606,743,712	603,888,450	99.53	5577	00 Gasto Normal 65 Presupuesto Participativo	9,651,601.31	3,597,510.85	Se necesita contar con recursos para estar en condiciones de adquirir diversos tipos de señalamientos y letreros impresos en diferentes tipos de materiales que serán colocados en diferentes áreas del Parque Batallón de San Patricio, la ciclovia ubicada en periférico sur, así como diversas vialidades importantes de esta Demarcación como son paseo del pedregal, eje 10 sur, bananca del muerto, revolución, boulevard de la luz, alavista y desierto de los leones. Adicionalmente, es necesario contar con recursos en meses posteriores para estar en condiciones de llevar a cabo los Proyectos de Presupuesto Participativo 2021.
		606,743,712	603,888,450	99.53	6088	00 Gasto Normal	1,301,859.42	0.00	Es necesario contar con disponibilidad presupuestal a efecto de estar en condiciones de realizar la contratación de una empresa que colabore con esta Alcaldía en el servicio de conservación y rehabilitación del equipamiento urbano ubicado en los predios que son ocupados como parques públicos de esta Alcaldía, los trabajos a realizar consistirán en rehabilitación y aplicación de pintura en juegos metálicos, suministro y colocación de piso de seguridad en área de juegos infantiles, acondicionamiento de espacios para mascotas, suministro y colocación de malla ciclónica, rehabilitación en puertas y rejas de acceso peatonal y vehicular, entre otros.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-PPADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN									
Enero - Septiembre 2021									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES			METAS DEL PP		
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % ((MODIFICADO/APROBADO)*100)	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO
K016	605,743,712	603,838,460	59.53	6039	00 Gasto Normal	4,562,092.76	0.00	0.2	0.2
Se requiere contar con disponibilidad presupuestal con la finalidad de estar en condiciones de realizar la contratación de una empresa que colabore con esta Alcaldía en el servicio de conservación y rehabilitación del equipamiento urbano ubicado en los predios que son ocupados como parques públicos de esta Alcaldía, los trabajos a realizar consistirán entre otros en el suministro y colocación de luminarias, rehabilitación del área de juegos, gimnasio y kiosco, suministro e instalación de malla ciclónica en el área de canchas, aplicación de impermeabilizante en área de ludoteca, suministro y colocación de un sanitario, un lavabo y un tinaco, todo ello con la intención de mejorar los espacios para el esparcimiento de la comunidad obregonense.									
K016	605,743,712	603,838,460	59.53	6039	00 Gasto Normal	1,642,103.07	0.00	0.2	0.2
Es preciso contar con recursos suficientes que permitan a esta Alcaldía llevar a cabo la contratación de una empresa que realice el servicio de conservación y mantenimiento del equipamiento urbano ubicado en los predios que son ocupados como parques públicos de esta Alcaldía; los trabajos a realizar consistirán en rehabilitación de techumbre de lámina galvanizada, suministro y colocación de adoquín en accesos y senderos, rehabilitación de bancas de concreto, metal y madera, suministro y colocación de malla ondulada en área de canchas de fútbol, rehabilitación de gradías en el área de canchas de fútbol rápido, entre otros.									
K016	605,743,712	603,838,460	59.53	6031	00 Gasto Normal	1,278,251.23	0.00	0.2	0.2
Se requiere contar con disponibilidad presupuestal con la finalidad de estar en condiciones de realizar la contratación de una empresa que colabore con esta Alcaldía en el servicio de conservación y rehabilitación del equipamiento urbano ubicado en los predios que son ocupados como parques públicos de esta Alcaldía, los trabajos a realizar consistirán entre otros en el mantenimiento y rehabilitación del área de aparatos para ejercitarse, suministro y aplicación de esmalte alquidílico en tubos, previa preparación de la superficie con primario ultra-primero, suministro y colocación de piso de caucho molido en color negro, para área de aparatos de ejercicio, suministro y colocación de reja en el área descrita.									

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

02C001 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN										
Enero - Septiembre 2021										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (MODIFICADO/APROBADO)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL		MODIFICADO
K016	605,743,712	603,833,460	59.53	6324	60 Gasto Normal 65 Presupuesto Participativo	21,671,503.36	8,911,685.25	0.2	0.2	Se requirió la adquisición de equipo recreativo para el parque canario, como aparatos para hacer ejercicio, una plataforma de inicio y un equipo para salto, ambos fabricados en lámina galvanizada recubierta con pintura electrolítica, y partida, esto con el objetivo de incentivar la activación física en los niños y jóvenes de la comunidad obregonense. Por otra parte, es necesario contar con recursos en meses posteriores para estar en condiciones de llevar a cabo los Proyectos de Presupuesto Participativo 2021.
K016	605,743,712	603,833,460	59.53	6333	60 Gasto Normal	1,219,337.50	0.00	0.2	0.2	Se requiere ampliar el servicio de poda de árboles a razón de que a consecuencia de la temporada de lluvias, los árboles desprenden gran cantidad de follaje que tapa las coladeras y por ende el drenaje, generando problemas mayores como inundaciones.
K016	605,743,712	603,833,460	59.53	7546	60 Gasto Normal	650,637.34	0.00	0.2	0.2	Con fecha 11 de agosto de 2021, la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto comunicó mediante oficio el monto que corresponde a esa Demarcación Territorial por concepto de intereses acumulados al mes de julio del presente año por lo que se integra al presupuesto el importe informado.
K016	605,743,712	603,833,460	59.53	7693	60 Presupuesto Participativo 2020	0.00	26,149,268.60	0.2	0.2	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en la posición presupuestal en la que fueron asignados de origen en razón de que en la partida y destino de gasto referidos, se contemplaron de origen los recursos presupuestales señalados en los artículos 17 y 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, fungiendo esta clave como concentradora de dichos recursos hasta conocer las acciones específicas de los mismos, para reorientarlos a las claves presupuestales que permitan ejecutar los proyectos específicos ganadores.
K016	605,743,712	603,833,460	59.53	7912	65 Presupuesto Participativo	0.00	1,431,502.00	0.2	0.2	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en la posición presupuestal en la que fueron asignados de origen y es preciso reorientarlos, lo anterior en razón de que en la partida y destino de gasto referidos, se contemplaron de origen los recursos presupuestales señalados en los artículos 17 y 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-P ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:												01CD001 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN											
Periodo:												Enero - Septiembre 2021											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		ADECUACIONES PRESUPUESTALES						METAS DEL PP			FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS									
			APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % ((MODIFICADO/APROBADO)*100)	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO												
K014			66,520,403	63,735,079	55.81	1481	80 Gasto Normal	0.00	8,000,000.00	0.2	0.2	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en su totalidad en la partida en la que fueron asignados de origen, pues se cuenta con disponibilidad presupuestal suficiente para la atención de servicios públicos a través de terceros, por lo que es posible reorientar parte de los mismos a otra partida sin afectar las metas programadas, ni generar posteriores presiones de gasto.											
K014			66,520,408	63,735,079	55.81	2997	60 Presupuesto Participativo 2020	4,839,493.60	0.00	0.2	0.2	Este movimiento se realizó con la finalidad de estar en condiciones de cumplir con la obligación establecida en el artículo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, relacionada con el compromiso del ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo, así como con la ejecución de los proyectos específicos validados como prioritarios vinculados a este concepto, de acuerdo a la Constancia de Validación de Resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo											
K014			66,520,403	63,735,079	55.81	3764	60 Gasto Normal	0.00	450,000.00	0.2	0.2	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en su totalidad para la adquisición de tubos de PVC, que son utilizados por la Dirección General de Servicios Urbanos para acciones de saneamiento; toda vez que aún dispone de una cantidad suficiente en el almacén central de esta Alcaldía; por lo que es posible reorientar parte de los mismos a otra partida sin afectar las metas programadas, ni generar posteriores presiones de gasto.											
K014			66,520,403	63,735,079	95.81	3555	60 Gasto Normal	0.00	31,027.28	0.2	0.2	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos por la Dirección General de Servicios Urbanos para actividades de fomento agropecuario, ni para acciones relacionadas con alcantarillado y/o saneamiento, pues no se prevé la adquisición de plásticos.											
K014			66,520,408	63,735,079	95.81	2266	60 Presupuesto Participativo 2020	1,231,600.60	0.00	0.2	0.2	Este movimiento se realizó con la finalidad de estar en condiciones de cumplir con la obligación establecida en el artículo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, relacionada con el compromiso del ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo, así como con la ejecución de los proyectos específicos validados como prioritarios vinculados a este concepto, de acuerdo a la Constancia de Validación de Resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo											



APP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS											
02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN											
Enero - Septiembre 2021											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP				
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS	
K014	66,520,403	63,735,079	95.81	5523	00 Gasto Normal	0.00	375,395.00	0.2	0.2	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos de acuerdo con el comportamiento de gasto de las partidas a reducir cemento y productos de concreto, se estima que no serán necesarios para el segundo semestre del presente año, de acuerdo con las necesidades reales de operación de esta Alcaldía.	
K014	66,520,403	63,735,079	95.81	6037	00 Gasto Normal	0.00	1,061,055.36	0.2	0.2	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en su totalidad en la partida en la que fueron asignados de origen a razón de que no será necesaria la compra adicional de brocales para caja de válvulas con sistema de seguridad, los cuales son utilizados en los trabajos de alcantarillado y saneamiento, pues con los que se dispone actualmente se considera son suficientes para el desempeño óptimo de la Dirección General de Servicios Urbanos.	
K014	66,520,403	63,735,079	95.81	6826	00 Gasto Normal	0.00	6,090,000.00	0.2	0.2	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos para la contratación de servicios públicos a cargo de terceros para el manejo integral de residuos sólidos urbanos, pues con los servicios de poda de árboles con los que actualmente se cuenta se considera son suficientes para atender las necesidades de operación de esta Alcaldía.	
K014	66,520,403	63,735,079	95.81	6913	00 Gasto Normal	2,000,000.00		0.2	0.2	Es necesario contar con disponibilidad presupuestal al periodo para estar en condiciones de ampliar los servicios a cuenta de terceros relacionados con la reparación de fugas de agua con la finalidad de reducir al máximo el desperdicio del vital líquido y potenciar el uso racional del mismo.	
F033	1,200,000	515,000	42.92	2995	00 Gasto Normal	0.00	385,000.00	1	1	Se reduce parte de los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en su totalidad para la adquisición de productos forestales que son utilizados por la Dirección General de Servicios Urbanos como aditivos y forrajes para el cuidado de las áreas verdes de la Alcaldía.	
F033	1,200,000	515,000	42.92	3376	00 Gasto Normal	0.00	300,000.00	1	1	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos por la Dirección General de Servicios Urbanos para actividades de fomento agropecuario, ni para acciones relacionadas con alcantarillado y/o saneamiento, pues no se prevé la adquisición de plásticos.	
F033	1,200,000	515,000	42.92	3565	00 Gasto Normal	0.00	11,000.00	1	1	No se requerirá la adquisición de artículos deportivos, toda vez que derivado de la contingencia sanitaria se encuentren cancelados los torneos y otros eventos deportivos organizados por esta Alcaldía.	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-P ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto Periodo:	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				ADECUACIONES PRESUPUESTALES			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)*100)	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
F032	3,500,000	3,389,000	55.83	3554	00 Gasto Normal	0.00	100,000.00	1	1	Se reduce parte de los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en los Programas Presupuestarios en los que fueron asignados de origen a razón de que no se realizará la adquisición de uniformes deportivos, vestuario para representaciones en eventos cívicos y/o tradicionales, así como uniformes para los usuarios de los CENDIS, por lo que se está en condiciones de reorientarlos al Programa Presupuestario acorde al gasto que habrá de realizarse respecto a vestuario y/o uniformes para el personal de esta Alcaldía.
F032	3,500,000	3,389,000	55.83	7912	03 Gasto Normal	553,062.00	0.00	1	1	Esta adición de recursos permitirá contar con suficiencia presupuestal para cumplir con el ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo, donde se llevará a cabo la adquisición de artículos deportivos para estar en condiciones de realizar talleres para formación, con la finalidad de fomentar en niños, jóvenes y adultos la cultura deportiva y sus beneficios.
F031	4,300,000	4,250,000	97.67	3554	00 Gasto Normal	0.00	100,000.00	1	1	Se reduce parte de los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en los Programas Presupuestarios en los que fueron asignados de origen a razón de que no se realizará la adquisición de uniformes deportivos, vestuario para representaciones en eventos cívicos y/o tradicionales, así como uniformes para los usuarios de los CENDIS, por lo que se está en condiciones de reorientarlos al Programa Presupuestario acorde al gasto que habrá de realizarse respecto a vestuario y/o uniformes para el personal de esta Alcaldía.
F031	4,300,000	4,250,000	97.67	7912	65 Presupuesto Participativo	503,940.00	0.00	1	1	Esta adición de recursos permitirá contar con suficiencia presupuestal para cumplir con el ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo, donde se llevará a cabo la revitalización del espacio público a través del arte con trabajos de contratación de una consultora técnica con artistas multidisciplinarios para que elaboren siete murales con la finalidad de recuperar y revitalizar el espacio público de la Unidad Territorial para que se convierta en un distintivo de la zona poniente de la Ciudad de México a través del arte, también se realizará la contratación de una consultora técnica con artistas multidisciplinarios que monten una carpa cerrada equipada con iluminación, pizarrón blanco con marcadores, sillas, mesas, equipo de audio y proyector de video; para contar con un aula móvil en la cual se puedan llevar a cabo actividades recreativas y culturales.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



A-P-ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS										
02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN										
Enero - Septiembre 2021										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS	
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (MODIFICADO/APROBADO)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
E117	7,107,706	7,107,706	97.26	3554	60 Gasto Normal	0.00	100,000.00	1	1	Se reduce parte de los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en los Programas Presupuestarios en los que fueron asignados de origen a razón de que no se realizará la adquisición de uniformes deportivos, vestuario para representaciones en eventos cívicos y/o tradicionales, así como uniformes para los usuarios de los CENDIS, por lo que se está en condiciones de reorientarlos al Programa Presupuestario acorde al gasto que habrá de realizarse respecto a vestuario y/o uniformes para el personal de esta Alcaldía.
E117	7,107,706	7,107,706	97.26	3558	26 Centros de desarrollo infantil (CENDIS)	0.00	100,000.00	1	1	Para la Dirección General de Cultura, Educación y Deporte no será necesaria la adquisición de utensilios para el servicio de alimentación puesto derivado de la contingencia sanitaria los CENDIS han permanecido cerrados la mayor parte del tiempo.
E117	7,107,706	7,107,706	97.26	5324	26 Centros de desarrollo infantil (CENDIS)	0.00	2,974,371.37	1	1	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en su totalidad, puesto que a consecuencia de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la asistencia de infantes a los 18 Centros de Atención y Cuidado Infantil CACI's disminuyó de manera considerable, lo cual a su vez redujo el requerimiento de alimentos en cada uno de ellos, generando como consecuencia que se liberara parte de los recursos que son factibles de ser reorientados.
E130	2,840,850	4,284,150	148.72	1059	60 Gasto Normal	4,097,500.00	0.00	1	1	Con la finalidad de realizar la contratación de una empresa que brinde el servicio técnico integral de manejo de cadáveres y restos áridos; este servicio consistirá en ampliar la operación del horno crematorio con el que cuenta esta Alcaldía las 24 horas del día, los 7 días de la semana, contando para ello con operadores capacitados en el manejo del horno y de cuerpos, así como también en la operación, administración y mantenimiento de la cámara frigorífica de la que se dispone, aplicando en todo momento las directrices para el manejo ético y seguro de cadáveres. El presente movimiento no incrementa las metas programadas.
E130	2,840,850	4,284,150	148.72	2993	78 Acciones Institucionales	0.00	1,209,000.00	1	1	Se está en condiciones de reducir los recursos que se encuentran disponibles puesto que, para el presente ejercicio fiscal no se tiene previsto que se realice ninguna Acción Social relacionada con el otorgamiento de ayudas por concepto de servicios funerarios y/o inhumaciones.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS									
02CD001 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN									
Enero - Septiembre 2021									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO
E110	2,830,850	4,284,300	148.72	3331	00 Gasto Normal	0.00	330,000.00	1	1
E120	2,880,850	4,284,300	148.72	3665	00 Gasto Normal	0.00	914,000.00	1	1
E130	2,880,850	4,284,300	148.72	5377	00 Gasto Normal	0.00	1,385,432.19	1	1
E177	10,759,541	12,554,541	118.55	1697	78 Acciones Institucionales	3,690,000.00	0.00	1	1
Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en su totalidad en la partida en la que fueron asignados de origen a razón de que no será necesaria la adquisición adicional de herramientas auxiliares para los trabajos que se realizan en los panteones públicos con los que cuenta esta Alcaldía, por lo que se está en condiciones de reorientar parte de los mismos a otro Programa Presupuestario sin que ello modifique las metas programadas ni genere posteriores presiones de gasto.									
Para este periodo no se requerirá la totalidad de los recursos asignados de origen para la compra de aditivos ni lubricantes para el parque vehicular que forma parte de esta Alcaldía. Por otra parte la adquisición de mobiliario, equipo administrativo y médico para los servicios que se realizan en los Panteones Públicos, en el presente ejercicio fiscal no se realizará la adquisición de mobiliario ni equipo médico para los panteones públicos, puesto que al permanecer cerrados por la contingencia sanitaria su vida útil se prolongó.									
Se reduce parte de los recursos de los que se dispone a razón de que no serán requeridos en su totalidad, toda vez que no será necesaria la contratación de más servicios públicos a través de terceros relacionados con el mantenimiento de la infraestructura pública de esta Alcaldía.									
A efecto de estar en condiciones de ampliar la cobertura del Convenio de Colaboración denominado: "Servicios de Reducción de Daños y Tratamiento Residencial para el Consumo de Sustancias Psicoactivas" para otorgar 40 becas de tratamiento residencial más en el Centro de Atención a las Adicciones Punto de Partida Álvaro Obregón; asimismo es necesario ampliar el convenio de Colaboración denominado: "Intervención Preventiva Orientada al Desarrollo de Habilidades y la Expresión del Arte y Cultura Urbana como Factor Protector de Conductas Adictivas y Otros Riesgos Psicosociales" a efecto de contar con una mayor cobertura de servicios preventivos a desplegarse en la comunidad y en el Centro de Culturas Urbanas "CURBA", tales como talleres artísticos, deportivos, culturales y recreativos con componentes psicoeducativos, talleres de emprendimiento productivo orientado a la cultura, entre otras actividades.									



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

APP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS										
02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN										
Enero - Septiembre 2021										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % (MODIFICADO/APROBADO) * 100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
E127	10,759,541	12,554,541	115.55	3568	00 Gasto Normal	0.00	845,000.00	1	1	La adquisición de mobiliario, equipo administrativo y médico para los servicios que se realizan en los Panteones Públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía en el presente ejercicio fiscal no se realizará la adquisición de mobiliario ni equipo médico para los panteones públicos, puesto que al permanecer cerrados por la contingencia sanitaria su vida útil se prolongó.
E123	12,123,736	11,049,693	91.14	1035	00 Gasto Normal	0.00	1,170,000.00	0.1	0.1	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en la partida en la que fueron asignados de origen puesto que no será posible poner en funcionamiento una planta de bio combustible que se tenía prevista a razón de que actualmente no existe en el mercado nacional el equipo con las especificaciones técnicas que se requiere para la transformación de aceite quemado en combustible mediante procesos industriales de esterificación y que aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales del petro diesel o gasóleo e importarlo sería considerablemente mas caro, por lo que se optó por reorientar los recursos a otro concepto de gasto de igual prioridad para la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, sin afectar las metas programadas.
E123	12,123,736	11,049,693	91.14	2993	00 Gasto Normal	2,000,000.00	0.00	0.1	0.1	Es necesario contar con disponibilidad presupuestal complementaria para llevar a cabo la adquisición de escobas de vara de perilla deshojada y deshidratada, las cuales son requeridas por la Dirección General de Servicios Urbanos para llevar a cabo actividades relacionadas con la limpieza a través del barido diario de las calles y avenidas de las colonias que conforman esta Alcaldía y con ello preservar y mejorar la imagen urbana de las mismas.
E123	12,123,736	11,049,693	91.14	2995	00 Gasto Normal	385,000.00	0.00	0.1	0.1	Se requiere la adquisición de diez desmalezadoras manuales con bomba de combustible, empuñadura multifuncional y sistema anti vibrador, con la finalidad de estar en condiciones de realizar el mantenimiento del arbolado urbano así como las áreas verdes de parques y camellones de las colonias que integran esta Demarcación y con ello mantener espacios adecuados de esparcimiento y convivencia en beneficio de los habitantes de esta Alcaldía.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-P ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD001 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN								
Período:		Enero - Septiembre 2021								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y ACOMPAÑAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS	
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN % ((MODIFICADO/APROBADO)*100)	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos puesto que en el presente ejercicio fiscal no se llevará a cabo la adquisición de una retroexcavadora para recolectar y manipular los residuos sólidos orgánicos que se localizan en las barrancas de varias colonias de esta Demarcación, ya que se considera que es posible continuar realizando esa acción con las unidades de recolección con las que cuenta actualmente Se reduce parte de los recursos, pues no será necesaria la adquisición de prendas de protección para el manejo de residuos sólidos que realiza la Dirección General de Servicios Urbanos, ni para la rehabilitación de la infraestructura pública que lleva a cabo la Dirección General de Servicios Urbanos a razón de que el personal que realiza las acciones citadas aún cuenta con las prendas necesarias para el desempeño de sus funciones. Dentro del Programa Presupuestario Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la partida de Productos Metálicos y a base de minerales no metálicos la Dirección General de Servicios Urbanos no requerirá la adquisición de productos metálicos como materia prima para el desempeño de las funciones que tiene encomendadas. Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos para la contratación de servicios públicos a cargo de terceros para el manejo integral de residuos sólidos urbanos, pues con los servicios de poda de árboles con los que actualmente se cuenta se considera son suficientes para atender las necesidades de operación de esta Alcaldía. Se reducen los recursos disponibles que no serán requeridos en su totalidad para la contratación de servicios públicos a través de terceros para la rehabilitación en la infraestructura de agua potable, a razón de que los servicios de los que se dispone actualmente se considera que son suficientes para atender las necesidades de operación y requerimientos de esta Alcaldía.
E123	12,123,736	11,049,693	91.14	3216	00 Gasto Normal	0.00	1,500,000.00	0.1	0.1	
E123	12,123,736	11,049,693	91.14	3564	00 Gasto Normal	0.00	132,235.00	0.1	0.1	
E123	12,123,736	11,049,693	91.14	3593	00 Gasto Normal	0.00	126,793.00	0.1	0.1	
E123	12,123,736	11,049,693	91.14	5977	00 Gasto Normal	0.00	2,482,651.36	0.1	0.1	
E123	12,123,736	11,049,693	91.14	6924	00 Gasto Normal	0.00	3,021,655.74	0.1	0.1	



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN									
Enero - Septiembre 2021									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES			METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVIAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/PRO- BADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO
6122	1,000,000	4,250,000	425.00	1055	60 Gasto Normal	1,700,000.00	0.00	1	1
Con la finalidad de realizar la contratación de una empresa consultora que colabore con la Alcaldía en la elaboración de un plan de acción en el combate al muérdago de arbolado que está presente en gran parte de las zonas boscosas de esta alcaldía, principalmente en las colonias Alfonso XIII, Santa María Nonualco, Molino de Rosas, Lomas de Plateros, Merced Gómez y Alpas, así como en los pueblos de San Bartolo Anayalco y Santa Rosa. Lo anterior con la finalidad de contar con acciones concretas a implementar en materia de manejo fitosanitario de arbolado y con ello mejorar la salud de los árboles de esa zona de la Alcaldía. Este movimiento no afecta la meta programada.									
E122	1,000,000	4,250,000	425.00	3216	60 Gasto Normal	1,500,000.00	0.00	1	1
Se requiere contar con disponibilidad presupuestal complementaria con la finalidad de llevar a cabo la adquisición de diversos tipos de plantas que serán utilizadas para acondicionar las obras y espacios públicos de la Alcaldía para mejorar las áreas verdes, así como el ambiente urbano de la misma, realizando el paisaje con impactos positivos para el bienestar de la comunidad obregonense.									
E118	212,859,383	212,078,553	98.64	3103	60 Gasto Normal	0.00	771,500.00	0.9	0.9
La Dirección General de Seguridad Ciudadana no requirirá la totalidad de los recursos que tiene asignados para la contratación de servicios profesionales técnicos que requiere para la elaboración y puesta en marcha de estrategias de seguridad eficientes en beneficio de la comunidad obregonense.									
E116	212,859,383	212,078,553	98.64	7495	60 Gasto Normal	0.00	3,371,503.01	0.9	0.9
Se reduce parte de los recursos que se encuentran disponibles y que no serán requeridos en su totalidad para los servicios de vigilancia intramuros y extramuros con los que cuenta esta Alcaldía, puesto que se tienen previstos recursos para cubrir la totalidad del servicio ininterrumpido para el presente ejercicio fiscal y con ello no afectar la seguridad de la comunidad obregonense. adicionalmente, se estima que ya no será necesaria la adquisición de enseres menores, ni mobiliario y/o equipo de administración para la Base Plata toda vez que con lo que se cuenta actualmente es suficiente y se encuentra en buenas condiciones para su uso, por lo que se pueden reorientar los recursos sin modificar las metas programadas, ni generar posteriores prestaciones de gasto.									



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gastos:		02CD003 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN									
Periodo:		Enero - Septiembre 2021									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS		
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL			MODIFICADO
E118	212,459,383	212,078,593	93.64	7693	80 Presupuesto Participativo 2020	26,149,268.00	0.00	0.9	0.9	Se realizó la adición compensada de recursos para estar en condiciones de ejecutar los Proyectos de Presupuesto Participativo 2020 correspondientes a la Dirección General de Seguridad Ciudadana.	
U026	9,559,765	12,559,786	131.55	2062	87 Contingencia COVID-19	3,000,000.00	0.00	1	1	Es necesario contar con recursos para estar en condiciones de ampliar la Acción Social "Fortaleciendo la Cultura Empresarial con Apoyo Emergente en Álvaro Obregón 2021", esta Acción tiene como finalidad reactivar y fortalecer la economía local mediante aportaciones monetarias directas a los pequeños empresarios, primordialmente quienes tienen actividades económicas no esenciales dentro de la Demarcación y que han sido afectados por la crisis económica ocasionada a consecuencia de la pandemia por COVID-19; con este apoyo monetario se estima mejorar la liquidez y el capital de trabajo de las unidades económicas para afrontar los gastos directos de la operación del propio negocio.	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

AP

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

[Firma manuscrita]

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

ADS-1

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Septiembre 2021

Unidad Responsable

Período:

ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
		TIPO	TOTAL		
221274K016	4412 " Ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos			442,482.90	Se tiene registro de Adefas que son pagos de adeudos de ejercicios anteriores, mismos que no aplican una acción o beneficio a la población de esta Alcaldía.
242078F031	4412 " Ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos	Equipo representativo de Karate de esta Alcaldía de Álvaro Obregón	10	41,500.00	Debido a que en la Alcaldía entrenan en el Centro Deportivo, Cultural y Ecológico Plateros perteneciente a esta Demarcación, es que se brindo apoyo económico a los deportistas del equipo representativo de Karate de esta Alcaldía de Álvaro Obregón, con el fin de ayudar en su participación en el Campeonato Nacional Selectivo rumbo a los campeonatos Panamericanos de categoría juvenil y mayor de la Federación Panamericana de Karate (WFK), dicho apoyo cubrió gastos para el pago del RENADEFEMEKA y de viáticos, el evento se realizó en la Ciudad de Leon Guanajuato.
268244U026	4412 " Ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos	Deportista paralímpico y familiar	2	92,220.00	Debido a que en la Alcaldía reside deportista paralímpico que representa a nuestra Demarcación, es que se brindo un apoyo económico a Cristopher Gregorio Troncoso Sánchez, con el fin de ayudar en su preparación y participación en los eventos de: COPAME-Cómité Paralímpico Mexicano Séptimo Abierto Mexicano de Natación Cancún 2021; así como, en el evento IDM BS Berlín 2021 Alemania para Swimming, dicho apoyo cubrió gastos de traslado, hospedaje y alimentación.
		Niñas, niños, jóvenes, madres de familia y adultos mayores	400		Esta Alcaldía ejecutó el Proyecto "Rally por la convivencia, Acercate a tu comunidad" en la que se desarrolló un programa de actividades en el arte y la cultura que motivo la creatividad, la expresión y el intercambio de ideas entre los grupos de la población en el que se incremento la sana convivencia, dentro del perímetro de la Alcaldía.
134001O001	4451 "Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro".	8 Unidades Territoriales	100	4,768,741.00	Esta Alcaldía llevo a cabo el Proyecto "Memoria colectiva para la participación: Intervención y cuidado del espacio público a partir de la identidad comunitaria", en el que se se promovio una estrategia de integración vecinal, através del involucramiento ciudadano, se fomento la organización social en el cuidado del entorno urbano y a la reapropiación del espacio público en esta Alcaldía.



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón					
Enero-Septiembre 2021					
Unidad Responsable		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS	
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		TOTAL	
		TIPO			
235064E127	4451 "Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro".	Personas consumidoras de sustancias psicoactivas, habitante de este Órgano Político Administrativo.	2510 servicios de reducción de daños. 21 becas de tratamiento residencial.	3092	Debido a que en las colonias de mayor marginación de esta Alcaldía habita población consumidora de sustancias psicoactivas, es que se llevo a cabo el Programa de Trabajo "Programa de servicios de reducción de daños y tratamiento residencial para el consumo de sustancias psicoactivas de la Alcaldía Álvaro Obregón 2021" a dicha población se les favoreció mediante servicios médicos, psiquiátricos, consejería psicológica, de alimentación; además de tener acceso de un programa itinerante para la reducción de daños; así como, el acceso gratuito al tratamiento residencial para tratamiento de rehabilitación quien lo requiera., con el fin de mejorar la calidad de vida de esta parte de la población y de sus familias y reinserlos a una vida individual y social productiva.
134001O001	4451 "Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro".	Habitantes de la Alcaldía	100		Esta Alcaldía implementó la Campaña de Prevención "Las drogas Si Tienen Salida, Encuentra la Tuya"; que ayudó a fortalecer la oferta de los servicios preventivos con el consumo de sustancias psicoactivas, hijos e itinerantes con el propósito de prevenir las adicciones y conductas de riesgo, a través del manejo adecuado en el manejo del tiempo libre y el desarrollo de habilidades físicas, artísticas, socioemocionales, culturales y de emprendimiento.
		Colonias afectadas por COVID-19	2500	2,924,555.00	Esta Alcaldía puso en práctica el proyecto "Planeación participativa para la elaboración de agendas ciudadanas locales de la Alcaldía Álvaro Obregón"; misma que elabora agendas ciudadanas para desarrollar una planeación a corto, mediano y largo plazo, que permita solventar necesidades de manera eficiente los recursos económicos y humanos en las colonias que integran el perímetro de la Alcaldía.
		Habitantes de esta Alcaldía	2190	200,000.00	Derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19 y para crear conciencia entre los ciudadanos en la importancia de los hábitos de higiene en el cuidado individual, colectivo dentro y fuera de sus hogares, es que esta Alcaldía implementó el proyecto Estrategia de salud comunitaria: "Por mi, para todos"; en el que se realizó talleres socioproductivos para la elaboración de productos de higiene, campañas de salud y ferias de la salud.
		Habitantes de esta Alcaldía	2190	200,000.00	Derivado de la contingencia sanitaria que ha limitado la interacción vecinal en espacios públicos, es que esta Alcaldía a través del Proyecto "Narracleta en acción" realizó montajes escénicos en calles, parques, canchas y centros culturales, proporcionando experiencia creadora a los artistas por medio de trabajos visuales, sonoros, escritos, corporales en la lectura artística y experiencias de su entorno para sensibilizar a los espectadores habitantes de las diversas colonias que conforman este Órgano Político Administrativo.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS						
02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón						
Enero-Septiembre 2021						
Unidad Responsable						
Período:						
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS	
		TIPO	TOTAL			
221274K016	r desastres naturales y	Av. México 68, Col. Lomas de los Cedros.			Derivado de las diversas contingencias como hundimiento de terrenos en zonas minadas, así como socavación y reblandecimiento de terrenos que afectan las viviendas, ocasionado por intensas lluvias y sismos, es necesario realizar trabajos de estabilización, zampeado y anclaje de taludes, relleno de minas, muros de contención y rehabilitación de viviendas afectadas para salvaguardar la vida de los habitantes que viven dentro del perímetro de la Alcaldía.	
		Camino real a Toluca 1150, Edif 113. Depto 101, U.H. Belén, Santa Fe.	Habitantes de las zonas afectadas	2,592,520.97		
		Calle del Recuerdo No. 34 Col. Tetelpan				
	TOTAL URG			18,612,019.87		

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

SAP

PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

ÁREA FUNCIONAL

FIF-SF-AI-PP

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA¹

FECHA DE
PUBLICACIÓN DE
REGLAS DE OPERACIÓN

ALCALDÍA

COLONIA

BENEFICIARIO

TIPO

TOTAL

PRESUPUESTO EJERCIDO
(Pesos con dos decimales)

262017E152

Programa Social "Promoción del autocuidado y envejecimiento digno de las personas mayores y grupos de atención prioritaria",
Programa Social "Promotores del Desarrollo Social para el año 2021",
Acción Social "Fortaleciendo la cultura empresarial con apoyo emergente en Álvaro Obregón 2021",
Acción Social "Apoyo Emergente para Compra de Medicamento por COVID-19",
Acción Social "Mitigar los efectos del confinamiento causados por la pandemia en niñas, niños y adolescentes",
Acción Social "Apoyo a la economía de las mujeres emprendedoras afectadas por la pandemia del COVID-19",
Acción Social "Trabajo en beneficio de tu colonia, apoyo económico para personas sin empleo a causa de la emergencia sanitaria",
Nota Aclaratoria del Programa Social "Promotores del desarrollo social, para el año 2021",
Modifican diversos numerales de los Lineamientos de Operación de la Acción Social "Fortaleciendo la Cultura Empresarial con Apoyo Emergente en Álvaro Obregón 2021",
Acción Social "Apoyos Emergentes a Personas Vulnerables",

Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicadas el 25 de enero, 12, 24 y 26 de marzo, 20 de mayo y 18 de junio, 16, 20 y 28 de julio de 2020.

Álvaro Obregón

Colonias que se encuentran dentro de la Alcaldía:

19 de mayo

1ra. Victoria

1ra. Victoria Secc. Bosques

26 de julio

2da. Jalapa Tepito (Ampli)

2da. El Pirul (Ampli)

Abraham González

Acueducto

Acuiliota

Águilas 3er. Parque

Águilas Pílares

Alcantarilla

Alfalfar

Alfonso XIII

Alpes

Alpes (Ampli)

Arboledas Político

Arco de Centenario

Arturo Gamiz

Arturo Martínez

Arvide

Atlixmaxac

Atlixmaxa

Ave Real

Ave Real (Ampli)

Avotla

Balcones de Cehuayo

Barrio Norte

Batallón de San Patricio (U.H.)

Bejero

Belén de las Flores

Belén de las Flores (U.H.)

Los apoyos se destinan a la población en general y vecinos que habitan en las 250 colonias que conforman esta Demarcación, entre los apoyos que se otorgan son para propiciar la inclusión y reducir la discriminación de los adultos mayores y grupos de atención prioritaria a través de facilitadores de servicios que proporcionan atenciones relacionadas con actividades físicas, manuales, mentales, sociales, talleres sobre derechos humanos y autocuidado, entre otros; asimismo, mediante los promotores sociales para atender de manera directa a la población obregonense y de esta manera facilitar el ingreso y acceso a los servicios, acciones y actividades que impulsa la Alcaldía a los grupos más vulnerables; adicionalmente y debido a la emergencia sanitaria de la pandemia por coronavirus Covid-19, la Alcaldía entrega apoyos económicos a pequeños negocios, microempresas así como a cooperativas debidamente constituidas para que afronten los gastos de operación del propio negocio; además, de entregar apoyos económicos a personas en situación de vulnerabilidad económica que hayan resultado positivos al virus SARS COV2 para que puedan comprar sus medicamentos, también y a causa del confinamiento por la contingencia epidemiológica, se entregarán libros para fomentar la lectura a niñas, niños y adolescentes que viven en situaciones desfavorables; asimismo, se entregarán apoyos económicos a mujeres emprendedoras jefas de familia que se han visto afectadas económicamente, para que puedan atender problemas prioritarios familiares; además, se busca apoyar a personas que perdieron su trabajo a causa de la emergencia sanitaria y que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica para que realicen actividades como facilitadores de servicio en donde al término de sus actividades reciban un apoyo económico; adicionalmente, a los habitantes en situación de vulnerabilidad económica que hayan resultado afectados debido a eventos contingentes que ocurrieron en la Alcaldía, se les entregará un apoyo económico en especie de bienes muebles duraderos y/o insumos indispensables, que les permita vivir de una manera digna, dichas acciones se efectuarán en beneficio de los habitantes que vivan dentro del perímetro de este Órgano Político Administrativo.

35,280,437.63

178,750



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

ÁREA FUNCIONAL

F1-E-SF-A1-PP

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA¹

FECHA DE
PUBLICACIÓN DE
REGLAS DE OPERACIÓN

ALCALDÍA

COLONIA

BENEFICIARIO

TIPO

TOTAL

PRESUPUESTO EJERCIDO
(Pesos con dos decimales)

124003P001

Se modifican diversos numerales de los Lineamientos de Operación de la Acción Social denominada "Apoyo Emergente para compra de medicamento por COVID-19".

268244U026

Se modifican diversos numerales de los Lineamientos de Operación de la Acción Social denominada "Trabajo en beneficio de tu colonia".

268244U026

Se modifican los Lineamientos de Operación de la Acción Social denominada "Fortaleciendo la Cultura Empresarial con Apoyo Emergente Álvaro Obregón 2021".

124003P001

Se modifica el diverso numeral de los Lineamientos de Operación de la Acción Social denominada, Apoyo Emergente para Compra de Medicamento por COVID-19

Belén de las Flores Secc. Relleno
Belén de las Flores_
Bellavista
Bonanza
Boscoso (U.H.)
Bosques de Tarango
Calleada Jalapa
Campo de tiro los Gamitos
Canutillo 3ra. Secc.
Canutillo Predio La Presa
Canutillo (Aguascalientes)
Cañana del Olivar (U.H.)
Carola (U.H.)
Cedro Chico
Chimalistac
Colinas de Tarango
Colinas del Sur
Conciencia Proletaria
Cooperativa Celuayo
Corpus Christy
Corpus Christy (Ampl. Xocomecalla)
Cove
Cristo Rey
De Tarando (Rncda)
Desarrollo Urbano
Dos Ríos
El Árbol
El Batán
El Bosque
El Bosque 2da. Secc (Ampl)
El Bosque Secc. Torres
El Capulín
El Capulín (Ampl)
El Mirador
El Paraíso
El Pirú (Fracc)
El Pirul



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

ÁREA FUNCIONAL

F-F-SF-AI-PP

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA^{1/}

FECHA DE
PUBLICACIÓN DE
REGLAS DE OPERACIÓN

ALCALDÍA

COLONIA

BENEFICIARIO

TIPO

TOTAL

PRESUPUESTO EJERCIDO
(pesos con dos decimales)

El Pocito
El Rodeo
El Ruedo
Enunciación del Pueblo (U.H.)
Estado de Hidalgo
Estado de Hidalgo (Ampl)
Estado de Hidalgo
Flor de María
Florida
Francisco Villa
Galeana
Garcinarrero
Garcinarrero Norte
Garcinarrero Reacomodo
Golondrinas
Golondrinas 1ra. Secc
Golondrinas 2da. Secc
Gral. A. Rosales
Gral. C.A. Madrazo
Guadalupe Inn
Hda. De Guadalupe Chimalistac
Herón Proal
Hogar y Redención
Isidro Fabela
Jalalpa
Jalalpa (Ampl)
Jalalpa El Grande
Jalalpa Tepito
Jardines del Pedregal
José María Pino Suarez
Juristas
La Angostura
La Araña
La Cañada
La Cascada
La Cebada (Ampl)
La Conchita



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

ÁREA FUNCIONAL FIF-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
				La Herradura			
				La Huerta			
				La Joya			
				La Loma			
				La Martinica			
				La Mexicana			
				La Mexicana (Ampl)			
				La Milagrosa			
				La Otra Banda			
				La Palmita			
				La Pera Xochimahuac (U.H.)			
				La Presa			
				La Presa Secc. Hornos			
				Ladera Grande o La Cebadita			
				Las Águilas			
				Las Águilas (Ampl)			
				Las Águilas Secc. Hornos			
				Las Cuevitas			
				Las Palmas			
				Liberación Proletaria			
				Liberales de 1857			
				Llano Redondo			
				Lomas de Axomiatla			
				Lomas de Becerra			
				Lomas de Becerra (U.H.)			
				Lomas de Becerra Arvide (U.H.)			
				Lomas de Capula			
				Lomas de Capulin			
				Lomas de Centenario (U.H.)			
				Lomas de Chamontoya			
				Lomas de Guadalupe			
				Lomas de la Era			
				Lomas de las Águilas			
				Lomas de los Angeles Tetelpan			
				Lomas de los Cedros			
				Lomas de Nuevo México			
				Lomas de Plateros (U.H.) I			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN						
02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón						
Enero-Septiembre 2021						
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ¹	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO	
					TIPO	TOTAL
				Lomas de Plateros (U.H.) II		
				Lomas de Puerta Grande		
				Lomas de San Ángel Inn		
				Lomas de Santa Fe		
				Lomas de Santa Fe II		
				Lomas de Santo Domingo		
				Lomas de Santo Domingo (Ampl)		
				Lomas de Tarango		
				Lomas de Tetelpan		
				Loreto		
				Los Cedros		
				Los Gamitos		
				Margarita M. de Juárez		
				María G. de García Ruiz		
				Martínez de Tacubaya		
				Merced Gómez		
				Metropolitano (U.H.)		
				Miguel Gaona Armenta		
				Miguel Hidalgo		
				Milpa del Cedro		
				Minas de Cristo		
				Molino de Rosas		
				Molino de Rosas (Ampl)		
				Molino de Santo Domingo		
				Molino de Santo Domingo (U.H.)		
				Ocho de agosto		
				Ocotillos		
				Olivar de los Padres		
				Olivar del Conde 1ra. Secc. I		
				Olivar del Conde 1ra. Secc. II		
				Olivar del Conde 2da. Secc. I		
				Olivar del Conde 2da. Secc. II		
				Palmas		
				Palmas Axotitla		
				Paraje El Cebalito		
				Parque Residencial San Antonio (U.H.)		
				Paseo de las Lomas-San Gabriel		



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN						
02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón						
Enero-Septiembre 2021						
Unidad Responsable de Gasto:						
Período:						
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO	
					TIPO	TOTAL
				Piloto (Adolfo López Mateos)		
				Piloto (Adolfo López Mateos) (Ampl)		
				Poder Popular		
				Polvora		
				Ponciano Arriaga		
				Prados La Providencia		
				Predio La Angostura		
				Presidentes		
				Presidentes 1ra. (Ampl)		
				Presidentes 2da. (Ampl)		
				Privada Centenario		
				Prof. José Arturo López		
				Progreso Tizapan		
				Pueblo Nuevo		
				Puente Colorado		
				Puente Colorado (Ampl)		
				Punta de Cahuayo		
				Reacomodo el Cuernito		
				Reacomodo Pino Suárez		
				Real del Monte		
				Residencial Los Pinos (U.H.)		
				Residencial María Isabel		
				Rincón de la Bolsa		
				San Ángel		
				San Ángel Inn		
				San Bartolo Ameyalco (Pblo)		
				San Clemente		
				San Gabriel		
				San Pedro de los Pinos		
				Santa Fe		
				Santa Fe (U.H.)		
				Santa Fe Km. 8.5		
				Santa Lucía		
				Santa Lucía (Pblo)		
				Santa Lucía (Reacomodo)		
				Santa María Nonoalco		
				Santa Rosa Xoxhliac (Pblo)		



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Septiembre 2021

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

ÁREA FUNCIONAL

PI-F-SF-AI-PP

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA^{1/}

FECHA DE
PUBLICACIÓN DE
REGLAS DE OPERACIÓN

ALCALDÍA

COLONIA

BENEFICIARIO

TIPO

TOTAL

PRESUPUESTO EJERCIDO
(Pesos con dos decimales)

Sears Roebuck (U.H.)

Tarango (U.H.)

Tecolalco

Tejocote

Tepeaca

Tepeaca (Ampl)

Tepopolla

Tetelpan

Tetelpan (Pblo)

Tetlalpan

Tizampampano

Tizapan-Tizapan San Ángel

Tlacopac

Tlacoyaque

Tlacoyaque (Ampl)

Tlacoyaque (Barr)

Tlacuillapa

Tlacuillapa 2do. Reacomodo (Ampl)

Tlapechico

Tolteca

Torres de Mixcoac (U.H.)

Torres de Postrero

Torres San Antonio (U.H.)

Torres San Pedro (U.H.)

Unidad Popular Tepeaca

Unión Olivos

Unión Popular Emiliano Zapata (U.H.)

Valentín Gómez Farías

Villa Progresista

Villa Solidaridad

Villa Verdun

Zenon Delgado

Zotoltitla

TOTAL URG

35,280,437.63

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

[Firma]

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
01C001 Alcaldía Álvaro Obregón													
Enero-Septiembre 2021													
2020													
CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					AVANCE PRESUPUESTAL			
		NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO) *100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO) *100
10-01	ABRAHÁN GONZÁLEZ	A1	SISTEMA DE CAPTACIÓN PLURAL	0	3300	28,113,012.00	-	28,113,012.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-02	ACUEDUCTO	A2	REPARACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE BOMBAS	0	4000	9,974,415.00	457,815.00	457,815.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-04	ACUQUILA	A2	CAMPAÑA DE LA EDUCACIÓN EN EL USO DEL AGUA POTABLE EN CALLE ESTERILIZACIONES EN SU TOTALIDAD.	0	2500	33,576.00	33,576.00	33,576.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-05	AGUAS DE GUADALUPE	A1	OPORTUNIDAD CALIENTE	0	6000	67,592,385.00	334,337.00	334,337.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-05	AGUAS DE PARQUE	A1	REPARACIÓN DEL DRENAJE DEL AUTOMÓVIL 10	0			454,537.00	454,537.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-06	AGUAS DE FILADEL	A2	TABANCO ESQUINA CALLE TABANCO	0			141,491.64	141,491.64	0.00	0.00	0.00	0	0
10-07	ALCANTARILLA	A3	REPARACIÓN DEL DRENAJE DE LA CDA	0			231,014.00	231,014.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-08	ALFARER	A1	CAMPAÑA DE VIDEO VIGILANCIA A FIN DE EVITAR LA DELINCUENCIA.	0			241,787.00	241,787.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-09	ALFONSO III	A1	INSTALACIÓN DE VIDEOS CÁMARA DE VIGILANCIA EN CALLE VESUBIO, ANDES, ALFES, ETRIA, AUSECO, CALZADA DE LOS LEONES Y CALZADA DE LOS LEONES	0			277,592.25	277,592.25	0.00	0.00	0.00	0	0
10-10	ALFES	A1	INSTALACIÓN DE CÁMARA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE PASAJE AL PASAJE DE LA CALZADA DE LOS LEONES Y CALZADA DE LOS LEONES	0			29,182.23	29,182.23	0.00	0.00	0.00	0	0
10-11	ALPEZ (AMPLIACIÓN)	A2	INSTALACIÓN DE CÁMARA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE PASAJE AL PASAJE DE LA CALZADA DE LOS LEONES Y CALZADA DE LOS LEONES	0			150,636.64	150,636.64	0.00	0.00	0.00	0	0
10-12	LA MEXICANA (AMPLIACIÓN)	A2	SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TODA LA COLONIA	0			2,922,380.00	2,922,380.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-14	JASALPÁN (AMPLIACIÓN)	A5	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ENGRASE PÚBLICO DE SEGURIDAD Y RECONSTRUCCIÓN DE ESCOLARIDAD EN LA CALLE ALB. 1.	0			378,579.00	378,579.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-15	ALFONSO III	A1	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO	0			231,134.00	231,134.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-16	ARCOS DE CENTENARIO	A5	AMPLIACIÓN DEL 2000	0			145,792.25	145,792.25	0.00	0.00	0.00	0	0
10-17	ARTURO GARCÍA	A2	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE DE LA RED DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	0			254,395.00	254,395.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-18	ARTURO GARCÍA	A1	CAMPAÑA DE SEGURIDAD	0			15,157.21	15,157.21	0.00	0.00	0.00	0	0
10-19	ARCOS DE CENTENARIO	A1	REPARACIÓN DE LA RED DE ENGRASE	0			24,441.00	24,441.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-20	ATLAPAZC	A1	CAMPAÑA DE EDUCACIÓN EN SU TOTALIDAD	0			255,036.00	255,036.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-21	ATLAPAZC	A1	INSTALACIÓN DE CÁMARA DE SEGURIDAD EN PUNTO ESTRATÉGICO DEL CALLEJÓN DE ACATILIA SOLO (AQUEDUCTO)	0			117,913.47	117,913.47	0.00	0.00	0.00	0	0
10-22	AVE REAL	A5	PROYECTO SUPLENIR CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTERACTIVO PASAJE AVE REAL EN CALLE ALBATROSO Y EN ESCUELA COH	0			234,234.00	234,234.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-23	AVE REAL (AMPLIACIÓN)	A1	AMPLIACIÓN DEL ALBATE ROJO EN CALLE ALBATROSO Y SUPLENIR	0			47,265.00	47,265.00	0.00	0.00	0.00	0	0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón													
Enero-Septiembre 2021													
2020													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE PRESUPUESTAL %				
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO) * 100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO) * 100
10-014	AVIOTA	A2	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAN DE SUÑEZ	0		341,230.00		341,230.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-025	BALCONES DE CERRILLO	A1	PODA DE ARBOLES EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA	0		205,730.00		205,730.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-026	PROYECTO NORTE	A1	SEGUIMIENTO EN LA COLONIA	0		465,525.24			0.00	0.00	0.00	0	0
10-027	BATALEÓN DE SAN PATRICIO	A2	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LOS PASAJES DE LOS EDIFICIOS 22, 23, 25, 15.	0		126,110.94			0.00	0.00	0.00	0	0
10-028	REJERO	A4	CONCRETO FORTALÍFICO, CALLE DON. MIGUEL MUGRETE DE JOSÉ MORALES PATRICIA	0		341,500.00		341,500.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-029	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A3	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES CON BARANDA Y CONTINUACIÓN DE CALLE 14 PARA EL DESQUE DE LAS FUENTES DE LA SECCIÓN TURISMO	0		431,691.00		431,691.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-030	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A1	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES CON BARANDA Y CONTINUACIÓN DE CALLE 14 PARA EL DESQUE DE LAS FUENTES DE LA SECCIÓN TURISMO	0		333,476.00		333,476.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-031	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A2	CÁMPOS DE VIGILANCIA	0		351,625.24			0.00	0.00	0.00	0	0
10-032	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A1	CÁMPOS DE VIGILANCIA	0		151,131.76			0.00	0.00	0.00	0	0
10-033	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A1	GUARDACIONES Y COLOCACIÓN DE ESCALERAS	0		541,600.00			0.00	0.00	0.00	0	0
10-034	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A2	GUARDACIONES Y COLOCACIÓN DE ESCALERAS	0		117,477.00			0.00	0.00	0.00	0	0
10-035	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A3	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN LA CALLE 14 PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES	0		311,017.00			0.00	0.00	0.00	0	0
10-036	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A3	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES CON BARANDA Y CONTINUACIÓN DE CALLE 14 PARA EL DESQUE DE LAS FUENTES DE LA SECCIÓN TURISMO	0		297,214.00			0.00	0.00	0.00	0	0
10-037	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A5	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES CON BARANDA Y CONTINUACIÓN DE CALLE 14 PARA EL DESQUE DE LAS FUENTES DE LA SECCIÓN TURISMO	0		325,485.00			0.00	0.00	0.00	0	0
10-038	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A3	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES CON BARANDA Y CONTINUACIÓN DE CALLE 14 PARA EL DESQUE DE LAS FUENTES DE LA SECCIÓN TURISMO	0		253,152.00		253,152.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10-039	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A1	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES CON BARANDA Y CONTINUACIÓN DE CALLE 14 PARA EL DESQUE DE LAS FUENTES DE LA SECCIÓN TURISMO	0		381,315.00			0.00	0.00	0.00	0	0
10-040	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A1	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES CON BARANDA Y CONTINUACIÓN DE CALLE 14 PARA EL DESQUE DE LAS FUENTES DE LA SECCIÓN TURISMO	0		25,581.00			0.00	0.00	0.00	0	0
10-041	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A2	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES CON BARANDA Y CONTINUACIÓN DE CALLE 14 PARA EL DESQUE DE LAS FUENTES DE LA SECCIÓN TURISMO	0		310,023.00			0.00	0.00	0.00	0	0
10-042	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A2	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES CON BARANDA Y CONTINUACIÓN DE CALLE 14 PARA EL DESQUE DE LAS FUENTES DE LA SECCIÓN TURISMO	0		256,337.00			0.00	0.00	0.00	0	0
10-043	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A3	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES CON BARANDA Y CONTINUACIÓN DE CALLE 14 PARA EL DESQUE DE LAS FUENTES DE LA SECCIÓN TURISMO	0		281,591.18			0.00	0.00	0.00	0	0
10-044	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A3	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES CON BARANDA Y CONTINUACIÓN DE CALLE 14 PARA EL DESQUE DE LAS FUENTES DE LA SECCIÓN TURISMO	0		227,766.00			0.00	0.00	0.00	0	0
10-045	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A1	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES CON BARANDA Y CONTINUACIÓN DE CALLE 14 PARA EL DESQUE DE LAS FUENTES DE LA SECCIÓN TURISMO	0		342,471.00			0.00	0.00	0.00	0	0
10-046	REJEROS DE LAS TUBERÍAS	A2	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES CON BARANDA Y CONTINUACIÓN DE CALLE 14 PARA EL DESQUE DE LAS FUENTES DE LA SECCIÓN TURISMO	0		342,471.00			0.00	0.00	0.00	0	0

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO									
02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Enero-Septiembre 2021									
2020									
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE PRESUPUESTAL (%)
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		IMPORTES TOTAL POR CAPÍTULO	CAPÍTULO DE GASTO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTES TOTAL POR CAPÍTULO) * 100
10-017	CORREO CHIBITZ	A1	INSTALACIÓN DE LA COLONIA CORPUS CRISTIANO Y FUENTE DEL SEPTIEMBRE DE LAS CALLES PORTA Y CORREO CHIBITZ	0	1,043,371.03		1,043,371.03	0.00	0
10-043	CORPUS CRISTIANO	A1	CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESCALERAS EN FOSSA CHIBITZ	0	275,150.00		275,150.00	0.00	0
10-045	CODE	A6	PREVENCIÓN DEL DELITO, AMBULANCIA Y COCINA COME	0	255,284.59		255,284.59	0.00	0
10-059	CRISTO REY	A4	SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ACERQUE INSTANTE FUENTE EN LA CALLE DE CALLES ENTRE AV. CENTENARIO Y CALLE DE ARCE	0	317,440.00		317,440.00	0.00	0
10-061	DE TAPAS O BICAN	A3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ACERQUE INSTANTE FUENTE EN LA CALLE DE CALLES ENTRE AV. CENTENARIO Y CALLE DE ARCE	0	399,931.00		399,931.00	0.00	0
10-062	DE TAPAS O BICAN	A2	EQUIPAMIENTO DE CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	647,250.00		647,250.00	0.00	0
10-064	DE TAPAS O BICAN	A3	EQUIPAMIENTO DE CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	357,055.00		357,055.00	0.00	0
10-065	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	154,772.43		154,772.43	0.00	0
10-066	EL BOSQUE	A3	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	182,280.11		182,280.11	0.00	0
10-067	EL BOSQUE	A3	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	141,517.05		141,517.05	0.00	0
10-068	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	302,385.00		302,385.00	0.00	0
10-069	EL BOSQUE	A2	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	258,301.00		258,301.00	0.00	0
10-070	EL BOSQUE	A3	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	394,170.00		394,170.00	0.00	0
10-071	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	375,740.00		375,740.00	0.00	0
10-072	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	352,280.00		352,280.00	0.00	0
10-073	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	279,632.00		279,632.00	0.00	0
10-074	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	417,233.00		417,233.00	0.00	0
10-075	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	311,651.00		311,651.00	0.00	0
10-076	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	176,537.16		176,537.16	0.00	0
10-077	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	165,000.00		165,000.00	0.00	0
10-078	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	128,278.70		128,278.70	0.00	0
10-079	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	25,672.00		25,672.00	0.00	0
10-080	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	316,876.00		316,876.00	0.00	0
10-081	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	300,376.00		300,376.00	0.00	0
10-082	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	15,044.55		15,044.55	0.00	0
10-083	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	288,650.00		288,650.00	0.00	0
10-084	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	643,272.00		643,272.00	0.00	0
10-085	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	433,150.00		433,150.00	0.00	0
10-086	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	279,632.00		279,632.00	0.00	0
10-087	EL BOSQUE	A1	CARRERA DE BICICLETAS Y ALTA TENSIÓN	0	302,385.00		302,385.00	0.00	0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
02C001 Alcaldía Álvaro Obregón													
Enero-Septiembre 2021													
2020													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE PRESUPUESTAL					
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTANTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTANTE TOTAL POR CAPÍTULO) *100	(EJERCIDO / IMPORTANTE TOTAL POR CAPÍTULO) *100
10-077	CASAMARLEONTE	A4		CAMPO DE TIERRA DE PENAL EN CALLE ERICSON	0			535,332.00	535,332.00	0.00	0.00	0	0
10-078	GRAT. MARTEO BEACON 3300	A5		SUSTITUCIÓN DE FIANZAS DE CONCRETO EN PASO DE LOS ALCAHOTES DEL LOTE 10 AL LOTE 3	0			394,577.00	394,577.00	0.00	0.00	0	0
10-079	GRUPOS DE BARRIOS	A1		POURNA SEGURIDAD EN LA COLONIA	0			283,146.50		0.00	0.00	0	0
10-080	GRUPOS DE BARRIOS	A1		ASEAR DE ESPASMO EN LA COLONIA	0			492,554.00		0.00	0.00	0	0
10-081	GRUPOS DE BARRIOS	A5		RECUPERACIÓN, MANUTENIMIENTO Y USO DE ÁREAS DE RECREACIÓN	0			526,264.00		0.00	0.00	0	0
10-082	GRUPOS DE BARRIOS	A1		CAMPO DE CONCRETO HUANUCO 20A	0			25,387.00		0.00	0.00	0	0
10-083	GRUPOS DE BARRIOS	A1		BARQUETAS CON GUARDIA EN PASADIZOS ILUMINACIÓN CAMPO DE IMAGENARIAS	0			497,255.00		0.00	0.00	0	0
10-084	GRUPOS DE BARRIOS	A1		VELARIA EN LA ZONA DE JUEGOS DEL VALLE	0			352,263.00		0.00	0.00	0	0
10-085	GRUPOS DE BARRIOS	A5		REPARACIÓN DE ESCALERAS DE PIEDRA EN CALLE CERRILLO ENTRE CALLE IV	0			393,322.00		0.00	0.00	0	0
10-086	GRUPOS DE BARRIOS	A7		COLOCACIÓN DE BARRAS DE SEGURIDAD EN CALLE CERRILLO ENTRE CALLE IV	0			484,449.00		0.00	0.00	0	0
10-087	GRUPOS DE BARRIOS	A5		RECUPERACIÓN DE LOS PUEBLOS PÚBLICOS	0			34,207.00		0.00	0.00	0	0
10-088	GRUPOS DE BARRIOS	A3		POURNA SEGURIDAD EN LA COLONIA	0			273,263.50		0.00	0.00	0	0
10-089	GRUPOS DE BARRIOS	A3		COLOCACIÓN DE BARRAS DE SEGURIDAD EN LA COLONIA	0			342,263.76		0.00	0.00	0	0
10-090	GRUPOS DE BARRIOS	A3		SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE	0			629,412.00		0.00	0.00	0	0
10-091	GRUPOS DE BARRIOS	A1		PUEBLO EN CALLE NORTE BLANCO	0			727,772.00		0.00	0.00	0	0
10-092	GRUPOS DE BARRIOS	A1		MESAS Y BANCOS PARA EL PUEBLO DE CERRILLO	0			242,845.27		0.00	0.00	0	0
10-093	GRUPOS DE BARRIOS	A1		CEMENTERIO DE SEGURIDAD	0			310,608.00		0.00	0.00	0	0
10-094	GRUPOS DE BARRIOS	A2		RECUPERACIÓN DE LOS PUEBLOS PÚBLICOS	0			491,531.00		0.00	0.00	0	0
10-095	GRUPOS DE BARRIOS	A2		CAMPO DE CONCRETO HUANUCO 20A	0			352,263.00		0.00	0.00	0	0
10-096	GRUPOS DE BARRIOS	A5		REPARACIÓN DE BARRAS DE SEGURIDAD EN LA COLONIA	0			393,322.00		0.00	0.00	0	0
10-097	GRUPOS DE BARRIOS	A2		CAMPO DE CONCRETO HUANUCO 20A	0			25,387.00		0.00	0.00	0	0
10-098	GRUPOS DE BARRIOS	A5		REPARACIÓN DE BARRAS DE SEGURIDAD EN LA COLONIA	0			393,322.00		0.00	0.00	0	0
10-099	GRUPOS DE BARRIOS	A2		CAMPO DE CONCRETO HUANUCO 20A	0			25,387.00		0.00	0.00	0	0
10-100	GRUPOS DE BARRIOS	A3		CAMPO DE CONCRETO HUANUCO 20A	0			25,387.00		0.00	0.00	0	0
10-101	GRUPOS DE BARRIOS	A3		CAMPO DE CONCRETO HUANUCO 20A	0			25,387.00		0.00	0.00	0	0
10-102	GRUPOS DE BARRIOS	A3		CAMPO DE CONCRETO HUANUCO 20A	0			25,387.00		0.00	0.00	0	0
10-103	GRUPOS DE BARRIOS	A2		CAMPO DE CONCRETO HUANUCO 20A	0			25,387.00		0.00	0.00	0	0
10-104	GRUPOS DE BARRIOS	A5		CAMPO DE CONCRETO HUANUCO 20A	0			25,387.00		0.00	0.00	0	0
10-105	GRUPOS DE BARRIOS	A1		CAMPO DE CONCRETO HUANUCO 20A	0			25,387.00		0.00	0.00	0	0
10-106	GRUPOS DE BARRIOS	A1		CAMPO DE CONCRETO HUANUCO 20A	0			25,387.00		0.00	0.00	0	0
10-107	GRUPOS DE BARRIOS	A1		CAMPO DE CONCRETO HUANUCO 20A	0			25,387.00		0.00	0.00	0	0

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**

Enero-Septiembre 2021

2020

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
02C001 Alcaldía Álvaro Obregón													
Enero-Septiembre 2021													
2020													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE PRESUPUESTAL				
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO) x 100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO) x 100
10-153	MOLINO DE ROSAS (AQUIL)	A5	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			315,147.00	315,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-159	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A3	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			515,555.00	515,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-160	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A2	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			13,677.37	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-161	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A2	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			2,571,600.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-162	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			263,833.00	263,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-167	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A2	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			1,397,771.00	1,397,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-168	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A4	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			344,500.00	344,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-169	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A5	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			218,500.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-169	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A3	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			281,500.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-170	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A3	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			336,147.00	336,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-171	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			551,333.00	551,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-172	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A2	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			731,157.00	731,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-173	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			284,500.00	284,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-174	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			305,833.00	305,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-175	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A2	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			315,147.00	315,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-176	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A2	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			333,833.00	333,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-177	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A3	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			600,570.00	600,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-178	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A2	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			315,797.00	315,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-179	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			555,833.00	555,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-180	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A3	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			211,021.00	211,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-181	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A2	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			315,518.00	315,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-182	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			209,611.31	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10-183	MOLINO DE SANTO DOMINGO	A1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ROSA VERDE ENTRE EL MOLINO DE ROSA ALTA Y TENIS (HASTA LA ROSA BLANCA)	0			356,023.00	356,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

2020

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



2020



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO									
02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Enero - Septiembre									
2021									
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE PRESUPUESTAL (%)
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	
10-01 10-010	ASISTENCIA GONZÁLEZ ALFES	B1 A4	SISTEMA DE CAPTACIÓN FINAL DE LAS CARRANPAS DE INSTALACIÓN DE VIGILANCIA DE ALFES EN LA AV. JESÚS, CAPARRAS CALZADA DE LAS ÁREAS, CALZADA DE LOS LEONES Y CONSOR	0 0	2001 3901	551,162.00 18,490,108.00	274,179.00 554,251.00	0.00 0.00	0 0
10-016 10-021	ARTURO MARTÍNEZ ALAMBA	B1	CARRANPAS DE SEGURIDAD EN PUERTOS ESTADÍSTICOS DEL CALLEJÓN DE ACATILLA ESQUINA (BOLIVAR) PRESIDENTE ANILLO (LÓPEZ MATEOS) Y FERRERCO SUR	0 0	4001 6001	8,311,125.00 76,479,653.00	331,320.00 281,243.00	0.00 0.00	0 0
10-026 10-027	BAJERIO NERTE BAYLLO DE SAN JUAN	B4 B1	SEGURIDAD EN LA CALLE CARRANPAS DE VIGILANCIA PARA LOS PASILLOS DE LOS EDIFICIOS 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	0 0	7001	892,885.00	1,072,055.00 284,630.00	0.00 0.00	0 0
10-031 10-032	BELAVISTA ECHIZUA	B2 B1	CARRANPAS DE VIGILANCIA PARA LA INSTALACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD	0 0	4001 6001	511,223.00 3,84,244.00	511,223.00 3,84,244.00	0.00 0.00	0 0
10-036 10-041	CALZADA DEL OLIVO CALZADA	B1 B2	INSTALACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD	0 0	7001	782,055.00	782,055.00	0.00	0
10-046 10-047	COLUMAS DEL SUR	B2	INSTALACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD	0	7001	274,179.00	274,179.00	0.00	0
10-052 10-054	DESARROLLO URBANO EL ANILLO	B2 B1	INSTALACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD	0 0	7001	722,060.00	722,060.00	0.00	0
10-058 10-061	EL PASADIZO	B2 B1	INSTALACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD	0 0	7001	541,234.00	541,234.00	0.00	0
10-073 10-074	GULONONAS	B2 B1	INSTALACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD	0 0	7001	277,542.00	277,542.00	0.00	0
10-081 10-083	LA CALZADA DEL OLIVO LA OTRA CALZADA	B2 B4	INSTALACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD	0 0	7001	25,015.00 431,711.00	25,015.00 431,711.00	0.00 0.00	0 0
10-106 10-107	LAFERRA AGUINALCANTAR LAS ÁREAS SECCION HORROROS	B1	INSTALACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD	0	7001	557,600.00 731,461.00	557,600.00 731,461.00	0.00 0.00	0 0
10-113 10-114	LAS CUPATAS LAS PALMAS	B1 B2	INSTALACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD	0 0	7001	300,181.00	300,181.00	0.00	0
10-118 10-119	LOMAS DE EXCELSOR (10-118) LOMAS DE EXCELSOR (10-119)	B1 B2	INSTALACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD	0 0	7001	254,814.00 239,311.00	254,814.00 239,311.00	0.00 0.00	0 0
10-125 10-126	LOMAS DE EXCELSOR (10-125) LOMAS DE EXCELSOR (10-126)	B1 B2	INSTALACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD	0 0	7001	352,546.00 311,614.00	352,546.00 311,614.00	0.00 0.00	0 0
10-129 10-130	LOMAS DE EXCELSOR (10-129) LOMAS DE EXCELSOR (10-130)	B1 B2	INSTALACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD	0 0	7001	311,924.00	311,924.00	0.00	0
10-135 10-136	LOMAS DE EXCELSOR (10-135) LOMAS DE EXCELSOR (10-136)	B1 B2	INSTALACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD	0 0	7001	392,225.00	392,225.00	0.00	0
10-141 10-142	LOMAS DE EXCELSOR (10-141) LOMAS DE EXCELSOR (10-142)	B1 B2	INSTALACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD	0 0	7001	318,215.00	318,215.00	0.00	0
10-147 10-148	LOMAS DE EXCELSOR (10-147) LOMAS DE EXCELSOR (10-148)	B1 B2	INSTALACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA CIUDAD	0 0	7001	53,682.00	53,682.00	0.00	0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
02CD001 Alcaldía Álvaro Obregón													
Enero-Septiembre													
2021													
CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE PRESUPUESTAL %			
			NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
19-130	LOMAS DE CHAMORTITA		B3	CREANDO COMUNIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES	0		643,692.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-132	LOMAS DE LA ERA		B7	CAMPAÑAS DE SEGURIDAD EN ZONA DE ALTO RIESGO	0		1,181,181.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-133	LOMAS DE LAS AGUILAS		B1	VIGILANCIA CENTRAL Y PERIFÉRICA EN LOMAS DE LAS AGUILAS SECCIÓN CENTRO	0		266,487.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-142	LOMAS DE TAMPICO		B1	CAMPAÑAS DE VIGILANCIA	0		452,283.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-144	LOMAS DE TELEFAN		B5	REPARACIÓN DE LA CALLE REPITE CALZADA DESPUÉS DE LOS LEONES Y CALLE 1	0		311,621.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-145	LOS CEDROS		B2	CAMPAÑAS DE VIGILANCIA CONECTAMOS AL C.E.	0		272,637.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-152	NETRIPOLITANO (HAB)		B2	PREVENCIÓN DE DELITOS	0		280,783.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-155	NIÑAS DE EDISTO		B1	SENERGO SEGURO	0		434,992.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-160	NOBILIDAD DE SANTO DOMINGO		B1	CAMPAÑAS DE SEGURIDAD	0		255,472.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-171	OLIVAR DE AGOSTO		B5	PROTECCIÓN PARA TODA LA COMUNIDAD	0		218,259.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-179	PARQUE FERIA DEL SMI		B5	JUEGOS INFANTILES	0		497,256.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-178	PARQUE FERIA DEL SMI		B3	CAMPAÑAS DE VIGILANCIA	0		492,875.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-192	PRADERO HIZAPÁN		B1	INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN CALLE MORELOS, ENTRE AV. TOLUCA Y CALLE VENEZUELA	0		633,000.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-187	REACONDICIONADO DEL CUERPO		B2	TOULUCA Y CALLE VENEZUELA	0		513,033.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-184	SAN PABLO AMALCO		B4	CAMPAÑAS DE SEGURIDAD	0		1,845,035.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-189	SANTA FE (HAB)		B2	RECONSTRUCCIÓN DE LUMINARIAS LED	0		554,531.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-204	SANTA ROSA ACHER (HAB)		B1	REALIZAR BOTAR DE TAZAS AGRICULTURA	0		253,135.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-205	SEARS RODRIGUEZ (HAB)		B3	SUSTITUCIÓN DE FIDELIZACIÓN DE ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO E AL	0		2,002,590.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-218	TLACAPAC		B5	RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CALLE JUEGOS	0		477,209.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-221	TLACAPAC (HAB)		B1	AGUA CALIENTE EN EL HONAR	0		477,209.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-229	TOLEGA SAN ANTONIO (HAB)		B7	CELLOS SOLARES PARA ALIMENTACIÓN DE LOS FERRIOS	0		330,125.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-230	TOLEGA SAN ANTONIO (HAB)		B5	SISTEMA DE BOMBAS NUEVAS EN EL COMPLEJO	0		484,673.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-231	TOLEGA DE LAS FLORES (HAB)		B5	EMPAQUETADO Y REALIZACIÓN DE TALUDOS UBICADOS EN UNIDAD BELLE DE LAS FLORES	0		297,135.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-234	UNION POPULAR DEL MUNDO		B2	SANITACIÓN DE LAS FLORES 54, 55 Y 111 CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO EJERCITO LIBERTADOR DEL SUR ENTRE BICAZO FLORES MAGO Y EL EDIFICIO GENERAL CHUTE	0		297,135.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-243	ESTADO DE TIJALCO		B2	CAMPAÑAS DE VIGILANCIA PARA TOLALA	0		463,016.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-250	LOMAS DE PLATEOS (HAB)		B2	RECONSTRUCCIÓN DE LUMINARIAS LED EN LAS CALLEJAS Y ALREDES DE LAS CALLES	0		510,027.00		0.00	0.00	0.00	0	0
19-252	OLIVAR DEL COMITÉ DE SEGURIDAD		B1	RECONSTRUCCIÓN DE LUMINARIAS LED EN LAS CALLEJAS Y ALREDES DE LAS CALLES	0		720,000.00		0.00	0.00	0.00	0	0

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO														
02C001 Alcaldía Álvaro Obregón														
Enero-Septiembre														
2021														
CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO GANADOR		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					AVANCE PRESUPUESTAL %			
			NÚMERO	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(COMPROMISO/ IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100	(EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100
19-253	QUARTAL COBRE DPA SECCIÓN III		B1	CAMBIO DE SEGURIDAD	0			71,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
19-257	PROYECTO AMIGABILIDAD		B1	SISTEMA DE ASTROGPS EN EL PARQUE DE LOS ORIGENALES UNICARGO ETIQUETA	0			337,555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
19-257	RESQUENAL LOS PIRIS (11 HAB)		B2	ANEXO DPA CENSAO	0			216,453.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
								742,238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
								830,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
TOTAL URG							104,460,288.00	33,794,483.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: Cada trimestre se debe actualizar los datos de ejecución y los montos de los proyectos a ejecutar por parte de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

FORMATO 6d

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
SEPTIEMBRE
2021

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Unidad Responsable de Gasto:

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2021
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)					
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,280,775,017.00	98,533.20	1,280,873,550.20	877,905,773.96	385,888,540.96
B. Magisterio	1,280,775,017.00	0.00	1,280,775,017.00	877,830,430.44	385,888,540.96
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	98,533.20	98,533.20	75,343.52	23,189.68
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)					
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	1,280,775,017.00	98,533.20	1,280,873,550.20	877,905,773.96	385,888,540.96
					402,967,776.24

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS