

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-AD-L-2-006-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JESSAÍ TECNOINGENIERÍA, S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	15-jul-19	27-oct-19	512,989.85	28-oct-19	17-nov-19	101,881.15	100%	119.85%