



Dirección General de Obras  
y Desarrollo Urbano

Alcaldía **Álvaro Obregón**  
2018-2021

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
SUBCOMITE DE OBRAS PÚBLICAS

## INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-IR-L-2-010-19	FISCAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO EXIYUR S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	22-jul-19	26-oct-19	1,937,510.75	27-oct-19	17-nov-19	445,571.69	100%	123.00%