

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PÉRÍODO - MONTO)				
CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO	INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-LPN- 1-022-19	PARTICI PACION ES	I ICH ACION	ABC ESTUDIO, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS COLONIAS: ÁGUILAS 3ER PARQUE (CLAVE 10-005); COLINAS DE TARANGO (CLAVE 10-043); LLANO REDONDO (CLAVE 10-122); Y MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: EL PIRÚ (CLAVE 10-064); LA MATINICA (CLAVE 10-105); LA MILAGROSA (CLAVE 10-107); BELÉN DE LAS FLORES (CLAVE 10-249); Y SANTA FE KM. 8.5 (CLAVE 10-256).		15-dic-19	3,076,448.54				100%	31.69%