

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-IR-L-2-033-19	FISCAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR CARSON, S. A. DE C. V.	ESTUDIOS PREVIOS Y PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE UN MERCADO PÚBLICO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	02-sep-19	16-sep-19	2,255,748.40	03-dic-19	25-dic-19		100%	450.60%