

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-AD-L-2-037-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JIMBAR, S. A. DE C. V.	PROYECTO PARA LA ADECUACION DE INSTALACIONES DEL INMUEBLE DE SEGURIDAD CIUDADANA "BASE PLATA" UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA ÁVARO OBREGÓN.	09-sep-19	15-dic-19	599,892.63				100%	105.44%