

## INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-LPN-L-1-050-19	PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA	AGNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S. A. DE C. V.	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL EN LAS COLONIAS: ARBOLEDAS POLITOCO (CLAVE 10-015); AVE REAL (CLAVE10-022); EMANCIPACIÓN DEL PUEBLO (CLAVE 10-069); Y LA MEXICANA (CLAVE 10-106), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	15-oct-19	15-dic-19	1,537,335.12				100%	0.00%