

## INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

| CONTRATO                | F.F.   | MODALIDAD            | EMPRESA                             | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |              |        |            |
|-------------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|----------------------------|---------|--------------|--------|------------|
|                         |        |                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INICIO               | TÉRMINO   |                  | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO        | FÍSICO | FINANCIERO |
| AAO-DGODU-AD-L-2-054-19 | FISCAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCTORA TREDOM, S. A. DE C. V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO; JARDÍN DE NIÑOS: JUAN O' GORMAN, JOSÉ CALVO, TOTOMCALLI; PRIMARIAS: CARLOS A. PEREYRA, REPÚBLICA DEL CONGO, LEOPOLDO GARCÍA VEYRAN; SECUNDARIAS: DIURNA N° 105 JOSÉ GUADALUPE POSADAS, DIURNA N° 231 SIGMUND FREUD, DIURNA N° 111 ALEJANDRO V. HUMBOLDT, DIURNA N° 77 REPÚBLICA DE PANAMÁ, N° 246 GERARDO MURILLO Y N° 100 GUILLERMO MASSIEU, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. | 09-oct-19            | 20-dic-19 | 793,009.60       |                            |         | 1,655,496.01 | 100%   | 678.18%    |