

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-AD-L-2-064-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ELEMENTOS Y FACTORES BÁSICOS EN INTERFASES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL (CACI) EN LAS COLONIAS: JALALPA EL GRANDE Y EL QUESO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	09-oct-19	11-dic-19	147,108.45				100%	4911.37%