

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2019**

| CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN | | MONTO CONTRATADO | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | FÍSICO | FINANCIERO |
|--------------------------|--------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|----------------------------|-----------|------------|--------|------------|
| | | | | | INICIO | TÉRMINO | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | | |
| AAO-DGODU-LPN-L-1-069-19 | FISCAL | LICITACIÓN PÚBLICA | ARQUITECTURA XTREMA 7, S. A. DE C. V. | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA AVENIDA TAMAULIPAS, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE SAUCES Y AVENIDA DE LOS POETAS, EN LAS COLONIAS PUEBLO DE SANTA LUCÍA, CORPUS CHRISTY, TEPOPOTLA, ESTADO DE HIDALGO, GARCIMARRERO, OLIVAR DEL CONDE 1a Y 2da. SECCIÓN Y PRECONCRETO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. | 14-oct-19 | 06-dic-19 | 19,685,931.73 | 12-dic-19 | 30-dic-19 | 216,145.27 | 100% | 4.98% |