

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2019**

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-LPN-L-1-071-19	FISCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	ZICLO ARTE Y DISEÑO, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA AVENIDA TAMAULIPAS, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE SAUCES Y AVENIDA LOS POETAS, EN LAS COLONIAS PUEBLO DE SANTA LUCÍA, CORPUS CHRISTY, TEPOPOTLA, ESTADO DE HIDALGO, GARCIMARRERO, OLIVAR DEL CONDE 1a Y 2da. SECCIÓN Y PRECONCRETO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	14-oct-19	06-dic-19	3,935,366.07				100%	6.02%