

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO  
EJERCICIO 2019**

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-LPN-L-1-073-19	FISCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO ALFEX CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA TAMAULIPAS, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE SAUCES Y AVENIDA DE LOS POETAS, EN LAS COLONIAS PUEBLO DE SANTA LUCIA ,CORPUS CHRISTY, TEPOPOTLA, ESTADO DE HIDALGO, GARCIMARRERO, OLIVAR DE CONDE 1A Y 2A SECCIÓN Y PRECONCRETO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	14-oct-19	06-dic-19	7,998,727.37				100%	6.12%