

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2019**

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-2-079-19	FORTA MUN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MORGEN, S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA AVENIDA SANTA LUCÍA ENTRE ALTA TENSIÓN Y SAUCES EN LAS COLONIAS GARCIMARRERO, PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AMPL), COLINAS DEL SUR, HOGAR Y REDENCIÓN, OLIVAR DEL CONDE 2A. SECCIÓN Y PRECONCRETO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	09-oct-19	11-dic-19	60,000.00	07-dic-19	26-dic-19		100%	37327.67%