

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2019**

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-2-081-19	FORTA MUN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO EXIYUR S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA SANTA LUCÍA ENTRE ALTA TENSIÓN Y SAUCES EN LAS COLONIAS GARCIMARRERO, PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AMPL), COLINAS DEL SUR, HOGAR Y REDENCIÓN, OLIVAR DEL CONDE 2A SECCIÓN Y PRECONCRETO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	09-oct-19	11-dic-19	480,000.00				100%	194.78%