

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-LPN-L-1-082-19	FORTA MUN	LICITACIÓN PÚBLICA	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S. A. DE C. V.	ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE ALTA TENSION Y SAUCES, EN LAS COLONIAS GARCIMARRERO, PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AMPL.), COLINAS DEL SUR, HOGAR Y REDENCIÓN, OLIVAR DEL CONDE 2ª SECCIÓN Y PRECONCRETO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	14-oct-19	06-dic-19	7,369,548.43				100%	6.51%