

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2019**

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-LPN-L-1-083-19	FISCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	C. FRANCISCO JORGE GENCHI	BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE LA AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE ALTA TENSION Y SAUCES EN LAS COLONIAS GARCIMARRERO, PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AMPL.), COLINAS DEL SUR, HOGAR Y REDENCIÓN, OLIVAR DEL CONDE 2ª SECCIÓN Y PRECONCRETO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	14-oct-19	06-dic-19	1,852,629.06				100%	397.79%