

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-AD-L-2-089-19	FORTA MUN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO DEVOLCA, S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA	09-oct-19	11-dic-19	192,000.03			1,693,292.87	100%	4880.54%