

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-LPN-L-1-092-19	FISCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	INMOBILIARÍA MEOR, S. A. DE C. V.	REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO "CORPUS CHRISTY", DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	25-oct-19	06-dic-19	9,703,294.67	07-dic-19	31-dic-19	1,945,728.79	100%	55.80%