

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-AD-L-2-093-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JESSAÍ TECNOINGENIERÍA, S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO "CORPUS CHRISTY", DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	20-oct-19	11-dic-19	845,444.90	12-dic-19	31-dic-19		100%	87.22%