

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-LPN-L-1-094-19	FISCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. A. DE C. V.	REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	25-oct-19	06-dic-19	17,628,075.45	07-dic-19	31-dic-19		100%	41.52%