

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-LPN-L-1-096-19	FISCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	C. FRANCISCO JORGE GENCHI	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN) EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ZONA A.	25-oct-19	06-dic-19	15,211,892.89	07-dic-19	26-dic-19		100%	100.00%