

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2019**

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-2-099-19	FISCAL/ FORTA MUN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TRIADSA CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN) EN DIVERSAS COLONIAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ZONA B.	20-oct-19	11-dic-19	788,057.26	12-dic-19	28-dic-19		100%	72.55%