

## INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-2-109-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA JIMTRE S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN DE ADICIONES UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	20-oct-19	11-dic-19	541,824.03	12-dic-19	31-dic-19		100%	0.00%